

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 04 сарын 04-ны өдөр

Дугаар

БА - 099/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 2 давхар, 1 блок, зоорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо: 2025/03/25 дугаар: БАЗГ 2023/799
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: Акми-03/2021
- 2.3. Захиалагч: Аалба Мундо ХХК, 9011826919 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаартай, 6693741 регистрийн дугаартай, Хаяг: ХУДүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандигийн гудамж, 38/1,38/2, холбоо барих утас 99844076, цахим хаяг: otog76@gmail.com
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Хүй Мандал Хөгжил Констракшн ХХК, 9011817182 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6558445 регистрийн дугаар, БАЗГ2023/799 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Үйлдвэр ХД, 68, 18 тоот, 88115628 холбоо барих утас, цахим хаяг;
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Мокса Инженеринг ХХК оноосон нэр, 9011724112 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6289614 регистрийн дугаар, БУ19-271/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9-р хороо, Дэнж 59-1 тоот холбоо барих утас, цахим хаяг:
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Акми Консалтинг ХХК, 9011514073 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5908671 регистрийн дугаар, ЗТ18-539/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах комисс

Чингис Өргөн Чөлөө, 45-307, холбоо барих утас 99909445, цахим хаяг: b_erdenedavaa@gmail.com

- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Өмчлөгч: Аалба Мундо ХХК оноосон нэр, 9011826919 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6693741 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандигийн гудамж, 38/1,38/2, холбоо барих утас: 99844076, цахим хаяг: otog76@gmail.com

Ашиглагч: Эс Жи Ливинг ХХК оноосон нэр, 9011390121 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5692865 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 18-р хороо, Удирдлагын академи, Дөрвөн улирал цэцэрлэг хотхон, С2-100 тоот, холбоо барих утас: 99596611

- 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

- 3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар, 1 блок, зорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:


Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

- 3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

- 3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;



в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 2 давхар, 1 блок, зоорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Аалба мундо ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 2 давхар, 1 блок, зоорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга: Аалба мундо ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



(Т.Отгонжаргал)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.




ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО, ААЛБА МУНДО ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 2 ДАВХАР, 1 БЛОК, ЗООРЬТОЙ 6 ДАВХАР, 1
БЛОК СУРГАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 10

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Аалба мундо ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 2 давхар, 1 блок, зоорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 2 дугаар давхрын хурлын өрөөнд 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр 12 цагт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14 цагт дуусав.



Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Аалба мундо ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал | Т.Отгонжаргал |
| 3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Б.Шинэжаргал |
| 4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч | З.Очирпүрэв |
| 5. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн хэлтсийн дарга | Д.Сүхбат |
| 6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Ц.Билигт |
| 7. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК-ийн мэргэжилтэн | Н.Даваадэмид |
| 8. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн менежер | Д.Болормаа |
| 9. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа | М.Батсайхан |
| 10. Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн баримтын архив, Ахлах архивч | Э.Шижиртуяа |
| 11. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн | Б.Жаргал |
| 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан | Б.Ганзориг |
| 13. Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Акми Консалтинг ХХК-ийн захирал | Б.Эрдэнэдаваа |
| 14. Барилгын ажил гүйцэтгэгч, Хүй Мандал Констракшн ХХК-ийн захирал | Ө.Гантулга |
| 15. Ашиглалт хариуцах байгууллага, Эс Жи Ливинг ХХК-ийн инженер | Г.Бямбадорж |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ: 100%

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 15
- Хүрэлцэн ирсэн -15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Аалба мундо ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 2 давхар, 1 блок, зоорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын Улсын байцаагч


Б.Шинэжаргал

- Барилгад ашигласан материалын тохиролын гэрчилгээ, ил далд ажлын акт, БАЗГ лифтны магадлалын дүгнэлт улсын байцаагчын албан шаардлага, биелэлт үзүүлэх
- Бетоны бат бэхийн лабораторын шинжилгээг үе шат бүрээр үзүүлэх
- В1 болон 1-р давхарын заслын ажлыг хийж дуусгах
- Лифтний амалгаа давхар бүрт хийх
- Зураг төсөл зохиогч өөрчлөлтүүдтэй холбоотой тайлбар тодруулга ирүүлэх, ББ,БА
- Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- Агааржуулалтын системийг бүрэн угсарч дуусгах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Барилгы стандарт, барилгын аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **3. Очирпүрэв**

- Гадна дулаан, цэвэр усны шугамын худагт дулаалга, ус буулгагч, агаар гаргагч, өнгийн туузаар ороох
- Дулааны шугам эзэмшигчтэй зөвшилцсөн бичиг
- Дулаан цэвэр усны шугамын трассын дагуух эзэмшигчтэй зөвшилцсөн бичиг, трассын дагуух тохижилт
- Гадна, дотор ус, дулаан хангамжийн шугам, тоноглол угсарсан ил, далд, сорилт туршилтын актууд, гүйцэтгэсэн компанийн тусгай зөвшөөрөл шалгуулах
- Ариун цэврийн өрөөнүүдийн агаар зайлуулах сэнс цахилгааны холболт бүрэн хийж хэвийн ажиллуулах
- Хоол үйлдвэрлэх, хоолло заалны хиншүү сорох агаар сэлгэлтийн системийг бүрэн угсарч дуусгах
- Узелийн өрөөнд ус зайлуулах трап, агаар сэлгэлт хийх



- Усны нөөцийн сав ариутгал хийлгэх, ундны уснаас дээж авч НЭМГ-ын улсын байцаагчаар дүгнэлт гаргуулах.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- БТХуулийн дагуу норм, нормативийн санд төлбөр төлөх
- Шатны бариулыг солих, босоо шилбэтэй болгож, шат бариул хоорондын зайг засварлах
- Дулааны секцүүдэд хаалт хамгаалалт хийх
- Анги танхимд агаарын шинжилгээ хийлгэх
- Шилэн хана, хаалганы шилний шинжилгээг шалгуулах/ганжуулсан байх/
- Хөгжмийн болон дууны зааланд зориулалтын дуу тусгаарлах акустик хавтан хийх
- Өрөө тусгаарлах ханыг гипсэн хана хийгдсэн,/Зураг төсөлд блок байна.
- Цонхны нээлхийг зургийн дагуу болгоно.
- Галын аваарын гарцын босоо рамд хүчитгэл хөндлөн холбоосыгнэмж хийх
- Барилгын ил далд ажлын акт, материалын арал үүслийн гэрчилгээг нөхөн үзүүлэх
- Өөрчлөлтийн зураг төсөлд магадлал хийлгэх
- Дээврийн бетон зориулалтын гадна талбайн будгаар будах

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

- Холбооны техникийн өрөө болон кабель шугамын тавиурыг хаягжуулах, мөн давхарын самбар бүрийг хаягжуулах
- Камерын системийг бүрэн ажилд оруулах
- Зарлан мэдээллэх системийн ажлыг хийж дуусгах
- В1 давхар дахь кабель шугамын тавиурыг хана дагасан хэсгийг өргөсгөх, тэгшилж хана дагуулах
- Гал системийн утаа мэдрэгчийг ажилд оруулж хэвийн горимд ажиллуулах
- Акт бичиг баримт нөхөж үзүүлэх
- Эдгээр бүх даалгаврыг фото болон дүрс бичлэгээр баталгаажуулан үзүүлэх

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер **Д.Болормаа**

- Бохир усны худаг тунаатай лайдаж цэвэрлэн үзүүлэх, хэвийн ажиллагааг хангах
- ЦУХудагт юүлэгчээс Ф15мм холболт хийсэнийг таслах, цаашид ЦУХ-т хяналт тавьж зөвшөөрөлгүй холболт хийхгүй байх
- Ундны усны нөөцийн саванд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэн актаар баталгаажуулах
- Орчны хэрэглэгчтэй зөвшилцсөн баримт

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Шинэ хэрэглэгчдийн холболтын хэлтсийн дарга **Д.Сүхбат**

- Гадна худагт цэвэрлэгээ хийх, ус буулгагч тавих, зургийн дагуу угсрах
- ХҮТ-10-д ашиглалтаа шилжүүлэх саналтай байна.

ШАЛГАЛТ
ТАЗАР

ТЭГЭЛЖИЙГ АШ
ЛАХ КОМИСС

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг Дэд хурандаа

М. Батсайхан

- Галын дохиолол мэдээлэгч хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Гал унтраах автомат спринклерийн системийг туршиж шалгаад видео бичлэгээр баримтжуулах
- Шатны хонгилын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Аваарын шат будах
- Барилгын гадна хананы дулаалга материалын гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Усны нөөцийн савыг усаар цэнэглэх
- Гүйцэтгэлийн зураг төсөл хянуулах
- Аваарын шатыг батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Дуу хөгжмийн өрөөнд шүршсэн хөөсний гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага **Б.Ганзориг**

- Гадна авто зогсоол авто замын хэсгийн хэвтээ босоо тэмдэг тэмдэглэгээг хийж гүйцээх мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан зогсоолыг 3-аас доошгүй хийх, 6/4,5м-ээс багагүй байх
- Явган хүний замыг зургийн дагуу хийх, дагуу хэсэгт хөтөч хавтанг хийж гүйцээх
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ариун цэвдрийн өрөөг mns 6056 2009 стандартад нийцүүлнэ.

Эс Жи Ливинг ХХК-ийн инженер /ашиглагч/ **Г. Бямбадорж**

- Гадна дулааны худагны дулаан тусгаарлах хийцийг нэмж сайжруулах
- Гадна бохирын дулаалга хөөсөн дулаалга хийх

Акми Консалтинг ХХК-ийн захирал /зураг төсөл зохиогч/ **Б.Эрдэнэдаваа**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

Хүй Мандал Хөгжил Констракшн ХХК-ийн захирал /ерөнхий гүйцэтгэгч/

Ө. Гантулга

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Аалба Мундо ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Т.Отгонжаргал

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Үндэсний төв архивын газар, Зураг төслийн баримтын ахлах архивч

Э.Шижиртуяа

- Лифтэнд магадлал хийсэн тухай дүгнэлт, техникийн магадлалын актыг хувийн хэрэгт хавсаргах

- Архивт бичиг баримтыг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас дугаарлах, дотоод товьёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Барилгын ажил гүйцэтгэгч чанарын баталгааг бичгээр ирүүлэх 14.3,14.6
- Техникийн давхар, зорийн давхарын заслыг гүйцээж хийх
- Гадна ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцээх
- Бүх давхарын шилэн хана, хаалтанд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах
- Лифтний ажиллагааг хэвийн болгох
- Агааржуулалтын хоолойг гүйцээх
- Лифт магадлал шалгуулах /урсдаг шат/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Аалба мундо ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 2 давхар, 1 блок, зорьтой 6 давхар, 1 блок сургалт, үйлчилгээний зориулалттай барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Аалба Мундо ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал



(Т.Отгонжаргал)





142, 15-р хороо, Увс Мунга УУК-и
 25/193
 Ууралт
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм-ийн 4 дүгээр хэсрэлт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 Комиссын дарга: А.Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ангал гүйцэтгэгч Чаагарын баталгаат албаны бичгээр үргүүлэх. (14.3, 14.6)	1. 2025.03.10-ны өдрийн 002/25 тоот албан ёсоор Чаагарын баганаар үргүүлсэн.
2. Техникийн давхар, Зоогчийн давхарын засвар гүйцэтгэх хийх.	2. Үүрэг зургаар албааруул хийжээ.
3. Тэдгээр хөдөлмөр байгууламш, тохиоллын ангалыг ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулах хийх гүйцэтгэх.	3. 2025.06.01-ний өдөр бүрэн үргүүлж албан ёсоор үргүүлсэн.
4. Бүх давхарын цинлэн хана, хаагсана хүчдэлийн аюулгүйн байдлыг хангах Арга хэрэгсэл авах.	4. Шинэ хананд метал хаагс хийсэн, шинэ хаагсанд хүчдэлийн харгалдах аар нэвд хийж үргүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар: 020
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Н. Цэцэг
 2025 оны 03 сарын 31 ний өдөр

5. АИФТНИЙ АНХМАНГАА
ХЭВНИЙ БОЛГОХ.

6. АТААРЧУУЛАГЧИ
КООЛЫГ ГИЙЦЭЭХ.

7. АИФТ МААДЛАА
ЦАМГУУЛАХ
(УЯСАТ ЦАТ)



5. Байгалийн дунд, 90%
Зурал хийжээ.

6. 90% Зурал болон Вүгээ болон
Хийжээ.

7. Байгалийн мэдээний
мангуйн хийжээ.

Бүртгэлийн дугаар 670
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
.....
2002 оны 03 сарын 31-ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 10 өдөр




Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 31 өдөр





25/199

2

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хэвсрэлт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн улсын байцаагч Комиссын гишүүн: *Б.Шинэбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын амжиллын материалын тохиромжлогчлол, ил рүү ажлын алт, БАЭГ бүтцийн материалуудын гүйцэтгэл үзлийн байгуулалтын А/шааруулах биелэлт үзүүлэх.</p>	<p>1. Улаан нуруу, холбогдох байр барилгын үзвэр шатав.</p>
<p>2. Бетон ба бэхийн ил/бэхийн үзлийн бүтцийг үзүүлэх.</p>	<p>2. Бетон ба бэхийн үзвэр, 1, 4 дөвхөрт бетон ба бэхийн рүү хялүүр дамсажүүлж.</p>
<p>3. В1 дөвхөр болон 1 дөвхөрийн зуслын амжилт хийж гүйцэтгэх.</p>	<p>3. Зөвхөн амжилт хийж гүйцэтгэх. Фото зургаар ирүүлж.</p>

Бүртгэлийн дугаар ... *640* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Н. Цэцэг
 200*15* оны *05* сарын *21* ний өдөр

4. Иргэний амтанд гэрэл зураг хийх.
5. Зургаан төрөл зохион баримтжуулсан холбоотой Төлбөр зарцуулагуулах ББ, БА
6. Зохион баримтжуулсан гэрэл зураг хийх иргэдийг ирүүлэх.
7. БТХ-ийн дагуу МЗ, МБ зөвлөх дагуу Намарын байгалийг ирүүлэх.
8. Агаар тусгайгаар системийг бүрэн үеэрээ гүйцэтгэх.

4. Иргэний амтанд гэрэл зураг хийх. Намарын байгалийг зурагаар баримтжуулах.
5. Зургаан төрөл зохион Ажилтныг ХХР-д 2025.03.27-ног өрнийн 8/07 гүйцэтгэл албан даруу Төлбөр зарцуулагуулах.
7. Намарын байгалийг ирүүлэх.
8. Агаар тусгайгаар системийг бүрэн үеэрээ зурагаар ирүүлэх.



Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Т.Х.У. Байцаагч
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 Б.И.Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.10



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Б.Т.Х.У.
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 Б.И.Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.31 640


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 М. Цэцэг
 2025 оны 03 сарын 31-ний өдөр


<p>6) Хоол яалдваргаа, хооллох замаар хамуу сорогдоот агаар сэлгэтийн системийг зэрэг дүсээр дүүсгээ</p>	<p>Биегэн Фото зураг шаарцулав.</p>
<p>7) Үзлийн өрөөнд ус дайлуулж грав, агаар солилт хийв,</p>	<p>Биегэн Фото зураг</p>
<p>8) Үснэ нээгчийн сав ариутгаж хийлгэн дундад уснаас дээш авч НДМГ-ын улсын даалгавраар дүгнэлт гаргуулав.</p>	<p>— 2025.02.17 10-13-02/064/112 ТООТ 9/0 (ЭАХЭБ) дүгнэлт шаарцулав.</p>

2

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/

 С.Огорперов / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/

 С.Огорперов / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.25.

Бүртгэлийн дугаар 670
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 
 2025 оны 03 сарын 21-ий өдөр



Хүрээлэн Дарга

Борлига Баруундмашин
Халбаргач Түрэгдэлснэр
Видеот хийлэг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

Огноо:

2025.03.10


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг

Огноо:

2025.03.14



Бүртгэлийн дугаар 670
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... Н. Арзун
2025 оны 03 сарын 14 -ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ХУД 15/р 2000

Комиссын гишүүн: *Ц. Билэгт*

Анхба Шүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Анхны хурт дүрмийг зөвхөн үндэсний төв архивад хадгална</p>	<p><i>Род дургаар баталмагдана</i></p>
<p>2. Урьдчилсан шалгалт хийж, бүрэн, охиц, нэмэлт хийнэ</p>	
<p>3. Ажлын үр дүнгийг хийнэ</p>	
<p>4. Бүрэн шалгалт хийж, үр дүнгийг хийнэ</p>	
<p>5. Шалгалт 6,7 хэргээр үр дүнгийг хийнэ</p>	
<p>6. Мөнгөний дүнгийг анхны үндэсний архивад хадгална</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *670* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ашигтны гарын үсэг
Н. Цырен
200*0* оны *05* сарын *21* -ний өдөр


[Large handwritten signature]

*Самал: Чувуу дамлаарин
Билэгтэйр амьтатгаар
оручуулар*

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025/05/10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгадан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025/05/26

Бүртгэлийн дугаар 640 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
.....
2025 оны 05 сарын 26 -ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: Н. Давсрагчинг

- ХУД, 15-р хороо
- Аалба. Мундо ДХК
- Аургалт Улошлээтийн барилга.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт 2025/03/10
1) Холбооны Техникийн өрөө болон кабель шугамын тавиурыг тасгалуулах. Мөн давхарын салбар бүрийн харгалуулах	Үүрэг даалгаврын биелэлтийг фото зураг болон дүрс бичлэгээр хүндэтгэв.
2) Камерын системийг бүрэн ажилд оруулах	
3) Зардал нэвтрүүлэх системийн ажилыг шийсж дуусгах	
4) В1 давхар дахь кабель шугамын тавиурыг тасгалуулах, хэсгийг өргөсгөх, тэгшилж хана дагуулах.	
5) Талын системийн утаа нэвтрэгдийг ажилд оруулж хэвийн горинд ажиллуулах.	
6) ДХК бүтэц баримт мөхөт үзүүлэх.	

Бүртгэлийн дугаар 670



**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ахитны гарын үсэг

..... Н. Давсрагчинг

2025 оны 03 сарын 10 -ний өдөр

Эдгээр бүх учир
дэглэлийн фото болон
дүр бичлэгээр
батлагдсан
үзүүлэх.



Чураг даалгаврын
бичлэгээр хирлэж
авал самалтай
байна.

Чураг даалгавар биелсэн
байно.

Үүрэг даалгавар өгсөн: "ИХС" ТӨХК

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: "ИХС" ТӨХК

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/


А. Давсдүгээр Гарын үсгийн тайлал

А. Давсдүгээр Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/05/10

Огноо: 2025/05/25

Бүртгэлийн дугаар ... 670 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилчны гарын үсэг
.....
2025 оны 05 сарын 25 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХҮД 15-р хөрсө
Аида Мундо ХХК
2-6 давхар сургагч,
төв.

Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

Комиссын гишүүн: Ц. Болорчаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. БУ-ын лугаг тунхагын даалгаврыг гүйцэтгэх. Явдал ажлынхааг хангах.	1. Биелсэн. Фото зураг баримтжуулав.
2. МУХ-т кереметийг 15 метр хөндөлт хийснэ тусгах. Шашиг МУХ-т хяналт тавих зориоромгүй хөндөлт хийснэ байх.	2. Биелсэн. Фото зураг баримтжуулав.
3. Усны цэнг нөөцийг саванг ариутгал, хайрвархри ширээт хийсэн актаар баталгаажуулах.	3. Сан Хили ХХК. Ариутгал хийсэн акт дараалттай.
4. Орлого хэрэгтэй зөвшөөрсөн баримт.	4. Биелсэн. (Тэр хувь) үзүүлэв.



[Handwritten signature]

Саяал

*Цэрэг даалгаварын
Биелэлтэр байдлын
ашигласнаг оруулах
саналтас байдла*

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

/Тамга, тэмдэг/

Д. Биегмаа /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 03. 10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


[Handwritten signature]
АТ 3056
Даваасамбуугийн
БОЛОРМАА
ЭШСЭН ИНЖЕНЕР
А.УХАТ
2025

/Тамга, тэмдэг/

Д. Биегмаа /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 03. 21

Бүртгэлийн дугаар *070*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг
М. Биегмаа
2025 оны сарын 21 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг *ХҮХ-ийн 15-р хороо*
Комиссын гишүүн: *М. Батсайхан* *Амьба мундо ХХК-ийн Гурвал үйлчилгээний барилга, 2015 03.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Төлөөл хөгжмөөс мэтгэл хэвийн шилжүүлэх оруулах	- Биелсэн
2. Төлөөл унтраах автомат системийн системийг туршигч шалгахад вэбсайт баримтжуулах.	- Биелсэн
3. Шалгах хөгжмөөс хаагаар өөрөө хаагч тохиолдол хийх.	- Биелсэн
4. Аварсан шат буцах.	- Биелсэн
5. Барилгын гадна хаагаар гүйцэтгэсэн материал хяналтын төлөвлөгөөнийг зэрэг тогтоосон дүгнэлт хөгжмөөс үзүүлэх.	- Биелсэн
6. Төлөөл хөгжмөөс савал усаар үзүүлэх.	- Биелсэн
7. Түлээт хөгжмийн зураг төсөл хянуулах.	- Биелсэн
8. Аварсан шатын батлагдсан зураг төслийн гурвал хөгжмөөс үзүүлэх.	- Биелсэн
9. Төлөөл хөгжмийн өрөөнд шилжүүлэх хөгжмийн хяналтын төлөвлөгөөнийг зэрэг тогтоосон дүгнэлт үзүүлэх.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар 070
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг
 М. Батсайхан
 2015 оны 03 сарын 29-ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, гэмдэг/

1. *М. Батсайхан* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.10



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, гэмдэг/

1. *М. Батсайхан* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.20



Бүртгэлийн дугаар 670


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг

..... *М. Олзий*

2025 оны 03 сарын 31-ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

ХУБ, 15р хороо

Комиссын гишүүн: Э. Шаширтүея

Алдаа мундог ХХ-ийн үүрэгт чөлөөтэй болно.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. мундог мөсөлдөд нийсэн зураг дүрэм, техникийн мөсөлдөдөөс ажлын үзвэлийн хэрэгт хавсаргах.	- мундог мөсөлдөд нийсэн зураг дүрэм актот үзвэлийн хэрэгт ажлын үзвэлийн мөсөлдөдөөс хавсаргах.
2. Архивыг баримт гэмт үзвэлээс өмнө нийтэлж мөсөлдөдөөс дагуу баримт дүрэмийн бүрэн бүрдүүлэх, баримт дүрэмийн нүүдэл зурваргаа, гэгээг төвөг үзвэлээ.	- Нийтэлж мөсөлдөдөөс дагуу дүрэм, дүрэмийн бүрэн бүрдүүлж баримт дүрэмийн бүрэн бүрдүүлж гэгээг төвөг үзвэлээ.
3. баримт гэмт болон өмнөх зурвэлийн ажлын үзвэлийн архивыг үзвэлээс өмнө.	- Дүр дүрэм дүрэм, зурвэлийн ажлын үзвэлийн архивыг үзвэлээс өмнө.

Бүртгэлийн дугаар ... 070 ...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

М. Урт

2015 оны 12 сарын 1-ний өдөр

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Амгуня*

/Тамга, тэмдэг/

Амгуня гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Амгуня*

/Тамга, тэмдэг/

Амгуня гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.28.



6. Нэгжид байгаа
 944мг зэвсэгтэй тусгай
 зарцуулсан 944 түр зуурын
 амруулсан хувьцаа мөх.

7. Өрөө түр засварын
 тасалгаа /Зурагт сонгуу
 шаардлага өгөн байсан/

8. Цаахнаа нэгжид
 зориулж байсан
 5000000 төгрөг

9. Тасалгаа авсарын
 зарцуулсан 20000000
 зурагт хэргийн хууль
 мөрдсөн хэмээн
 мөх.

10. Бүтэцтэй агуу гүйцэтгэл
 акт, мөхөөрөмжөөр гүйцэтгэл
 үйлчилгээний зориулалтаар
 мөх гүйцэтгэл.

11. Өргөтгөл хийж зориул
 тусгай шалгуурын тэмдэгтэй

12. Өргөтгөл хийж зориулсан

6. Нэгжид байгаа
 944мг зэвсэгтэй
 амруулсан хувьцаа мөх.

7. Авсарын тасалгаа
 мөхөөрөмж зориул
 тусгай түр засвар
 үйлчилгээ.

8. Цаахнаа гүйцэтгэл
 тасалгаа мөхөөрөмж
 үйлчилгээ.

9. 20000000 рүү
 20000000 гүйцэтгэл
 тасалгаа мөхөөрөмж
 үйлчилгээ

10. Бүтэцтэй агуу гүйцэтгэл
 акт 4 дэв, материал
 зарцуулсан 2 дэв
 байсан буюу 45440000.

11. Захиалганд тусгай
 мөхөөрөмж зориулсан
 зарцуулсан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 Б.Наран /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


1 Б.Наран /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.25.

Зурагт хэргийн хууль мөхөөрөмж
 үйлчилгээ.

12. Өргөтгөл хийж зориулсан
 зарцуулсан





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: Б. Ганзориг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Гагна авто зогсоол, авто заман ажлынхантай өсөө тэгдэг тийш талд хиймт гүйчээх мөн хогшилта до бүртгэлтэй хүнд зориулсан зогсоолоор 3-аас доошгүй хиймт (6/4,5м) байгуул байх</p> <p>2. Давган хүний замал зуршил дагуу хиймт гүйчээх хогшилта хөтөгс хавтанг хиймт гүйчээх</p> <p>3. Аршин цэврийн өрөөл хогшилта бүртгэлтэй хүнд зориулсан аршин цэврийн өрөөл т 5 60 56 2009 Улаанбаатар нийслэл</p>	<div data-bbox="858 1803 1449 2101" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 070</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг</p> <p>..... Н. Агван</p> <p>2009 оны 03 сарын 27 -ний өдөр</p> </div>

S

*Уурь даалгаврын
биелэлт нь амжилтаар
лвах саналтай.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ **Б.Ганзориг** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005.03.10*



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

/ **Б.Ганзориг** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Бүртгэлийн дугаар *070*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажиглагчны гарын үсэг
..... *Б. Ганзориг*
200*05* оны *03* сарын *10* -ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Акли консалтинг ХХК*

Комиссын гишүүн: *Зүтэгдэвэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгаврын Биелэлтийг байнгын ашиглалтад оруулах авчсан байна</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>070</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>Н. Вазим</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *070*
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Н. Вазим*


200*0* оны *03* сарын *04* -ний өдөр

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Б.Эрэнговь / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Б.Эрэнговь / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.11

Бүртгэлийн дугаар *640*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 03 сарын 11 ний өдөр



13
89

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт






БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: *Хүй Мандал Логжил Констракшн ХХК*
Комиссын гишүүн: *О. Трагзуева*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>-Комиссын гишүүдийн мэдээ даалгаврын биелэлтийг хангах. Санхүүгийн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн авах санхүүгийн</p>	

Бүртгэлийн дугаар *670*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 *М. Цэцэг*
 200*5* оны *03* сарын *31* ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал А.Гантулга</p> <p>Огноо: 2025.03.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ А.Гантулга / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.10</p>

Бүртгэлийн дугаар 6710


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... М. Вуян

2025 оны 03 сарын 31-ний өдөр



14
93


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч "Алба Мундо" хяк*

Комиссын гишүүн: *Т. Отгонсарту*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Чураг даалгаврын биелэлтүүг барилга байгууламжаг ашиглалтад оруулах саналтай байгаа.</i></p>	 <p><i>Чураг даалгаврын биелэлтүүг</i></p>

Хөдөө
 Үргэлжлэн дугаар *670*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон хуульчны гарын үсэг
М. Олзий
 200*5* оны *06* сарын *21*-ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Оргонсүрэг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.10




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Орлонгийнхон Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.03.18



Бүртгэлийн дугаар ... 670 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг

2025 оны 03 сарын 31 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Эс Ми Ливинг ХХК*

Комиссын гишүүн: *Т. Эвчибаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Гадаа дулааны хуасаны дулаан нуссааргах хайгуулыг идэвхтэй сайжруулах.</i></p>	<p><i>Гүйцсэн</i></p>
<p><i>Удаат шинэ хэсэг арматур насосын хэсэгт хууцах.</i></p>	<p><i>Гүйцсэн</i></p>
<p><i>Гадаа Бохирдлын хэсгийн үндэсний хэсгийн дулааны хууцах.</i></p>	<p><i>Гүйцсэн</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *6710* ..
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮМЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
М. Вүлэм
 200*5* оны *06* сарын *31* ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>C. Дамбаев</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.10</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>C. Дамбаев</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.08.13</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 040 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 08 сарын 13 ний өдөр