

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 сарын 14-ны өдөр

Дугаар

БА-105/2025

Улаанбаатар хот

Нэг Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороонд баригдсан бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар 1 блок хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/07/19 огноо, 0002240 БА32025/0135 дугаар,

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: СТ-24/03-05,

2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9011122089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, 11-327199 холбоо барих утас, www.ulaanbaatar.mn цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Рокгранд ХХК оноосон нэр, 9011753121 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6383912 регистрийн дугаар, БУ11-871/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 13 хороолол, нарны зам гудамж, юнион бьюлдинг 504 тоот, 88119958 холбоо барих утас, info@rockgrand.mn цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Арто Констракшн ХХК оноосон нэр, 9011815433 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6533663 регистрийн дугаар, БУ17-615/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинорхайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 21-р хороолол, үэ 4-48 41 тоот, 99085657 холбоо барих утас, arto_llc@mail.com цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Каталист Проект ХХК оноосон нэр, 9011834751 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 0801050 регистрийн дугаар, 3Т12-827/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 25 хороо, 98/2 33 тоот дугаар, 96083333 холбоо барих утас, bayanaa36@yahoo.com цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар оноосон нэр, 9070006110 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9114831 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 3-р байр, 77771992 холбоо барих утас, info@chingelte.gov.mn вахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, 1 блок хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:


Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:



- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, 1 блок хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо,
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай,
зорьгүй 3 давхар 1 блок хорооны цогцолборын барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)


Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн
хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 17 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 3 ДАВХАР 1 БЛОК
ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 19

Улаанбаатар хот

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 3 давхар 1 блок хорооны цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 03 сарын 19-ний өдрийн 13:00 цагт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:30 цагт дуусав.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газрын, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батбаатар
3. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
4. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер Б.Билигт
5. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер Д.Отгонжаргал
6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, хошууч Б.Дөл-Эрдэнэ
8. Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Жаргал
9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч Н.Өлзийжаргал
10. Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэний Эрхийг Хамгаалах Байгууллага, Хан-уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Ч.Уранчимэг
11. Ашиглагч, Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны засаг дарга В.Хүрэлбаатар
12. Зураг зохиогч, Каталист Прожект ХХК-ийн захирал С.Мөнхбаяр
13. Гүйцэтгэгч, Рокгранд ХХК-ийн захирал Д.Аюурзана

14.Захиалагч, Нийслэлэийн хөрөнгө оруулалтын газрын
хяналтын инженер

3.Даваадорж

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй 3 давхар 1 блок хорооны цогцолбор барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Г.Батбаатар**

- Барилгад хэрэглэсэн арматурын шинжилгээг үзүүлэх
- Гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг зураг төсөлд тусгасны дагуу хийх
- Дээврийн хар цаасыг зориулалтын дагуу хийж үзүүлэх
- Борооны ус зайлуулах зураг төслийн дагуу хийж үзүүлэх
- Барилгад хэрэглэсэн материалын тохирлын гэрчилгээ сертификат үзүүлэх.
Цонх, хаалга, шал, хана монгол хэлээр
- Дээвэрт гарах шатны бэхэлгээ хийх
- Гадна зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна бохир усны цооногийн соруулах таг ил гаргах
- Бохир усны худагт шат хийж, лайдаж цэвэрлэх
- Узелийн тоноглолд хаягжуулал бүрэн хийх
- Халаалтын бойлуурын ашиглалтын заавар узелийн өрөөнд байрлуулах
- Нөөцийн савны шат бэхлэх, түвшин мэдрэгч автомат хийх
- Узелийн цэвэр усны шугамуудын бэхэлгээ хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билигт**

- Шинэ хэрэглэгчийн залгах зөвшөөрлийн бичиг үзүүлэх
- Самбарт бирк, схем, плакат хийх
- Узелийн тоног төхөөрөмжийн хүрээ газардуулгад холбох
- Узелийн цахилгаан самбарын оролт кабелийг тавиурт оруулах
- Цахилгааны өрөөнд ил кабелиудад хаалт хийх
- Ерөнхий самбарын гүйцэтгэлийн зураг үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж**

- Гадна холбооны угсралтын ажлыг актаар хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасан норм, нормативын сангийн төлбөрийг тооцуулж төлөх
- 1-р давхрын өнгөлгөөний тоосгон ханын дээд талд бүс хийж бэхлэх
- Дээврийн усны уналтын алдагдал, хар цаас хөндийрсэн урагдсан цоорсонг засварлах
- Дулаалгын шилэн хөвөнг гадуур үе ус тусгаарлах хийгдээгүй дахин хийх
- Шалны хөвөө зай засварыг сайтар бэтүүмжлэх
- Дотор өрөө тусгаарласан шилэн хананы лабораторын шинжилгээг шалгуулах /ганжуулсан шил/
- 1-р давхрын арын хананд хийгдсэн полистрол дулаалгыг тодруулга ирүүлэх
- 00-ын өрөөний суурилуулсан хаалт хашлагыг нэг талруу хэт их шахаж суурилсан засварлах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Д.Отгонжаргал**

- Бохир усны цооногийн акт бүрдүүлэх
- Бохир усны 1-р худагт цэвэрлэгээ хийх, ажлын талбай, шат хийж, битүүмжийг сайжруулах
- Бохир усны машин сорох (цэг худаг) ам хийгдээгүй
- Тоолуурын өмнө үл буцаахгүй клапан суурьлуулах
- Нөөцийн савны ус буулгагч хийгдээгүй
- Узелийн илүүдэл усны трапп хийх
- Нөөцийн савны ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэн дүгнэлт гэрээ хийх

ХЯНАЛТ
лга байгуу
оруу

- Усны шинжилгээ дүгнэлт
- Цэвэр усны цэг трасс, бохир усны трасс өөрчлөгдсөн өөрчлөлтийн зураг нөхөж үзүүлэх
- (Техникийн нөхцөлд) Даралт бууруулагчтай хаалт суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Нийслэлийн засаг даргын захирамж, газрын гэрээ, зураг төсөл боловсруулах гэрээ, зохиогчийн хяналт хийсэн гэрээ, магадлал хийх гэрээ, магадлалын дүгнэлтийн хавсралт 14 хуудас, чанарын баталгаа, мэдээллийн сангийн акт, гүйцэтгэлийн зургийг хувийн хэрэгт хавсаргах
- Ил, далд ажлын акт, гэрэл зургийг бүрэн бүрдүүлэх
- Барилгад хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүнг гүйцээж бүрдүүлэх
- барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг баталгаажуулах
- Баримт бичгийг архивд баримт хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй бүрдүүлж, бичвэртэй хуудас бүрийг дугаарлаж, дотоод товъёг үйлдэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хан-уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан

Ч.Уранчимэг

- Гадна налуу замын бариул стандартын зориулалтын болгох
- Машины зогсоолд тэмдэглэгээ хийх
- Ариун цэврийн өрөөнд 00 стандартын зориулалтын тоноглолоор тоноглох
- 3 давхарын гарах 3-т хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, хошууч **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Гал түймэр унтраах даралтын хоолой. Техникийн шаардлага MNS6576 стандарт хоолой халууны тотго хомут солих. Балданов тотго
- Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмж, гал унтраагуур байрлуулах
- Өөрчлөлтийн талаар автор дүгнэлт гаргаж өгөх
- Дээвэрт гарах шатанд хамгаалалт бүслүүр хийх, хүчитгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл **В.Хүрэлбаатар**

- Заслын ажлыг хийж дуусгах
- Гадна явган хүний замыг засах
- Гадна фасад битүүмж хийх
- Дээвэр дээр ус тогтсон хэсгийг засах
- Газардуулгын холбогдсон аянга зайлуулагчийг солих
- Агаар сэлгэлтийн моторын тэжээлийг лотки хийх
- Шилэн кабелийг лоткинд хийх
- Хог цэвэрлэх
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тав тухтай орчин бүрдүүлэх
- Агаар сэлгэлтийн хоолойн диаметр хангалттай юу

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Каталист Прожект ХХК-ийн захирал **С.Мөнхбаяр**

- Гадна тохижилт, зүлэгжүүлэлт, зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх. Дулааны улиралд зүлэгжүүлэлт хийх
- Орц гарц болон зарим өрөө хоорондын босго, налуу замыг, бариулыг засах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлэийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер **З.Даваадорж**

- Халаалтын өргөлтийн насосыг хүрээ газардуулгатай холбох /палсагаар/
- 0,4 КВ-н кабель далдлах
- Самбаруудад хаяг бирк хийх
- Гадна холбооны акт баталгаажуулах /МХС ТӨХК-д/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч Рокгранд ХХК-ийн захирал **Д.Аюурзана**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Барилгын ажлын гүйцэтгэгч чанарын баталгаа БТХ-ын (14.3, 14.6)-ын дагуу албан бичиг ирүүлэх
- Зураг төсөл зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчлэн ирүүлэх
- Тохижилт, ногоон байгууламжийг батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх, баталгаа албан бичиг ирүүлэх

АЛТЫН

г ашигла
лисс

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар 1 блок хорооны цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



А.МӨНГӨН

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН БАРИЛГА
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА**



Б.ГАНЗОРИГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ЧД, ИТФ хэрэг, (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт үүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар. Барилга/байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А.Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бүрэлдэхүүн ашигч үйлдэлтэй гэрээний баталгааг БТХ-ын (14.3, 14.6) -и дотуур албан ёсоор үргүүлэх	03/16/001 дугаартай албан ёсоор үргүүлж.
2. Зурал төсөн зохиолын хяналт дүрэмтэйг шилжүүлж үргүүлэх	- Албан ёсоор шилжүүлж үргүүлж.
3. Техникий, төсөн байгууламжийг баталсан ЗИТ-и дотуур үйлдэлтэй баталгаа албан ёсоор үргүүлэх	- Албан ёсоор үргүүлж.
4.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 332</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН ...</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>.....</p> <p>2008 оны 04 сарын 10-ий өдөр</p> </div>

2

Бүртгэлийн дугаар *312*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *сүлэ* ..
200*2* оны *04* сарын *10* өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг) *[Signature]*
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 20*25* оны *03* сарын *19* өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг) *[Signature]*
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 20*25* оны *04* сарын *10* өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Шинэ тээврийн зүүрэг 17-р хорооноос

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүрмэлтийн хэсэг хамттай)

Улаанбаатар хотноо 2009.07.07
Төрийн үйлчилгээ

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,
Барилгын техникийн улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: 1. Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Барилгын хэрэгсэлт Арматурын шилжилтийг үргүүлэх	Биелэв
2) Тэгнэ төмөрлөгт нөлөөх байгууламжийн СТ-г зөвөөр ажиглах	Биелэв
3) Эргэлтийн хэрэгсэлт зориулалтын ратуу хийж үргүүлэх	Биелэв
4) Борлооны үе зайлуулах СТ-ийн ратуу хийж үргүүлэх	Биелэв
5) Барилгын хэрэгсэлт материалын ТТ. сертификатыг үргүүлэх цонх, каама, шал, кана, мөчөл хэргийг	Биелэв
6) Эргэлт гарах материал бэлтгэх ажил	Биелэв
7) Тэгнэ зөвөөр тээврийн ажил	Биелэв

Бүртгэлийн дугаар 172
ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2009 оны 07 сарын 10 өдөр

Handwritten number 7

Бүртгэлийн дугаар *772*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Согоя* ..
200*2* оны 4 сарын 10 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *БТХУАБ*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга тэмдэг/
И.Батбаатар арын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.03.19*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга тэмдэг/
И.Батбаатар арын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.04.02*

42 17-р хэрэгний өргөсгөлтөөр барилга зэвхээр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт үлчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *З. Ойртүрэл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газра баян дэвсгэлийн өргөсгөлтөөр тэгш хувиар	- биелсэн Фото зурвалж
2) Баян дэвсгэлийн хувиар шат хийж, дайраж зэвхээр	- биелсэн — // —
3) Үзлийн төлөвөгд хөндөгдөл бүрэн хийж	- биелсэн — // —
4) Халаалтын бөмбөрцөг ашигласныг заавар үзлийн өргөсгөлтөөр хувиар	- биелсэн — // —
5) Нээгдлийн авна шат бөмбөрцөг, төвшин мэдүүлэг автомат хийж	- биелсэн — // —
6) Үзлийн зэвхээр дэвсгэлийн өргөсгөлтөөр зөвхөн зөвхөн	- биелсэн — // —

Бүртгэлийн дугаар *111*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлэ
 2025 оны 04 сарын 10-ний өдөр

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З.Оюунпүрэв / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.03.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З.Оюунпүрэв / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.03.31

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
200...оны ...арын ...ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

4D-ийн 17р

Комиссын гишүүн: *У. Тимит*


Харамт баримт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн үүрэг даалгавар</i>	2025/04/23 нөхцөлд 25-00050-01 дугаартай үрэг даалгаврыг бүтээ
2. <i>Самбартаг бүрх, 18км, нийлэгт хийх</i>	
3. <i>Уулсний төмөр төхөөрөмжийн хуртс газарзүйн зураг</i>	
4. <i>Уулсний цох самбарын зураг хийгээд тавиурт оруулаар</i>	<i>Фото зураг Баталгааны зураг</i>

Бүртгэлийн дугаар *272*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Орлова
200*6* оны *09* сарын *10* өдөр

5. Урьдчилсан
архив үйл явц

6. Ерөнхий санхүүгийн
хүрээлэнгийн зурал
уруулах



Урьдчилсан гаврын
биелэлтээр
амжилттай оруулах

Урьдчилсан гаврын
хүрээлэнгийн зурал

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2025/05/19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

Огноо: 2025/05/19

Бүртгэлийн дугаар 22

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... 

2025 оны 4-р сарын 10-ий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *У. Дарвадорж*

*СД-д, 17 р ахсаа
Хэрэгний дараа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тална холбооны үргэлжлэл ажлаар шилжүүлж өгөх.</i></p>	<p><i>Тална холбооны үргэлжлэл ажлаар шилжүүлж өгөх ажлаар бүтээгдсэн байна. 2025/01 тоот ДС-тай. Хэрэгт ХХК</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *72*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүхэ
2025 оны 04 сарын 10-ий өдөр

[Handwritten signature]

Сэжид: Мүрэн Озгорлын
Биелэлтэр амжилтаар
оржуулах.

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 05. 18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 04. 08

Бүртгэлийн дугаар 222
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

СБД 17-р хороо

Комиссын гишүүн: *Станшарал*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Бохир усны цоологч акт бүрдүүлэх	Цоологч акт 24.09.30-нд 24.09.15-нд гадна бохир угсарсан, шалгасан акт баталгаажсан.
- Бохир усны 1-р худагт цэвэрлэгээ хийх, ажлын талбай, шат хийж, бүтүүмжлг сайжруулах	- Зургаар цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж баталгаажуулсан.
- Бохир усны машин сорох/цаг худаг/ан хийгдээгүй.	- Дутуу хийгдсэн хийгдсэн ажлыг газар гэсэхээр 5-6 сард хийж гүйцэтгэхээр 25.03.28-ний өдрийн Я03/28/003 тоот албан бичиг өгсөн.
- Тоолуурын өнцөг үл дучааггүй клапан суурьшуулах	- Тоолуурын өнцөг үл дучааггүй клапан суурьшуулсан.
- Нөөцийн савны ус буулгагч хийгдээгүй?	- Нөөцийн савны ус буулгагч хийгдсэн.
- Үзэлийн илүүдэл усны трапп хийх?	- Зурагт /ажлын/ тусгагч-гүй хийгдээгүй. 25.03.28-ий өдрийн Я03/28/004 тоот албан бичиг
- Нөөцийн савны ариутгал халдвар-гүйжүүлэлт хийлгэн	- Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэн

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2008 оны 04 сарын 16-ний өдөр


<ul style="list-style-type: none"> - дүгнэлт гаргаа хич - Усны шинжилгээ дүгнэлт // - Цэвэр усны цэг Трасс, Бохар усны Трасс өөргөлөгдсөн өөргөлөгтл зураг нөхөж үзүүлэх ? // - Техникийн нөхцөл дарагт буюу цагаан хаалт суур/х. ? 	<ul style="list-style-type: none"> - жуулах гэрээ байгуулан актаар баталгаажуулсан. - Стандарт хэмжил зүйн Газрын Нийслэлийн лабораторид 25.03.2025-нд шинжилгээ өгөн - Яжлын зураг /өөргөлөгдсөн/ нөхөж үзүүлэх /25.04.02-нд ямаржаргал/ - хаалт суурьлуулсан
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Чүрэт даалгаварын бүтээлтэйгээр Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ О.ОТТОМЖАРГАЛ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 25.04.02</p>

Бүртгэлийн дугаар **311**

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг


2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн
Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч

Комиссын гишүүн: *Б. Дор-Зоригт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Уд-ийн 17-р хорооны Улаанбаатар барилга НХОГ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Тал туйлаар уламжлал дарамтын хэргийг. Төлвийн хоордлага MNS 6576 стандарт төслийг хяналтын төлөгч хуури сониж /Балданов төлөгч/</i> <i>- Тал уламжлалд ажлын шалтны боломж зөвсгөлдөө, гал уламжлалд шийрэгдэх</i> <i>- Дөтгөлийн төлөгч ахлар дүрлэлт гаргал өгөх</i> <i>- Ахларт гаргал шалтныг хяналтын дүрлэлт хийж, ахилгах</i> 	

Бүртгэлийн дугаар *332*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Оржиг
 200*8* оны 05 сарын 10-ий өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлтийг
срето зургаар баримтжуулах
өмдөн дугаар зургуудыг

Үүрэг даалгавар биелсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.03.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.03.27

Бүртгэлийн дугаар 221
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг

2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Гүрэн бүрэлдэхүүн бүрдүүлж,
Номлолтой дугаар бүрэлд
дугаарлам, зөвхөн төвөөс
эргүүлж.

б. Амлын зураг голч
хөдөлгөөн бүрэлдсэн
эх бүрэлдсэн /архивийн үзүүлэлт
эргүүлж.

2

Гүрэн бүрэлдэхүүн бүрэлдсэн
Номлолтой дугаар бүрэлд
дугаарлам, зөвхөн төвөөс
эргүүлж.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *М. Оюун*
/Тамга, тэмдэг/
И. Оюун /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 03. 19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *М. Оюун*
/Тамга, тэмдэг/
И. Оюун /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2024. 04. 08

Бүртгэлийн дугаар 232
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Оюун
2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: *Б. Маргал*

У.Д, 17-р хороо нис
Улаанбаатар дугуй сэтг
(АХОТ)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын зурвалж	1. Төсөв өргөмтөл
<i>түүрийн зурвалж барилгын төрийн хөндөгч гэдэгтэй</i>	<i>дугуй 4.678.272 Э</i>
2. 1-р зурвалж өгөх	<i>норм, нормативын санг голлон.</i>
<i>гэрээний хамтаар зурвалж</i>	2. Өргөмтөл амжилт
<i>дээр амжилт гаргах.</i>	<i>мэдэгт өгөх төлөв</i>
3. Дээрхид үеийн үйлдэл ажлаар амжилт	3. Дээрхид нар
<i>нар үеийн хөндөгчийн үрэг амжилт гаргах</i>	<i>үрэг амжилт гаргах</i>
4. Дүрсний амжилт төлөв	4. Дүрсний амжилт төлөв
<i>дүрсний амжилт төлөв</i>	<i>дүрсний амжилт төлөв</i>
5. Шаартын хөндөгч төлөв	5. Шаартын хөндөгч төлөв
<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>	<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>
5. Шаартын хөндөгч төлөв	5. Шаартын хөндөгч төлөв
<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>	<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>
<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>	<i>шаартын хөндөгч төлөв</i>

Бүртгэлийн дугаар *AR*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 200*0* оны буюрын 10-ний өдөр

6. Дозы өрөө эрх саярласаар
шүүхэд яллагаа мөрдөх
шүүхтэйгээ үйл зургаа
/Тамга тэмдэг гаргалсан/

7. 1-р забврын арав
хэмжээний хэмжээний
регистрал бүтээгдээд
сүргүүрээ илгээх.
/Тамга тэмдэг гаргалсан/

8. 00-а өрөөнийд
сүүн сүргийг явцаар
хэмжээний болгохыг
нагт сүргүүр хэт их
шахаагүйг үзүүлсэн
засварлар.

14 хэмжээний
сүргээ үзүүлж бүтээх

6. Тус хэмжээний шүүхтэй
хүнд ххх-ээр хүнд гана

7. Зүүн тал нийд
авсар гайд зөвшөөрсөн
хүнд ол.


8. 00-а өрөөнийд
сүүн сүргийг голчлохыг
бүтээхээр хамт гарсан.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/Б. Ивэн гол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 03. 19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/Б. Ивэн гол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 04. 07

Бүртгэлийн дугаар 172
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг
.....
2025 оны 4 сарын 10 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Ц. Уралчимэ*

*Ц. Д. НХ
Хороо, орон Замнагч
Уулзгалын үзүүлэлт
8/29*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Газраа холуу замнагч Барилга ст/ын зургаа болох 2. Машины "ХБН" зурсаг ст/ын зургаа 3. Архив үзвэр "00" ороску ст/ын зургаа томогослох 4. Завсарт гарах зах-т амжих</p>	

Бүртгэлийн дугаар *772*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 200*2* оны 04 сарын 10-ий өдөр



2025 онд 4 саяу
гүн/нэ

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-03-19

Үүрэг даалгаврын амьлалт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо 2025-03-27

Бүртгэлийн дугаар 772
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС







(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт харууцах байгууллага:

Комиссын гишүүн: *В. Нурэлбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Засварын ажил хийгч дүүрсэн (Аман, Чоно)	<i>Биелэлт</i>
2. Тагна талон авсан нийт дэмж хөвсгөл засах	
3. Тагна пасад нь битүүмийн нийт	
4. Дээр дээр ус татсан нийтийн засварлах	
5. Редардуралын нөлөөгөөр арга зайлуулахын санаа	
6. Агаар ситгийн моторын тийм - 2 цотки хийх.	
7. Шинэ кабелин цоткинг хийх.	
8. Дэг цөвөрлөх	
9. Комиссийн бүрэлдэхүүн иргэдэд сав суухай орны бүрэлдэхүүн.	
10. Төврийн дэг цөвөрлөх дэг нь дэг нийлэгдэх тийм шаардлага ил эрхтэй	
11. Агаар ситгийн доолийн хөвсгөл тийм гэг	

Бүртгэлийн дугаар *ТТД*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2008 оны Дугарь 16 ний өдөр

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, гэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.19.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, гэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.30</p>

Бүртгэлийн дугаар 

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 

200  оны  гарын  ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчингэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага:




"Калдэжид променд" ХХК

Комиссын гишүүн:

С. Мөнхбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Газар эрхний, зүлэгтүүдэл, зогсоолын яамдэг, яамдэгтөгээ /ХБН, цагаар, дүрвэн тусгаарлагдсан ашигласны/ хийх. Дугааны чанраар зүлэгтүүдэл хийх.</p> <p>- Офф гарц болон зарим өрөө хоорондын босоо, талчуу замныг, баргуулагт зөсөх.</p>	<p>- Биелэгдсэн</p> <p>- Биелэгдсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар 772
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2008 оны 04 сарын 10-ий өдөр

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>С. Мөнхбаяр</i></p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.03.19</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>С. Мөнхбаяр</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.03.31</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *72*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүлэ

200*25* оны 0*3* сарын 10 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага:

Рожинг ХХК

Комиссын гишүүн: *Д. Тугууцаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Чурх даалгаврын биелэлтийг хурцаанд нь хийж хуртсан өгсөн хуралтын бичиг</i></p> 	<p><i>Чурх даалгаврууд биелсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *22*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхба
 200*8* оны *04* сарын *10* өдөр

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <u>Д. Аюурзана</u></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <u>Д. Аюурзана</u> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-03-19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <u>Д. Аюурзана</u></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <u>Д. Аюурзана</u> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-03-19</p>

Бүртгэлийн дугаар 272

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... Сүхлэ

2025 оны 03 сарын 19 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч, ИХОГ*

Комиссын гишүүн: *Давсаагори*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Халаалтын өргөлт-и касее-г хүртэ газар- дуулааг хэлбэр (талсагаар)	<i>Биелсэн.</i>
- 0,4кв и кабель гандлах	<i>Биелсэн</i>
- салбар уураг нам бүрх ХХХ	<i>Биелсэн.</i>
- гадна хөлөөс нь ант баталгааг тунуулах (МХС ТАНХ-г)	
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр биелсэн ашиглалтад авах салбартай биелсэн.	

Бүртгэлийн дугаар *771*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *Сүлс*
 200*ж* оны 0*4* сарын 10 ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>ФТМ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>З. Давсгарт</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 03. 19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>ФТМ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>З. Давсгарт</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 04. 04.</p>



Бүртгэлийн дугаар *FR*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүхба*

2025 оны 04 сарын 10 ний өдөр