

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар...

БА-111/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 12 давхар, 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын хүчин чадал бүхий үйлчилгээтэй орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины дулаан зогсоолтой нэгдсэн зогсоолын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2023/05/17 огноо, 0012786 дугаар, БАЗГ2023/256;
 - 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: SBD-2020/16;
 - 2.3. Захиалагч: "Төгс прогресс" ХХК оноосон нэр, 9011252011 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5404061 регистрийн дугаар, БУ17-448/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо, Наадамчдын гудамж, Төгс орчин-1 хотхон, 286В блок 1 давхар, холбоо барих утас: 70117082, цахим хаяг: info@tugsprogress.mn;
 - 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Төгс прогресс" ХХК оноосон нэр, 9011252011 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5404061 регистрийн дугаар, БУ17-448/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 21 дүгээр хороо, Наадамчдын гудамж, Төгс орчин-1 хотхон, 286В блок 1 давхар, холбоо барих утас: 70117082, цахим хаяг: info@tugsprogress.mn;
 - 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: "Сэрвэн оргил" ХХК оноосон нэр, 9011096014 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5129818 регистрийн дугаар, БУ19-393/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 27-163 тоот, холбоо барих утас: 88114284, цахим шуудангийн хаяг: Jaagii4284@gmail.com,
далтад оруулах комисс
- Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: "Стандарт холдинг" ХХК оноосон нэр, 9011271037 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5445744

регистрийн дугаар, БУ17-772/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо, ХЦХ 6-4 тоот, холбоо барих утасны дугаар: 88109333, 99060849;

Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Цамхагт тусгал” ХХК оноосон нэр, 9011527053 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6435173 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо, Хилчин 56-2 тоот, холбоо барих утас: 99148199;

Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Оранж фасад” ХХК оноосон нэр, 9011020029 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5059054 регистрийн дугаар, 1160/15 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 124 тоот дугаар, холбоо барих утас 88112784;

Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Ашид тэмүүл констракшн” ХХК оноосон нэр, 9011727001 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6275834 регистрийн дугаар, БУ11-107/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 7 хороолол, 100 айл, 45-29 тоот, холбоо барих утас: 80020066;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Ганкад” ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011653136, регистрийн дугаар 6461204, зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлийн дугаар ЗТ17-1227/19, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, СТТ төв, 403 тоот, холбоо барих утас: 976-88026843. 99230924, цахим шуудангийн хаяг: GanCadLLC@gmail.com;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: “Габот” ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011347012, регистрийн дугаар 5590396, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар 00458, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, Буянт ухаа 2 хороолол, УДДТ-208, холбоо барих утас: 80375812 99115812;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- ✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:
 - Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул
- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 12 давхар, 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын хүчин чадал бүхий үйлчилгээтэй орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины дулаан зогсоолтой нэгдсэн зогсоолын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт .. хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Өндөр ангиллын зорьтой 12 давхар, 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын хүчин чадал бүхий үйлчилгээтэй орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины дулаан зогсоолтой нэгдсэн зогсоолын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

- 4.1 Өндөр ангиллын зорьтой 12 давхар, 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын хүчин чадал бүхий үйлчилгээтэй орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины дулаан зогсоолтой нэгдсэн зогсоолын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, "Төгс прогресс" ХХК-ийн захиалгатай
141 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга

Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын
газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч



/А.Мөнгөн/

Нарийн бичгийн дарга:
Төгс прогресс ХХК-ийн
Ерөнхий захирал



/Э.Гантөгс/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын
биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРОО, ТӨГС ПРОГРЕСС ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ ЗООРЬТОЙ 12 ДАВХАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 141 АЙЛЫН
ОРОН СУУЦ (А БЛОК), 60 АВТОМАШИНЫ НЭГДСЭН ДУЛААН ЗОГСООЛЫН
БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ГАЗАР
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Төгс прогресс ХХК-ийн захиалгатай зоорьтой 12 давхар, үйлчилгээтэй 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 3 дугаар давхарын 13 тоотод 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр 13:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:10 цагт дуусав.

Хуралд:

- 1 Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
- 2 Комиссын нарийн бичгийн дарга: Төгс прогресс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Оюунсүвд
- 3 Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Шинэжаргал
- 4 Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
- 5 Барилга хөгжлийн төвийн Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн инженер О.Ундрах
- 6 Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Баруун түгээх төвийн холболтын инженер Ш.Биндэрьяа
- 7 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын хэсгийн ахлагч Б.Дашдорж
- 8 Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Жаргалан
- 9 Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер Г.Үүрийнгэгээ
- 10 Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
- 11 Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч Э.Шижиртуяа
- 12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Даваасүрэн
- 13 Зураг төслийн Ганкад ХХК-ийн Архитектор С.Тулга

- | | | |
|----|--|--------------|
| 14 | Ашиглалт хариуцах Габот ХХК-ийн захирал | С.Алтанчимэг |
| 15 | Гүйцэтгэгч Төгс прогресс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал | Ч.Оюунсүвд |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Төгс прогресс ХХК-ийн захиалгатай зорьтой 12 давхар үйлчилгээтэй 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолын барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа:**

- Холигч насосны узелийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг хаягжуулах
- Зоорийн давхарын АС-н угсралтыг бүрэн дуусгаж хэвийн ажиллагаанд оруулж, хэмжилт хийлгэж, баталгаажуулан ирүүлэх
- 1 давхарын үйлчилгээний газрын АС-н бүрэн угсарч дуусгах, баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Халаах хэрэгслүүдэд термостат вентель суурилуулах
- Дээвэр дээрх АС-н дифлектрээс дээш бохирын хоолойг өндөрлөж майлгайвч хийх
- Барилгын салхивч угсарч ил далд актыг бүрэн баталгаажуулах
- Халаалт угсарсан ил далд ажлын акт шалгуулах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Баруун түгээх төвийн холболтын инженер **Ж.Биндэрьяа:**

- Узелийн өрөөний тоноглолын тоос шороог цэвэрлэх
- Ялтсан бойлер болон холигч насосны узелийн тоноглолын хаягжуулалт хийх
- Эм Энд Пи И Эс ХХК-ийн М-07/20 шифртэй батлагдсан ХАС зургийн дагуу айлуудын халаах хэрэгсэл дээр термостат вентель суурилуулах
- Узелийн өрөөнд усны трап хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн менежер **Г.Үүрийнгэгээ:**

- Нөөцийн савны угаалга, халдваргүйжүүлэлтийг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар хийлгүүлж, акт үйлдэж шалгуулах

- Угаалга хийсний дараа нөөцийн сав болон дотор айлаас 2 цэгээс усны сорьц өгч дүгнэлтийг шалгуулах (нян, хими, физик)
 - БУХ-1-2, 3-5 ажлын талбайг цэвэрлэж лайдах, БУХ-2 дахь гаргалгааны шугамыг доош буулгах – хоолойд бохир ус хаягдахгүй болгож шийдэх
 - Узельд тоолуурын өмнөх сосонкийг таслах
 - Бохир усны (зоорийн давхарт) гаргалгаа 2 шугамыг хамгаалсан хаалт, хамгаалалт хийх фото зураг ирүүлэх
 - Бохир усны өөрчлөлтийн зургийг НХБХГ-аар баталгаажуулах
 - Нөөцийн савны шатыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх, түвшин хэмжигчийг хийх
 - Цэвэр усны шугамын материалын сертификатыг шалгуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-Техник хяналтын Техник хяналтын хэсгийн ахлагч **Б.Дашдорж**:

- 0.4кВ-ын щитний өрөөнд шалыг будах, щитний хаалганд схем байрлуулах, биркжүүлэлт хийх
 - 0.4кВ-ын оролт кабелуудад бирк, тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих
 - Гадна цахилгааны дэд өртөөнөөс буусан хуучин тоноглол эзэмшигчдэд хүлээлгэн өгсөн акт шалгуулах
 - Давхарын самбарын мэдээлэл харах боломжоор хангах, биркжүүлэлт хийх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**:

- Үйлчилгээний төвийн хяналтын камер, зарлан мэдээлэх систем бүрэн суурилуулж фото зургаар баталгаажуулах
 - В1 давхарт автозогсоолд дутуу суурилуулсан дулаан мэдрэгч бүрэн суурилуулах, фото зургаар баталгаажуулах
 - Айлуудын домофон суурилуулж бүрэн ашиглалтад оруулах, фото зургаар баталгаажуулах
 - Давхарын самбар, техникийн өрөөнд хаяг, бирк хийх
 - ХД гүйцэтгэлийн акт үйлдэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээж авах саналтай байна.

Барилга хөгжлийн төвийн Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн инженер **О.Ундрах**:

- Техникийн давхарт дээврийн усны хаялганы буултыг хийж дотуур усны халганы хог шүүгчийг тавих
- Нэгдсэн зогсоолын блок хоорондын температурын заадастай хэсгийн заслыг тусад нь хийж зориулалтын ам дарагч хэрэглэх
- 12, 11, 7, 1-8 давхар бетоны бат бэх маркандаа хүрэхгүй байна. Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулж ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж төлөх

Өгсөн үүрэг даалгавар биелсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч
Э.Шижиртуяа:

- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах
 - Архивд баримт бичиг хүлээлгэж өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлаж, дотоод товъёг үйлдэх.
 - Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан:**

- Шатны хонгил тусгаарлах хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Гал унтраах автомат төхөөрөмж туршиж шалгаад видео бичлэгээр баримтжуулах
- Гадна хананы дулаалга материалын дүгнэлт үзүүлэх
- Зоорийн давхарт буусан цахилгаан болон ердийн шатны өмнө зураг төслийн дагуу гонх хаалт хийх. Гарах чиглэлд онгойлгох
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох системийн хаях хэсгийг өндөрлөх
- Тагтны хуваалтанд зохиогч тайлбар албан бичиг өгөх
- Галын дохиолол мэдээлэгчийн хамгаалалт хуулгыг авч ажиллах нөхцлөөр хангах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Даваасүрэн:**

- Авто зогсоолын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний автомашинд зориулсан зогсоолд босоо тэмдэглэгээг байршуулах
- Барилгын зүүн налуу замын харалдаа рампыг стандартын дагуу хийх
- Барилгын урд сүүдрэвч, тоглоомын талбайруу рампыг стандартын дагуу хийх
- Үйлчилгээний төвийн АЦӨ хуваалтыг ХБИ-дэд хүртээмжтэй болгож хийх, тусгай тоноглолоор тоноглох, хаалганы өргөнийг 90см-ээс багагүй болгох.
- Хөтөч замын эхлэл, төгөсгөл, эргэлтийг зөв болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Шинэжаргал:**

- Барилгад ашигласан материалын тохирлын гэрчилгээ, улаан журнал, ил, далд ажлын акт, лифтний магадлал хийсэн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт, БАЭҮЗГ, БА, Эскиз зураг төсөл, бетоны бат бэхийн шинжилгээний бичгийг үе шат бүрээр шалгуулах
- Айлуудын гэрэл, разетка, домофон системийг угсарч дуусгах
- Цонх бууралттай шилийг Эрүүл ахуйн байцаагчаар хянуулж хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй гэсэн дүгнэлт, тайлбар авах
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчлэн ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- Техникийн давхарт айл амьдруулахгүй тухай захиалгчийн албан тоот ирүүлэх

- Дулаан авто зогсоолын ус зайлуулах трапыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч Ганкад ХХК-ийн Архитектор **С.Тулга:**

- Гаражийг өөрчлөн зураг төслийг тоглоомын талбайн зурагтай хийж өгөв.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Төгс прогресс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Ч.Оюунсүвд:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагч Төгс прогресс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **Ч.Оюунсүвд:**

Барилгын ажил бүрэн дууссан тул барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад өгөхөд татгалзах зүйлгүй.

Ашиглалт хариуцах байгууллага Габот ХХК-ийн захирал **С.Алтанчимэг:**

- УДДТ-д ус зөөлрүүлэгч суурилуулах (hydroxid төхөөрөмж)
- Цэвэр усны нөөцийн савны усны түвшин мэдрэгчийг стандартын шаардлагад нийцүүлэх
- Бохир худагт кольцо хоорондын чигжээсийг гүйцээж хийх
- БХ-т засьар, үйлчилгээ хийх нөхцөл бүрдүүлэх. Шат стандартад нийцэхгүй.
- Ус зайлуулах асуудлаа шийдэх. Гаргалгаа байхгүй.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн:

- Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл дээр зураг төсөл зохиогчийн мэдээллийг солиулах
- Дээврийн усны хаялгыг доош буулгах
- Дээврийн ус зайлуулах хоолойд малгайвч таг хийх
- В1 давхарын зогсоолын хэсгийн заслыг бүрэн дуусгах (шал, хэвтээ болон босоо тэмдэг, тэмдэглэгээ)
- Үйлчилгээний хэсгийн заслыг бүрэн дуусгах
- Дуплекс 2 айлын заслыг бүрэн дуусгах
- Зураг төсөл зохиогч байгууллагуудын гэрээ, албан бичиг үзүүлэх
- Цонхны бууралтууд МУ-д мөрдөгдөж байгаа норм, дүрэм, стандартад нийцэж буй эсэхэд захиалагч, гүйцэтгэгч, зохиогч талбар ирүүлэх, байцаагчийн дүгнэлт ирүүлэх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна зам, талбай, ногоон байгууламж, авто зогсоол, тоглоомын талбайг хийж гүйцэтгэх
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу чанарын баталгааг ирүүлэх
- Комиссын дүгнэлт албажаагүй байхад айлууд оруулахгүй байх
- ЗГ-ын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын 8.3 дах заалтыг чанд баримтлах

Татгалзах санал гаргав.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, "Төгс прогресс" ХХК-ийн захиалгатай зоорьтой 12 давхар, үйлчилгээтэй 141 (нэг зуун дөчин нэг) айлын орон сууц (А блок), 60 (жаран) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



А.Мөнгөн


Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Комиссын нарийн бичгийн дарга:
"Төгс прогресс" ХХК-ийн
ерөнхий захирал



Э.Гантөгс

1990, 21-р хороо, Төв хороо ХХК-н
 Ажиллагсын үйлчилгээний Орон нутгийн үйлчилгээний
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах гурэм-ийн 4 дүгээр хэсрэгт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг гур орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А.Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, ургамалжуулах зөвшөөрөл дээр зурвалж төсөл захирагчын шалгалтынг гүйцэтгэх.	2025.04.10 11/31 0000 албан Төв хороо Ажиллагсын үйлчилгээний (РБРС Газар)
2. Давхрын усны хамалмыг дамжуулах.	② Фото зурагаар албанжуулав.
3. Давхрын ус дамжуулах хамалмыг хамалмыг хийх.	③ Хамалмаар
4. VI давхрын засалмын хамалмыг зөвшөөрөл бүрэн гүйцэтгэх /Шал, хэргийг байр баазад зориулах, зориулалтаар /	④ Фото зурагаар албанжуулав.
5. Үйлчилгээний хамалмын засалмыг бүрэн гүйцэтгэх.	⑤ Засалмын ажлын хийж гүйцэтгэсэн фото зураг үргүүлсэн.
6. Дундхи Сайны засалмыг бүрэн гүйцэтгэх.	⑥ 2024-08-15 №008-15/01 2024-04-01 №004-01/08 Төв хороо Ажиллагсын үйлчилгээний (РБРС Газар)
7. Зурвалж төсөл захирагчтай байгууламжид зориулалтын албан байрны үргүүлэх.	⑦ Фото зураг үргүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 790.

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУЛБАР
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 200 оны 04 сарын 11-ий өдөр

ХҮД, 21-р хороо, Төв хороо ХХК-н, Ажлын үйл ажиллагааны үргэлжлэлээр өрнө үзүү, нэгдсэн зооглоо

8. Үнэмлэхүй Бүрэлтүүд МЗ-д
Мөрдөгчид бүх зарим, фотод,
сүлд зурвал, үргэлжлэлээр, захирал
захирал, үргэлжлэлээр, захирал
байбар үргэлжлэлээр. Үргэлжлэлээр
дүрмийг үргэлжлэлээр.

Бүрэлтүүд ХХК
2025.04.02,

Төв хороо ХХК
2025.04.10

07/10-89,

ТГЧ-КАД ХХК
2025.04.11

25/14 тоотор ТӨВ ТХК
Төлөө үзүүл.

9. Үргэлжлэлээр өрнөх үйл ажиллагааны
дүрмийг зарим заримтай, нэгдсэн
байгуулалтаар, арга зооглоо, төлөвлөх
талбайг хийж үргэлжлэлээр.

2025.04.02 01/868
БТ-н өдөр ТӨВ
Төлөө үзүүлээр зүүж
сүлд.

10. БТХ-ийн 14.3, 14.6 дүрмийг
нэгдсэн байгуулалтаар үргэлжлэлээр.

10) 2025.03.28-ны өдрийн 03/28-75
тоот албан бүрэлтүүд үргэлжлэлээр.

11. Үнэмлэхүй дүрмийг албан ёсоор
байгуулалтаар айлгуур өргөжүүлж байх

11) 2025.04.10-ны өдрийн 04/10-88
тоот албан бүрэлтүүд байгуулалтаар үргэлжлэлээр.

12. 35-ын 2021 оны 212-р
тогтоомжийн 8.3 дахь заалтын
төлөөг баримтлах.

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 11 ний өдөр
ТӨВ ТХК-н СЭМЖ ГЭРГЭВ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 21 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 04 сарын 10 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн улсын байцаагч



Комиссын гишүүн: Б.Шинэмаргаа



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын ажиллагааг мэдэрснээр тохиромжтой гэрээгээр, улсын журмын шугам агуулсан акт, Төрийн мэдээллийн үйлчилгээний байршил, ашигласны дүлгэ, БАЗГ, БА, Эскиз зургийн төлөв, бетоны баат дэх шилжүүлэгтэй байдал үе шат бүртгэл шалгуулах.</p>	<p>1. Барилгын ажиллагааг мэдэрснээр тохиромжтой гэрээгээр, улсын журмын шугам агуулсан акт холбогдох бичиг баримтаар үзэв.</p> <div data-bbox="853 1108 1444 1422" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Бүртгэлийн дугаар 790 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН ... Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүүл</i> 200<i>8</i> оны 04 сарын 11-ний өдөр</p> </div>
<p>2. Ажиллагааг гэрээ рээр зохиогдох системд уяаруулах.</p>	<p>2. Ажиллагааг гэрээ рээр зохиогдох системд уяаруулах дугаар фото зургаар үргүүлсэн.</p>
<p>3. Хөдөлгөөн бүрэлтэй шилжилт эрүүл ахуйн байцаагчаар хянагдах хүлээн зориулалттай гэрээ холбогдох бичиг дүгнэлт тайлбар авах.</p>	<p>3. Хөдөлгөөн бүрэлтэй шилжилт эрүүл ахуйн байцаагчаар хянагдах хүлээн зориулалттай гэрээ холбогдох бичиг дүгнэлт тайлбар үргүүлсэн.</p>

- | | |
|---|--|
| <p>4. Зохиогчийн нэгдэл дүнхэллийг шалгахыг ирүүлэх.</p> <p>5. БТХ-ийн дагуу хамарсан баатарыг ирүүлэх.</p> <p>6. Техникийн гавхартай айл яамны зургуудыг тухай зохиогчийн албан тасал ирүүлэх.</p> <p>7. Дүрсэн, авто зохиолын үе зэмлүүдэд талбай зургийн дагуу хийж үзүүлэх.</p> | <p>4. Зохиогчийн нэгдэл дүнхэллийг шалгахыг ирүүлэх.</p> <p>5. БТХ-ийн дагуу хамарсан баатарыг ирүүлэх.</p> <p>6. Техникийн гавхартай айл орх/амаар зурагтай бэлтгэлийг ирүүлэх.</p> <p>7. Дүрсэн, авто зохиолын үе зэмлүүдэд талбай зургийн дагуу хийж фотод зургаар ирүүлэх.</p> |
|---|--|

Бүртгэлийн дугаар790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН .
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2005 оны 04 сарын 11 ний өдөр

Уүрэг даалгавар өгсөн: Б.Т.Х.У. Банцорын
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 Б.Шинэмарал / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.21.

Уүрэг даалгаврын биелэлийг шалгасан: Б.Т.Х.У.Б
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 Б.Шинэмарал / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.7

Хүндийн 21р хороо, -
Төгс прогресс ХХК-ийн
захирагчийн үйлчилгээний
орон суужна барилга.
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

3

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *А.Цогзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дамжиг хэсгийн үзлийн төлөгс мөхөөрөлт, нурал оруулсан хаягууд	- Биелэст. (Фото зураг)
2. Зогшил давхрагын АС-и үзлийн бүрэн зураг, авчийн ангилалын зардал, комиссийн шийтгэл баталгаа - нурал оруулсан	- 2024.04.02 - ны өдрийн 04/02 - 80 албан болгоор баталгаа оруулсан.
3. 1 давхрагын үйлчилгээний нурал АС-и бүрэн үзлийн зураг, баталгаа албан тоот оруулсан	- Албан хүснэгтээр баталгаа оруулсан.
4. Дамжиг хэсгийн төлөгс мөхөөрөлт биелэлт оруулсан	- Биелэст. (Фото зураг)
5. Давхраг дотор АС-и дифлектор гэж байрлах хэсгийг өндөрлөх мөхөөрөлт хийх	- Фото зураг баталгаа оруулсан.
6. Барилгын салбар үзлийн шалгалтын бүрэн баталгаа оруулсан	- баталгаа оруулсан.
7. Дамжиг үзлийн шалгалтын	- баталгаа оруулсан.

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 2024 оны 04 сарын 11-ний өдөр

шалгуулах

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
догоор зуржруулж, тохируулах,
хамарал баталгаана албан
төвт үргүүлэх

[Handwritten signature]

Чуулбар даалгаврын бичлэгээр
ашигтайгаар оруулах
сахаатий.

2025.03.25 - ны өдөр
03/28-75 албан бичлэгээр
баталгаа үргүүлсэн.

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200 21-ны 07 сарын 11 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З. Угурмаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.21



Үүрэг даалгаврын бичлэг шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З. Угурмаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.02



ХЯНАГТ ШАЛГАЛТЫН
ТӨХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

Төгс прогресс ХХК-н
141 айлзайн о/сүүчнн
А Блок барилга

Комиссын гишүүн: Ш.Х.Х.А-нн

Холбогч Мэргэжлийн М.Бунгарзла

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Узлын өрсөн тоногдолон төсө шарааг үзвэр олох.	Хийгдсэн
Ялтсан өвчлөр болон халдгаг насосны үзлэн тоногдолон халдгаг хийх.	Хийгдсэн
Эн дугуйн И А ХХК-н М-07/0 багцлагсан ширтэй ХАС зурган гэж үз айлуудын халаах хэрэгсэл дээр термостат вентиль суурилуулах.	Хийгдсэн Бүртгэлийн дугаар 790 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 200 05.04.11 оны өдөр
Узлын өрсөнг үзлэн тэргээр хийх.	Хийгдсэн

Handwritten signature or mark in the top left section of the document.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *УБДС Төхх*

Гарын үсэг: *Холбооны Интернет*
/Тамга, тэмдэг/ *[Signature]*

УБДС-гэрэл /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005.03.21*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/

УБДС-гэрэл /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005.04.09*

Бүртгэлийн дугаар *790*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *[Signature]*

2005 оны 6 сарын 11-ий өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ХТН-2021 01-8
Хуульч ТЭГС Түрэгс
ХХК МАНГАГАЙН
УЛААНБААТАР

Комиссын гишүүн: *В. Аршадорж*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ОУКБ-ын шугануудыг орооног шалыг бүрдүүлж шугануудыг хоолооног ХХК-н захиралын зуркчилгаатай хийж.	1. Фото зургаа шалтгай 2. Бүхүтэтчилж шалтгай
2. ОУКБ-ын эрэлт хэрэгсэлүүдэд зуркчилгаатай тэмдэг тэмдэглэлээ төвх.	3. Соёлын өг ХХК-ийн 07/407 тоот хуульч эрэлт тэмдэг олгож бүрд
3. Гагцхэн үндэслэлээр Аршадорж өгсөн хуульч тооцооног эрэлтчилж ХХК-ийн зуркчилгаатай (ТР)	4. Бүхүтэтчилж
4. Довхорын солонгорын мэдээлэл хэрэгсэл боломжтойг хэрэгсэл зуркчилгаатай хийж	

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2021 оны 09 сарын ... ний өдөр

Handwritten signature or scribble at the top of the left column.

Сэдэв:

Handwritten text in the middle of the left column, possibly a title or subject line.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *ХБЦК ТХК*

Гарын үсэг: *А. Дундговь*

/Тамга, тэмдэг/

А. Дундговь /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2007.03.01*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг: *А. Дундговь*

/Тамга, тэмдэг/

А. Дундговь /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2007.04.01*

Бүртгэлийн дугаар *740*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *А. Дундговь* ..
2007 оны 04 сарын 11 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *М. Норгалаа*

дүд зур хэргэд Төв прогресс ХХК Төв Оршил-21 хөтөлгөө А блок

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① <i>Угшилгооны төвийн хяналтын камер, зорлон шүргэлэх систем бүрэн сурилуулсан фото зургаар баталгааг үзүүлэх</i></p>	<p>1. <i>Угшилгооны төв камер, зорлон шүргэлэх систем сурилуулсан фото зургаар баталгааг үзүүлэв.</i></p>
<p>② <i>В1 гэвхэрт авто зогсоол зургууд сурилуулсан дараа шүргэлэх бүрэн сурилуулсан фото зургаар баталгааг үзүүлэх</i></p>	<p>2. <i>В1 гэвхэрт авто зогсоол зургууд сурилуулсан дараа В1 гэвхэрт шүргэлэх бүрэн сурилуулсан фото зургаар баталгааг үзүүлэв.</i></p>
<p>③ <i>Ангуурон зохиогон сурилуулсан багийн хяналтын камер оруулах фото зургаар баталгааг үзүүлэх</i></p>	<p>3. <i>Ангуурон зохиогон сурилуулсан багийн хяналтын камер зургаар баталгааг үзүүлэв.</i></p>

Хөтөлгөөний дугаар *740*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүлэ

200*8* оны 0*9* сарын 11 ний өдөр

4. Давуурын салбар,
Техникийн эрх зүй
дэлгэрэнгүй

5. ХД үндэстний
акт үндэстний

Салбар:

Үүрэг даалгаврын
Биелэлтээр ажиллагаа
дүрэм авах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Маргалам Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.21

4. Давуурын салбар болон
техникийн эрх зүй хэл
бүлэг дэлгэрэнгүй
зургаар баталгаажуулав

5. ХД-ийн 2024 оны
12 сарын 15-ны өрхийн
№4 тоот үндэстний
акт үндэстний

Үүрэг даалгаврын
Биелэлтээр салбар -
наа жуулав

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

М. Маргалам Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.03.31

Бүртгэлийн дугаар 740
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200-ны 09-ны 4-ний өдөр

<p>6. Бөхчү үеийг аргачлалтын зүүний НХБХГ-аг багасгаж үнэлэв</p>	<p>- үеийг агуу аргачлалтын зүүнийг 2024.02.07-ний өдөр багасгаж үнэлэв.</p>
<p>7. Кооперативын өвийг хөдөлгөөний үр бэхлэх, түвшин хэмжээний хийх.</p>	<p>- Кооперативын өвийг хөдөлгөөний үр бэхлэх, түвшин хэмжээний зүүнийг үнэлэв.</p>
<p>8. Цэвэр үеийг түвшин хэмжээний аргачлалтын зүүнийг багасгаж үнэлэв.</p>	<p>- Цэвэр үеийг түвшин хэмжээний аргачлалтын зүүнийг багасгаж үнэлэв.</p>
<p>Цэвэр үеийг түвшин хэмжээний аргачлалтын зүүнийг багасгаж үнэлэв.</p>	<p>Цэвэр үеийг түвшин хэмжээний аргачлалтын зүүнийг багасгаж үнэлэв.</p>

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.03.20.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.04.04.</p>
--	--

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... 
2025 оны 04 сарын 11-ий өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч


Комиссын гишүүн: Э/х М. Батсайхан

ОБЕГ ХҮБ-ийг 10-р хороо Төгс прогресс ХХК үйлчилгээтэй орон сууц. 2025.03.21

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Шатны хожмы тусгаарлах хаалганд өөрөө хаалт тохиолол хийх.	- Биелсэн
2. Гал унтраах автомат төхөөрөлт туршиж шалгаж видео багцтар баримтжуулах.	- Биелсэн
3. Тарна хаахын дүрмийн материалыг дүгнэлт үзүүлэх.	- Биелсэн "Эко хөвс" ХХК-н 2024.10.22-ны өдрийн дүгнэлт.
4. Зорийн давхарт бүтээн цахилгаан болон ердийн шатны өмкө зураг төслийн дагуу хангах хаалт хийх. Тарах шилжээг онцгойлох.	- Биелсэн
5. Шаталтын бүтэцтэй хуун зорих системийн халх хэсгийг өндөрлөх.	- Биелсэн
6. Талтны кубаалтанд зохиолт тайлбар албан бичгээг өгөх.	- Талтанд ХХК-н 2025.04.2-ны өдрийн тайлбар өгөв.
7. Талтны зохиолыг иргэдийн хамтаар хуульч абагчтай хөхцөөр хэлэлцэх.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М. Дамсаяа*

/Тамга, тэмдэг/

М. Дамсаяа /Тамга, тэмдэг/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шадгасан:

Гарын үсэг: *М. Дамсаяа*

/Тамга, тэмдэг/

М. Дамсаяа /Тамга, тэмдэг/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.03

Бүртгэлийн дугаар *740*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Орцло*

200 *20* оны 04 сарын 11 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕ ДЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын *ХУР, АНХУРНО*

Комиссын гишүүн: *Минтсэрэл* *ГЗБТЗЗТ-ын өдөр*
дараагийн 141 аймагч сөрөг
зуучуу. Блок А, С

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга үгсрэлтийн амжилтын үр дүнтэй тэнцүүлж үнэмлэхүй байгууллага бэлтгэж гаргах.	Барилга үгсрэлтийн ажлын зураг ил хэлбэр ажлын актыг тунцотгож, баталгаа гаргасан болно.
2. Архивыг баримт болон нургалын өгөө мөрдөгч мөхөөрөөсөн дагуу баримт болон бүрэн бүрдүүлж, баримт болон нургалын үүдэс зураагаа, зураг төсвийг үндэж.	Бүх баримтын дараагийн дагуу үндэж; зөвхөн зөвхөөрөө хийж тунцотгосон.
3. Баримт болон болон амжилтын дүрийн тоо үнэмлэхүй дагуу үндэж мөрдөгч өгөө.	Барилгын бүх бүх баримтын өх үнэмлэхүй архивт хуураагаа өгөө.

Бүртгэлийн дугаар **790**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 200*8* оны 09 сарын 11 ний өдөр

①

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Минжигор

/Тамга, тэмдэг/

Минжигор Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.03.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Минжигор

/Тамга, тэмдэг/

Минжигор Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.02

Бүртгэлийн дугаар *790*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүх*

200 *25* оны *04* сарын *11* ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

"Төгс прогресс" ХХК

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүдэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Чалгасалгээтэй орон сууц
1 Хач-Уул, 24-р хороо

Комиссын гишүүн: О.Цэндрах

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Техникийн давхарш дээрхийн усны хэсгийн бүхэлтэйг хийн готгоор усны хөдөлгөөний хог шүүгчээр байрлах</p>	<p>- Техникийн давхарш дээрхийн усны хөдөлгөөний бүхэлтэйг хийн готгоор зургаар үзүүлэв</p>
<p>② Нэгдсэн зогсоолын блок хоорондын температурын зогсоолын хэсгийн заслыг түүгээр хийн зорчиолтын ал даралтад хэрэглэх</p>	<p>- Температурийн зогсоолын хэсгийн заслыг хийн зорчиолтын ал даралтад хэрэглэх зургаар үзүүлэв</p>
<p>③ 12, 11, 7, 1-8 давхар бетоны бат бэх маркандоо хүрэхгүй байна. Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт гаргалин үзүүлэх</p>	<p>- Бетоны бат бэхийн дүгнэлтийг хөндлөн үзүүлэв</p>

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 ...
 200... оны ... сарын ...-ий өдөр

④ Бэралтын тухай
хуулийн 5.7.19
Засаг

-Норм, нормативын
талбарыг төлөв

норм,
талбарыг тооцож,
төлөх

Нормативын

Санхал: Өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлтээр - Биелэсэн
ажиллалтаа оруулах
санхалтай

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

О. Цураах / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-21

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгээсэн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

О. Цураах / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-08

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2005 оны 04 сарын 4-ий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Б. Даваа сүр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Авто зогсоолыг ХБН-ын авто машинд зориулсан зогсоолд 80000 Т.мүнхөвг багтруулах.</p>	<p><i>Биелст</i></p>
<p>2. Барилгын зууцнагуу зогсоолыг харгалзаа Райнтыг стандартыг дагуу хийх.</p>	<p><i>Биелст</i></p>
<p>3. Барилгын үрэг суудралыг, төлөвлөлийг талбай руу Райнтыг стандартыг дагуу хийх.</p>	<p><i>Биелст</i></p>
<p>4. Чөлөөтэй төвийн НБӨ-ийг хувьцаагчид ХБН-д хурягжилалт болгох, тусгай төлөвлөлөөр төлөвлөх (хаалтыг 90 см-с багаар болгох)</p>	<p><i>Биелст</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *790*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *сүлбэ*

200*2* оны 0*4* сарын 11 ний өдөр

С. Хөвгөтэйгээ гэрээ,
Тогтлол, зөвлөх
Зол Билэвч

Бичээст

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Давандорж Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Давандорж Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.25

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200 25 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт харнуцах байгууллага: *Гадар ҮХК*

Комиссын гишүүн: *Анхбаяр Айтмалчигал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ҮХК-г ус зөөх дүрмийг бүрдүүлэх / <i>МОНГОХСТА ТӨХӨӨРӨНӨ</i>	<i>2019 онд гүйцэтгэж</i>
2. Ус зөөх үеэр хөдөөгийн савныг мөхөөрч, стандартын шаардлагад нийцүүлэх.	<i>Тусгай мөхөөрч, стандартын шаардлагад нийцүүлж гүйцэтгэж</i>
3. Хөдөө хуудалт хөдөө ажлаагийн үйлдвэр хийх	<i>Хөдөө ажлаагийн үйлдвэр байгуулах шаардлагад нийцүүлж гүйцэтгэж</i>
4. ДР-т зөвхөн үйлдвэр хийх шаардлагад нийцүүлж гүйцэтгэх.	<i>Хийж гүйцэтгэж</i>
5. Ус зайлуулах асуудлаа мөхөөрч, барилгатай бүхэлд нь гүйцэтгэх.	<i>Хийж гүйцэтгэж</i>

Бүртгэлийн дугаар790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 2008 оны 04 сарын 11 ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>С. Дугарпилеэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>С. Дугарпилеэ</i></p> <p><i>С</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>С. Дугарпилеэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>С. Дугарпилеэ</i></p> <p><i>С</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.04</p>

Бүртгэлийн дугаар 790

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

С. Дугарпилеэ

2025 оны 04 сарын 11 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зурал төсөл зохиолч*
Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тарамыг сөрлөг зурал төсөлийн төлсөмийн талбайн зуралтай шилжэв</p>	<p><i>Зурал төсөлийн догоор ажил боллоо.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *790*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *сүлж*
 200*2* оны 04 сарын 11 ний өдөр



Урьдчилсан комисст
өөрөө тус тус
авахад таатаал
уриалж.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.21


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.10



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

141

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага:

Төгс прогресс ХХК

Комиссын гишүүн:

Ораун арга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Барилгын ажлын гүйцэтгэл бүрэн дууссан байна. Барилга байгууламж болон байршил ашиглалтад оруулах талтай зурвас.</p>	<div data-bbox="874 1713 1476 2049" data-label="Text"> <p>Бүртгэлийн дугаар 790 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 200... оны 09 сарын 11-ний өдөр</p> </div>

<p>Тайлбар: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ажлын явдалтай байх</p>	<p>Үүрэг даалгавартай биелүүлсэн.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>Ч.О.С.</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.03.21</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>Ч.О.С.</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.03.21</p>

Бүртгэлийн дугаар 790
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
200 *2* ны 04 сарын 11 ний өдөр

ХЯНАЛРСАНГАЛТЫН
ТАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Төс прогресс ХХК /Бахиалагч /

КОМИССЫН ГИШҮҮН: Н. Д. дарга: Оюунува

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

Барилгын ажлын
дүрт дүүссэн тул
барилга байгууламжыг
байнгын ашиглалтад
ооход татгалзах
зүйл юм.

Бүртгэлийн дугаар 790
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2002 оны 09 сарын 11 ний өдөр

Сайсан
Үүрэг даалгаварын
Биелэлт эр амжилтаар
аруулах

Үүрэг даалгаварын
Биелүүлсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ч.О.С* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.03.21

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ч.О.С* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.03.21 740

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүлэ
2002 оны 09 сарын 11 ний өдөр