

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 04 сарын 24-ний өдөр

Дугаар

БА-118/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 1 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, 200 (хоёр зуу) суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 10 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024-04-08 огноо, 0014757 дугаар, БАЗГ2024/0181
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр:НВ07/22
- 2.3. Захиалагч: Эрэл ХХК оноосон нэр, 9011115021 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2027194 регистрийн дугаар, Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг 3-р ,1-р хороо, 99064732 холбоо барих утас цахим хаяг.info@esm.edu.mn
Захиалагч: И Эс Эм олон улсын дунд сургууль оноосон нэр, 9067001229 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9097392 регистрийн дугаар, Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, 12 хороолол, Өөрийн байр, 99064732 холбоо барих утас цахим хаяг.info@esm.edu.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Билэгт констракшн оноосон нэр, 9011429060 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5741599 регистрийн дугаар, БУ18-332/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, ХУД 15-р хороо үйлдвэр 2-н ХД 78-8 Хаяг: 91914352 холбоо барих утас, moogii_0619@yahoo.com цахим хаяг;
- 2.5. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эйч-энд Би констракшн консалтинг оноосон нэр, 9011694010 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6214606 регистрийн дугаар, 3Т12-693/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, БЗД 19-р хороо 1-р хотхон 5-19 тоот Хаяг: 99003562 холбоо барих утас, цахим хаяг;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ГАЗАР

2.6. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: И-Эс-эм олон улсын дунд сургууль оноосон нэр, 2027194 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9097392 регистрийн дугаар, ХУД, БЗД 3-р ,1-р хороо Хаяг:, 99064732 холбоо барих утас цахим хаяг.info@esm.edu.mn

2.7. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул


3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, 200 (хоёр зуу) суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн зориулалттай барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.



3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар, 200 (хоёр зуу) суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Эрэл ХХК, И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захиалгатай, Сургуулийн өргөтгөлийн барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга: Эрэл ХХК-ийн захирал

И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захирал




(А.Мөнгөн)

(Б.Эрдэнэбат)

(Грэм Хилл)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, ЭРЭЛ ХХК, И ЭС ЭМ ОЛОН УЛСЫН
ДУНД СУРГУУЛИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 3 ДАВХАР, 200 СУУДАЛТАЙ
СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 10 дугаар сарын 25

Улаанбаатар хот

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ГАЗАР

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Эрэл ХХК, И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар, 200 суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 дугаар давхрын танхимд 2024 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 12:00 цагт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 13:30 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн дарга
О.Оджаргал
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Эрэл ХХК-ийн захирал
Б.Эрдэнэбат
3. И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захирал
Грэм Хилл
4. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилга
техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч
Н. Ёндонсамбуу
5. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн
стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний
хяналтын улсын байцаагч
З. Очирпүрэв
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Техник хяналтын инженер
Б. Наранцацрал
7. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Н.Болор-Эрдэнэ
8. Ус сувгийн удирдах газар
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер
Д. Болормаа
9. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар,
Зураг хяналтын ахлах байцаагч, хошууч
Б.Даваасүрэн
10. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн
баримтын ахлах архивч
Я. Чулуун
11. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын
Материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн
мэргэжилтэн
О. Ундрах
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг
хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний
ажилтан
Б. Ганбаатар
13. Эйч энд Би констракшн ХХК-ийн архитектор
Эрдэнэбаяр
14. Билэгт констракшн ” ХХК-ийн захирал
Д.Мөнхнасан
15. И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн
н.Түвшинжаргал

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Эрэл ХХК, И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар, 200 суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч: **Н. Ёндонсамбуу**

- Барилгын бетоны лабораторын шинжилгээ үзүүлэх.
- Тагтны хэсгийн хашлага хийж дуусгах
- Өрөөнүүдийн билнтүсийг хийж дуусгах
- Шилэн хийцийн гарал үүслийн гэрчилгээ үзүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 14,3, 14,6 дахь заалтын дагуу баталгаа гаргаж өгөх, /гүйцэтгэгч байгууллага/
- Инженер геологийн хяналт хийлгэсэн дүгнэлт
- Ажлын зургийг эрүүл ахуйн байцаагчаар дахин хянуулах
- Гадагш гарсан орох гарах хэсгийн довжоог бүрэн дуусгах
- Гадна тохжилтын ажил бүрэн дуусгах
- Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулах
- Ангиудын цонх 3 давхар шиллэг 2 давхараар хийсэн тайлбар албан тоот
- Хот байгуулалтхотын стандартаас загвар зураг батлуулах шаардлагагүй гэсэн албан тоот

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч: **Очирпүрэв**

- Гадна дулааны худагт шат, дулаалга хийх
- 3 давхарт байрлах агаар сэлгэлтийн шугам хоолойд решотик нэмж гаргах, коллектор хайрцаг хийх
- Ангиудын угаагуурыг зургийн дагуу угсарах
- Ариун цэврийн өрөөнүүдийн тоноглолыг бүрэн угсрах
- Узелийн шугам будаж, дулаалга, энгийн туузаар ороох, хаягжуулалт хийх, ус зайлуулах трап угсрах
- Агаар сэлгэлтийн давхар бүрт гүйцэтгэлийн зураг гаргаж авторын нэгдсэн дүгнэлт тусгах
- Гадна дулаан цэвэр усны шугамын трассын өөрчлөлтийн зураг шалгуулах
- Ундны усыг шинжилгээнд өгч эрүүл ахуйн байцаагчаар дүгнэлт гаргах
- Агаар сэлгэлтийн механик системийн дагуу угсралтын акт шалгуулах



Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер:

Ц.Наранцацрал

- Техникийн нөхцөл 15/02345/ 23 дугаартай 330кВА, 2023оны 05сарын 31нээс 1 жилийн хугацаа дуусахаас өмнө угсралтын ажлаа хийж холболтын протокалаа аваагүй.
- Техникийн 4,1дэх ХТП-н 1189 дэд станцын чадлыг 2/630кВА-р томсгох ажил хийгдэх, албан тоотоор харъяа байгууллагаас авах
- Дотор цахилгаан, хүчит төхөөрөмжийн ажлын зургийг экспертээр хянуулж байгуулаагүй
- Узелийн өрөөний газардуулгын хүрээг гүйцээх
- Ерөнхий шитний өрөөний хаалганд ерөнхий самбарт давхар дундын самбарт тоноглолт хаяг схем анхааруулах плакат харах
- Урлаг заалны разетка суурилуулсан түвшинг сургуулийн барилгын норм дүрэм хангаж байгаа талаар авторын дүгнэлтэнд тусгах

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Болор-Эрдэнэ:**

- Давхарын самбарын сүлжээний утсыг хаягжуулах
- Теле, хяналтын угсралтыг гүйцээж хэвийн ажиллагаанд оруулах акт бүрдүүлэх
- Сургуулийн барилгыг холбоожуулах

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер **Д. Болормаа:**

- Гадна цэвэр, бохир усны шугамын батлагдсан зургаас өөрчлөгдсөн тул зохиогчийн дүгнэлт үзүүлэх
- Гадна цэвэр, бохир шугам угсралтын далд ажлын акт баталгаажуулна.
- Гадна бохир усны худгийг стандартын дагуу шат, модон таг суурилуулах
- Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт ундны усны шинжилгээг өгч дүгнэлт гаргуулах
- УСУГ-тай байгуулсан гэрээг шинэчилэн байгуулах
- Гадна шугам сүлжээг хотын мэдээллийн санд бүртгүүлж актаар батлах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл хяналтын ахлах байцаагч **Б.Даваасүрэн:**

- Аваарын гарц шат зургийн дагуу хийх
- Гал унтраах анхан шатны багаж зэрэг санамж байрлуулах, MNS5566:2020 стандартын дагуу
- Гал унтраах даралтат усны цэг холбох тотго хомут солих, тэмдэглэгээ байрлуулах
- Галын тохиололын систем шалгасан акт, фото зураг зааварчилгаа байрлуулах
- Гадна дулаалпагын дүгнэлт авах
- Зоорийн давхарт хичээллэх танхим ашиглахгүй

Т ША
ГАЗА

Тулгамж
руулах

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын ахлах архивч **Я. Чулуун:**

- Архивт барилгын зураг төсөл, техникийн баримт бичиг хүлээлгэж өгөх, шалгалтын дагуу баримтаар бүрэн бүрдэлтэй болгож их хувийг хүлээлгэж өгөх
- Ажлын зургийг хянасан экспертийн гарын үсэг дээр барилга хөгжлийн төвөөр тамга даруулж баталгаажуулах
- Барилгын усралтын ил далд ажлын актны гарын үсгийг бүрэн зуруулж баталгаажуулах
- Хувийн хэрэг ба үндсэн баримтыг архивын заавар журмын дагуу цэгцлэх нүүр хуудас дотоод томъёог үйлдэх, хуудас дугаарлах

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **О. Ундрах:**

- Хоёр давхарт void хэсгийн хашлаганы бэхэлгээг нэмж хийх
- Шатны эргэлтийн хэсгүүдийн бариулыг хийж, шилэн ханатай хэсгүүдэд хашлага хийх
- А тэнхлэгийн дагуух хаалганы шат довжооны ажлыг хийх
- Гадна зам талбайн эко хавтан ногоон байгууламжийг дуусгах
- Дээврийн дотор усны хаялагыг хаявчаас дээш 30 см хүртэл буулгах
- Цонхны доод нээлхийд хязгаарлалт хийх
- Цонх давхар шилэн дээр зохиогч байгууллага дулаан техникийн тооцоо гаргаж хангаж байгаа хэсэгт тайлбар албан бичиг хүргүүлэх
- Бетоны бат бэхийн лабораторын шинжилгээг давхар тус бүрт нөхөж үзүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормативын төлбөрийг төлөх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б. Ганбаатар:**

- Гадна авто зогсоолд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний авто машинд зориулсан зогсоолыг стандартын дагуу хийх /босоо тэмдэглэгээтэй/
- Гадна үүдний налуу замд 2 талдаа ижил бариул хийх
- ХБ-н Ариун цэврийн өрөөний тусгай тоноглолыг сольж стандартын шаардлага хангасан тухай тусгай тоноглолоор солих
- Эр өрөөний босоо шээлтүүрт тоноглолт хийх
- Ажилчдын ариун цэврийн өрөөний 1 өрөөг тусгай тоноглолоор тоноглох

Эйч энд Би констракшн ХХК-ийн архитектор: **Эрдэнэбаяр**

- БА-ХБИ шат норм стандартын дагуу хийх
- Цонхны дотор 4 талыг модон өнгөлгөө хийх
- Дотор 2 шатанд зургийн дагуу хашлага хийх
- Гадна аврах төмөр шат хийх
- Дотор хашлаганы бэхэлгээ хийх
- ХАС-гүйцэтгэлийн зураг, хоолны заал, урлаг заал өгөх сорох систем хийх
- ЦБУ гүйцэтгэлийн зураг хийх

Билэгт констракшн ” ХХК-ийн захирал **Д. Мөнхнасан** :

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **О. Оджаргал**:

- Барилгын норм дүрмийн 11-04-16 дагуу зохиогч дүгнэлт хийх
- БТХ-н дагуу чанарын баталгаа гаргасан албан тоотоор ирүүлэх
- Шатны хонгилын шилэн хаалтанд метал хамгаалалт хийж гүйцэтгэх
- Батлагдсан зураг төслийн дагуу тохжилтыг бүрэн дуусгах, налуу сул шороо, чулуутай хэсэгт хавтанжуулах, ногоон байгууламж зүлэг мод бут сөөг гэх мэт
- Төв үүдэндээ туслах орц гарцын шилэн хаалтанд хатаалттай шил ашигласан гэх материал хянуулах
- Хаяавч давхаргат зориулалтын дагуу савлах цонхнуудад хязгаарлалт хийх
- Заавар зургийг батлуулах, 3 давхар хасагдаж хаяавч давхартаа холбогдуулж
- 2 давхарын метал хамгаалалтын боолт бэхэлгээг сайжруулах
- Анги танхим цонхонд хязгаарлалт хийх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Эрэл ХХК, И Эс Эм олон улсын дунд сургуулийн захиалгатай, зорьгүй 3 давхар, 200 суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Эрэл ХХК-ийн захирал

И Эс Эм олон улсын дунд
сургуулийн захирал



(А.Мөнгөн)



(Б.Эрдэнэбат)

(Грэм Хилл)

55.9, 1-р хороо, 7ой ХХК, 11 4с 4а нийгэм
 200 үндэсний үргэлжлэл өргөсөн

- 6) Хэргийг гэмтэл эвчлүүлж, 2025.04.10-ны өдөр 85.900р
 1/ХХК-аар хэлтэж, 2/ХХК-аар хэлтэж.
- 7) Зарим зурвалж өгүүлэх. 7) НБХСГ-ын 2024.10.29-ний
 04/98 тоот албан ёсоор
 Хэргийг гэмтэл эвчлүүлж, холбогдох байрлар үргүүлж.
- 8) 2-р удаагийн иргэн
 Хэлтэжтэй хэлтэжтэй сайн дуулах. 8) Үеэ зургаар олбожусан.
- 9) Ажил төмөртийн үргэлжлэл
 ХХК-аар хэлтэж, ХХК-аар хэлтэж. 9) Үеэ зургаар үргүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлыгны гарын үсэг

 2025 оны 04 сарын 10-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 /О.Оджаргал/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2024.10.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 /О.Оджаргал/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-04-10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

330-1-р хороо

"АЭС-дм олон улсын зүйл сургуули ХХК
сургуулийн өрнөлтөх"

Комиссын гишүүн:

И. Ерэнсайдуу

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биеэнт |
|---|---------------------------|
| 1. Барилгын Батони лабораторьд шинжилгээ гүйцэтгэх. | Фүүрссэн дүгнэлт өгсөн |
| 2. Малтны төслийн хашлага хийж гүйцэтгэх. | |
| 3. Өрөө нуга зүйл Замын тусгай хийж гүйцэтгэх. | Дууссан |
| 4. Малж хийгдлийн гарал үүсгийн тэрхлээ гүйцэтгэх. | Хавсаргав; |
| 5. Барилгын тухай түүхийн 14.3, 14.6 зэмь зорилтын залуу баталгаа гаргаж өгөх | Өгсөн; |
| 6. Мүйчэт нэг байгууллагад | |
| 7. Чийхенер геологийн хяналт хийлгэсэн гүйцэтгэх. | |
| 8. Амлын дүрс өрүүлэлтийн байцаагчар танин хэвдүүлсэн өгсөн. | |

Бүртгэлийн дугаар ... 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

8. Тогооми гар сан орон
зорол хөгжилтэй зөвхөөр
бүрэн эрхтэй.

9. Важа тохиолот
ондод бүрэн зүүсэн.

10. Зарилган ондод зөвхөөрхөй
нэршилсэн номлол өөрчлөлт
орчуулахаар.

11. Анхны дүн зорилгоор
ашиглах зорилгоор хийсэн
тайлбар болон тэмдэгт.

12. Хот байгуулалт хэргийн
стандартыг зөвхөөр дурал
бэлтгүүлэн шаардлагын гол
ондод тоотыг өөрчлөх.

[Handwritten signature]

Зүүссэн, гарз зам
төлбөрийг, (ногсон бүрэн
сөрх хөдөлгөөн)

Өргөсөт өрсөлтэй
алдод бүтэн хөдөлгөөн.

Зөвхөөр, зөвхөөрхөй
зөвхөөрхөй;

Хөдөлгөөн;

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

Тамга, тэмдэг:

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

Тамга, тэмдэг:

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 11. 12.

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2024 оны 04 сарын 28-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: *Б. Ойртурув*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1) Гадна зургааны хэргээт шат, зургааны хөшөө | <i>Хөшөө (зурга) - биелсэн</i> |
| 2) 3-р давхарт байрлах агаар сэлгээтийн шугам хоолойд рашотин нэмж гаргах, коллекторт хайрсаг хийх, | <i>- биелсэн Биелсэн Хөшөө Фото зураг шалгуулав</i> |
| 3) Ангуудын угсаагудрал зургийн загвар дэсрэх | <i>Угсаагудрал зургийн загвар дэсрэх Биелсэн Фото зураг шалгуулав</i> |
| 4) Ардун газрын эрэмүүдийн тэнцүүлэн бүрэн үзсрэх | <i>Түгээгд биелсэн</i> |
| - 5) Үзлийн шугам буцаж зургааны, өнгийн тусгаар зооно, хаягшугаат хөшөө үзэжүүдлах трал дэсрэх | <i>- биелсэн</i> |
| 6) Агаар сэлгээтийн давхар барилтын өөрчлөлтөд үйлдвэрлэлийн зураг гаргах авторын нэгдсэн зургаатэд төгөрхөй тусгүүдлах | <i>- биелсэн</i> |

Бүртгэлийн дугаар *976*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2015 оны 04 сарын 18-ний өдөр

7) Тэгжээ зургаан, өвөр
дөмж шугамын тэсвэр
дөрвөлтийн зураг шалгуулах,

- Дөрвөлтийн зураг
шалгуулах

8) Ингана дэ шалгуулах - биедсэн
өгч зүүн ахуйн багасгах
дүгнэлт гаргуулах

- биедсэн

9) Агаар солигчийн
механик систем зургийн
дэгдэж дээр дээрх
хат шалгуулах.

- биедсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З. Дарын Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З. Дарын Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.18

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Огноо: 2024 оны 04 сарын 18 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Б. Амартүвшин*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| 1. Тэгвэл нэгдэл мөст хийх | <i>Хийсэн (Зураг)</i> |
| 2. Дулааны үзвэлсний ялтсан бөглөрч нутагн газрын хөлбөгдсөн агаарлаасуу илгэн гүйцээр (Селен) | <i>Хийсэн (Зураг)</i> |
| 3. Үзвэл хялгасан нутгалуудийг мөст | |
| 4. Үзвэл бүрэн гүйцээр | <i>Хийсэн (Зураг)</i> |
| <i>[Signature]</i> | <div data-bbox="842 1646 1436 1960" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>976</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>[Signature]</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>04</i> сарын <i>28</i> ний өдөр</p> </div> |

Үүрэг даалгаврын
Басгалт тухай багцны
мөхлөгтэй өвч.
Сонголттай байна.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Асартүвшингийн үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Асартүвшингийн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.22

Бүртгөлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
.....
2024 оны 09 сарын 28 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *В. Нарангасурэн*

*132 1-р хороо
Эрэл ХХК, ИТЭС-ЭМ 04-н
Зуны сургуулийн өргөтгөл*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| <p>1. Техникийн нөхцөл 15/02345/23 дугаартай 330 кВА, 2023.05.31-нээс 1 жил. 2025.02.03-н <u>№ 27</u> пулацаа дууссагаас мөнөө төрөлтийн амжилтаа хийн холбоотой протокол авсаар.</p> <p><i>Санаа олох өвс төт гэдэг төгсөж байна.</i></p> | <p><i>ИТЭС-ЭМ өлөн үестийн Зуны сургууль ХХК-ийн 2025.02.03-н <u>№ 27</u> аббат тоот, бэлэт констракци ХХК-ийн 2025.02.03-н өргийн аббат тоот.</i></p> |
| <p>2. ТН-ийн 4.1 дүх. ХТМ-1239 үзэг станцтай өргөлт 2х 630 кВА-аар төсөлх өмнө хийгдэх дүх аббат тоотой харьца гүйцүүлэхээр авах</p> | <p><i>2010 онд 453/2010, 2013 онд 81/2013 дугаартай ТН-н дагуу</i></p> |
| <p>3. Дотор цахилгаан, хүрээлэн тохсороолтын өмнөх дүрмийн эксперт-р хөлүүрэн батлуулсаар.</p> | <p><i>хийгдсэн</i></p> |
| <p>4. Үзэлтн өрөөнийг газардуулгын хүрээлэн гүйцэтгэж</p> | <p><i>хийгдсэн</i></p> |

Бүртгэлийн дугаар *976*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар өгсөн өмнөхний гарын үсэг
..... *Орүла*

2025 оны *04* сарын *28* ний өдөр

5. Ерөнхий шэвтний
брокний хэргийг,
ер, шэвт, гэв хар үүдэг
үргэлийг хэлн.
сэл, анхааруулах махад
харах

Хийгдсэн

6. Урлаг заахны резет
сүүрийг үүсгэн түвшин
сүүрүүдэн барилдсон
хари дүрлийг хэлгэн
байсан талаар Автор
дүрлэлтэй тусуулах.

Хийгдсэн.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/ *Н Наранцаалраг*

/Тамга, тэмдэг/ *Н Наранцаалраг*

/ / Гарын үсгийн тайлал

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.25.

Огноо: 2025.03.10.

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
2025 он 04 сарын 28 ний өдөр

ХЯНАГАЛГА ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕ ТЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

БЗД 1р хороо Эрэл ХХК-и
УХЭЭ олон улсын
дуу сургуулийн өргөгч

Комиссын гишүүн: *Н. Болор-Эрэн*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| 1) Давхарын саибарын сүлжээний утаснуудыг хаягцуулах | 1) Давхарын саибарын сүлжээний утаснуудыг хаягцуулсан. |
| 2) Мөнгө хяналтын үзвэрийг үргэлжт хэвцэн ажиллуулах. Акт бүрдүүлэх. | 2) Камернуудыг сургуулийн хэвцэн ажиллуулж сурдсан. Акт бүрдүүлсэн. |
| 3) Сургуулийн барилгын халтсааг хаях. | 3) Өмчтэй контрахын ХХК-ийн захирлын 2024 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 38/24 тоот албан ёсоор баталгаа гарган өгөв. |

Бүртгэлийн дугаар *976*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхба

2025 оны 04 сарын 28-ний өдөр

Санаал

Чурт даалгаврын биелэлт
ажлаалтар авах,
санаалтай байна

Үүрэг даалгавар өгсөн: ДБТ Хайтсмин шоргожилтн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Танар-Зуунт /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: ДБТ Хайтсмин шоргожилтн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Танар-Зуунт /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.24

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... Очула
20025 оны 04 сарын 28 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт




БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕ ДЭЛТИЙН ХҮҮДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

Комиссын гишүүн: Х. Биегсээн

БЗД 1р хөрсө
и ЗС Зөл - өсөн үзсэн
дунд сургууль
ЗДЗ ХХ

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|--|
| <p>1) Тэгнэ мөвөр, бөхөр үеийн мөвөрөөс батлагдсан үзүүлэлт сөрөгдсөн түр дүгнэлтийн дүгнэлт үүрчлэл.</p> | <p>2) 2024.11.04. Зохихотой дүгнэлт.</p>  |
| <p>2) Тэгнэ мөвөр, бөхөр үеийн мөвөр үзүүлэлт дунд амжилт баталгаажуулах</p> | <p>3) Зөв. Мөнөмөр мөнөмөр баталсан.</p>  |
| <p>3) Тэгнэ БЧ-ног хүдсэлт стандартын дасгал мөвөр, мөвөр төл сургууль.</p> | <p>3) Биегсээн</p>  |
| <p>4) Хүрээ Мөнөмөр Хүрээ мөнөмөр газарт үндэс үеийн мөнөмөр мөвөр дүгнэлт гаргуулах.</p> | <p>4) Биегсээн.</p> |

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын таврын үеэ:
 Биегсээн
 2025 оны 04 сарын 28 ний өдөр

5. Үеэл-тай баатаруудад
үрэг мөөгөрсөөд
баатарууд.

6. Тэгнэ мөргөл
арвантн кетин
мэгдүүлсэн ванг
дүртгүүлж актаар
бат - х.

5. Үеэл-тай

6. Үеэл-тай

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Холбоо / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Холбоо / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 12. 26.

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч

Комиссын гишүүн: *х/ч Б. Дамдасурм*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| <p><i>БЗД 19 хөрөө</i> <i>Арга ХКВ</i> <i>Сурталын өрсөлтөөр</i></p> | |
| <p><i>Аварчийн тэрч цэр</i> <i>буудалын дотуу хэсэг</i></p> | <p><i>Арга тусламж</i> <i>АВСАН</i></p> |
| <p><i>Гал дутрах зохих шатны</i> <i>дотор зөвсгөсөн хэсэг багарагчид</i> <i>MNS SSCG: 2020 стандартын</i> <i>дотуу</i></p> | |
| <p><i>Гал дотуу дарахтай</i> <i>үснэгт цэр холбох талга</i> <i>холоот салбар, тэмдэгтэй</i> <i>багарагчид</i></p> | |
| <p><i>Галын дохиооных систем</i> <i>шаардсан гал фото зураг</i> <i>кабелтэй багарагчид</i></p> | |
| <p><i>Галын аваргааны дүрэм</i> <i>АВАХ</i></p> | |
| <p><i>Борлуулсан дотуу тусламж</i> <i>Төхөөрөмж хэрэглэхгүй</i></p> | <p><i>Арга тусламж</i> <i>АВСАН</i></p> |



Бүртгэлийн дугаар **976**

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сугла*

2025 оны 01 сарын 28 ний өдөр

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 25




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 05. 24



Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 04 сарын 28-ний өдөр

Үүрэгш Баталсан
 4. ахуйн хэмжээ
 нутаг баримт
 архивын засвар,
 ажлын хэргийн
 гүйцэтгэл / мүүр хуудас,
 далай төвөггүй үндсэн,
 хуудас дараах.

Сайн: Комиссын гишүүд
 мүүр дамжаа
 Гүйцэтгэл ажлын
 үндсэн хуудас.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ажил*
 Гарын үсэг: *А. Чувуу*
 /Тамга, тэмдэг/
А. Чувуу / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2024.10.25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Б.Оюу*
 /Тамга, тэмдэг/
Б.Оюу / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.09.04.

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

 25. 09 сарын 28 ний өдөр

6) Цонхны дээд нээхүүнд
хэзгээрлэгтэй хийх

7) Цонх хуучин
уламжлал дээр зохиогч
байгууллага дундан
техникийн төлөө
керани хөнгөн байсан
хүү тэглээр, андан
бичиг сурчгах.

8) Бетоны бэлтгэхийн
лабораторийн дүгнэлт
дөвхөр тус бүртэй
дөхөн үзүүлэх.

9) БТХУ-ийн 5.7.19 зогсны
дагуу норм, нормативын
төлөөр шийтгэж
Сонгол
Үүрэг дарааллын тусламтаар
ашигтай болгох
сэвчнэлтэй.

Давсгал дараа

Долбоорлол:

Төлөөлөл,

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

О. Үүрэгч /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-10-25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

О. Үүрэгч /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-01-03

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосом ажлыгны гарын үсэг
Огноо: 2025 оны 01 сарын 28-ний өдөр

5. Амьслалтын аргач эвэрхий
үйнгийн нт өрөөг тусгай
тоног тоногд тоногшом оюу

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б. Ганзориг*

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ганзориг 1057/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг: *Б. Ганзориг*

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ганзориг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 10. 31

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨӨ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
Сүхбаатар
2025 оны 01 сарын 28 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Н. Г. С. Энгийн үндэсний төв архив*

Комиссын гишүүн: *Г. Шинжаргал*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---------|
| <p><i>Барилга байгууламжтайгаа тааруулахад санал гаргадаг байхгүй. Барилга тасалдагдсан байна гэнэ үүгээр байна аа</i></p> | |

Бүртгэлийн дугаар *976*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлжэ
 20*15* оны *04* сарын *28*-ний өдөр

| | |
|---|---|
| | |
| <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мүс Мүршиг наргал</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Мүс</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.10.25</p> | <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мүршиг наргал</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Мүс</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.10.25</p> |

Бүртгэлийн дугаар *976*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Мүс

2024 оны 04 сарын 28 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Тийл Энэ Би констракшн компани ХХК*

Комиссын гишүүн: *Арван Баяр*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---------|
| <p>1. БА - Х.БМ шайн корн стандарт дагуу хийх.</p> <p>- Цонхны дотёр 4 тал хана мөхөн төрлөсөө хийх.</p> <p>- Дотёр 2 шайнгу зуршил дагуу хийх. (хөшигчлэл)</p> <p>- Гадна дараа төмөр шай хийх.</p> <p><i>БВ</i> Дотёр айриун хөшигчлэлийг байрлуулах хийх</p> <p>ХАС - Гүйцэтгэлийн зураг, Хоосны заал, Урвал заал олох, сорих систем хийх.</p> <p>ЦБУ - Гүйцэтгэлийн зураг хийх.</p> <p>- Гидуудгийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр Байрлын амжиллын ажур хүрээг бэх сэнхлэг байна.</p> | |

Бүртгэлийн дугаар *976*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмжиттны тэрийн үсэг

Сүх

20*15* оны *09* сарын *18* -ний өдөр

| | |
|---|--|
| | |
| <p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Г. Зүрмөтбаяр</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.10.25</p> | <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.10.10</p> |

Бүртгэлийн дугаар *976*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ


ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмчийн гэдгээр үсэг

..... *сува*

2025 оны *09* сарын *28* ний өдөр

(14)



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: *БНМ Констракшн ХХК*

Комиссын гишүүн: *Мөнхнасан*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| <p><i>Кс</i> <i>"Комиссын гишүүн"</i> <i>үүрэг даалгавар</i> <i>байгууллага</i> <i>"УБСЭМ, ХХК ОУДС-</i> <i>Орлогтой" - барилгын</i> <i>байгуулалтын ажлын үр</i> <i>авал хэрэгтэй бүх.</i></p> | <p><i>Үүрэг даалгавар</i> <i>биелэлт дүүссэн.</i></p> |

Бүртгэлийн дугаар *976*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 2025 оны 04 сарын 28 ний өдөр

| | |
|---|---|
| | |
| <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2024.10.25</p> | <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p> |

Бүртгэлийн дугаар 976


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг



2025 оны 04 сарын 18-ий өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Захиалагч байгууллагын төлөөлөл: *ХХК*

Комиссын нарийн бичгийн дарга: *Хуучин дарга*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---------|
| <p><i>Байрны ажлын талд авах санаачилга.</i></p> | |

Бүртгэлийн дугаар *976*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 20*15* оны *04* сарын *18* өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



Б. З. Мубай
/Гарын үсгийн тайлал
2024.10.25



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



/Гарын үсгийн тайлал
2024.11.06

Бүртгэлийн дугаар 976
ҮНДЭСНИЙ ТӨБ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг:
.....
2025 оны 04 сарын 28-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Н.Б. Дорнод улсын үндэсний дүрвэний сургууль /Бичиглэл/*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. Дорнод, Грэн, Хийдэл*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---------|
| <p><i>№6 Комитет.</i></p> <p><i>Татгалзан зургууд</i></p> <p><i>Үүрэг даалгаварын биелэлтээр</i></p> <p><i>бичигийг ашиглалтад</i></p> <p><i>хүрээлэн өгөх саналтай.</i></p> | |

Бүртгэлийн дугаар *976*

ҮНДЭСНИЙ ТӨР АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг

..... *снүла*

20*25* онь *04* сарын *18* ний өдөр

| | |
|---|---|
| | |
| <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Graham Hill</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Graham Hill</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 25th October 2024</p> | <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Graham Hill</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Graham Hill</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 31st October 2024</p> |

Бүртгэлийн дугаар 976

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *Сүлэ*

200 оны сарын 28 ний өдөр