

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

Дугаар

БА - 125/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 43 дугаар хороонд баригдсан бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 давхар 1 блок, 15.8м*10.0м хүчин чадал бүхий хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/02/27 огноо, 0002195 дугаар, БАЗГ2025/0116
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: UR.CD22-03
- 2.3 Захиалагч: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9070005075, регистрийн дугаар 9091904, Хаяг: Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, Баянголын ам, Нутгийн удирдлагын байр, 405 тоот, холбоо барих утас 99053274, цахим хаяг: www.shd.mn;

Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 5972833, регистрийн дугаар 9091904, Хаяг: Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, Баянголын гудамж 1, Нутгийн удирдлагын байр, холбоо барих утас: 70177989, цахим хаяг: www.shdzaar@gmail.com;

- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч түншлэл: Милдорф констракшн ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011362079, регистрийн дугаар 5618886, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-481/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 7-р хороолол, 30 а байр, 4 тоот, Холбоо барих утас 96635800, цахим хаяг: mildorfconstruction@gmail.com;

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Алтай шар говь ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011350022, регистрийн дугаар 5593689, БУ11-364/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар

хот, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 3 хороолол, 5а байр, 10 тоот, Холбоо барих утас: 99057300, цахим хаяг: www.shdzaar@gmail.com;

2.5 Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Юнирүүтс ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011394043, регистрийн дугаар 5675898, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ18-1457/18, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 120 мянгат, 7 байр, 32 тоот, холбоо барих утас: 99007641, цахим хаяг: info@uniroots.mn;

2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9070005075, регистрийн дугаар 9091904, Хаяг: Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, Баянголын ам, Нутгийн удирдлагын байр, 405 тоот, холбоо барих утас 99053274, цахим хаяг: songinokhairkhandistrict@gmail.com;

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул


□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 давхар 1 блок, 15.8м*10.0м хүчин чадал бүхий хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:



- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 давхар 1 блок, 15.8м*10.0м хүчин чадал бүхий хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

ШАЛГАЛТЫН
ХҮЙГ АШИГЛАЛТАНД
КОМИСС

Сонгинохайрхан дүүргийн 43 дугаар хороо, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай зорьтой 4 давхар, Хорооны цогцолбор барилга

Комиссын дарга:

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн
хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)


Нарийн бичгийн дарга:

Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн
алба ОНӨААТҮГ-ын Ерөнхий инженер



(Д.Энхтунгалаг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 43 ДУГААР ХОРОО, СОНГИНОХАЙРХАН
ДҮҮРГИЙН ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ ЗООРЬТОЙ
4 ДАВХАР 1 БЛОК, ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

Улаанбаатар хот

2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

Сонгинохайрхан дүүргийн 43 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-ын захиалгаар баригдсан зорьтой 4 давхар, 15.8м*10.0м, 1 блок, хорооны цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 4 дүгээр давхрын хурлын танхимд 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр 10:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-ын Ерөнхий инженер Д.Энхтунгалаг
3. Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батбаатар
4. Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын ахлах инженер Ц.Билигт
6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар Чанарын хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, ахмад Б.Дөл-Эрдэнэ
8. Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын архивч Н.Өлзийжаргал
9. Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, Норм, нормативын хэлтсийн Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн О.Ундрах
10. Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын тэргүүн Ч.Уранчимэг
11. Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Юнирүүтс" ХХК-ийн архитектор итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Батбаатар
12. Ашиглагч байгууллагын төлөөл:

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын
Тамгын газрын Аж ахуйн газрын дарга
13. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Алтай шар говь” ХХК,
түншлэл “Милдорф констракшн ХХК”-ийн
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Б.Сумъяабазар

Ш.Жанерке

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 13
- Хүрэлцэн ирсэн -13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 43 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ-ын захиалгаар баригдсан зорьтой 4 давхар, 15.8м*10.0м, 1 блок, хорооны цогцолбор барилгыг барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав. Үүнд: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн:**

- Хагарсан шилнүүдийг бүрэн солих (цонх)
- Зоорийн давхарын цонхонд төмөр хаалт хийх
- Гадаах ус хаях хоолойг доош бүрэн буулгах
- Гүйцэтгэгч БТХ-ийн дагуу чанарын баталгаа гаргаж албан бичгээр ирүүлэх
- 1 давхарт байрлах угаалтуурын ил гарсан хоолойг далдлах
- Ерөнхий гүйцэтгэгчийн төлөөлөл Ш.Жанерке итгэмжлэл нөхөж үзүүлэх
- Гадна гэрэлтүүлэг (15ш) хийх баталгаа гаргах
- Ногоон байгуулам, тохижилт хийх баталгаа ирүүлэх (сүүдрэвч, хог ангилах, ялгах сав)
- Зохиогчийн дүгнэлтээ шинэчилж ирүүлэх БНБД11-04-16 дагуу
- Замын тэмдэг, тэмдэглэгээг бүрэн хийх (Автозогсоол)
- Загвар зураг нөхөж үзүүлэх (эскиз зураг)
- Захиалагч түшиц хана хийх талаар албан тоот ирүүлэх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга, Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Г.Батбаатар:**

- Барилгад хэрэглэсэн бетоны шинжилгээг үе шат бүрээр үзүүлэх
- Зураг төсөв зохиогчийн Тусгай зөвшөөрлийг үзүүлэх /Юнирүүтс ХХК/
- Гүйцэтгэгч солигдсон тайлбар үзүүлэх /Захиалагч/
- Гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг Зураг төслийн дагуу хийх
- Барилгын “Магадлалын Нэгдсэн дүгнэлт”-ийг хавсралтын хамт нөхөж үзүүлэх
- Орчны аюулгүй байдал эргийн хэсэгт хашаа хамгаалалт хийх
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ОО-ын тоноглол хийх



- Борооны ус зайлуулах асуудлыг яаж шийдсэн (Гүйцэтгэгч, Зураг төсөл зохиогч) танилцуулах Барилгын зүүн, зүүн хойд хэсэгт эргээс хамгаалж түшиц хана хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Гадна бохир усны худгуудын хөлдөөсийг гаргаж, шугам лайдаж цэвэрлэж хэвийн болгох,
- Гадна бохирын 1, 2, 3 дугаар худгуудад шат угсрах
- Давхаруудын нийтийн ОО-ын агаар сорох шугамыг зургийн дагуу 2 гаргах, сэнстэй решётко угсрах
- Нэг суултууртай ОО-ийн өрөөнд агаар сорох шугам гаргаж сэнстэй решётко угсрах
- Цооногт агаар гаргагч хийх, ил далд ажлын акт шалгуулах
- Цэвэр усны цооногт автомат төвшин мэдрэгч угсрах
- Нөөцийн савыг ариутгал хийлгэх
- Узелийн өрөөнд ус зайлуулах трап хийх
- Узелийн өрөөнд халаалтын болон бойлурын ашиглалтын заавар хананд байрлуулах
- Дээвэр дээрх шахтыг нормд заасан парпетнаас дээш 50см-аас доошгүй өндөрлөх, үнэр гаргах дулаалсан таг хийх
- Гадна бохир, дотор, ЦБУ, ХАС-ын ил далд ажлын акт, сорилтын Актууд шалгуулах,
- Цахилгааны генератор угсрах,
- Гадна шугамыг мэдээллийн санд оруулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын ахлах инженер

Ц.Билигт:

- Аянгын хүрээг зургийн дагуу хийгээгүй
 - Ариун цэврийн өрөөнд усны хамгаалалттай розетка суурилуулаагүй
 - Цахилгааны самбарт бирк, схем, плакат хийгээгүй
 - Ерөнхий самбар зургаас зөрсөн /2 оролттой/
 - Узелийн самбар тусдаа оролттой
 - Узель, цахилгааны өрөөний газардуулгын хүрээ хийх, газардуулга зургаас зөрсөн
 - Цахилгаан холбооны өрөө хамт төлөвлөсөн
 - Цахилгааны өрөөний хаалга төмөр тэсвэртэй хаалгаар солих
 - 2024/09/15-ны өдрийн 01/04415/24 Техникийн нөхцөлийн 4.5 дахь заалт /генератор/ суурилуулах хэрэгжүүлээгүй
 - Кабель шугамуудыг тавиураар явуулах,
 - Кабель шугамыг холбооны шугамаас тусад нь татах
 - Лобо-Эрдэнэ ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Хүчит төхөөрөмжийн зураг батлагдаагүй
- Санал өгөхөөс татгалзав.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Давгадорж:**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Байгууламжийг
орлуулах ко

- Гадна холбооны угсралтын ажил хийгдээгүй тул барилгыг ашиглалтад өгөхөөс татгалзав.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**:

- Гал түймэр унтраах даралтын хоолой. Техникийн шаардлага MNS 6576 стандартын дагуу хоолой хошууны тотго, хомут солих /**Багданов тотго**/ авах
- Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмж, гал унтраагуурыг зөв байруулах
- Галын дохиоллын хүлээн авагч станцын утаа мэдрэгчийн ил далд ажлын акт, туршин шалгасан баримт бичгийг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Н.Өлзийжаргал**:

- Гадна шугам сүлжээний ил далд ажлын акт, гэрэл зургийг нөхөж үзүүлэх,
- Хувийн хэрэгт дутуу баримтуудыг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэх
- Баримт бичигт хуудас дугаарлаж, дотоод товъёог үйлдэх
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивд хүлгээн өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн лабораторийн шинжилгээний дүнг бүрэн бүрдүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн **О.Ундрах**:

- Үндсэн барилгын “Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт”-ийг хавсралтуудын хамт нөхөж үзүүлэх
- Бетоны бат бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх
- Хорооны барилгын 2-р давхарын Консолын доод дулаалга хийсэн далд ажлын акт, фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Барилгын “В” тэнхлэгийн дагуу эргийн хамгаалалт хийх, гадна тохижилт, хайс хийх, тайлбар, албан бичиг ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм, нормативын төлбөр төлөх /баримтыг хавсаргах/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын Тэргүүн **Ч.Уранчимэг**:

- Хорооны барилгын 4-р давхарт гарах зохицуулалт хийх
- Машины “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн” зогсох зогсоолд тэмдэглэгээ хийх
- Ариун цэврийн өрөөнд стандартын зориулалтын бариул хийх /тоноглол хийх/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Ашиглалт хариуцах байгууллага: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Аж ахуйн газрын дарга **Б.Сумъяабазар**:

- Дээврийн ус зайлуулах суваг, хоолойг гадна авто зогсоол, талбайд тооцож суулгах
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ОО-д тоноглол суурилуулах
- Хагарсан 6 ш цонхны шилийг сольж янзлах
- Хорооны барилгын хойд ьалын хэсэгт (шороон хана-айл хорооны хэсэг, заал хэсэг) түшиц хана хийх, аюулгүй байдлыг хангасан хашаа барих
- ИТ-н разетка, 60x60 LED гэрэл суурилуулахдаа зай засвартай, төвийлгөж хийсэн хэсгийг засварлах
- Галын хор, аюулгүй байдлын самбар, хүрз, аюулгүйн санамжийг ханад тогтоож суурилуулах, галын булан байгуулах
- В1 давхарын цонх хэсэгт хаалт хийх
- Өрхийн эмнэлэгийн хэсэгт (гарын угаалтуурын бохирын шугам) ил явж байгааг далдах
- УБЦТС ТӨХК, СХД-ийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, УСУГ /бохир зөөвөр тооцоо/ нийлж үлдэгдэл төлбөргүй байх
- Нөөц генератор суурилуулах
- Авто зогсоол тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага, “Юнирүүтс” ХХК-ийн архитектур, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч **С.Батбаатар**:

- Улаан дэвтэр болон өмнө нь хэлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн үед ашиглалтад өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Барилгын ажил гүйцэтгэгч, “Алтай шар говь” ХХК, түншлэг “Милдорф констракшн” ХХК төлөөлөл менежер **Ш.Жанерке**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж комисст хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 43 дугаар хороонд Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар баригдсан зоорьтой 4 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Нарийн бичгийн дарга
СХД-ийн Захиалагчийн алба
ОНӨААТҮГ-ын
Ерөнхий инженер

(Д.Энхтунгалаг)

24/212

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Комиссын дарга: А.Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ХАТАРСАН ШАНУУДАЦЫГ БҮРЭН СОЛГОХ (ЦОХ)	6 ш Цонхны Цох Солгоо (ФОТО УРЬВ)
2. ЗОСРИЙН ДАВХАРЫН ЦОНХОНД ТОМОР ХААЛТ ХҮЙХ	Дээр хаялт хийсэн. Зорно үрүлэв.
3. ГАДААХ УС ХААХ ХОСЛОЙГ ДООН БҮРЭН БЭЛГЭХ	<div data-bbox="917 1108 1524 1422" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 242</p> <p>ТНДЭЭНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>Сүлэ</i></p> <p>2025 оны 04 сарын 15 -ний өдөр</p> </div>
4. ГҮЙЦЭТГЭГЧ БТХЧ ДАТУУ ЧАШАРЫН БИТАЛГАА ТАРНАА АЛБАН БИЧГЭЭР ЦРЧЛЭХ	2025.04.02 23/2025 Төвт Водомбаа ирэл. Мулдорф & констракшн кук
5. /ДАВХАРТ БИРЛЭХ ДАВХАРЫН ШАНУУДАЦЫН ХОСЛОЙГ ДААЛАХ	Хослоо даалдсан ба зорно үрүлэв.
6. ТӨМӨН ГҮЙЦЭТГЭГЧ ШАНСРГА НТГЭМНЭЛЭН НӨХӨН ҮЗҮҮЛЭХ	2025-03-21 01/18 Төвт УТГЭМНЭЛЭН ЦРЧЛЭЛ.

7. ТАШИ БОРХТЧУУС (1514)

ХШИХ БАТААГАА ГАРТАХ

Х

ТОХИОНД ХШИХ

БАТААГААД УРМУУХ

- Сүндэрэвч
- ховшигших эмэх
- сондал сав

8. ЗОЛНОГЧНИЙ АНГИЛГА

ЦННЭ ЦУЖАА УРМУУХ

БНБД - и дагуу

(11-04-16)

9. Замыц Тэмдэг Тэмдэгээр
Бүрэл МЭХ (АВТО ЗӨСӨН)

10. Зайвар зураг нөхөн
үзүүлэх (Эскиз зураг)

11. ЗАХААЛАГЧИ ТҮШНГ
ХАНА ХШИХ ТӨХӨӨР
АЛБАН ТӨСТ УРМУУХ

2025-04-02 22/2025

СРБС АНДОН ТӨСТ

УРМУУХ (СӨТӨСӨГӨ)

— X —

ЗГХЭ/2022/2006

дүгээр дүрмийг үргүүлж



СРБС/ЗАТГ-6ш 2025-04-09

03/999 ТӨТ ИРҮҮЛӨВ.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 19 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 04 сарын 12 өдөр

12. БАРИАГНИ АНХНИ

Зөвшөөрлийг нөхөн

2025-03-26 БАЗС/2025/0116

(Ишигдор) ХХК

Нар нэмэх

БЭДЭГ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(ХАА) 49-20-200

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,
Барилгын техникийн улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *2. Батбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1) Барилга эрхлэх бичиг баримт үе шат бүрээр үргүүлж.</i>	<i>Биелэв</i>
<i>2) ЗТЗ-ийн Тухай Зөвшөөрлийг үргүүлж. Юнир үүтэ хак</i>	<i>Биелэв</i>
<i>3) Гүйцэтгэл санхүүсөн тайлбар үргүүлж</i>	<i>Биелэв</i>
<i>4) Газра төлөмөлт ногоон байгууламжийг ЗТЗ-ийн дүрэм</i>	<i>Биелэв</i>
<i>5) Материалын хөрвөх дүрэмд хяналтын халт нэмж үргүүлж</i>	<i>Биелэв</i>
<i>6) Эрхний аюулгүй байдал эрхийн хяналт хамгаа хяналтад хийж</i>	<i>Биелэв</i>
<i>7) ХБЧ-ийг зориулсан 00-ү төлөмөл хийж</i>	<i>Биелэв</i>

Бүртгэлийн дугаар *812*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульчилгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхр
 2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

8) Бөгөөд ч. Гаймгууд
Тусгай зориулалттай байх үйлчилгээг
Тусгай зориулалтаар

Бүтээгдсэн

9) Барилгын зүүт, зүүт
дээр ажилтнууд эрх зүйн
хамгаалт туслах
Хана хийх

Бүтээгдсэн

10) Дээрхтэй гэрээ
шатаану хамгаалт
хийх

Бүтээгдсэн

11) Зөврийн гаварын
цэнхрэн хамгаалт
хийх

Бүтээгдсэн

12) ХБН-н. 2-4 гавхарт
гарах тоноглыг хийж
өгөх

Бүтээгдсэн

13) Барилгын хэрэгсэл
материалны ТТ.
сертификат үзүүлэх
мөнөөр хамгаар.

Бүтээгдсэн

Бүртгэлийн дугаар 822
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: БТХУАБ

Гарын үсэг: [Signature]

/Тамга, тэмдэг/
БАНЦААГЧ
02-13 1/134

И.Батбаатар арын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: [Signature]

/Тамга, тэмдэг/
УЛСЫН АХЛАХ
БАНЦААГЧ

И.Батбаатар арын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-08

<p>8. Шийдвэрийг шийдвэрийн санх баригчийг бүртгүүлсэн (гарын үсгийн)</p> <p>9. Дэтэр хамтлагын амжилт зурвас хавсаргах.</p> <p>10. Тэдгээг аваарын т.т.т. дэтэр нүү өргөт хэргийн хэргийн хийх</p> <p>11. Тархигч дэтэр хэргийн дэтэр хэргийн өгсөх</p> <p>12. Шалсан засвар, гэр- члэлийг засварлах.</p> <p>13. Тэдгээг хэргийн (дэтэр дэтэр) хэргийн хийх.</p> <p>14. Агаарын хэргийн хэргийн тэдгээг хийх, тэдгээг хэргийн хэргийн хэргийн хэргийн</p> <p>Комиссон нүү хэргийн өгсөн хэргийн хэргийн хэргийн авах</p>	<p>Төмөр</p> <p>Төмөр</p> <p>Төмөр</p> <p>Төмөр</p> <p>Төмөр</p> <p>Төмөр.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Сүлэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>С. Энхтүвшин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.29.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Сүлэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>С. Энхтүвшин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.08.</p>

Бүртгэлийн дугаар 822

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүлэ

2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Н. Сүмбэрбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Додгийн ус зайлуулах сувал, хоолойн загвар авто загвар, томбайр тооцот суурилах 	Биелсэн
<ul style="list-style-type: none"> - Хөтөлгөөний бүтэц талтай иргэдийн 00-р төлөмөл суурилуулах 	Биелсэн
<ul style="list-style-type: none"> - Халарсан бие уусир үзлэлийн салбас зургах 	Биелсэн
<ul style="list-style-type: none"> - Хэрэвч барилгын хойр төмөр хэргэлт (шарсан хана - айм. хэрэгсэл хэлт заал хэлт) тусгай хана хийж, ажлын байрны хөтөлгөөн хэргэлт барих 	
<ul style="list-style-type: none"> - ИТ-урагт, 60x60 LED гэрэл суурилуулах гэрэл зай зайвартай, төвчилж хийсэн хөтөлгөөн зургах. 	Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар *827*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *Сүмбэрбаатар*
 2025 оны 04 сарын 15 -ний өдөр

<p>- Гарын хэр, агуулгыг бодиргоо сансбар, хүрээ, агуулгын Салбарыг тогтоот суурьд гарын бүлэг бодиргоо</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>- В1 давхар цонх хэргэл хөдөлгөөн</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>- Орхийн зурвасны хэргэл (гарын үзэмжээр бодиргоо суурам) нь хэргэл байна байрлах.</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>- УБЦТС ТӨХК СХД ХХТ, УСХТ (докир зоовор тоогоо нийлж үзэгдэл төлбөрийг байна)</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>- Бүр хатамж бүрэл</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>- Комиссын шийдвэрийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ажиллагааг авч</p>	<p>Биеэсн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.03.19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p>

- Ноогд генератор суурьд
- Иргэдийн тусгай тусгай
суурьд

Биеэсн
 Бүртгэлийн дугаар 22
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

8. Урхимаар өргөмжлөх
Хуульчид үндэсний төв архив
дээр үйлдвэр хийж

9. 2024/08/15-ийн үргэлжлэл
01/04493/24 АН-ийн

4.5 хувь зээлт /ү. үйлдвэр
хэрэгшүүрлийг

10. Кадиль нургуунд
хэвээр аар сууцна.

11. Кадиль нургуунд
Холбооны кабелиас
үзэг 16 татсан

12. "Нобо Элект" ХХК-ийн
Хүний нөөцөөр үйлдвэр
байгуулагдсан.

Валерий Кохов
Төтөлгөө.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Винет /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/05/19.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Винет /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/04/19

Бүртгэлийн дугаар 822
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 05 сарын 15-ний өдөр

<p>7) Үзлийн эрхэнд үс зэмлүүрэн тэвч Хийлх,</p>	<p>- биелсэн (сонгоо гүйцэтгэв)</p>
<p>8) Үзлийн эрхэнд Халхалтын болон халуун үсний байгууллын ашиг - - халхалтын засвар хажуу байгууллага</p>	<p>- биелсэн</p>
<p>9) Давбар дээрх шавхт нэриг засвар парламентад дэвшл 50сн-с доошгүй андорлоо, өмөр зориоор дугаарлах тэг хийлх</p>	<p>- биелсэн</p>
<p>10) Газна бооар дотор 4б9, ХАС илгээг сориолон Алт үзүүг шалгуулах</p>	<p>- Алт үзүүг өм 9% шал- гуулав</p>
<p>11) Коррозийн температур дотор</p>	<p>- биелсэн</p>
<p>12) Газна илгээг илгээлийн байгууллага</p>	<p>- Алт шалгуулав</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.03.19</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.04.08</p>

Бүртгэлийн дугаар 8227
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 04 сарын 15 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: *Айтий шир гэвс ХХК*

Комиссын гишүүн: *М. Манерке*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн -ийн үүрэг даалгаврыг Басалуртын үйлдвэрт түргэлж эх дүгнэлтийг гаргана.</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>822</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүхэн</i></p> <p>200<i>5</i> оны <i>04</i> сарын <i>15</i> -ний өдөр</p>

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар *8.112*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сэглэ

200*5* оны *04* сарын *15*-ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

*СХД-и, 43-р хороо
Хүрэнны барилга*

Комиссын гишүүн: *У. Давсгэрэл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	<ul style="list-style-type: none"> - Төвнэ мал бөөгөөс гурвалын амелын зураг зовшилсоо мөч чадлаагүй. Зураг дотилдлаагүй. - Техникын нохойн цувцурлах хурал өссөн. - Ковачо ХХК-и Фирмендот ажилдаг гогоо мидедам, каберо шураа, тасарелжиде гурвалт мидедам өгсөдөг хүрэмж өссөн.

Бүртгэлийн дугаар *844*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *С. Давсгэрэл*
 200*8* онь *01* сарын *15* ний өдөр

*Санта: Талын хөлдөөгөөс
урдартан ажил
хөлдөөгөөс тун ашиглахад
эрүүлхэлэс татгалзах
Д.Сана.*

(Signature)


Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *(Signature)*
/Тамга, тэмдэг/
У. Дорговзорин / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгаан:
Гарын үсэг: *(Signature)*
/Тамга, тэмдэг/
У. Дорговзорин / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.08

Бүртгэлийн дугаар 817
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Сугла*
2025 оны 08 сарын 15 -ний өдөр

4

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах лүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

СХД АЗХ

Харамжаагүй, цагцаагүй
8/20

Комиссын гишүүн: Ч.Ураангуйл

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Адагвжарга зэрэг зох-м х/х</p> <p>2. Машины "БН" зогсоогч тэмдэг х/х</p> <p>3. Арингун цуврэн "00" орсонг стын зор/ын баримд х/х (Томооглох х/х)</p>	<div data-bbox="861 1736 1452 2049" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 8042</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>Сүхбаатар</i></p> <p>2005 оны сарын 15-ний өдөр</p> </div>



2025 он
4 сард 2^к ж
гүйгээс.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У. Франц
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У. Франц
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-03

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

СХД, 43-р хороо
Хөрсний хөрсөндөр барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг

Комиссын гишүүн: *Н. Дор-Эрдэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД 43-р хороо Хөрсний хөрсөндөр барилга СХД-ийн Замнагчийн алба</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Тус түймэр үйлдвэр даргалын хөдөл. Төмрийн шалбарал</i> <i>MNS 6576 стандартын дагуу хөрсний хөрсүүлж төмөр, хөрсүн өсгөл / Бонголч төмөр /</i> - <i>Тус үйлдвэр өлсөн цахилгаан буюу зөвхөн, гол үйлдвэрээр байрлуулах</i> - <i>Тусын голчлолын хувиар авалг стандартын тус үйлдвэр үнэ дагуу өлсөн өлс төрлийн өлсөлт барилга өлсөлт төлөт үзүүлэх</i> 	<div data-bbox="922 1713 1513 2027" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>822</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>Сүхэ</i></p> <p>200<i>8</i> он <i>04</i> сарын <i>15</i>-ний өдөр</p> </div>

*Чүрэг даалгаврын биелэлтийг
зургаар бүрэлдүүлж хөвчлөх
Анхны даалгавар ирүүлэх*

Чүрэг даалгавар биелсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025.03.19*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025.04.03*

Бүртгэлийн дугаар *822*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

"Алтай шар товь" ХХК.

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Хорооны барилга.

Комиссын гишүүн: О. Чигдрах

Сонгинохайрхан, 43р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Үндсэн барилгын магадлалын нэгдсэн дүгнэлтийг хавсралтуудын хамт нөхөн үзүүлэх.	- Магадлалын дүгнэлт хавсралтуудыг нөхөн үзүүлэв.
② Бетоны байр бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөн үзүүлэх.	- Бетоны байр бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг нөхөн үзүүлэв.
③ 2р давхарын конзолын доод гүмбэст хийсэн галд анлын акт, фото зургийг нөхөн үзүүлэх.	- Конзолын доод гүмбэст хийсэн галд анлын акт нөхөн үзүүлэв.
④ Барилгын В тэнхлэгийн галд эргийн хамгаалалтын шил тэгнэ тохиолдол, хөшөө, хөндс хөшөө, тайлбар, албан бичиг бүрүүлэх.	- Тайлбар албан бичиг бүрүүлэв.




Бүртгэлийн дугаар 822
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2005 оны сарын 15-ний өдөр




⑤ Барилгын тухай
хуулийн 5.7.179 заосны
үзэгт гэрээ
бэлгүүлсэн төслийн
хүрээг норм, нормативын
талбар төлөх.

- Норм, нормативын
талбарийг төлөх.

- Чурэг даалгавраар
саналтааг оруулах

- Биелэгд

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/  / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-03-19

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгэсэн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/  / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-04-01

Бүртгэлийн дугаар 822
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 15 -ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС





(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Юншүүрс ХХК*

Комиссын гишүүн: *С. Батбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Урметбатгүйр өөрт, Онцгой ажлын дүрээ, "43-р дүрвэнд дүрвэсэн "43-р дүрвэний өргөнгүй дүрвэс" -д зураг төсөлөөр зурвал дүрвэний төрөл м Урметбатгүйр өөрт Онцгой ажлын дүрээ дүрвэний төрөл м дүрвэний төрөл м өрхөд татгалзах зүйлүүд</i></p>	<p><i>Биелэлт</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *882*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 2005 оны 04 сарын 15 -ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Ц.Батбат / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Ц.Батбат / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар 822

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг



2008 онь 04 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

СХД 43-р хороо
Харсанот цагчирлаар
Барилга

Комиссын гишүүн: Н.Визиймаргын

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Гарна шугам үр шонжийг үндэсний архив акт, зэрэг зургийг төхөөрөх үзүүлэх.	Биелсэн
- Хувийн хэрэгт зургууд баримтжуулалт нийтэн мэдээлэлтэй дагуу бүрэн бүрдүүлэх.	Биелсэн
- Баримт бичигт дуураас зугаарлалт, гэтсэг товчоо үзүүлэх.	Биелсэн
- Английн зураг олон хөлбөгдөх баримттай хувийн архивыг хүлээн авах	Биелсэн
- Хувийн төхөөрөх, гэтсэг үрлийн архивыг зургийг мэдээллээр оруулж батлуулах	Биелсэн
- Барилга, хэрэгсэл лабораторийн шинжилгээний зургууд бүрэн бүрдүүлэх.	Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар 822
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... Сугла
2005 оны селварын 15-ний өдөр

[Large handwritten signature]

*Чүрэг даалгаврын биелэлтэр
галимталтаг дуурааг
саямтай байла.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Н. Олзий*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Олзиймаргал / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025. 03. 19*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Н. Олзий*
/Тамга, тэмдэг/
Н. Олзиймаргал / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025. 04. 09*

Бүртгэлийн дугаар *844*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ..
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Олзий
2025 оны 04 сарын 15-ний өдөр