

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 05-ны өдөр

Дугаар ...

БА-127/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Налайх дүүргийн 6 дугаар хороонд баригдсан бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/02/27 огноо, 0002202 БАЗГ2025/0120 дугаар,

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: КН&Т-05/2023

2.3.Захиалагч: Блэк голд антрацит ХХК оноосон нэр, 9011528108 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5956625 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 3-р хороолол, Хасбаатар, 22 тоот, 99112801, 88074177 холбоо барих утас, Bolorc90@gmail.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Мөнх гүндэл ХХК оноосон нэр, 9011160024 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5241588 регистрийн дугаар, БУ17-508/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо, их наран 14-9 тоот, 99084929 холбоо барих утас;

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Альфа скай бюлдинг ХХК оноосон нэр, 9011831475 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6756204 регистрийн дугаар, 3Т19-331/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 8-46 тоот, 89100817 холбоо барих утас;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Блэк голд антрацит ХХК оноосон нэр, 9011528108 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

5956625 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 3-р хороолол, Хасбаатар, 22 тоот, 99112801, 88074177 холбоо барих утас, Болорс90@gmail.com цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт бүрэн хангагдсан

3.1.Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:


Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;



в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт .. хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1.Бага төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо,
Блак голд антрацит ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 3 давхар 1 блок,
аялал жуулчлалын цогцолборын барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Блак голд антрацит ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал



(З.Мягмарзаяа)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН 6 ДУГААР ХОРОО, БЛАК ГОЛД АНТРАЦИТ ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 3 ДАВХАР 1 БЛОК АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 26

Улаанбаатар хот

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо, Блок голд антрацит ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 3 давхар 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 дүгээр давхрын 103-н тоотод 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр 10 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Блок голд антрацит ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал | З.Мягмарзаяа |
| 3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, Аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч | Н.Ёндонсамбуу |
| 4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч | Э.Цогзолмаа |
| 5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Б.Дашдорж |
| 6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Инженер | Н.Болор-Эрдэнэ |
| 7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, хошууч | Б.Дөл-Эрдэнэ |
| 8. Үндэсний Төв Архив, архивч | Б.Оюунжаргал |
| 9. Барилгын хөгжлийн төв, барилга барилгын материал Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн | Б.Жаргал |
| 10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан | Б.Ганбаатар |
| 11. Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Альфаскай бюлдинг ХХК-ийн архитектор | В.Баасанбаатар |
| 12. Барилгын ажил гүйцэтгэгч, Мөнхгүндэл ХХК-ийн Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч инженер | Ж.Баттунгалаг |
| 13. Ашиглалт хариуцсан байгууллага Эгц шугам ХХК-ийн инженер | Т.Пүрэвсан |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 13
- Хүрэлцэн ирсэн -13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо, Блэк голд антрацит ХХК-ийн захиалгатай, зoorьтой 3 давхар 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын Улсын байцаагч **Н.Ёндонсамбуу**


- Бетонал лабортын шинжилгээ үзүүлэх
- Барилгын ажлын зөвшөөрөл дээрхи зураг төсөл зохиогчийг өөрчлөх,
- Барилгын хойд талыг бүрэн дуусгах
- Өөрчлөлтийн зурагт оруулан үзүүлэх
- Шилэн хийцлэлд гарал үүслийн гэрчилгээ үзүүлэх Барилгын ажлын зөвшөөрөл дээрхи зураг төсөл зохиогчийг өөрчлөх,
- Зураг төслийн дагуу барилгын ажлыг бүрэн дуусгах
- Барилгын ажлын зургын үзүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу баталгаа албан тоот ирүүлэх

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Сетик зуухны паспорт авах, зуухны өрөөг цэвэрлэх
- Түлш хадгалах, үнс хадгалалх, тусдаа савтай болох
- 00-н өрөөний АС-н дуу чимээг стандартад нийцүүлэх, хэмжилт хийлгүүлэх
- Халаах хэрэгслүүд дээр термостат вентель суулгуулах
- Нөөцийн савны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж, дүгнэлт гаргуулах
- Узелийн өрөөний тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг хаягжуулах , цэвэрлэх ил гарсан утаснуудыг далдлах
- Халаалтын зууханд хаягдал утааны хэмжилт хийлгүүлэх
- Дотор халаалт, ЦБУ болон АС-н угсарсан ил далд ажлын актыг баталгаажуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Б.Дашдорж**



- Шитний өрөөнд шал хийх, цонхонд хаалт хийж битүүлэх, хаалга солих, оролт кабелуудад хаалт хийх Газардуулга, аяндын хүрээний далд ажлын фото актыг нөхөж бүрдүүлэх.
- Өндөр хүчдэлийг шитнд холбооны тоног төхөөрөмж суурилуулсанг чөлөөлөх гаргах эсвэл тусгаарлах
- Гадна цахилгаан дизель генераторыг ажлын зурганд тусгах
- Давхрын самбарын хаалтуудыг хийх
- Аянга хүлээн авагч зургийн дагуу гүйцэтгэж фото зургаар шалгуулах, тусгай зөвшөөрөлтэй ХХК-р хийлгүүлж протокол авах
- Гал тогооны хэсэг газардуулгын хүрээ хийж газардуулгад холбох
- Дотор цахилгаан гүйцэтгэсэн ажлын Компанийн ил далд ажлын акт шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК Н.Болор-Эрдэнэ

- МХС ХХК-д техникийн нөхцлийн хүсэлт илгээж албан тоотоор хариу авах,
- 1 давхрын холбооны өрөө өөрчлөгдсөн. Өөрчлөлтийн дүгнэлт зураг гаргуулах
- Дотор холбоо дохиоллын зурагт тусгагдсан сүлжээ хийгдээгүй захиалагч старлинкээр интернет шийдсэн тул, зохиолч, захиалагч тайлбар ирүүлэх
- Камерийн хяналтын дэлгэц суурилагаагүй зургийн дагуу угсарч суурилуулах
- Давхар дундын самбарын сүлжээний утаснуудыг цэгцэлж, хаягжуулах. Мөн рак доторх утаснуудыг цэгцэлж хаягжуулах
- Зарлан мэдээлэх акт бүрдүүлэх, дотор ХД-н акт баталгаажуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, Б.Дөл-Эрдэнэ

- Гал унтраах даралтын хоолой. Техникийн шаардлага MNS6576 стандартын дагуу гал унтраах хоолой хошууны тотго солих /Багдонов тотго/Галын дотуур даралтад усны цэг төлөвлөөгүй, зураг хянуулаагүй,
- Дээвэрт гарах байнгын шатыг бүрэн гүйцэт хийж гүйцэтгэх
- Гадна дулаалга ил далд ажлын акт нөхөж үзүүлэх
- Өөрчлөлтийн талаар Захилагч гүйцэтгэгч, автор нар албан бичиг дүгнэлт гаргах өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Үндэсний Төв Архив, Архивч Б.Оюунжаргал

- Архивт баримтаа баримт хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй өгөх Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах,
- Ажлын зургийг зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй эх хувиар өгөх,
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх.

ЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

Тгууламжий
оруулах кол

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Барилгын хөгжлийн төв, барилга барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормативын санд тайлбар өгөх,
- Зураг төслийн байгууллагаас төлбөр тооцооны асуудалгүй талаар албан бичиг ирүүлэх,
- Гүйцэтгэгч байгууллагаас чанарын баталгаа ирүүлэх,
- Баримт бичгийн бүрдлийг хуулийн дагуу бүрдүүлэх Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Нийтийн авто зогсоолд ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолын өргөнийг 3м95см тооцон хийнэ..
- Машин замаас явган замруу гарах бродюрын уналт хийнэ.
- Гадна хаалганы тавцанд налуу зам хийх
- Ариун цэврийн өрөөний эр, эм нэг нэг тасалгааны хаалгыг 86см-с багагүй өргөн болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Ашиглалт хариуцах байгууллага: Эгц Шугам ХХК-ийн инженер **Т.Пүрэвсан**

- Тухайлсан саналгүй.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага, Альфа скай бюлдинг ХХК-ийн ерөнхий архитектур **В.Баасанбаатар**

- Тухайлсан саналгүй.

Захиалагч байгууллага Блэк голд антрацит ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **З.Мягмарзаяа**

- Тухайлсан саналгүй.

Барилгын ажил гүйцэтгэгч, Мөнхгүндэл ХХК-ийн инженер **Ж.Баттунгалаг**

- Тухайлсан саналгүй

Комиссын дарга: Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Зохиогч дүгнэлтийг шинэчлэн ирүүлэх
- Барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээн дээрх авторын нэрийг шинэчлэн ирүүлэх
- БТХ-ийн 14.3, 14.6-ийн дагуу чанарын баталгаа бичиж ирүүлэх

АЛТЫН

г ашиглалтанд
№00

- Альфа скай бьюлдинг бичиг баримт, тусгай зөвшөөрлийг нөхөж үзүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо, Блэк голд антрацит ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 3 давхар 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын ажлын гүйцэтгэл нь комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН
БЛАК ГОЛД АНТРАЦИТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



3

(З.МЯГМАРЗАЯА)



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А.Мөнгөн

*АМЦ Зөвлөлийн 2 дугаар
НЗБ-ийн Баян Туг Анхны үйлдэл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1 блок Зөвхөр</i></p> <p>1) Зөвхөр дундгийн шилжүүлэн оруулах (Альра скай) шинэчлэлт</p>	<p>1. Зөвхөр дундгийн шилжүүлэн оруулах</p>
<p>2) Барилгын ажлын хяналт, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн үргэлжлүүлэх Актарын үргэлжлүүлэн оруулах</p>	<p>2025.04.07 БТЗТ 2025/0120 Зөвшөөрөл үзүүл.</p>
<p>2) БТХ-ийн МЗ, МБ-ийн газруудаар өртөлтөтэй байдал оруулах</p>	<p>3. Чанарын шалгалт хөвсрөв.</p>
<p>4) Альра скай бүлэглэлт өртөлт барилга, тусгай зөвшөөрлийн төхөөрөмж оруулах</p>	<p>4. Альра скай бүлэглэлт өртөлт барилга, тусгай зөвшөөрлийн төхөөрөмж хувийн хэрэгт хөвсрөв</p>



Бүртгэлийн дугаар 791


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН** ..


Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Сүх*

2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр

НДБ-р харах Банк Төв Банк
Заратан 3 үебээр, Төлөх Ажлал
19

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: (Тамга, тэмдэг) </p> <p>/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025 оны 03 сарын 26 өдөр</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан</p> <p>Гарын үсэг: (Тамга, тэмдэг) </p> <p>/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025 оны 04 сарын 16 өдөр</p>

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
..... 
2025 оны 04 сарын 11 -ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн улсын байцаагч Комиссын гишүүн: Н. Бүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зөтсөн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	1. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийг хэвлэлийн хэргийн хөтөлбөрийн үзүүлэлт
2. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	2. Зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
3. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	3. 1/25 агаар төст биологичид үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
4. Дорнодгийн зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	4. Дорнодгийн зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
5. Шилэн хайгуур, гурван үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	5. Гурван үр дүнгийг зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
6. Зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	6. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
7. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	7. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.
8. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.	8. Барилгын ажил үйлсэлээр зургаан сарын дотор үр дүнгийг зургаан сарын дотор өгөх.

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг


 2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Уурэг даалгавар багасгач
Асманбаатар, авам сачагчтай
байна


Уурэг даалгаврын биелэлт шалгасан

Бүртгэлийн дугаар *791*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сүхбаатар
 2025 он *04* сарын *11* -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *Асманбаатар*
 /Тамга, тэмдэг/ 
Асманбаатар Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025.03.26*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Н. Буюуш*
 /Тамга, тэмдэг/ 
Н. Буюуш Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025.04.08*

№8, 6-р хороо Блэк хаус
 антрацит ХХК-ийн
 захиалгатой ажил
 тусламжийг үзэвчлэл.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
 Комиссын гишүүн: *А. Уулзориг*

Бүртгэлийн дугаар *791*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 Биелэл
ХУУЛВАР ҮНЭН

Хуульбар олгосон вичлэлийн гарын үсэг
Уулзориг

200*25* оны *04* сарын *11* -ний өдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	
1. Барилгын ажил явуулж зөвшөөрлийг таниулах (нэр зорчих)	- нэр зорчих
2. Сетк зурна паспорто авах, зурна өрсөт үзвэрлэх	② Сетк зурна паспорт нөхөн үзүүлэв ✓
3. Турш мадлага, үнэ аядагч тусгай савтай болох;	③ Турш мадлага, үнэ аядагч тусгай савтай байршилны фото зургаар үзүүлэв ✓
4. ОО-н өрсөний АС-н зүү шилтэ стандартыг нийлүүлж, нийлмэл хийлгүүлж	④ Зүү шилтэ стандартыг өрсөний АС-н савтай фото, видеоор үзүүлэв ✓
5. Далаах хэрэгсэлүүд дээр термостат вичлэл суурьлуулах	⑤ Далаах хэрэгсэлүүд термостат вичлэл суурьлуулах фото зургаар үзүүлэв ✓
6. Ноогцон савна ариутгал мэдвэрлэлтийн шилтэ, дүрвэлт гаргуулах	⑥ Ноогцон савна ариутгал мэдвэрлэлтийн шилтэ дүрвэлт гаргуулах үзүүлэв ✓
7. Үзлийн өрсөний тоног тоногшил, шилтэ ариутгал хийлгүүлэх, үзвэрлэх ил гарсан үзвэрлэлт гаргуулах	⑦ Үзлийн өрсөний Т.ТӨТ, шилтэ ариутгал хийлгүүлэх фото зургаар үзүүлэв ✓

8. Халаанын дуранд
халаагчтай хамт
амьдрал.

9. Дотор халаагч, ИБЧ болон
АС-и үеэр сан ил галд
актог бодлогануулах

[Large handwritten signature]

Мурдгалгааран биеэлбэр
ашигтайгад оруулах.

10. Халаанын дуранд
халаагчтай хамт
амьдрал үзүүлэв

11. Дотор халаагч, ИБЧ
болон АС-и үеэр сан ил галд
актог бодлогануулах

[Large handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З.Урзулмаа/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.26



Үүрэг даалгаврын биеэлэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/З.Урзулмаа/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.10





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Д. Доржпун*

*Хүний нөөц
Тухайн үйлчилгээний
Зөвшөөрлийн үнэмлэх
Төлөгч зээл гүйцэтгэх
компанийн хяналт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Өрхтэй-ийн хууль фотонд шал хийх оронд хавьцалындоо хяналт хийх; фотонд хяналт хийх хяналт хийх</i>	<i>1. Үйлчилгээний фотод тухайн үйлчилгээ 2. Фотод тухайн үйлчилгээ 3. 2007.09.03 А/ЭТ олгох шаард.</i>
<i>2. Өрхтэй-ийн хууль оронд хавьцалын тухайн үйлчилгээний фотонд хяналт хийх</i>	<i>4. Фотод тухайн үйлчилгээ 5. Фотод тухайн үйлчилгээ</i>
<i>3. 4. Тухайн үйлчилгээ оронд хавьцалын тухайн үйлчилгээний фотонд хяналт хийх</i>	<i>6. Фотод тухайн үйлчилгээ 7. Өрхтэй-ийн хууль</i>
<i>4. Дорхорын сангийн хуульчид хийх</i>	<i>8. Өрхтэй-ийн хууль</i>
<i>5. Өрхтэй-ийн хууль оронд хавьцалын</i>	<i>9. Өрхтэй-ийн хууль</i>

Бүртгэлийн дугаар *79*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Снуга

2007 оны *09* сарын *11*-ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Н. Вилер - Эрүүл*

*Нийслэл дүүрэг 6-р хороо
Төрөл-Төрлөг Билек
Баяр антраксийн ХХК
Хиймэл туршилтын үйлдвэр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) МХС ХХК-д, техникийн нөхцөлүүдийг хувиар илтгэн албан татвар хариу авах.	① Төлөөрлийн өмч хувиар илтгэн
2) 1 даврыг албан ёсоор өргөдөгсөн. Өргөдөгчийн дүгнэлт дүрэм гаргуулах (Хиймэл туршилтын үйлдвэр)	② Чахилгааны өрсөлдөөн түгсгэрлэн, өргөдөгчийн дүрэм гаргасан.
3) Өмчөөр дүүргэн сайбар дүрмийг дагуу дүүргүүлж-аагүй, зөвхөн тайбар ирүүлж.	③ Тайлбар ирүүлсэн билек хол антраксийн ХХК-н 2024.04.03 нөв дүрмийн #127 албан ёсоор тайлбар ирүүлж.
4) Өмчөөр албан ёсоор дүрэм гаргуулах үйлдлийг хийж гүйцэтгэн зөвхөн албан ёсоор илтгэлт илгүүрлэн түүр, зөвхөн, захиалагч тайлбар ирүүлж.	④ Тайлбар ирүүлж билек хол антраксийн ХХК-н 2024.04.03 нөв дүрмийн #126 төст албан ёсоор тайлбар ирүүлж.

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны сарын 11-ний өдөр

<p>6) Хөндийн хайстны дунд зурванд хуучин зургийн дагуу урсгал сүүрийг зургах.</p>	<p>6) Хөндийн хайстны дунд зурванд хуучин РХХ зургаар шивэр сүүрийг зургах.</p>
<p>6) Хавхар зурванд саибар армийн утаснуур уусгал, хайгуурлах. Мөн рхх зургаар утаснуурт байршил хайгуурлах.</p>	<p>6) Шивэр зурванд саибар армийн утаснуур уусгал, утаснуур хайгуурлах.</p>
<p>7) Зарим шугаман акт бүрдүүлж, дотор ХН-н акт баталгаажуулах.</p>	<p>7) Акт бүрдүүлж.</p>

Бид

Үүрэг даалгаврын биелэлт
амжилтаар авах сандалтай
байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ДБТ Хөндийн шугаман

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/ *[Signature]*

Н. Дунгар - дунд Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: ДБТ Хөндийн шугаман

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/ *[Signature]*

Н. Дунгар - дунд Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.07





Чураг даалгаварын биелэлтийг
сэтгэл зургаар баримтжуулж
албан ёсоор жургуулал

Чураг даалгавар хатгалсан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

J. durt-Argana

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 03. 26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/


J. durt-Argana

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 04. 02

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны... сарын 11-ний өдөр



НЭВЭРХЭРЭЭ ГЭРЛЭГ, ОВОХ
ТӨРХИ АЛЛАА МЭРХЭГЭЭНИЙ
УЛГАА ДААЛГАЛТЫН ГАЗАР (Сурталчилгаа хууль)
(Зураг хар муралтай)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

Комиссын гишүүн: *Архивч Н.Оюун нарзал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Архивыг баримтаас баримтын хүрэмтэй өгч мэдээлэл талсаанттай ганцуу бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн	① Архивыг байгууламжийн хөдөлгөөнд оруулж нэгжээс талсаанттай ганцуу бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн
2. Ажилын зурвасыг зурвасын бүрдүүлсэн ганцуу бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн хувиар өгч (хувиар дугаарлах үүрэг хувиар хийх)	② Ажилын зурвасыг бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн хувиар дугаарлах үүрэг хувиар
3. БУН үндэсний төв архив акт, тусгай зурвасыг төвөөр хийж баримтын үндэсний төв архив хамтан	③ Үндэсний төв архив акт тусгай зурвасыг төвөөр хийж баримтын үндэсний төв архив хамтан
4. БУН тусгай зурвасыг бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн тусгай зурвасыг хувиар өгч	④ Тусгай зурвасыг бүртгэж бүрдэгдэнэ мөн тусгай зурвасыг хувиар өгч



М.Д. бр хорио. "Блак
гау агтрозит" ХХК-ийн
Ажилтны тунгсангын хуульбар



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ **Б. Нгурагал** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.26-д.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

/ **Б. Нгурагал** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.08-д.

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 11-ний өдөр

9




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Б. Ганболор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нийтийн авто зогсоолд АБЯ-н машинд зогсоолыг зогсоолыг орчинийг 3м 95 см тооцон шийтгэ. Машин зогсон зай 2м 45 см. Тэрэг зогсон буурт суух зай 1м 50 см эртн шугам татаж тус байрлалыг өгнө. Зогсоолын үрэг 1м 80 см шон. 30х45 см байрлал шийтгэ.</p> 	<p>Биелсэн</p>
<p>2. Машин залгаас эвчин залуурах үрэг бронзрын уналт шийтгэ.</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>3. Гадна хэсгийн товчоонд налуу зай шийтгэ</p>	<p>Биелсэн.</p>
<p>4. Ариун цэврийн орчинийг эр, эм нь, нн тасалгасны газрын 86 см баянцуй орчин болгох</p>	<p>Биелсэн.</p>



сүүлийнхэн туслах тэмцэлд
/Тамга, тэмдэг/

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

[Stamp]

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 05 26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

[Stamp]

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 04 04

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2015 оны 04 сарын 11-ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Энх Шуган*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Ашиглалт авах санхүүгийн бичиг</i> <i>Энх Шуган ХХК</i> <i>Мттенер</i></p>	<p><i>Т. Пуревсан</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *791*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг


..... *Сүхле*

2025 оны 04 сарын 11 -ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: Т. Пурэвсани . /Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.03.26</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: Т. Пурэвсани . /Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар 79 /
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 онь 03 сарын 26 ний өдөр

11



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Аври скай Билдинг*

Комиссын гишүүн: *В.Баясгалант*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүнүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилгын ажлыг хөгжүүлж оруулах саналтай байсан.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *79/*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 200*5* оны... сарын *11* -ний өдөр

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

/Тамга, тэмдэг/

[Handwritten signature]

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-05-26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

/Тамга, тэмдэг/

[Handwritten signature]

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-05-20

Бүртгэлийн дугаар791.....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

[Handwritten signature]

2025 онь 09 сарын 11-ний өдөр

907

2



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: *Монх Түндэн ХК*

Комиссын гишүүн: *Ш. Ганзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт

Бүртгэлийн дугаар ... *791* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
 200*5* оны *09* сарын *11* өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.28</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.28</p>

Бүртгэлийн дугаар 79 /

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ


ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

[Signature]

2025 оны 03 сарын 11 -ний өдөр

12



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Замсарлаг 2 Блок Тонг Антрацит ХХК*

Комиссын гишүүн: *Д.Болор эрчим*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавар биелэлт, байнгын ашиглалтад оруулах санхүүгийн бай...</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *791*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Сүх*

200*5* онь *09* сарын *11*-ний өдөр

--	--

Бүртгэлийн дугаар 791
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Сүлэ
 2005 онь оу сарын 11-ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Д.Долор-Ирэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.26</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Д.Долор-Ирэн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>
--	---