

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 07-ны өдөр

Дугаар

БА-130/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэл, Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 120 (нэг зуун хорь) ортой цэцэрлэг, зоорьгүй 3 давхар, 180 (нэг зуун ная) суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 04 сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0002058, огноо 2025/02/11, дугаар БАЗГ2025/0050
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: К-28/20
- 2.3. Захиалагч: Боловсролын ерөнхий газар, регистрийн дугаар 6815715 Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Арслантай гүүрний баруун талд Багшийн хөгжлийн ордон, холбоо барих утас: 70140069, цахим хаяг: letter@aganency.edu.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Монмарс холдинг ХХКомпани, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011023070, регистрийн дугаар 2889528, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ17-445/23, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Москвагийн гудамж, 119а байр, 5 тоот холбоо барих утас: 99119764, 88039988, цахим хаяг: monmars@ymail.com
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: -
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Конар ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011579010, регистрийн дугаар 6019463, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ19-581/22, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, Жуулчны 42 байр 1105 тоот, холбоо барих утас: 99193158, цахим хаяг: konar.davaa@gmail.com
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Боловсролын Ерөнхий газар, регистрийн дугаар 6815715 Хаяг: Улаанбаатар

хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Арслантай гүүрний баруун талд Багшийн хөгжлийн ордон, холбоо барих утас:70140069, цахим хаяг: letter@aganency.edu.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 120 (нэг зуун хорь) ортой цэцэрлэг, зорьгүй 3 давхар, 180 (нэг зуун ная) суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

ХЯНАГ
Барилга байг
ор

- 3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

- 4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 120 (нэг зуун хорь) ортой цэцэрлэг, зоорьгүй 3 давхар, 180 (нэг зуун ная) суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хороо,
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, ашиглалтанд
зоорьгүй 2 давхар 120 (нэг зуун хорь) ортой цэцэрлэг,
зоорьгүй 3 давхар, 180 (нэг зуун ная) суудалтай,
бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
Бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын,
Барилга байгууламжийн захиалагчийн
хяналтын хэлтэс, хяналтын инженер

(Б.Дагва)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.




СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 41 ДҮГЭЭР ХОРОО, БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ТӨҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 120 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГ, ЗООРЬГҮЙ 3 ДАВХАР, 180 СУУДАЛТАЙ, БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 120 ортой цэцэрлэг, зорьгүй 3 давхар, 180 суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10:00 цагт, тус газарт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.



Комиссын бүрэлдэхүүн:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга:
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер
Б.Дагва
3. Хяналт шалгалтын газрын
Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
З.Ганбат
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч
Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер
Ц.Билигт
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Э.Уранчимэг
7. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер
Г.Үүрийнгэгээ
8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, ахмад
Б.Дөл-Эрдэнэ
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн

Норм, нормативын бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн	Б.Жаргал
10. Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч	Э.Шижиртуяа
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан	Д.Ганбат
12. Ашиглагч Боловсролын ерөнхий газрын Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн	Х.Энхсаруул
13. Зураг төсөл зохиогч Конар ХХК-ийн архитектор	Д.Очирчүлтэм
14. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Монмарс холдинг ХХК-ий захирал	Ё.Энхээ

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 2 давхар 120 ортой цэцэрлэг, зорьгүй 3 давхар, 180 суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гүйцэтгэл шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Ашиглагч Боловсролын ерөнхий газрын СХДүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн **Х.Энхсаруул**

- Гадна орчны ус зайлуулах хоолойны гаралтыг аюулгүй болгох
- Гадна талын хашааны гарах гарцын шатыг өвлийн улиралд хальтирхаас хамгаалсан зөөлөвч хийх
- Гадна гэрлийн шонгуудын суурийн ил гарсан боолтуудыг далдлах, хүүхэд унахад бэртэхээргүй байх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан **Д.Ганбат**

- Сургууль цэцэрлэгийн орох хаалганаас сургуулийн хашааны хаалга хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд саадгүй зорчих боломжтой болгох, хараагүй иргэдэд зориулсан хөтөч замыг нийтийн эзэмшлийн талбай хүртэл хийх.
- Гадна авто зогсоолд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хэвтээ болон босоо тэмдэглэгээ хийх
- Далан дээгүүр гарсан шатыг хийж дуусгах, бариул хийх, тэргэнцэртэй иргэд саадгүй зорчих налуу явган зам хийх



- Цэцэрлэгийн орох хаалганд налуу зам хийх
- Цэцэрлэгийн ангиудын ариун цэврийн өрөөний суултуур хооронд бариул хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн

Б.Жаргал

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормативын санд төлбөр төлөх
- Анги танхимд хөндийрсөн хулдаасыг засварлан наах
- Гадна спорт талбайн гадаргуйн уснаас хамгаалах
- Анги танхимын зарим хананы өнгө хэт тод өнгөөр будсан, цайвар өнгөтэй болгох
- Дулааны секцийг хамгаалсан хаалтад зөөлөвч булан хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч

Э.Шижиртуяа

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлд гүйцэтгэгч байгууллага баталгаа гаргах
- Архивд бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, баримт бичигийн хуудас дугаарлах, дотоод товьёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Галын гидрантын хоолой хошууны тотго, хомут солих /Багданов тотго/
- Гадна дулаалгын ил далд ажлын акт, материалын шинжилгээний дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэх
- Аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг хийж байршуулах
- Өөрчлөлтийн талаар захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг зохиогч нар албан бичиг дүгнэлт гаргаж өгөх
- Газрын өөд талаас ус зайлуулах суваг шуудуу хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч “Конар” ХХК-ий архитектор **Д.Очирчүлтэм**

- Барилгын баруун талын авто зогсоолоос сургуулийн өмнөх талбайд хүрэх шатны маршийг металл хашлаганы хамт гүйцэтгэх
- Спорт заалны халаалтын радиаторыг модон сараалжаар хаалт хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ё.Энхээ - Барилгын ажлын гүйцэтгэгч “Монмарс холдинг” ХХКомпаний захирал

Комиссын бүх гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөхөд бэлэн байна.

Б.Дагва – Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГазар, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер

- Дотор хүрээ газардуулга БД-43-101-03-н дагуу хийж гүйцэтгэх
- ХТ, ХС-н холболтын схем байршуулж самбарт анхааруулах санамж бичиг байршуулах
- Цахилгааны өрөөнд галын хор байрлуулах
- Сургууль, цэцэрлэгүүдийн цонхны онгойлтод хязгаарлагчийг хийх
- Спорт заалны халаах хэрэгслүүдэд хамгаалалтыг хийх
- Гадна хөлбөмбөгийн талбайн эргийн нуралтаас сэргийлэх /хаяавч цутгах/
- Гадна шатны цутгалтыг хийж гүйцэтгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Г.Үүрийнгэгээ - Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер

- Гадна бохир усны системийн угсралт, сорилтоор шалгасан акт-г холбогдох газруудаар бүрэн баталгаажуулах. /Цооногийн талаарх мэдээллийг оруулж шинэчлэх/
- Унд ахуй, галын усны нөөцийн савны хэмжээг багасгасан тухай тайлбар албан бичиг ирүүлэх
- Холбогдох бичиг баримтийг бүрдүүлж гэрээг хийх
- Үерийн ус зайлуулах шугам болон зурагт тусгагдсан эсэх талаар тайлбар ирүүлэх
- Усны шинжилгээний /нянгийн/ үзүүлэлт дээрх хаягийг тодорхой болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Э.Уранчимэг - Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

- Дотор холбооны дохиоллын актаа нөхөж үзүүлэх
- Зарлан мэдээлэх системийн микрофоныг зориулалтын тавиурт байршуулах, байнгын ашиглалтад оруулах
- Холбоо дохиоллын тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх
- Камер бичигч HARD-н багтаамжийг нөхөж үзүүлэх
- Давхрын самбаруудыг хаягжуулж биржжүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ц.Билигт - Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер

- Шинэ хэрэглэгчийн залгах зөвшөөрлийн бичиг үзүүлэх
- Аянгын хүрээг зургийн дугуу хийх /малгайвч/
- Узелийн тоног төхөөрөмжийг газардуулгын хүрээнд холбох
- Самбарт бирк, схем, плакат хийх
- Дизель генераторыг АЗБТ-д бүртгүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Э.Цогзолмаа – Хяналт шалгалтын газрын Дэд Бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим Хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч

- Сургуулийн анги, танхимын халаах хэрэгсэлд термостат вентиль суурьлуулах
- Дотор халаалтын системийг угсарсан ил, далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах
- Анги, танхимд байгаа АС-ийн решётканы байрлалыг зөв харуулах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх
- АС-н угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Спорт заалны халаах хэрэгсэлд хаалт хамгаалалт хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

З.Ганбат - Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч

- Зохиогч байгууллага “КОНАР” ХХК-ийн 2021 оны Тусгай зөвшөөрөл үзүүлэх
- БУА-ын ил далд ажлын актыг гүйцээх, гарын үсэг гүйцээх, архивын нэгэн болгох
- Улаан дэвтэр гүйцээх, биелэлт бичих
- Загвар зурагт орсон өөрлөлтийг зурагт тусгах, нэгдсэн дүгнэлтэд тусгах
- Барилгад ашигласан материалын гарал үүсэл, гэрчилгээг оруулах
- Цонхны гарал үүсэл, хийсэн акт, нийлүүлэгч байгууллагын гэрээ
- Зохиогчийн хяналтын тайлан зөв хийх, нөхөж үзүүлэх
- Борооны ус зайлуулах систем сайжруулах
- Хүүхдийн тоглоомын талбай стандартад нийцүүлж загвар зургийн дагуу хаалт хийе, орц гарц хэсгийн шатыг элэгдэл даах материалаар хийе
- Гадна аваарын шатанд хийсэн өөрчлөлтийг тусгах /зохиогч/
- Гадна хөрсөнд сандал суулгасныг авах
- Гадна орж ирэх том шатыг гүйцээх

ЛТЫН

Шигтгал

10

- Вакум хаалганд хамгаалалтын хаалт хийе.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

А.Мөнгөн - Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

- Гүйцэтгэгч барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын баталгаа гаргаж албан бичгээр ирүүлэх
- Спорт заалны халаах хэрэгсэлд хаалт, хамгаалалт хийх
- Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан гол хаалганы орц, гарцны 2ш шатны ажлыг бүрэн хийх
- Гадна тохижилтын ажил, ногоон байгууламжийг зургийн дагуу хийх
- Хашааны гадна талын явган хүний замыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийх
- Аваарын шат, гарцны хаалгыг вакум цонх хаалгаар хийсэнд зохиогч тайлбар ирүүлэх
- 2022.05.18-ны өдрийн 755/2022 магадлалын дүгнэлтийг ямар зургаар хийлгэсэн, яагаад хийх болсон тухай тайлбарыг захиалагч болон зураг төсөл зохиогчоос тодорхой тайлбар ирүүлэх
- Элс, сүүдрэвч хийх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуул.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 41 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зoorьгүй 2 давхар 120 ортой цэцэрлэг, зoorьгүй 3 давхар, 180 суудалтай, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



/А.Мөнгөн/

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын
Барилга байгууламжийн захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер

/Б.Дагва/

СХД, 27-р хороо, БХТ-ийн захиалгасай, бага зургуур, захирлын /командар

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Комиссын дарга: А.Мөнгөн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гүйцэтгэгч Барилгын Түхжэи КХУИИЧ АНГУУ ЧӨНӨРӨН БИТААГАА ГАРЦЫН АВААН БИЧЭЭР ЦРНИХ.	① 2025.04.25-ны өдөр 31 100т албан бичгээр баталсан заримж үрчилсэн.
2. СПРТ ЗААЖЫН ХТМАД КРӨГӨМӨД ХААЛТ, ХАМГААЛАХТ ХҮЙХ.	② 90% зургаар олбожүүлсан.
3. ӨРӨГӨНИ ТӨЛӨВӨГӨӨНӨД ТУСТАГАД САЧ ГОЛ ХААЛГАНЫ СРЦ, ГАРЦЫН	③ Хийсэн.
2 И ШАТНЫ АЧЛЫГ БИРЭН ХҮЙХ.	<div data-bbox="890 1272 1481 1574" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 994</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг</p> <p>..... <i>Орoola</i></p> <p>2005 онд сарын 29-ний өдөр</p> </div>
4. ГАНЦА ТӨХӨӨЧИЛТЭЙН АЧЛЫН, НУГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ЗӨРГИЙН АНГУУ ХҮЙХ.	④ 90% зургаар хөшүүлсэн.
5. ХАНААНЫ ГАНЦА ТАХИЯ ЯВААН ХҮЙНЭЙ ЗАМЬС ӨТӨЛӨВӨГӨӨНИЙ АНГУУ ХҮЙХ.	⑤ Хийж үйлдэгдсэн.

ХЯНАЛТ
D
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

6. ~~АВА~~ АВААРЫМ УАТ,
ТАРЦНЫ ХЭДЭМБЭ
ВАХИМ ЦОИХ, ХААМААР
ХИЙСОНД ЗОХИЕСУ
ТАЙЛБАР ЦРЧУЛАХ.

6. 2025.04.15-ны өдрийн
К-026/25 1009 албан ёсоор
тайлбар үргүүлсэн.

7. 2022.05.18-ны өдрийн 755/2022
Монгол улсын гуримттай ажил
хуралд хийгдсэн, мөнгө хийх
боловч тухай тайлбарыг захирагч
боловч хурал төсөл захирагч
төсөл хий тайлбар үргүүлэх.
8. өлө, сүүдэрлэ өлөх.

7. Тайлбар болон,
хурлын тэмдэглэл, албан ёсоор
үргүүлсэн.

8. Хийн үйлдвэрлэл.

Бүртгэлийн дугаар 994
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 29 өдөр

ТАЛТЭЙН
АТ АШИГЛАГАЧ
НИЭС

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг)
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 04 сарын 07 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг)
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Handwritten signatures in the top two columns of the document.

ТАЛТЫН
 Р
 ИЙГ АШИГЛАЛТАНД
 МИСС

Бичиг: Үүрэг даалгаврын
 биелэлтийг шалгах
 өрүүс

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал/ Огноо: 2022/04/18	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал/ Огноо: 2022/04/18
--	--

Бүртгэлийн дугаар 9914
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2022 оны 04 сарын 29-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч

Комиссын гишүүн:




ажлаад Б. Аюул-Арслан

*СХД 24-р хороо
Нийслэлийн боловсролын газар
Энэ сургууль, илэрхийлэл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Галын шугаралтын хоолой хошуунд тогто, хошуут салал /Загданов тогто/ ✓</p> <p>2. Тэгнэ дулаалгын ш дагуу амьтан акт, материалын шилжилтийн дүгнэлтээр боломж үзүүлж ✓</p> <p>3. Аврал зам гарцын тэнгэр тэнгэрлэлт шийт байрширнал ✓</p> <p>4. Дорлолын талсаар Заливсан, гүйцэтгэлээр зураг зохиогч нар албан шийт дүгнэлт гаргасан өгн ✓</p> <p>5. Газрын өсөг талсаар ус захиуулан гүйцэтгэл шийт ✓</p>	<p>КХНАЛТ Г. Барилга байгуул сруул</p>  <p>Бүртгэлийн дугаар 999 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>Сүхба</i> 2015 оны 04 сарын 29-ний өдөр</p>

 <p>Чүрэг даалгаврын биелэлтийн срото зургаар баримтжуулж псевдоним биелэлтийг албан бялгэр цруулж</p>	 <p>Чүрэг даалгавар биелсэн</p>
--	--

УЛААТЫН
Р
ийг ашиглагчид
эмгэг

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
 Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
 Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.18

Бүртгэлийн дугаар 994
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эхжилтны гарын үсэг

2025 оны сел сарын 29 ний бээр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕ ДЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *Э. Уралшиг*

*СХД 24-р хороо
120 хүмүүс а зүүрлэг, 180
хүүхдэг а бага үүрэгтэй
Чөлөөтэй барилга*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Дотор хөлөөс ^{дохимол} асгаа нохонг үзүүлэх.</i>	<i>1. Дотор хөлөөс дохиол асгаа нохонг үзүүлсэн.</i>
<i>2. Заргаа нэгдэх шийдэл ширээнийг зориулалт табиулт барилгуулах, байрны ашиглалтад оруулах</i>	<i>2. Заргаа нэгдэх шийдэл шийрээнийг зорилго асгаа табиулт байршуулсан, байрны ашиглалт асгаа оруулсан</i>
<i>3. Хөлөөс хөлөөс дохиол асгаа нохонг үзүүлэх.</i>	<i>3. Хөлөөс дохиол асгаа нохонг зориулалт асгаа үзүүлсэн.</i>
<i>4. Кавер шийдэл хард-и сэтгэлээр нохонг үзүүлэх.</i>	<i>4. Кавер асгаа хард-и сэтгэлээр фото зургаар байршуулсан нохонг үзүүлсэн.</i>
<i>5. Дотор асгаа үзүүлэх хөлөөс дохиол асгаа үзүүлэх.</i>	<i>5. Дотор асгаа үзүүлэх хөлөөс дохиол асгаа үзүүлсэн фото зургаар үзүүлсэн.</i>

Бүртгэлийн дугаар *994*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
2008 оны сарын 19-ний өдөр

Handwritten signature

Handwritten signature

Чура даалгавар са
авилгаар ажиллагааг
оох саалтай
байла.

Чура даалгавруу
мөрдсөн.



Үүрэг даалгавар өгсөн: ТУТТ-к
Моритшилга

Гарын үсэг:

Handwritten signature

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Ураашин/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

ТУТТ-а Моритшилга

Гарын үсэг:

Handwritten signature

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Ураашин/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.18



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: **СХД Боловсролын хэлтэс**

Комиссын гишүүн: **Х. Энхсаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гадна орчны ус зайлуулах хослолын гаралтыг хивхэд аюулгүй болгох. (Хивхэд-н гар эвсөх дэмэлтгүй болгох)	Биелсэн.
Гадна талын хашааны гарах гарцыг шатныг өвчлэн улсралд хальгтрчхаас хамгаалсан зөөлөгч хийх. (шатны гишгүүрүүдэд)	Биелсэн
Гадна гэрлэн цонгуудын сүүрэн ул гарсан боолтүүд далдлах, хивхэд эмахад бэртээхээргүй байх	Биелсэн.



	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: 2025.04.07.</p> <p>Гарын үсэг: <i>А. Энхтүвшин</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Х. Энхтүвшин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>А. Энхтүвшин</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>Х. Энхтүвшин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.18.</p>

БАЛТЫН
 Үйл ашиглалтанд
 Огноо

Бүртгэлийн дугаар *994*


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

..... *Сүлэ*

2025 оны *апрель* сарын *19* ний өдөр



МОНГОЛЫН
ТЭГ
Эдийн засгийн ашиглалтанд
ХЭМЖИСС

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Н. Ч. Урвийн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Н. Ч. Урвийн</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-04-27</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Н. Ч. Урвийн</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Н. Ч. Урвийн</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-04-21</p>
--	---

Бүртгэлийн дугаар *999*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхбаатар

2025 оны 04 сарын 29 нөдөг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮҮДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Ф. Тэмбсэт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Сургууль цэвэрлэлийн орох хамгаалах сургуулийн хамгааны хамгаан журтга хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд саагүй зорих боломжтой болгох хараалгүй иргэд зориусан мэтөг замбаг нийгмийн туршидшагтай талбай журтга хийх.</p>	<p><i>Зваарын шатсан болон түүхийн зорчумтай засахаар алдан багил олсон</i></p> <p><i>Зураг журтга даалгаврын биелэлт хийгдсэн,</i></p>
<p>2. Газра авто зогсоох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориусан мэтөг болон босоо тургалгаа хийх.</p>	
<p>3. Фалан дээгүүр гарсан шатбаг хийж зүүе гак, барил хийх. илгэдгээ турширтэй иргэд саагүй зорих налуу зам хийх.</p>	
<p>4. Цэвэрлэлийн орох хамгаану налуу зам хийх.</p>	

ХЯНАЛТ
Барилга байгуу
оруу

Бүртгэлийн дугаар *999*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлэ
2015 оны 04 сарын 19-ний өдөр

5. Абаярын наснаганы бөгөөд өндөр байгаа тухайнх өөрчлөлт засах

6. Ууршилтын ангшүүсэн аршин үдэрийн өрөөний сүүлтүүр хооронд барилд нийд.


7. Ажлын үржтгэлийг өрөөн дургаар баталгаажуулах өгөх.

ТАЛБАР
ЭР
ЭНГ ЗӨВЛӨЛТ
КОМИТЕ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


/  / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/  / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.21



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: *Баянгол* : *БХБ 1041*

Комиссын гишүүн: *Дарва* , *Т.Дэгсэмтат*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Дотор хүрээ гадаргууны БД-43-101-03-ын доогуу хөндм үйлдвэр.	Орсон үүрэг даалгавар биелсэн. Тага ургуулыг илгээрлэхийн үнэмлэхүй барилгын талбайг өгжээ орсон үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгасан. Түүнээс өмнө байгууламжаас орсон үүрэг даалгаврын биелэлтийг мөйдөмгөөр үр үрлэн байно.
2) ХТ-ын ХС-н хөндөгчид өгсөн дээрхүүдэн салбарын өнхөөрүүдэх сонголт бичиг дээрхүүдэх.	
3) Өнхөөрүүдэх өгсөн галч хор дээрхүүдэх.	
4) Бургуулыг, илгээрлэхийн үнэмлэхүй биелэлтийг үзгээрлэхийн хийх.	
5) Тага ургуулыг (спорт заал) - ийн хөндөгчид өгсөн ашиг.	
6) Тагна хөндөгчид өгсөн талбайн эргийн үнэмлэхүй биелэлтийг (хөндөгчид өгсөн) үр үрлэн.	
7) Тагна шатны үнэмлэхүй биелэлтийг үр үрлэн.	

Бүртгэлийн дугаар *994*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
20*15* оны *01* сарын *29* -ий өдөр

ХТНАЛТ Ц
ГА
Барилга байгууламж
орлуула


	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>T. Darva</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.07.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ <i>T. Darva</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.21</p>

Бүртгэлийн дугаар 999

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг



2025 оны 04 сарын 29 ний өдөр

СХД, дн-р хороо бага суурьд,
үзүүрлэлийн үзүүлэлт
барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *Э.Цогзолмаа*.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Суурьдгийн амш, танхимын аслаг хөрөнгөд төрлөстэйг виетель суурь зураг	- биелэсэн. (Фото зураг)
2. Дотор нөхцөлтэй системийг урсган ил, галд аслаг бүртгэж баталгаажуулах	- баталгаажуулах ирүүлсэн.
3. Амш, танхимд бусад АС-и рөшөт канн байрлалыг зөв харуулах	- биелэсэн.
4. Барилгын тухай дүгнэлт дэгүү зуурлуулж, олхируулах нөхцөл байдалаа албан тоот ирүүлж.	- Биелэсэн
5. АС-и урсгалын аслаг бүртгэж дугаар баталгаа албан тоот ирүүлж.	- биелэсэн
6. Спортын заалын аслаг хөрөнгөд хяналт, хяналалт хийж;	- биелэсэн (Фото зураг)

ХЯНАЛТ
ГАЗАР
Барилга байгууламж
орлуула.

Бүртгэлийн дугаар *994*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
200*15* онд *02* сарын *29* ний өдөр

[Handwritten signature]

ГАЛТЫН
ЭГ ЭШНЭГЭЛТЭНД
ИСС

*Үүрэг даалгаврын биелэлтээр
ашигласныг оруулах
салалтай.*

Бүртгэлийн дугаар *994*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүлэ
2025 оны 04 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
Г.Цогзориг
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.04.07*



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
Г.Цогзориг
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.04.23*



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮҮДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын *СХД, 24р хороо*

Комиссын гишүүн: *Э.Минирбуяа* *Боловруулах, үнэмлэх чөлөөтэй барилга.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. 1м дагуу амьсгалын акттай бүртгэн бүрдүүлж, баримтад үзрэгтэй амьсгалын үнэмлэхтэй тусламж үзүүлж байгууламжаа дагуулан дагалдан гаргах.</p>	<p>1. 1м дагуу амьсгалын акттай бүртгэн бүрдүүлж баталгаажуулсан баримтад үзрэгтэй амьсгалын үнэмлэхтэй тусламж үзүүлж байгууламжаа дагуулан дагалдан гаргасан.</p>
<p>2. Архивд баримт бичиг үзүүлж өгөх нийтлэл тусламж үзүүлж, баримт бичгийн бүртгэн бүрдүүлж, баримт бичгийн үзүүлж дулааргах, дагалдан төвөг үзүүлж.</p>	<p>2. Архивд баримт бичиг үзүүлж өгөх нийтлэл тусламж үзүүлж, баримт бичгийн бүртгэн бүрдүүлж өгсөн.</p>
<p>3. Баримт бичиг болон амьсгал зургийн дагуу үзүүлж архивд үзүүлж өгөх.</p>	<p>3. Баримт бичиг болон амьсгал зургийн дагуу үзүүлж архивд үзүүлж өгсөн.</p>

Бүртгэлийн дугаар *994*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг
Сүх
20*15* оны сар *19* ний өдөр

--	--

ЛТЫН
 ХАМГААЛАХ
 ТӨВ

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Сугла</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Минирул</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 20 25.04.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Сугла</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Минирул</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 20 25.04.07</p>
--	--


Бүртгэлийн дугаар ... 294 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
 2007 оны 04 сарын 29 ний өдөр





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,
Барилгын техникийн улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *З. Ганбат*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Комар ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл (вадсан) үзүүлье!	<i>Хэрэгжив.</i>
2. УУА-ын ил дэлг ах тусгай гүйцэтгэл гарсан үсэг гүйцэтгэл, архивсэн хот болгое!	<i>Хэрэгжив.</i>
3. Улам дэвтэр / тусгай / гүйцэтгэл биелэлт биелэх!	<i>Хэрэгжив.</i>
4. Золвар зурвал орсон өөрчлөлтийн зурвал тусгах, Нэгдсэн зурвал-д тусгах;	<i>Хэрэгжив.</i>
5. Наримад ашигласан материалын гэрэл үүсэл өөрчлөлт оруулъя.	<i>Хэрэгжив.</i>
6. Цонх / нийлүүлэлт хөтөлгөө / гэрэл, үүсэл, хийсэн ахт үзүүлье.	<i>Хэрэгжив.</i>
7. Зохиромжийн хөтөлгөөн тэйлэл зөв хийх; кохот үзүүлье.	<i>Хэрэгжив.</i>
8. Төвөөрөө үс зайлуулж; систем сайжруулах!	<i>Хэрэгжив.</i>
9. Хуудсийн тогтоосон талбай стандарт-д нийлүүлжээ! Золвар зурвалын дэлгэц хяналт хийе!	<i>Хэрэгжив.</i>



<p>Орз гарз хөнгөлөлт шарт, / доторх дах материалууд хийсв!</p> <p>10. Газра сварсан шатааг хилсн оор шогтний тусгаар З/т/зохионо;</p> <p>11. Хөдөлгөөн даал / суурь / З/т/зохионотой зөвшөөрөөд цэнх хийсв!</p> <p>12. Газра хорсонг саагаа.</p> <p>13. Газра орт црэн тав шатааг тусгаар;</p> <p>14. Валуун хаалгааг хөг шалгалтын хаалга хийсв!</p>	<p>Артэмв.</p> <p>Артэмв.</p> <p>Артэмв. (парламент Боловхиу)</p> <p>Артэмв.</p> <p>Артэмв.</p> <p>Артэмв.</p> <div data-bbox="1316 974 1556 1220" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ГАРТЫН Р ИГ ашиглалтайд эмгэг </div> <div data-bbox="869 1310 1468 1624" style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 10px auto;"> Бүртгэлийн дугаар 994 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг _____ 2005 оны 04 сарын 19-ний өдөр </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ С. Жамбат / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2005.04.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ С. Жамбат / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2005.04.08</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: *Колор ХХК*

Комиссын гишүүн: *Д.Очирчүлтэм*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>• Барилгын баруун талын авто зогсоолоос сургуулийн өмнөх талбайд хирэх шатны маршыг металл ханлагны хамт гүйцэтгэх.</p> <p>• Спорт заалны халаалтын радиаторыг модон сараалж-аар хаалт хийх.</p>	<p><i>Шатны марши бүрэн хийж цутган өнгөж дууссан байна.</i></p> <p><i>Спорт заалны халаалтын радиатор-уудыг модон ханлага амьгдсан байна.</i></p>






ХЯНАЛТ
Барилга байгуу
оргуу

Бүртгэлийн дугаар *994*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх

2015 оны *04* сарын *29* өдөр

	<div data-bbox="1276 828 1548 1075" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ҮЛГЭЛТҮЙН ТАР ХЭЙГ АШИГЛАХАНД КОМИСС </div> <p data-bbox="893 1164 1436 1433" style="text-align: center;"> Шуудан баримын байдал ашигласнаар авчад татсангаа үйлсүр болно. </p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Ц.Очирултам</i> </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

Бүртгэлийн дугаар 494
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН —
 Хуулбар олгосон өдөртийн гарын үсэг
 *сүх*
 2025 он 04 сарын 29 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага:

МОН МАРС ХАМГАА ХХК

Комиссын гишүүн:

Э. ДАХУУ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Батлагдсан 3 урсгын төсвийн гэрээ гүйцэтгэсэн байна Комиссийн гишүүд хурал зохиогдож биелэлтийг бадилсан ашиглалт агуулга өгсөөр төлвөлсөн зүйлүүд болно</p> <p>Мэргээн тэмдэглэж мөхөөрөмжлөх ажил хүлээн авч санааг хүлээн гэжээр гүйцэтгэж болно</p>	<p>УЯЛАЛТ Б Барилга байгууламж Оруулах</p> <p>Бүртгэлийн дугаар 999 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 2015 оны сарын 29-ний өдөр</p>

	<p>Саян Лувсантүвшин зургаан даалгавар биелэлт Бичигчээр байна</p> <p>Байдал амжилтаар муу төл өвчөөд мөтлөвөл зургаан даалгавар байна</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Огноо: 2025.04.07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Огноо: 2025.04.07</p>

