

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 05 сарын 09-ны өдөр

Дугаар

БА-134/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 (арван тав) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 120 (нэг зуун хорь) айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/02/27 огноо, 0002196, БАЗГ2025/0117 дугаар;


2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: ВМСМ-03/2019;

2.3.Захиалагч: Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК оноосон нэр, 9010001147 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5999693 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж Голомт хотхон, 70006953 холбоо барих утас, info@nosk.ub.gov.mn цахим хаяг;

Дорнын их гэгээ ХХК оноосон нэр, 9011150096 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5224802 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, 12-р хороолол Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж VIP оффис 1-р давхар, 99115311 холбоо барих утас, khulan@digllc.mn цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: ӨВМТХ ХХК оноосон нэр, 1011001110 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3550729 регистрийн дугаар, БУ32-458/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум 5 дугаар баг, ТИС-ын 2-р байр 2 тоот, 99109394 99113540 холбоо барих утас, info@uvmtx.mn цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Таванбулаг хөгжил констракшн ХХК оноосон нэр, 9011797059 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6418597 регистрийн дугаар, БУ12-445/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Хилчин гудамж 7-23 тоот, 88114709 88116145 холбоо барих утас, tavanbulagcom@gmail.com цахим хаяг;



Гэрэлт констракшн ХХК оноосон нэр, 9011601060 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6049338 регистрийн дугаар, МУ18-82/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3 дугаар хороо, токио 45/А Оршил төв 801 тоот, 99901771 холбоо барих утас, baysgalan@ubgroup.mn цахим хаяг;

Дэхан ХХК оноосон нэр, 9011279062 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5464579 регистрийн дугаар, БУ17-691/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Мандалын гудамж 08-211 тоот, 99088206 холбоо барих утас, dehanllc@gmail.com цахим хаяг;

Цэн бар ХХК оноосон нэр, 9011528057 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5944295 регистрийн дугаар, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Улаанхуаран 75а 121 тоот, 88000102 88010158 холбоо барих утас, bayarmagnaiuugandalai@gmail.com цахим хаяг;

Бонап ХХК оноосон нэр, 9011223001 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5352118 регистрийн дугаар, БУ18-56/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо Нүхт 20 332 тоот, 99019644 холбоо барих утас, nyamsuren0819@gmail.com цахим хаяг;

Салхивч винт технологи ХХК оноосон нэр, 9011317017 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5525993 регистрийн дугаар, БУ12-1200/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх Сэлбэ 20 476 тоот, 98111710 холбоо барих утас, svt263250@gmail.com цахим хаяг;

Эй Би Өү Марон Тиссен Крупп ХХК оноосон нэр, 9011613051 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6075428 регистрийн дугаар, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө Эко Интернэшнл Тауэр 18 давхар, 99109998 холбоо барих утас, Info@marohn-tk.mn цахим хаяг;

Амно Констракшн ХХК оноосон нэр, 9022020570 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2792273 регистрийн дугаар, БУ16-645/20 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж Аюуд цамхаг 10 давхар 1006 тоот, 99111877 холбоо барих утас, amno.construction@gmail.com цахим хаяг;

Си Ий Си Эс атаод ХХК оноосон нэр, 9011822925 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6638546 регистрийн дугаар, БУ18-32/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо, Буянт ухаа 9 3796 тоот, 98101414 холбоо барих утас;

ХЯНАЛТ
Барилга байгуул
оруул

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Би Эм Си Эм ХХК оноосон нэр, 9011306044 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5509289 регистрийн дугаар, 3Т11-645/24 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Нарны зам 284 2 тоот, 99001761 холбоо барих утас, documentcontroller@bmcm.mn цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001026 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2117118 регистрийн дугаар, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, өөрийн байр, 11320923 91910625 холбоо барих утас, hrkhut18@gmail.com цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 (арван тав) автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 120 (нэг зуун хорь) айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

ШАЛГАЛТЫН
ТАВ
АМЖИЙГ АШИГЛ
АХ КОМИСС

- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт


4.1. Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 (арван тав) автомашины дулаан зогсоолтой үйлчилгээтэй 120 (нэг зуун хорь) айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хороо, Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК, Дорнын их гэгээ ХХК захиалагатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 (арван тав) автомашины дулаан зогсоолтой үйлчилгээтэй 120 (нэг зуун хорь) айлын орон сууцны барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Захиалагч Дорнын их гэгээ ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.




ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 25 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ ХК, ДОРНЫН ИХ ГЭГЭЭ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 16 ДАВХАР 1 БЛОК, 15 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН ЗОГСООЛТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 120 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 17

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хороо, Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК, Дорнын их гэгээ ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 120 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 5 дугаар давхарт 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр 13:00 цагт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж 14:30 цагт дуусав.



Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Дорнын их гэгээ ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, барилга хариуцсан захирал С.Энхбаяр
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтансүх
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчийн холболтын албаны дарга Д.Сүхбат
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын ахлах инженер Ц.Билигт
7. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Уранчимэг
8. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн хэсгийн инженер М.Гэрэл
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
10. Үндэсний Төв Архив, эрхлэгч Я.Чулуун
11. Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн О.Ундрах
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, төлөөлөл Б.Ганбаатар
13. Ашиглалт хариуцах байгууллага, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв 18, Ахлах инженер Э.Бат-Ундрал
14. Зураг төсөл зохиогч байгууллага Би Эм Си Эм ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн

төлөөлөгч, ахлах архитектор	Б.Заяа
15. Барилгын ажил гүйцэтгэгч ӨВМТХ ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, ерөнхий инженер	Т.Галмандах
16. Захиалагч Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хяналтын инженер	Б.Найдан

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 16
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 16

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хороо, Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК, Дорнын их гэгээ ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 120 айлын орон сууцны барилгыг ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Захиалагч “Дорнын их гэгээ” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, барилга хариуцсан захирал **С.Энхбаяр**

- Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг биелүүлэх
- Комиссоор хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Техникийн давхрын дутуу ажлыг гүйцээх, өөрчлөлтийн зургийг шалгуулах
- Дээврийн шатны хамгаалалт 1.5м-ээр гүйцээж, төмрийн будгаар будах, дээврийн гадаргуу дээрх хог цэвэрлэх
- Айлын тагтны /шилэн/ вакум хаалтыг бэхлэх
- Нийт айлын заслал чимэглэлийн ажлыг гүйцээх /нийтийн эзэмшил/
- 1-р давхрын дутуу ажлыг гүйцээж, өөрчлөлтийн зураг шалгуулах
- Шатны хашлага хэсэг давхрын болон давхар дундах эргэх хэсэгт холбоос нэмж хийж хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангуулах
- Зохиогч төлөвлөлт өөрчилсөн байдалд тайлбар ирүүлэх
- Гадна зам талбай тохижилтын ажлыг гүйцээж шалгуулах
- Давхрын тэмдэг тэмдэглэлийн ажлыг гүйцээх
- А сууцны хэсэгт дуу чимээний хэмжилт хийлгэж норматив шаардлага хангуулах
- Ажлын 14 хоногт багтаах

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Гадна дулааны худгийг цэвэрлэж, шат суурьлуулж бэхлэх, 1 лүк хөөсөнцөр хавтангаар тагласан ба онгойлгож фото зургаар баталгаажуулан ирүүлэх

- Узелийн өрөөний шугам сүлжээг зэврэлтээс хамгаалах будаг түрхэж дулаалга хийж өнгийн туузаар ороож, хаягжуулах
- Зоорийн давхрын АС-г хэвийн ажиллагаанд оруулж, хэмжилтийн дүнг шалгуулах
- Айлын 00-н өрөөний салхивчны сэнснүүдийг бүрэх холбоогүй байна. Холболтыг гүйцээж тайлбар албан тоот ирүүлэх
- Дээвэр дээрх АС-н дефлектрээс дээш бохирын хоолойг өндөрлөж фото зургаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Дээврийн өрөөний засварын ажлыг дуусгаж АС болон дулааны коллекторыг хайрцаглан фото зургаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх

“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, Шинэ хэрэглэгчийн холболтын албаны дарга **Д.Сүхбат**

- УДДТөвүүдийн холигч узельд хаягжуулалт хийх
- Гадна дулааны худагт гол шугам болон байрлуу орсон салаа шугам өнгийн туузаар ороох, шат угсрах, цэвэрлэгээ хийх
- Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй болно

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, Техник хяналтын ахлах инженер **Ц.Билигт**

- Гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, гүйцэтгэлийн бичиг баримт
- Цахилгааны самбарт хаяг, бирк, схем хийх
- Техникийн нөхцлийн дагуу тоолуур шалгах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**

- Барилга болон гадна холбооны сувагчлалыг хотын мэдээллийн сан болон мэдээлэл холбоо сүлжээ компанид үнэн зөв болгож оруулах
- Барилгын гадна камерыг суурьлуулж бүрэн ажиллагаанд оруулах
- Камеруудын бичилтийг 30 хоног хадгалахаар Hard төхөөрөмж нэмэж өгөх
- Гадна холбоог техникийн актаар МХС-д өгөх. Нөхөж үзүүлэх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр бүрэн ашиглалтад оруулах саналтай байна

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн хэсгийн инженер **М.Гэрэл**

- Техникийн нөхцлийн хугацаа дууссан, шинээр гаргуулах
- Гүйцэтгэлийн зураг зуруулж /ХМС-д оруулах/ акт үзүүлэх
- Цэвэр, бохир усны далд ажлын акт үзүүлэх
- Цэвэр усны шинжилгээний дүгнэлт үзүүлэх
- Шугам сүлжээ угаалга хийсэн акт үзүүлэх
- Цэвэр, бохир усны худгийн шатгүй, шат хийж зургаар баталгаажуулах, үзүүлэх
- Бохир усны гаргалгаа худгийн хүзүүвчийг сольж кольцогоор сольж хийх
- Узель доторх ус зайлуулах трап хийх, фото зургаар нөхөн үзүүлэх

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Галын дохиолол мэдээлэгч хүлээн авах станцыг хүн 24 цаг байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах

- Зоорийн давхарт гал унтраах автомат төхөөрөмж хийх
- Техникийн давхрыг норм, дүрмийн дагуу ашиглах албан бичиг өгөх
- Авто зогсоолыг дугаарлаж /дулаан/ хэвтээ босоо тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх
- Шатны хонгилын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Зоорийн давхарт буусан шатны өмнөх гонхонд даралттай агаар өгөх
- Барилгын гадна хананы дулаалга материал гал тэсвэрлэлтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Тагтанд байрлах аваарын шат будах
- Айл хоорондын тагтны хуваалтад зохиогч тайлбар албан бичиг өгөх
- Цахилгааны ерөнхий шитний өрөөнд бие даасан гал унтраах автомат төхөөрөмж хийх
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох системийн хаях хэсэг /төгсгөл/-ийг өндөрлөж хийх /2 метр/

Үндэсний Төв Архив, эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Архивд баримт бичиг хүлээлгэж өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримтаа бүрэн бүрдэлтэй болгох
- Улаан журналыг тамга дарж баталгаажуулах
- Ажлын зураг болон үндсэн баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэж өгөх
- Хувийн хэрэг болон үндсэн баримтыг архивын заавар, журмын дагуу цэгцлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах

Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

О.Ундрах

- Гадна фасадений дутуу ажил болон чигжээсийг бүрэн хийж дуусгах
- Бүх давхрын лифтний хаалганы амалгааны зай, завсарыг битүүлэх
- А сууцны лифтний хананд хийгдсэн дуу тусгаарлагчийн далд ажлын актыг нөхөж үзүүлэх
- Барилгын тухай хуульд заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж төлөх
- Өгсөн үүрэг даалгавар биелсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, төлөөлөл **Б.Ганбаатар**

- Нийтийн авто зогсоолд ХБХ-ий машинд зориулсан зогсоолын өргөн 3м95см машин зогсох зай 2м45см тэргэнцэртэй хүн бууж суух зай 1м50см эрэн шугам татаж тусгаарлаж өгнө. Зогсоолын урд 1м70см шон 36х45 багагүй хийнэ. (зураг харах)
- Хөтөч замыг стандартын дагуу хийх
- Үйлчилгээний заалнуудын хаалганы босгонд налууулалт хийх
- Заалны 4ш ариун цэврийн өрөөний угаалтуур, суултуурт БНБД31-23-22 стандартын шаардлага хангасан туслах бариулуудыг суурилуулна
- Цахилгаан шатны зарлан мэдээллэх төхөөрөмжийг ажилд оруулах

Ашиглалт хариуцах байгууллага, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв 18, Ахлах инженер **Э.Бат-Ундрал**

- Гадна дулаан, бохирын худагт шат хийх
- Гадна бохирын худаг өндөрлөгөөг стандартын дагуу тоосгоор биш бетон өндөрлөгөө хийх

- Гадна дотор инженерийн шугам сүлжээг стандартын дагуу дулаалга хийж өнгийн туузаар ороох
- Давхар дундын хяналтын ревиз гаргах
- Халаах хэрэгслийн дутуу байгаа термостат хаалтыг гүйцээж хийх
- Давхар дундын коллектор дээр айл өрхийн хэрэглээнд вирк, хаягжуулалт хийх
- Узелийн өрөөний усны трапп стандартын шаардлага хангахгүй байгааг янзлах гном насос байнгын бэлэн байдалд оруулж бохирын шугамд холбох
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч байгууллага “Би Эм Си Эм” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, ахлах архитектор **Б.Заяа**

- Айлуудын заслалын ажлын хана шалны залгаа дутуу хийгдсэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх. /Үүдний хэсэгт/
- Нийтийн эзэмшлийн хэсгийн дутуу хийгдсэн заслалын чигжээс гүйцэтгэх

Барилгын ажил гүйцэтгэгч “ӨВМТХ” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, ерөнхий инженер **Т.Галмандах**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Захиалагч “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хяналтын инженер **Б.Найдан**

- Барилга байгууламжид өгөх үүрэг даалгавар үгүй
- Улсын комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад авахад татгалзах зүйл үгүй

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Техникийн давхрын засал гүйцээх
- 316 тоот сууцанд хамаарах барилгын түр хашааг буулгах
- Гадна ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг гүйцээх ЕТ-ний дагуу
- Лифтний магадлал дүгнэлт үзүүлэх
- Дулаан зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
- Дулаан зогсоолын орц гарцны дээд хэсэгт битүү хаалт хийх
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа гаргах
- Агааржуулалтын холболт хийх бүх айлд
- Зохиогчийн дүгнэлтийг шинэчлэн ирүүлэх
- Засгийн газрын 212-ын 8.1-ийг баримтлах
- УБЦТС-аас гаргасан саналыг нягтлах биелүүлэх
- Носк-оос ирсэн гишүүдийн итгэмжлэх ирүүлэх, зураг төсөл зохиогч итгэмжлэх үзүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хороо, Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК, Дорнын их гэгээ ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 15 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 120 айлын орон сууцны барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



(А.МӨНГӨН)

**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ
КОРПОРАЦИ ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**



(М.ГОВЬСАЙХАН)

**ЗАХИАЛАГЧ "ДОРНЫН ИХ ГЭГЭЭ" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ**



(Д.ТҮВШИНБАТ)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм -ийн 4 дүгээр хэсэрэлт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Комиссын дарга: А Мөнгөн

ХМН 2Тайрра Ноок, Заримон Их
Тогт 20 илэн 400

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн даварын засах гүйцээр.	ЗАСВАР, ЗАСАЛ ХИЖЭМ ЗУМТ ҮРЧЛЭВ.
2. 316 тоот орон СЭЦАНД хамраах Барилгын ТҮР ХАЦААТ БИХЛАХ.	ХАЦАА БУУЛГАСАН ЗУМТ ҮРЧЛЭВ (2005.03.18)
3. ТААНА ТОГОСОН БАЙГУУЛАМЖ, ТУХАЦСАН АНУМТ ГҮЙЦЭЭХ (С.Толовбогосой) ГЭГЭЭ	
4. АФТИЦЭИ МАГАДААН, АНУМТ ҮРЧЛЭХ.	ТЕХНИКИЙН МАГАДААНИН АНУМТ ҮРЧЛЭВ. № 24/138.
5. ДУЛААН ЗОГСООЛЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГТЭЭ ХҮЙХ.	ЗУМТ ҮРЧЛЭВ. Биелсөн.



6. ГРАФИКНЫ АЗЭА ХЭСЭГ БИТМ ХААЛТ ХАЦУХ. ЗУМТ ҮРЧЛЭВ. Биелсөн.

ХТМ 202500 Ажл. Даргаан Ур Бичиг
20-агийн 406

7. Гүйцэтгэгч компани
УАНАРЕН БАТААГАА
ТАРГАМ УРГААМ
(14.3, 14.6)

ӨВМТХ ХХК 46
2025.04.01 24/25
~~ӨВМТХ~~
ӨВМТХ.

8. АТААДШУУЛАЛТОЧ
ХАБЛАТ БҮРЭН ХӨНХ
(БҮХ АИХ)

ЗУРАГ ҮЗҮҮЛЭВ.

9. Зохилгоийн журмыг илэр
хийлэлт оруулах

АУГААТ ИРЧҮҮЛЭВ.

10. 2021 оны ЗТ-ЫН
212 АУГААР ТОГТООЛЧ

8.1-Т ӨВӨМТХ



12. УФЦТ-ЭС ГАРГАСАН
САНАМНУ НАЯТЛАХ

Борлолт-ч ҮА Биелэгдсэн
БҮГД.

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 17 өдөр

Огноо: 2025 оны 04 сарын 15 өдөр

11. ~~Т~~ ПОСКОС АРСАН
ИРҮҮЛЭХ, (Ч.НАЙДАН)

К-ч ГЦШҮҮН ЧТТЭМНЭЛЭ
ПОСК ХК 2025.04.03
361 ТООТ ЧТТЭМНЭЛЭ

МОН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ЗОХИОГЧ ЧТТЭМНЭЛЭ
ӨВМТХ-2025

ЧТТЭМНЭЛЭ

Ажлын үр гэрээ бүт

2025.03.17 79

Бүртгэлийн дугаар 180

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *сүүл*

200 *ж* оны *04* сарын *18*-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,
 Барилгын техникийн улсын байцаагч ~~НХА/~~ *Барилгын техникийн хяналтын*
 Комиссын гишүүн: *У. Ганзориг* *Улсын ахлах байцаагч*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн давхрын зураг амлыг үндсэн зөрчлөлтийн зурагтай шалгуулах.	1. Зураг амлыг үндсэн зөрчлөлт хөндөгчөөр батлагдсан зөрчлөлтийн зурагтай архивт огоо.
2. Говьсүйн шатны хамраат 1.5 м-ээр үерхээт, төмөрлөн дугаар буцах, говьсүйн гадаргуу гурван хот үерхээт.	2. Зөвлөгдсөн фото зурагаар батлагдсан түүхэн 3. Зөвлөгдсөн фото зурагаар батлагдсан түүхэн
3. Амлын талтыг (шай) бахуу хаахыг батлах.	4. Зөвлөгдсөн фото зурагаар батлагдсан түүхэн
4. Нөөц амьтан дэлгэц чөлөөтэй амлыг үерхээт. (Нийтийн өргөмж)	5. Батлагдсан барилгын зурагтай орон үүрэг олон төрөл зурагтай байгууламжаа зөрчлөлт оруулах шалгуур байхыг зургаар батлагдсан зурагтай тусламт хөндөгчөөр батлах. (Тухайн орон үүрэг олон)
5. 1-р давхрын зураг амлыг үндсэн зөрчлөлтийн зурагтай шалгуулах.	6. Зөвлөгдсөн фото зурагаар батлагдсан түүхэн зурагтай хөндөгчөөр батлах
6. Улаант хамраата хөөрт давхрын болон давхар дундаг орон хөөрт хотоос хөндөгчөөр үерхээт	7. 2025.04.02-ны өдөр 25/30 дугаартай тусламт үерхээт орон үүрэг олон тусламт хөндөгчөөр батлах
7. Зөвлөгчөөр зөрчлөлт тусламт Бүртгэлийн дугаар 870 ҮНДСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН 2025.04.02-ны өдөр 25/30 дугаартай тусламт үерхээт орон үүрэг олон тусламт хөндөгчөөр батлах	8. 2025.04.02-ны өдөр 25/30 дугаартай тусламт үерхээт орон үүрэг олон тусламт хөндөгчөөр батлах

8. Тэгш зөвөгдсөн
Тиймэлтийн амьтны
персонал шалгуулах.

9. Даварын тусгай
тэмдэгтэйгээр олгох
үржүүлэх.

10. Агууламба хэсэгт
Зуу шилжүүлэх хэмжээг
хөдөлгөөн нөхцөлөөр
шаардлага хангуулах.

8. Зөвөгдсөн Амьтны
Салбартайгаа амьтны
Зөвөгдсөн амьтны
олгох багц "АОСК" ХК үржүүлэх.

9. Зөвөгдсөн

10. Хөдөлгөөн тусгай
Хөдөлгөөн багца.

Этот документ
Баталга тусгай үржүүлэх
Зуу шилжүүлэх үржүүлэх
Хөдөлгөөн.
Нөхцөл 10 Зөвөгдсөн

Зөвөгдсөн шалгуулах
5. Баталга 10 дах хөдөлгөөн
үржүүлэх Зөвөгдсөн
олгох үржүүлэх. Баталга.

Зуу шилжүүлэх тусгай
Хөдөлгөөн үржүүлэх
Баталга тусгай үржүүлэх

(Амьтны 14 хоньт
багцаар)

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200 оны 04 сарын 18 ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

14. Амьтны /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.03.17



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


14. Амьтны /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2008.04.08



ХҮБ, дэр хороо НУСХ ХА-ын
захиралтай ҮБ аймг
фон суурин барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: *А. Цогзолмаа*.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Барилга зориулалтын үзвэрлэлт, шат суурь үүдэлтэй болон, 1 мух хоосонвор хөвтөлгөөр талласаа ба өнгөлгөөр Фото зураг барилгаануудыг үргүүлж.</i>	<i>- биелсэн. Фото зураг үргүүлсэн.</i>
<i>2. Эрхийн өрсөлийн шуган ашигтай зөрлөгтэй хяналтад будаа туралт зориулалтад хийж өмчийн түүхээр өрсөлт, хяналтуудыг.</i>	<i>- биелсэн. (Фото зураг)</i>
<i>3. Заримтай давхар АС-г авчигч ажлын хэргийг үргүүлж, хяналтын дүнг шалгуулах</i>	<i>- Фото зураг барилгаануудыг үргүүлсэн.</i>
<i>4. Аймг 00-н өрсөлийн санхүүгийн өрсөлдөгч бүрт мэдээлэл байна. Хяналтад үргүүлж хяналтад албан тусгай үргүүлж.</i>	<i>- Хяналтад бүрт хийж үргүүлсэн байна. Албан тусгай болон фото зураг барилгаануудыг үргүүлж.</i>

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхба
2008 оны 04 сарын 18-ний өдөр

5. Дэвэр дээрх АС-н
информацийг гэгэц бичигийн
нодлоогуудыг өгөж
дурмаар баталгаажуулан
ирүүрх.

- Биелэсэн.

6. Дэврийн орооний
засварын ажлааг дуусгач
АС болон зурагны коллекторог
хайрцагчтай фото дурмаар
баталгаажуулан ирүүрх.

- Коллекторог хайрцагчтай,
АС-н үеэрх ажлааг
дурмаар өгөж байгаа
албан бичиг ирүүрх.

7. Барилгын тухай хэргийн
датуу дурмаар, захируу-
лах, занаран баталгаана
албан бичиг ирүүрх.

- 2025.04.01 - нийгэм
24/25 дурмаар албан бичигээр
баталгаана албан бичиг ирүүрх.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 4 сарын 18 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1/Э. Цэцэгмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1/Э. Цэцэгмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.03





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) УБД Төвүүдийн Холбоо үргэлж Хягнжуулах Тухай Хийх</p>	<p>1) Хягнжуулахт хягнсан</p>
<p>2) Гадна дулааны дурагт тохируулга Болов. Бэлрүү орлон сүүлчүүдийн Дийлэн түүхийг орлон, Шат үргэлж Цэвэрлэгээ хийх</p>	<p>2) дулааны Болов Цэвэрлэгээ хийсэн</p> <p>3) Тохируулга Халтгаар Тавьсан.</p>

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200... оны ... сарын ... -ний өдөр



Бүртгэл Бэлтгэлийн
Ашиглалт
Хрээл
Төгсөх
Зүйл
Бичиг

Урэг даалгаврын
Бичиг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэгт

МЭРГЭШЛЭГЧИЙН
ХУАЦААГ

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэгт

МЭРГЭШЛЭГЧИЙН
ХУАЦААГ

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
2025 оны 04 сарын 18 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хүр

Комиссын гишүүн:

[Handwritten signature]

*МОН, Оршил ТӨХК-ийн
Г. ОВМТ-а Хүр (шаард)*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Үүрэг даалгавар Ашиглалтын амжилт дүрэн, үндэстний дүн. Бүрэн</p>	<p>Рото дүрээр дүн амжилт</p>
<p>2. Үүрэг даалгавар амжилт дүн, бүрэн амжилт</p>	<p>Бүрэн амжилт дүн бүрэн амжилт</p>
<p>3. Техникийн нөхцөл дүн бүрэн амжилт</p>	<p>Бүрэн амжилт дүн бүрэн амжилт</p>

Бүртгэлийн дугаар880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 200...
 200... сарын 18 ний өдөр

[Large handwritten signature]

*Баян Чирэг дэвжлээр
Булган сум ажиллагаа
орчуулсан*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/05/14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/04/03

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200...ны 04 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК

Комиссын гишүүн: *О. Уянгшан*

*ХУД 25-р хэсэг
НОСК-к өмчлөгдөж нийлэгтэй
гаошныг орлолбарилга
(барилгын хамт) ТӨХК*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга тусгай газраа хөлбөмбөг сууцныг төлөв мэдээлэл холбоо сүлжээ хөлбөмбөг сууцныг үндэс болж оруулах.</p>	<p>1. Мэдээлэл холбоо сүлжээ үндэс болж оруулах.</p>
<p>2. Барилга тусгай газраа камерүүд бүрт ажиллагааг оруулах.</p>	<p>2. Барилга тусгай газраа камерүүд бүрт ажиллагааг оруулах үрэтэй дуртгаар оруулах.</p>
<p>3. Камерүүд бүрт 30 минут хагалахаар Нэгд тусгай ажиллагаа оруулах.</p>	<p>3. Камерүүд бүрт 30 минут хагалахаар 8Тег нэгд тусгай ажиллагааг үрэтэй дуртгаар оруулах.</p>
<p>4. Газраа хөлбөмбөг техника актээр шилс-д оруулах. Нохонг үзүүлэх.</p>	<p>4. Газраа хөлбөмбөг техника актээр шилс-д оруулах. Нохонг үзүүлэх.</p>

Бүртгэлийн дугаар *880*







ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгоогч ажилтны гарын үсэг

Сүхбаатар

200*8* оны 04 сарын 18 ний өдөр

 <p>Чурт даалгаврын биелэлтэй бүрт амжилттай сүрьеэх салстай басна.</p>	 <p>Чурт даалгавар биелэгдсэн.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 03. 17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 03. 27</p>

Бүртгэлийн дугаар 880

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон жилийн гарын үсэг



2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

Комиссын гишүүн: *Орхон ашигшир Н. Гэрэл*

*(ХУД-16р оорно
НОСК-ын өрнөгөд
нийцэт оролцуулж
хот хонг 1 блок суурь
(5р блок 36р байр)*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Техникийн төхөөрөмжийг хяналтад оруулах, шилжээр иргүүлэх.	1) Техникийн төхөөрөмж 2024.04.26 (2/2118) - тоот сунгалттай байсан
2) Трийнголтгойн зураг зургуули (ХМС-д оруулах) акт үзүүлэх.	2) Биелст (Акт үзүүлж, трийнголтгойн зураг файлаар илгээв)
3) Цэвэр, бохир усны галз амьтан акт үзүүлэх.	3) Галз амьтан акт ХИТ-18-оор баталгаажуулж өгөхөөр авдал тоот олох.
4) Цэвэр усны шилжилтийн дүгнэлт үзүүлэх.	4) Биелст (дүгнэлтийг төхөөрөмж үзүүлэхтэй авдал тоот олох)
5) Шуган ариутгагч угаалга хийлт акт үзүүлэх.	5) Биелст (Угаалга хийлт акт үзүүлж)
6) Цэвэр, бохир усны хууцгийн шатан, шат хийлт, зургаар баталгаажуулах үзүүлэх.	6) Биелст (Шат хийлт, хууцгийн хөзүвэг сольсон)
7) Бохир усны гаргалгаа хууцгийн хөзүвгийн сольж, коньчогоор сольж хийх.	7) Биелст (Хөзүвэг сольж хийлт)
8) Чувал доторх үе зайлуулж трап ашиг, фото зургаар төхөөрөмж үзүүлэх.	8) Фото зургаар трийнголтгойн үзүүлст. Бүртгөлийн дугаар 880

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар өгсөн ажлынхны гарын үсэг

сүхлэ

2024 оны ... сарын ... ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *M. Гэрэн*

/Тамга, тэмдэг/

M. Гэрэн


/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *M. Гэрэн*

/Тамга, тэмдэг/



/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.18.

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4-дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛ АВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ОБЕТ

Байгууллага: Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын /ахлах/ байцаагч


Комиссын гишүүн: *Э/х М.Батсайхан*

ХЧД-ийн 25-р хороо НОСК, Дорнод тал гэгтэ ХХК орон сууцны барилга, 17/III

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Талын дохиолол иргэнтэй хүтн авах станци хүр 24 дугаар байрлах өрөө тасалмаар байрлуулах.	→ Автомашины дугаар зогсоолтой.
2. Зоорийн давхарт гал унтраах автомат төхөөрөлт хийх.	→ 2025.03.27-н өдрийн 21/25 дугаар албан ёсоотой.
3. Техникийн давхарт жори, дүрмийн дагуу шилжих албан ёсог өгөх.	- Биелсэн
4. Авто зогсоолыг дугаарлох (дугаар) хэвтээ босоо тэмдэг, тэмдэгт хийх.	- Биелсэн
5. Шатны хоншлын хаалгаас өрөө хаалга тоногдол хийх.	
6. Зоорийн давхарт буюу шатны алхал хонхонд даралттай агаар өгөх.	- Биелсэн
7. Барилгын гадна халхат дугаарлаг материалын гал тэвтрүүлэхийн зэрэг тогтоосон дүнгийг төхөт үзүүлэх.	- Биелсэн
8. Талтай байрлах авсарын шат буцах.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 880</p> <p>Батсайханы ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>.....</p> <p>200... 04... 16-ний өдөр</p> </div>
9. Тал Айл хуураар хуураар зохиогдсон талтай байрлах авсарын шат буцах.	→ 2025.03.27-н өдрийн 21/25 дугаартай албан ёсоотой.

10. Цогцлаахт ерөнхий шигшээ - *Биеет*
өрсөнд бие даасан гал
/унтраах автомат төхөөрөлт
хийх.

11. Шатаалын бүтэцгэхүүн - *Биеет*
сорох штегийн хаях хэсэг
/тоосол / -ийг өндөрлөх
хийх. (2 метр).



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М. Батсайх*

/Тамга, тэмдэг/

М. Батсайх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17.


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М. Батсайх*

/Тамга, тэмдэг/

М. Батсайх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.03



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын


Комиссын гишүүн: *Я. Чулуун*, *ЭТН.1722*

"Солон хурдан"
Улаанбаатарын 5-р
блок, 120 байр 609
Орон Уул

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Архив баримт бичиг үргэлжт олох нэм. тэмдэгт жагсаалтаар баримтаа бүртгэж бүрэлтнэ? болсон.</p>	
<p>2. Улаан нууцаар тусга баталгаа шүүснэ.</p>	
<p>3. Анхны зураг бүрдсэн баримтын тус үргэлжт архив олох.</p>	
<p>4. Үргэлжт архив баримтын үргэлжт архивыг зөвхөн</p>	

Бүртгэлийн дугаар *880*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эзэмтний сарын үсэг
Чулуун
 200... оны 04 сарын 18 ний өдөр

2025.03.17
 2025.03.17



санах: үүрэг даалгаврын
 биелэлтэй тайллыг
 амжилтаар оруулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М.М.М.*
 Гарын үсэг: *А. Чулуун*
 /Тамга, тэмдэг/
 /*А. Чулуун*/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.03.17.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *А. Чулуун*
 /Тамга, тэмдэг/
 /*А. Чулуун*/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.03.



Бүртгэлийн дугаар 180
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүхбаатар
 2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДАА ЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Дорнод их тэтгэвч ХХК

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үйлчилгээтэй, орсон сурч.

Комиссын гишүүн: О.Уургах

Мян-Уул дүүрэг, 25-р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гэрнэ расадевши дотуур амьтат болон гитнээсийг бүрэн хийж дуусгах.	- Гэрнэ расадевши амьтат гитнээсийг фото зургаар үзүүлэв.
2. Бүх давхарны лиртний амьтатны зай, завсарыг зай битүүлэх.	- Лиртний амьтатны зай, завсарыг зай битүүлэн фото зургаар үзүүлэв.
3. А.суучны лиртний хананд хийгдсэн дуу тусгаарлагчийг галд амьтатны актыг нөхөн үзүүлэх.	- Дуу тусгаарлагч хийсэн акт, фото зургаар үзүүлэв.
4. Барилгын тухай тусгай зөвшөөрлийн гэгч норм, нормативын төлбөрийг тооцож тусгах.	- Норм, нормативын төлбөрийг тооцож тусгах.

Бүртгэлийн дугаар 850
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амьтатны гарын үсэг
 2008 оны 09 сарын 15

Сачал:

Өгсөн үүрэг даалгавар
биелээсн тохиролдсон
амжилтаар оруулсан
санхиаг

- Биелээсн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
200... оны ... сарын ... ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн: *Б. Ганбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Нийтийн авто зогсоол 2×2 мийн зурагтай зогсоолын эрх 3 м. 95 см машин зогсох зай 2 м. 75 тэрэгнүүрт нүх зураг зурагтай 1 м. 50 см эрх шугам татаж тусгайр ланг өмс Зогсоолын урд 1 м. 70 см шөн 36x45 бичигийг салбар ашиг.</p> 	<p>Биелэсэн</p>
<p>2. Хөнгө замны стандартын дагуу шил</p>	<p>Биелэсэн</p>
<p>3. Чийгшилтийн заалнуудын хэсгийн босгоныг налууцалт ашиг</p>	<p>Биелэсэн</p>
<p>4. Зогсоолыг Чийг ариун цэврийн арвиний уламжлал, сууринд БНБД стандартын шаардлага 51-23-22 тагасаг нүүлгэл барилгуудын суурингуурна.</p>	<p>Биелэсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүх
 2005 оны 04 сарын 18 ний өдөр

5.

Угшилсан шатны гарлан нэгдэлт
пневмониягийн шингэ оруулаг

Биелэсэн

2

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

1. *H. Tandbatmur*

1 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

1. *H. Tandbatmur*

1 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.27.

Бүртгэлийн дугаар 880

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг

.....

2025 оны 04 сарын 18-ний өдөр

сүлэ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ТОМИЛГОО**

Нийслэлийн Засат дарын 2024 оны А/503 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах комиссын гишүүнээр дараах албан хаагчийг томилгов.

Барилга байгууламжийн товч мэдээлэл:

Дүүрэг: *Ховд-Уул 5-дүүрэг*
Хороо: *857 хороо*
Захиалагч: *Носк - и. гвард + снх хэвээр*
Барилгын зориулалт: *Ковент оид*

Комиссын гишүүний товч мэдээлэл:

Комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах байгууллагын нэр: *Мэдээлэл*
хорбооны сүлжээ ТӨХХК
Албан тушаал: *УИТ мэдээлэл*
Албан тушаалтны нэр: *О. Чувпилсая*
Холбоо барих утасны дугаар: *99930002*

Томилсон: *[Signature]* /С. Золжаргал/
/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/ /Тамга/



2024 оны 02-р сарын 14-ны өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Инженерийн бодлого хяналтын хэлтэс

Комиссын гишүүн: *ОСКЛАУГ* *Харгалзүв үйлдэх төв -13* *Халон инженер* *Д.бат-Түвшин*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газра зурвал, бохирын хуудаст шайт хийх.	1) Газра хуудаст шайт хийсэн.
2) Газра бохирын хуудаст өндөрлөгөөг стандартын дагуу тоосгоор бичиж бетонон өндөрлөгөө хийх.	2) Бетонон өндөрлөгөө хийсэн.
3) Газра, дотор инженерийн шугам орхих эсвэл стандартын дагуу зураглах шийт өнгийн туузвар ороох.	3) Зураглах шийт өнгийн туузвар ороосон.
4) Давхар зундрын хяналтын ревиз зоргох.	4) Ревиз зоргох байсан.
5) Халсан хэрэгсэлийн зүүн байгаа төрлөөгөө хялбар гүйцэтгэх хийх.	5) Радиодыг дотор төрлөөгөө хялбар гүйцэтгэх хийсэн.
6) Давхар зундрын коллектор дээр шайт өнгийн хэрэгсэлийг Вирк, халхуудалт хийх.	6) Вирк, халхуудалт бүртгэн хийсэн.

Бүртгэлийн дугаар 880

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг

..... *Огула*

2024 оны 04 сарын 18-ний өдөр

7) Угдсийн өрсөлдөгч
 усны тэрхлэн, стондогтон
 байгаа ахуйн
 байгааг андгаж ерөн
 нөөс байсан байн
 байгааг ордугаар бэлтгэн
 мууланг хэлбэр.

Чураг даалгаврын биелэлтэй
 байсан амжилтаар ордугаар
 санаагаа байна.

7) Угдсийн өрсөлдөгч нэм
 нөөс байсан байн байгааг
 ТУМ-ийн тусгай зорилго.

Үүрэг даалгавар өгсөн: 447-18
 Ахуйн үйлдвэр.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. С.Бат-Түвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. С.Бат-Түвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-28

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон бичигтний гарын үсэг

 2025 оны 03 сарын 18-ий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Би эл Си эл" ХХК

Комиссын гишүүн: Б.Занда

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Ашигзүйн засламт ашигт хана шахин залуу зургуу хийгүст ашигзүйн хийн үүрэгтэй / Мүрний хэсэгт</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>2) Хийт-н эргэлт хэсэгт зургуу хийгүст үүрэгтэй хэсэгт</p>	<p>Биелсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2008 оны 04 сарын 18 -ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б.Залга</i></p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 03. 27</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б.Залга</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 03. 31</p>

Бүртгэлийн дугаар 880


ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН —

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

— *Сүхбаатар*

200 *дс-04* гарын *18* ний өдөр




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: "ӨВМТХ" ХХК

Комиссын гишүүн: Т. Галмандах Ерөнхий инженер

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах ажиллагааг хүлээн авах саналтай байна.</p> 	

Бүртгэлийн дугаар 880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмнөтний газрын үеэр
 2008 оны 04 сарын 18 ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *Т.Галмандах*
/Тамга, тэмдэг/
Т.Галмандах /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.03.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Т.Галмандах*
/Тамга, тэмдэг/
Т.Галмандах /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.03.18

Бүртгэлийн дугаар *880*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН —
Хуулбар олгосон өдөрнүүний гарын үсэг
.....
снл
2025 оны 04 сарын 18 НИЙ ӨДӨР

Барилга-байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч НОСК, Дорнод Ух Того*

Комиссын гишүүн: *ӨТЗХУ -ийн шалтгаар Б. Найдаг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Барилга байгууламжийг өгсөн үүрэг даалгаварт үгүй.</p> <p>- Урьдчилсан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглаж авахад татгалзахгүй үгүй.</p>	



Бүртгэлийн дугаар *880*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛВАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг *Орле*

2005 онь 04 сарын 18 -ний өдөр


<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Б. Найсан</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Б. Найсан</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.01</p>

Бүртгэлийн дугаар 880

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг



2025 оны 04 сарын 18ний өдөр

25/12/23

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохиролгоо Зориолч Их Төв*

Комиссын гишүүн: *С. Энхбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Гишүүдэд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт тухай ХА биелүүлэх комиссоор 	<p>—</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Хүлээн авах саналтай байгаа. 	<p>—</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 	<p>—</p>

Бүртгэлийн дугаар *880*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг
..... *сн/ла*
20*23* оны *04* сарын *18* өдөр

Бүртгэлийн дугаар880
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН ...
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2006 оны 07 сарын 18 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

С. АХУВАЯА Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

С. АХУВАЯА Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.31