


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр



Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг


Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 14 (арван дөрөв) агуулах, 16 (арван зургаа) автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 (ерин найм) айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс 2025 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0013029 огноо 2023/06/23 дугаар: БАЗГ2023/373 /Сунгасан огноо. 2025/02/12/
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: КМ-23-07-499
- 2.3 Захиалагч: Оймууд ургийн овогтой, Х.Батсайхан, РД: РЮ75071211, Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Стадион оргил 74/2А тоот, холбоо барих утасны дугаар 99110841, цахим хаяг: oiomon_27@yahoo.com
- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Оймон ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011002068, регистрийн дугаар: 5017629, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ16-117/24, Хаяг: БГД, 19-р хороо жалханцхутагт дамдинбазарын гудамж 55А-501 тоот, Утас: 99110841, цахим хаяг: oiomon_27@yahoo.com
- 2.5 Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Чин анир холдинг ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011387045, регистрийн дугаар: 5667046, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ19-1300/19, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо сурагчийн 44, 518А тоот дугаар, холбоо барих утас 9190 2001

Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Тансаг талст ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011354046, регистрийн дугаар: 5603692, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 098/16, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 10-р хороо, 1-1 тоот дугаар, холбоо барих утас 8606 0997,

Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага "Өрнөхүүн инженеринг" ХХК Оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011487016,



регистрийн дугаар: 5844096, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ӨБ2-589/17, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 3-р хороо нарны үйлдвэрийн бүс 5,7 тоот дугаар, холбоо барих утас 9997 4442,

Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: "Архан террако" ХХК Оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011648001, регистрийн дугаар: 6130356, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БӨ-18-742/17, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 4-р хэсэг, 104, 401 тоот дугаар, холбоо барих утас 9911 2567,

Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Сэрвэн оргил ХХК Оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011096014, регистрийн дугаар: 512818, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ19-393/23, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 4-р хэсэг, 104, 401 тоот дугаар, холбоо барих утас 9911 2567,

2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Криетив монголиа ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011419094, регистрийн дугаар 5726324, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ11-313/22, хаяг: Улаанбаатар хот, БГД 2-р хороо, 2-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 69-84 тоот, утас: 99114527, цахим хаяг: sanjaa_u@yahoo.com

2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Оймон ХХК регистрийн дугаартай: 5017629, Хаяг: УБ, БГД, 19-р хороо, Жалханц хутагт дамдинбазар гудамж, оймон оффис, холбоо барих утас: 99110841, цахим хаяг: oimon_27@yahoo.com

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 14 (арван дөрөв) агуулах, 16 (арван зургаа) автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 (ерин найм) айлын орон сууцны зориулалттай барилга

ХЯНАЛТ

Барилга байгуу
оруу

байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 14 (арван дөрөв) агуулах, 16 (арван зургаа) автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 (ерин найм) айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

ШАЛГАЛТЫН
АЗАР

байгууламжийг ашиг
лах комисс

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Х.Батсайханы захиалгатай, зоорьтой 14 (арван дөрөв) агуулах, 16 (арван зургаа) автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 (ерин найм) айлын орон сууц

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч иргэн Х.Байсайханы
итгэмжлэгдсэн төлөөлөл

(Б.Мөнхбаяр)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ИРГЭН Х.БАТСАЙХАНЫ
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 14 АГУУЛАХ, 16 АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛТОЙ, 15
ДАВХАР, ЦЭЦЭРЛЭГ БҮХИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 98 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ
БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ
ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 17-нд

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Х.Батсайханы захиалгатай, зоорьтой 14 агуулах, 16 автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 айлын орон сууцны барилгыг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын цэцэрлэгийн танхимд 2025 оны 4-р сарын 17-ний өдрийн 15:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 17:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч иргэн Х.Батсайхан
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн
Барилгын техникийн хяналтын улсын
байцаагч Ц.Алтансүх
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн
стандарт хяналтын хэлтэс, улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Ашиглагч байгуулга Тэлмүүн орд ХХК-ны захирал Х.Гантүшиг
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Техник хяналтын инженер Ц.Билигт
7. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК,
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Давгадорж
8. Ус сувгийн удирдах газар Хэрэглэгчдэд
үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд
үйлчлэх албаны менежер Б.Жанбалцанжид
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар,
Барилгын зураг төслийн хяналтын
ахлах байцаагч, Дэд Хурандаа М.Батсайхан
10. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн
баримтын архивын эрхлэгч Б.Оюунжаргал
11. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга
барилгын материалын үйлдвэрлэлийн
хэлтсийн инженер Б.Жаргал
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг
хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн
үнэлгээний ажилтан Б.Ганзориг

13. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ, Шинэ хэрэглэгчид
холбох албаны дарга
14. Зураг төсөл зохиогч
Криетив монголиа ХХК- ийн архитектор
15. Захиалагч иргэн

Д.Сүхбат

Б.Дэлгэрцогт
Х.Батсайхан

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр сана гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Х.Батсайханы захиалгатай, зорьтой 14 агуулах, 16 автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Авто гражийн эргэн тойрондох тохижилт ногоон байгууламж хийх, зам талбайг гүйцэтгэх
- БХТөвөөс тодруулга авах /гражийн барилгад/
- Техникийн давхрын дутуу ажлыг гүйцэтгэх
- Зоорийн давхрын агуулахын өрөөний засал чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**:

- Гадна дулаан хангамж, дотор халаалт, агаар сэлгэлтийн гүйцэтгэлийн зургийг шалгуулах
- Гадна дулааны худгийг цэвэрлэж, дулаалгыг бүрэн хийж өнгийн туузаар ороох
- Айл өрхийн халаах хэрэгсэлд термостат вентель суурилуулах
- Цэцэрлэгийн болон зоорийн давхрын агаар сэлгэлтийн угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж, хэвийн ажиллагаад оруулж, дуу чимээг хэмжиж баталгаажуулан ирүүлэх
- Узелийн өрөөнд цэвэр усны насосын дуу чимээг багасгах
- Барилгын салхивч угсарсан ил далд акт баталгаажуулах
- Гадна дулаан, дотор халаалтыг угсарсан ил далд актыг бүрэн баталгаажуулах

- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх
- УБДС ТӨХК-ний үүрэг даалгавар шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ, Шинэ хэрэглэгчид холбох албаны дарга **Д.Сүхбат:**

- Халаах хэрэгсэлд термастат винтель тавих
- Цэцэрлэгийн халаах хэрэгсэлд модон хаалт хийх
- Гадна дулааны худгийг зургийн дагуу 2 лүктэй угсрах шат хийх, гадна дулааны зурагт гүйцэтгэлийн зураг хийж өгөх
- Хаягдал усны крант решотик хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билигт :**

- Цэцэрлэгийн хэсгийн разетканы өндөр шаардлага хангахгүй
- Гадна цахилгааны дүгнэлт, залгах бичиг
- Гадна 0.4кВ кабель зураг, МС-н акт /01/00512/25
- Техникийн нөхцлийн 2.4, 2.5 заалт
- Узель тусдаа кабель
- Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13 дах заалт
- Смарт тоолуур, DCH суурилуулах
- Гүйцэтгэлийн зураг байхгүй техникийн нөхцөл, зураг, самбар зөрсөн
- Цахилгааны самбарт бирк, схем, хаяг, бичлэг тус тус хийлгээгүй

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн инженер **Б.Жанбалцанжид:**

- Гадна УХАТ-ын ажлын зургийн өөрчлөлтийг авторын дүгнэлт өгөх
- Гадна цэвэр усны хутагт шат, галын гидрант, хаалт суурилуулах
- Усны нөөцийн савнаас цэвэр усны дээж өгөх
- Узельд трап хийх /ус зайлуулах/
- Бохир усны хутагт шат хийх
- Дотор цэвэр усны шугамд хаягжуулалт хийх, өнгийн туузаар ороох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Давгадорж :**

- Гадна холбооны худгуудад амалгаа хийх, таг хүзүүг бэхлэх
- Гадна холбооны угсралтын ажлыг актаар хүлээлгэн өгөх
- Дамофон системийг ажиллуулах

ХЯНАГ

илга байг
ор

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, Дэд хурандаа **М.Батсайхан** :

- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох системийн төгсгөл, утаа хаях хэсгийг өндөрлөх /2м/
- Галын крантын гал унтраах дотор усны даралтат цэгийг 2 цацрагтай болгох. /Зураг төслийн дагуу/
- Барилгын гадна хананы дулаалгын материалын гал тэсвэрлэлтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- Тагтанд байрлах аваарын шатыг 5-р давхарлуу буулгах, БА-24 дүгээр хуудсанд төлөвлөгдсөн зураг төслийн дагуу болгох
- Өөрчлөлтийн зураг төсөл гаргаж хянуулах /Гүйцэтгэлийн/
- Шаталтын бүтээгдэхүүн сорох даралттай агаар өгөх системийг автоматжуулалт хийж хэвийн болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Б.Оюунжаргал** :

- Хувийн хэргийн баримт бүрдүүлэн нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёг стандартын дагуу хийж өгөх
- Ажлын зургийг зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй хуудас дугаарлаж нүүр хуудас хийж өгөх /эх хувь/
- Барилга угсралтын ил далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн зургийг ажлын үе шатаар дарааллан дотоод товъёг хийж бүрэн бүрдэлтэй өгөх
- Барилга угсралтын тэмдэглэл дэвсгэр бүрэн баталгаажуулах, ажлын нэрээн хаягжуулах
- Барилгад хэрэглэсэн бараа, материалын сертификат, лабораторын шинжилгээний дүн, чанарын гэрчилгээг тусад нь ажлын үе шатаар бүрэн бүрдэлтэй өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн инженер **Б.Жаргал** :

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм, нормачлалын санд төлсөн төлбөрийн баримт үзүүлэх
- Цонхонд хаалт, хязгаарлагч хийх
- 2-15-р давхарын нийтийн эзэмшлийн ханыг лакаар өнгөлөх
- Дээврийн парпедад шалний төмөр хийх
- Барилгын ажлын ил далд ажлын акт, барилгад ашигласан материал гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээ, лабораторын шинжилгээг шалгуулах
- Цэцэрлэгийн өрөөнд хүүхдийн ариун цэврийн тоноглол хийх, халаалтын секц-н гадуур хамгаалалтын хашлага хийх
- Өөрчлөлт орсон зургийн төсөлд харьяа газруудаас тодруулга ирүүлэх
- Тагтны хашилгын төмөр багана шаланд бэхлэх

Т ШАЛГ
ГАЗАР

уламжийн
уулах ком

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг ашиглан 14 хоногт бээлүүлэх

Ашиглагч байгуулга: ОСНААУГ Тэлмүүн орд ХХК захирал **Х.Гантүшиг**:

- Узелийн өрөө буюу нөөцийн савны өрөөнд ус зайлуулах трап хийж гүйцэтгэх
- Узелийн өрөөний тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж хүлээлгэн өгөх
- Цэвэр усны насосны дуу чимээг намсгах асуудлыг шийдэх
- Узелийн агааржуулалтыг сайжруулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганзориг** :

- Гадна авто зогсоолын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний зогсоолын тоог нэмэх өргөний хэмжээг стандартын дагуу өргөн болгох 6:4.5м-с багагүй байх
- Дулаан зогсоолыг тэргэнцэртэй хүн ашиглах боломжгүй байгаа тул боломжтой болгох, зөв гарц шийдлийг олж гүйцэтгэх
- Цэцэрлэг доторх байгаа 2 суултууртай АЦӨ-ний 1 суултуурыг байхгүй болгож үлдсэн суултуур тусгай тоноглол хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг ашиглан 14 хоногт бээлүүлэх

Зураг төсөл зохиогч “Криетив монголиа” ХХК-ын Архитектор **Б.Дэлгэрцогт**:

- Дээврийн парпетын ажлыг хийж дуусгах
- Цэцэрлэгийн зарит АЦӨ технологийг хийж гүйцэтгэх
- Тагтны хаалт болон галын шатыг зургийн дагуу хийх
- Тоглоомын талбайн борооны ус буулгах шугамыг газраас дээш +30см-т буулгах
- Галын крантыг 1 цэгт 2 цацраг байхаар угсралтыг хийх
- Зоорийн давхрын энгийн гал унтраах системийн шугам хоолойг ф65мм болгох
- Усан сангийн халиах, юүлэх хоолойг угсрах

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Захиалагч байгууллагаас иргэн **Х.Батсайхан**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Гүйцэтгэгч “Оймон” ХХК-ийн захирал: **Х.Батсайхан**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

АЛТЫН

ашигла
СС

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- Дээврийн парпет төмрийг хийж гүйцэтгэх
- Тагтны шалыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Гүйцэтгэлийн зургийг батлуулах /В1 давхар/
- Цэцэрлэгийн ариун цэврийн тоноглолыг бүрэн угсрах
- Цэцэрлэгийн галын гарцын хаалгыг норм, дүрмийн дагуу хийх
- Цэцэрлэгийн халаах хэрэгсэлд хамгаалалт хийх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг хийх
- В1 давхрын зогсоолоос гарах хэсгийн тохижилт /авто замын/ хийж гүйцэтгэх
- Тагтны металл хамгаалалтыг нормын дагуу хийж гүйцэтгэх
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгаа гаргах
- БНБД-ийн 11-04-16 дагуу зохиогч нэгдсэн дүгнэлтийн өөрчлөлт бүрийг тусган эцэслэн бичих

Комиссын гишүүдийн дийлэнх саналын дагуу ажлын 14 хоногт багтаад үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Х.Батсайханы захиалгатай, зорьтой 14 агуулах, 16 автомашины зогсоолтой, 15 давхар, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 98 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн дийлэнх саналаар үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:
Хяналт шалгалтын газрын,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Захиалагч иргэн Х.Байсайханы
итгэмжлэгдсэн төлөөлөл



(А.Мөнгөн)

(Б.Мөнхбаяр)

СБД, 9-р хороо, Аймун ХХК-ийн захиралтай, Үндэсний архивын бүхий
 25/264 үндэсний архивын бүхий

①

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШТ, ББВХ-ийн дарга
 Комиссын гишүүн: дарга А. Момон

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Даргын парти тэмдгийн хийл үйлдвэрлэх.	① Фото зураг хангуулан.
② Газрын шалын дүрмийн дагуу хийл үйлдвэрлэх.	Фото үйлдвэрлэв.
③ Гүйцэтгэлийн дүрмийг батлуулах	ББВХ-ийн / аймун ХХК / 2025.04.22
④ Үндэсний архивын даргын таслаар бүрэн үлсрэх.	25/01/33 ТООТ АМАН БИЛЭГЭЙГ БЭТ- ГҮЙЦЭГЛЭХ АХИВ
⑤ Үндэсний газрын харьцангуй хяналтын норм, дүрмийн дагуу хийл	} аймун ХХК 2025.04.23 25/01/35 ТООТ АМАН БИЛЭГЭЙГ БЭТ- ГҮЙЦЭГЛЭХ АХИВ
⑥ Үндэсний хяналтын харьцангуй хяналтын хийл.	
⑦ Батлагдсан эрхний гэрээний дагуу газрын осолонд	
	Фото зураг хангуулан.

Бүртгэлийн дугаар ... 1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын талын үсэг
 2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

СБД, 9-р хороо, Анхны ХХК-ийн захиалгатай, Үндэсний төв архивын бүхий үргэлжлэлтэй

<p>Нэгдсэн байгууллагын хийх</p> <p>8) ВТ газрын үргэлжлэлт гаргах хэргийн гажигын тавьга зарим хийх үргэлжлэлт.</p> <p>9) Газрын метал хамгаалалтын нормын дагуу хийх үргэлжлэлт.</p> <p>10) БТХ-ийн 14.5, 14.6 дагуу үргэлжлэлт хангах баатарга гаргах.</p> <p>11) БНБД-ийн 11-04-16 дагуу захиалга өгсөн гэрээний баримт бүрийг үргэлжлэлт хийх баатарга гаргах.</p>	<p>11 11/15/10 газрын хэргийн баатарга үргэлжлэлт хийсэн.</p> <p>Баатарга зүүт үзүүл.</p> <p>10) 2025.04.17-ны өдрийн 25/01/34 тоот албан ёсоор баатарга үргэлжлэлт.</p> <p>11) Захиалгын хяналтын нэгдсэн үргэлжлэлт үргэлжлэлт.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Мөнхон /</p> <p>Огноо: 2025 04.17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Мөнхон /</p> <p>Огноо: 2025.05.08</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 1130

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭГ

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

2025 оны 05 сарын 13-ий өдөр

Уулзралт бүхсийн Уламжлалт
эрэн зүүдэлт баримал

СБД. Зүрхөө (2)

Зох Криетаб монголч ХХК
Тус, зах. Оймон ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, БСРБХХ, БОХУРАБ

Комиссын гишүүн: В. Амгисур


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Авто тээврийн эрэн зүүдэлт тохиолдлын нөхцөл байдалын ажлын үр дүнд тусгай өдөр өдөр үйлчилж.	1. Өмчлөгдсөн. ЗТХ-ийн н-р зүйлсээг хангуулах.
2. Зох-овоос тусруула авч (иртэйг барилд)	2. Төлбөр олгон тусруулаг зүйлсээг олгох.
3. Тухайнхний давхарги дутуу амьтны үйлчилж	3. Өмчлөгдсөн.
4. Зох-ийн давхарги агуулахын өрсөлийн гээвэр шийтгэлийн амьтны үйлчилж	4. Өмчлөгдсөн.

ЭЛНЭЛТ ШИЛГЭЛТИЙН
ТАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Бүрэлдлийн дугаар 1130
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХ
ХУУЛБАР ҮНЭ**
Хуулбар олгоон ажлын гэрэл
2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Зургаан
шалгах.

(Аманжол Мөнхбаяр
Баясгал)



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. Аманжол / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.17



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. Аманжол / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.01



СЭД, 9р хороо Өмнөд ХХК-ийн (3)
 захиалгатай үйлчилгээтэй
 орон агууна барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ДБСХХ, ДХХУБ
 Комиссын гишүүн: Г. Цогцалмаа


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга зургааны хамгаалалт, дөтөр хяналалт, АС-н үйлдвэрлэлийн дүрмийг шалгуулах	- Биелжээ
2. Барилга ДХ-аг үзвэрлэлт, зургааны бүрэн шийтгэлийн түүхээр ороох	- Биелжээ. (Фото зургаар)
3. Ашиг зориулалтын хамгаалалт хэрэгсэл, шийтгэлийн биелэлтээр шалгуулах	- Фото зургаар баталсан түүхийг оруулжээ.
4. Үйлдвэрлэлийн болон зориулалтын дагуу АС-н үйлдвэрлэлийн ажлын бүрэн дүүргэлт, ажлын амжилтаар оруулж, дүүржилтэй амжилт, баталгаатнуулан оруулж	- Баталгаа оруулжээ
5. Үйлдвэрлэлийн ороонд үзвэр үйлдвэр насалсан дүүжилтэй	- Биелжээ.



Бүртгэлийн дугаар 1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

 2015 оны 08 сарын 13-ний өдөр

<p>Баталгах</p> <p>6. Баримтын хэргийг үзснээр - баталгааны үндсэн андай акт баталгаажуулах</p> <p>7. Гарын дугаар, дотер хэргийг үзснээр ил дэгд актын бүрт батал - лаажуулах</p> <p>8. Баримтын тухай хуулийн - 2025.04.17-ний дэглүү зуржруулах, тохируулах, 05/01/34 баталгааны үндэст танарын баталгааны албан тот үзүүлэх</p> <p>9. ҮБДС ТӨХК-ийн үүрэг даалгавар шалгуулах - биелдсэн</p> <p>Мурд даалгаврын биелэлт ажиллагааг гурван санхтай</p>	<p>- баталгаажуулах</p> <p>- биелдсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ 11-13-02/055</p> <p>1. <i>Ц.Цогзориг</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ 11-13-02/055</p> <p>1. <i>Ц.Цогзориг</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.04.30</p>



Бүртгэлийн дугаар 1130

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭГ

Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг

Ц.Цогзориг

2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 969C

СБД 9-р хороо "Орлом" ХХК
Цэцэрлэгт Вртлалт ТОО

Комиссын гишүүн: Д.Сүхбат

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Хамрах харахад Эрхлээд Ватсан Хамрах	- Ватсан . Батсан Хамрах
2) Цэцэрлэгийн хамрах Харахад модон Хамрах Хамрах	- Хамрах олсон, Албан ёсоор иргүүлсэн.
3) Модон дууламгай Харахад дууламгай Харахад дууламгай 2 модон Харахад цэцэг Хамрах Модон дууламгай зураг Батсан Ватсан зураг Хамрах	- Ашигласаар орон Сүүлийн Комитет Албан ёсоор оруулсан.

ХЯНАЛТ ШАХГАЛТЫН
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс.

Хяналтын дугаар ... 1130
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
...
2011 оны 05 сарын 13 ний өдөр

4) Хяналтын үеийн
Транзит эргүүлтийн
Хяналт

2/1
Хяналтын
Фотото дуралт иргүүлсэн.

Транзит эргүүлтийн
Биелэлтийн фотото
дуралт багтсангүй
Иргүүлсэн.

Бүртгэлийн Бичигүүдийнхээ
Хяналт дуралт
Хяналт мэтээр
дуралт биелэлт.

Транзит эргүүлтийн
Биелэлт Хяналт

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг
13-1448 АТХ9051
/Тамга, гэмдэг
МЭРГЭЛЭН ИМЖЕНЕР
Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг
13-1448 АТХ9051
/Тамга, гэмдэг
МЭРГЭЛЭН ИМЖЕНЕР
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.17 11:20

Огноо: 2025.07.28

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРУУЗ
ХУУЛБАР ҮНЭЭ
Хуулбар олгосон эжилтны гарын үсэг
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 96ЦБС

Комиссын гишүүн: Ц.Винит

СБД 2р хэргээ
урам А.Васильев, Д.Александров
үндэсний төв арга зүй

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ажлын хэргийг рожотгийн өмнөд шилжүүлэх талаарх ажлыг хийж гүйцэтгэх	"Проект" компанийн "ХХК-ийн - КМ-25-07-199" ш. сурталч үндэслэлээр
2. Барилга үйлчилгээний дүрмийг, зөвлөх бичиг дүрэм, зөвлөх бичиг	ХХК-ийн дүрмийг
3. Барилга 0,4 кв. метрийн дүрэм, МС-и ш.т (04/00512/25)	"ХХК" ХХК-ийн 2025/01-ийн ажлын
4. Төхмөлийн нэрэмжийн 2.4, 2.5 заалтыг	25/01/12 дүрмийг олгох бичиг
5. Ууль тусгай нэвтрэх	"Ууль" ХХК-ийн 2025/04/15 дүрмийг
6. Эрүүл мэндийн дүрмийг зөвлөх бичиг	№25-00140-01 дүрмийг шилжүүлэх үндэслэлээр
30.1. 13 дөр заалтыг	шилжүүлэх үндэслэлээр

Бүрэлдлийн дугаар 1150
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажлын талын үсэг
 2025 оны сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: *УСЭГ*

Сэйжэнхж СБЗ, 9рхороо, Увсрент, Улсчилтэй орон сууцнаас 15 дахь барилга /звэрстэй/

Комиссын гишүүн: *Б. Мабсаланшиг*



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна УХАТ-ын амьсг зургийн өөрчлөхийн авсарын дүрмийг өгөх	1. Таалбар албан бичиг авав.
2. Гадна ЦУХ-т шат, Галын гидрант суурилуулах, Агаарт суурилуулах, дулаанга хийх.	2. Биелэлтийг фото зургаар авав.
3. Усны нөөцийн савнаас илэр үнэс гээж өгөх	3. Ушигшилттай зурдсыг авав.
4. Урьд тусга хийх (ус зөвлүүлэх)	4. Фото зургаар баримтшиг -ийг авав.
5. Бокор үнэс сударт шат хийх.	5. Фото зургаар баримтшиг -ийг шатаав.
6. Дотор илэр үнэс шурманг хөвгшүүлэлт хийх, өмийн түүдээр ороох.	6. Фото зургаар баримтшиг -ийг шатаав.



Бүртгэлийн дугаар *1130*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлэ
 2005 оны 05 сарын 13-ний өдөр



Сөнгөл
 Чүрэг даалгаврын биелэлтээр
 амжилттай авах



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 Б.Майбачатийн гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 Б.Майбачатийн гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.05.07



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МКС ТӨХК*


Комиссын гишүүн: *М. Давбадурс*

*СБД, 9-р хороо, Облвод
ХК и, Улаанбаатар, Увс сумуудтай
орон суурьтай барилга*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - Тэдгээг хөлбөмбөг хурданд ажиллаж шилж, тэг хурд болгох. - ТХ-ны зургалтын амлын антаар хурдны өгөх. - Дасгалын системийг амжилтуулах. 	<ul style="list-style-type: none"> - Хурд-и тэг хурд болгох. - Антаар хурдны өгөх. - Дасгалын системийг амжилтуулах.





Бүртгэлийн дугаар *1130*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
Сугла
 2015 оны 05 сарын 13 ний өдөр



 Өгөгдөл: Чурма Сэлэнгэгийн
 Шинэжүүлэх ажиллагаатад
 оруулах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Ч. Даргачуурын Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Ч. Даргачуурын Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.05.06

Бүртгэлийн дугаар1150
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБЕГ**


Комиссын гишүүн: **У/х М.Батсайхан**

СБХ-ийн 9-р хороо Ойшон ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга. 2025.04.17

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Шатаалтын бүтэцдэхүүн сорох системийн төсгөл, утаа хаях хэсгийн өндөрлөх. (2ч)	- Биелсэн
2. ГК-ийг унтраах дотор усны даралттай үнийг 2 цацрагтай болгох. Зураг төсвийн дагуу.	- Биелсэн
3. Барилгын ладка хамаан дундаага материалын лад тивэршилтийн зэрэг тогтоосон дуулигт үзүүлэх.	- Биелсэн
4. Талбайд байрлах аваарын шатныг 5-р давхард бичигдэх, ДА-24 дүгээр хуудсанд төлөвлөгдсөн зураг төсвийн дагуу болгох.	- Биелсэн
5. Борлогчийн зураг төсөл гаргалт хянуулах. (Түгээгчтэй)	- Биелсэн
6. Шатаалтын бүтэцдэхүүн сорох даралттай агаар өгөх системийн автоматжуулалт хийж хэвийн болгох.	- Биелсэн

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Бүртгэлийн дугаар **1130**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сугла
2025 оны 08 сарын 13-ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Батсайхан
АХЛАХ БАЙЦААГЧ
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М. Батсайхан
АХЛАХ БАЙЦААГЧ
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-04-28

Бүртгэлийн дугаар 1150
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
снүл
2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

УБД 4р харилцан үйлчилгээний
Х.Батсалом, "Оюуны" ①
ХХК-ийн үйлдвэрийн бүхий
15 давхар 98 ашигт
орон сүрьеэ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 98А

Комиссын гишүүн: Архив Б.Оюунтөг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хувийн хэримэл ний баримт бүрдүүлэх иймтэй талсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэд дөтсөг төвөг стандарт- он дагуу хийгдсэн өгсөн	Стандартын дагуу бүрдүүлсэн
2. Амьт зуримэл хэримэл бүрдүүлэх дагуу бүрэн бүрдэлтэд Хүндэс дугаарлан түр Хүндэс хүчин өгсөн (1м хувь)	Бүрэн дүржлэлт Хүндэс
3. БУ-н м дагуу амьт аж, зуримэл амьт үе матаар дараалан дөтсөг төвөг хүчин бүрэн бүрдэлтэд өгсөн	М. Дагд амьт ажыг хангалуу



4. БУ-н тэмдгийн
дэвсгэр бүрэн батал-
-гаж урлах, ажил
нэртэй хэсэг туслах

Бүрэн хаягдсан

5. Баршлаг хэргийн
бараа, материални
сертификат, А/Ш-ий
дүн, газарын нэгм-
-тэй тусгаг нь ажил
цешаагаар бүрэн
бүрдэгтэй юм

Гарчигт, сертификат
бүрэн

Санаа: Чурт даалгавар
бичлэгээр бэлдсэн
ашигласаг оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Б.Оул

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунтараал
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Б.Оул

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунтараал
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.01

Бүртгэлийн дугаар ... 1130 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭ: —
Хуулбар олгосон ажилтны гарыг үсэг
2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

СБД. 9-р хороо.
 ирэн А. багдари
 Д. Санзорин, М. Арслангийн
 үндэсний архив. Байгалийн
 ор / баримт зо.

10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **БХТ**

Комиссын гишүүн: **Б. Наран**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга гэхэд нэг жилд 5-6 сая төгрөг, нормандын салу тусам төсвөрч баримт үзүүлэх	1. Барилга гэхэд нэг жилд 5-6 сая төгрөг нормандын салу тусам дунд үзүүлэх.
2. Цөөнхүү хамт, нэг саярвалт тийд.	2. Цөөнхүү хамт тий тийд тийд.
3. 2-15 г-ээр нэг жилд гэдэг зэримэлдөө тийд тийд тийд.	3. Тийд тийд гэдэг тийд тийд тийд.
4. Дээрхид өөрөөр тийд тийд тийд.	4. Дээрхид өөрөөр тийд тийд тийд.
5. Барилгын салу тийд тийд тийд.	5. Барилга тийд тийд тийд тийд тийд.

Бүртгэлийн дугаар 1150
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг
 2015 оны 05 сарын 13 ний өдөр

ЦБР. 9-р хороо
 Цэцэрлэг бүхий
 Үйлчилгээтний өрсөн
 сууцны барилга.

Шинэ төсвийн шаардлага
 гары үүсэх, төхөөрөмж
 зургаан тээ, лаборатори
 үйлчилгээтэй шалгуулах.

6. Цэцэрлэгтэй өрсөн
 зургаан тээ өрсөн үүснэ
 төсвийн төсөв, хилийн
 төсвийн төсвөөр хилийн
 төсвийн төсвөөр шалгуулах.

7. Өрсөн төсвийн өрсөн
 зургаан төсвөөр төсвөөр
 зургаан төсвөөр зургаан
 өрсөн төсвөөр.

8. Төсвийн төсвийн төсвөөр
 төсвөөр төсвөөр төсвөөр
 дээр төсвөөр.


Цэцэрлэг зургаан тээ
 өрсөн төсвөөр 14 төсвөөр
 төсвийн төсвөөр



6. Цэцэрлэгтэй өрсөн
 төсвийн төсвөөр үүснэ
 төсвийн төсвөөр
 төсвөөр.

7. Өрсөн төсвийн төсвөөр
 зургаан төсвөөр зургаан
 төсвийн төсвөөр зургаан
 зургаан төсвөөр зургаан төсвөөр.

8. Төсвийн төсвийн төсвөөр
 төсвийн төсвөөр төсвөөр
 төсвийн төсвөөр.



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 / Б.Шаргал / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 04. 15-н.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 / Б.Шаргал / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 04. 30-н.

Бүртгэлийн дугаар ...1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2025 оны 05 сарын 13 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ХБНФХБ**

Комиссын гишүүн: **Таждерин**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тэгнэ абор зохиосон хотжилын бүрхэлтэйд үний зохиосон тасал нэмэл өрлөхий хөтөөг стандартын дагуу өргөн бөлж 6; 4,5 м-с багасгүй байх.</p>	<p>Хийгдсэн</p>
<p>2. Дугаар зохиосон тасал тэргүүлэгчид хүр амшилах бөлжтүүд баагуу бөлжтөйд бөлж, зөв гарч ишигдэхийг өмж үйлдсэн.</p>	<p>Хийгдсэн</p>
<p>3. Цэвэрлэл доторх байгаа 2 суурьтүүрлийг ашигч цэврийн өрлөхий 1 суурьт-уурал байхгүй бөлжтүүд суурьтүүр гэр</p>	<p>талбар бичиг өгсөн</p>




түсний төлөвөө хийх.



үүрэг даалгаврын
биелэлтэр амжилтаар
ерүүцье.

Мурэн Жаанавар
Биелийн



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Тентарма*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: ~~2025-04-17~~

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-05-02



(1)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Байгууллага: *Ашигласг : Үлшүр орд ХК*

Комиссын гишүүн: *Ганзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. үрлийн ороо буюу насосийн савноо ороонд ус угууцах. тусан хийлс гүйцэтгэх.</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>2. үрлийн орооний тоног тохоромжийн үндэрт үйлчилгээ хийлс гүйцэтгэх.</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>3. үрээр усноос насосноо дуу хийлс хамгах агууламж шийдэх</p>	<p>Биелсэн</p>
<p>4. үрлийн агааржууламж сайжруулах.</p>	<p>Биелсэн</p>

БАРЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Бүртгэлийн дугаар *1130*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭГ


Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

..... *Сугла*

200*15* оны 08 сарын 13 ний өдөр

2

Бүх гишүүдийн цурт
 даалгаврын биелэлтээр
 барилгыг байнгын
 ажиллагаанд оруулах
 саналтай байна.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Р. Санж*

/Тамга, тэмдэг/

Р. Санжурин Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.17


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Р. Санж*

/Тамга, тэмдэг/

Р. Санжурин Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.25





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Авср. Кристл Монго ХАС*
Комиссын гишүүн: *Дамсжав*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Дээрхийн портретийн ажлын 2 хийгч дурсвал. 2. Цэцэрлэгийн зарим АЦӨ төхөөрөлдлийг бүрдүүлж хийх 3. Төвний газарт болон газрын мэтэл зурслын дагуу хийх 4. Тоглоомын талбайн борооны ус буулгах жонзгалыг газраас дээш +30см.т буулгах 5. Газрын армийг тусгай ачаагаар байхаар угсралтыг хийх 6. Зөөрмийн давхаргын талын гал унтраах системийн жонзгал хоолойг Ø65мм болгох 7. Усан сангийн халлах, юулах хоолойг үеэрэн 	<p><i>Үүрэг даалгавар биелсэн</i></p>





Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.24

1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Туркшангай : Алман ХХК*
Комиссын гишүүн: *Х.Баясайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын шүүрэгдэж өгсөн үүрэг даалгаврын тургт шүүрэгдэж өгсөн үүрэгдэж өгсөн.</i></p> <p><i>Баянгийн ажиллагааг авад саналтай байна.</i></p>	<div data-bbox="1050 1574 1540 1809" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ХЯМАГТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР</p> <p>Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс</p> </div>

Бүртгэлийн дугаар *1130*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүхле
 200*1* оны 05 сарын 13 ний өдөр

--	--



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

ОЙМОН
ХХК

Д.Бобсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

ОЙМОН
ХХК

Д.Бобсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Бүртгэлийн дугаар 1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
onylo
 2025 оны 05 сарын 13-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Боржигон* : *Оймон* *ХК*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. доржа* *Х. Батсайхан*

Гишүүнэрс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдэд огсон үүрэг даалгавар орлон шүүрээг сүлжээг олгох ажил үүрэг даалгавар дүгнэлтээр баатарын ажил илтгэлд салаар бич</i></p>	<p style="text-align: center;">ХАРИЛТ БАРИЛГА ТАВАР Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс</p>



Бүртгэлийн дугаар *1130*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *Сүхр*

200*15* оны *05* сарын *13* ий өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Д. Багсаадан</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-04-17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Д. Багсаадан</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-04-17</p>

Бүртгэлийн дугаар
 Үндэсний төв архив
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 04 сарын 13 ний өдөр

Бүртгэлийн дугаар 1130
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 *сүлс*
 2025 оны 04 сарын 13 ний өдөр