

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 05 сарын 27-ны өдөр

Дугаар БА-147/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороонд баригдсан бага төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дүгээр захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/11/01 огноо, 0001618 дугаар, БА32024/0792
 - 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: МИК 16/2018
 - 2.3. Захиалагч: Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ оноосон нэр, 5164753 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу-1, өөрийн байр, холбоо барих утас; 11-320338, 88064182.
 - 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Бэсүб констракшн ХХК оноосон нэр, 9011523111 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5921945 регистрийн дугаар, БУ12-689/22 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Гэрлүг виста хотхон, 58/5-р байр, 1901 тоот Хаяг: 99288633 холбоо барих утас, gombosuren230@gmail.com цахим хаяг;
 - 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Мон гүн профер констракшн ХХК оноосон нэр, 9011855941 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 8411573 регистрийн дугаар, БУ19-199/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, 47/6 байр 1 тоот Хаяг: 95920088 холбоо барих утас, bayalaa36@yahoo.com цахим хаяг;
- Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Хангай төмөрт ХХК оноосон нэр, 9011820829 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6609112 регистрийн дугаар, БУ18-101/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 17-р хороо, 49-р

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

байр 1137 тоот Хаяг: 99122443 холбоо барих утас,
erchisproperty888@yahoo.com цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага, Мөнх инж констракшн ХХК, 9011342038 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2819236 регистрийн дугаар, ЗТ12-217/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, 204 тоот Хаяг, 99999955 холбоо барих утас;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар оноосон нэр, 9114831 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн төр захиргааны 2 дугаар байр, 77771992 холбоо барих утас;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа

дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.



3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо,
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай,
зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ
Барилга, байгууламжийн захиалагчийн
Хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер

(Д.Мөнхболд)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 14 ДҮГЭЭР ХОРОО, БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
ТӨҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 4 ДАВХАР, 1 БЛОК, ХӨГЖЛИЙН ТӨВ,
СПОРТ ЗААЛНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт, тус газарт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

Комиссын бүрэлдэхүүн:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга:
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер
Д.Мөнхболд
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
Н.Ёндонсамбуу
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч
Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер
Д.Гал-Эрдэнэ
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Ц.Дагвадорж
7. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер
Б.Жамбалцанжид
8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч
Б.Даваасүрэн
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн
О.Ундрах

10. Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч	Я.Чулуун
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан	Б.Ганзориг
12. Ашиглагч Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГазрын Төлөвлөлт удирдлагын хэлтсийн дарга	М.Цогтбилэг
13. Зураг төсөл зохиогч Мөнх инж констракшн ХХК-ийн архитектор	Э.Номт
14. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Бэсүб констракшн ХХК-ий гүйцэтгэх захирал	М.Гомбосүрэн



ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэл шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Ашиглагч Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Төлөвлөлт, гүйцэтгэл удирдлагын хэлтсийн дарга **М.Цогтбилэг**

- Барилгын орц хэсэгт саравч хийх
- Дээврийн усны хаялгыг доошлуулж, явган зорчих хэсгийг чөлөөлөх
- Спорт заалны шалыг стандартын шалаар солих
- Спорт заалын тоног төхөөрөмжийг суурьлуулах
- Өрөө тасалгааны дүүжин таазыг янзлах
- В1 давхрын гадна галын шаттай харьцаж байгаа цонхонд хамгаалалтын тор хийх
- Плита чулууны ажлын чигжээсийг гүйцээж хийх
- Шатны чулууг цэвэрлэх /барилгын хэмжээнд/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан **Б.Ганзориг**

- Гадна тохижилт, хоёроос дээш давхрын бүтээн байгуулалтыг үзэх боломжгүй байгаа тул санал өгөх боломжгүй байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж, төлөх
- Ил, далд ажлын акт, фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Гадна зам, талбай, тохижилттой холбоотой захиалагч байгууллагаас тайлбар авах
- Гол орц, гарцны хаалганы татуурга, тоноглол угсрах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Тус барилгын баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэй болгох
- Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт болон улаан журналын гарын үсгийг бүрэн зурж, баталгаажуулах
- Ажлын зураг болон үндсэн баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх
- Баримт бичгийг архивын заавар журмын дагуу цэгцлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч **Б.Даваасүрэн**

- Гадна дулаалга, дээврийн сандвичийн дүгнэлт, ил, далд фото акт үзүүлэх
- Галын дохиоллын систем шалгасан акт, удирдлагын самбарт зааварчилгаа тавих
- ГК ус тавьж шалгах, холбох хомут солих
- Гал унтраах анхан шатны багаж байршуулах MNS6566:2020 стандартын дагуу
- Дүүжин тааз шатдаггүй гэх дүгнэлт үзүүлэх
- Цахилгаан шитний өрөөнд металл хаалга хийх, гал унтраах бие даасан автомат модулын систем төлөвлөх
- Зэргэлдээх айлаас албан бичиг авах
- Авторын дүгнэлт засах
- Ажлын эх зураг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч Мөнх инж констракшн ХХК-ий архитектор **Э.Номт**

- Цахилгааны өрөөний хаалга галд тэсвэртэй төмөр хаалгаар солих
- Гадна тохижилтын ажлыг гүйцээх, тайлбар ирүүлэх
- Гадна металл шатны бариул хөндлөвчийн хоорондох зайг босоо 11 см сараалж хийх. Дотор шатны бариулын зайг мөн засах
- Спорт заалны шалны материалын техник эдийн засгийн үзүүлэл, бичиг баримтыг шалгуулах, спорт заалны тоног төхөөрөмж суурилуулах
- Гадна босоо металл шатыг газрын түвшингээс 1,8м зайд буулгах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч "Монмарс холдинг" ХХКомпаний захирал

- Комиссын бүх гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөхөд бэлэн байна.

Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГазар, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер **Д.Мөнхболд**

- Спорт заалны борооны усны хаялгыг цахилгааны дэд өртөөний байгууламжаас хамгаалж борооны усны хаялга шинээр хийх
- Цахилгаан болон холбооны өрөөний хаалгыг техникийн шаардлагад нийцсэн төмөр хавтастай хаалгаар солих
- Гол орц хэсэгт борооны уснаас хамгаалах саравч хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер **Б.Жамбалцанжид**

- Гадна цэвэр усны худагт шат суурилуулах, худгийн хог шороог цэвэрлэх
- Гадна бохир усны шугамын ажлын зургийн өөрчилөлтийг авторын дүгнэлт гаргах
- Цэвэр усны тоолуур байгаа хэсгийн хаалтыг томруул засвар үйлчилгээ хийх боломжтой болгох
- Холбогдох бичиг баритыг бүрдүүлж УСУГ-тай гэрээ хийх
- Усны тоолуурын өмнө хог шүүгч суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Ц.Дагвадорж**

- Зарлан мэдээллэх системийн холболтуудыг хийж бүрэн дуусгах
- 10 хосын кабелийг хэрэглэгчийн хайрцагт цэгцлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер

Д.Гал-Эрдэнэ

- Дээврийн хэсэгт аянга хүлээн авах байгууламжийн дутуу хийгдсэн ажлыг гүйцээх
- Узелийн өрөөнд тоног төхөөрөмжийн газардуулах байгууламжтай дутуу холбогдсонг гүйцэт хийх
- Эрчим хүчний тухай хууль 30.1.13 заалтыг биелүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд Бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим Хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Халаалт, агаар сэлгэлтийн гүйцэтгэлийн зургийг шалгуулах
- 00-н өрөөнүүдэд тавьсан халуун ус, 40 л халаагч тавьсан тухай тайлбар албан тоот ирүүлэх
- Узелийн өрөөний шугам сүлжээг дулаалж өнгийн туузаар ороох, хаягжуулах

- Барилгын салхивч угсарсан ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах
- Спорт заалны салхивчийг хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Дээвэр дээрх агаар сэлгэлтийн шахтнаас бохирын хоолойг өндөрлөх малгайвч хийх
- Барилгын дээвэрлүү гарах хэсэг дээр шат хийж бэхлэх
- Дотор халаалтыг угсарсан ил далд актыг баталгаажуулах
- Узелийн болон дулааны зангилаа угсарсан ил далд актыг баталгаажуулах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах чанарын батлгаа ирүүлэх
- Халаах хэрэгсэл дээр термостать винтель суурилуулах
- Узелийн өрөөнд усны трамт хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Н.Ёндонсамбуу**

- Бетоны бат бэхийн лабораторийн шинжилгээг үзүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу баталгаа гаргаж ирүүлэх
- Өөрчлөлтийн зураг үзүүлэх
- Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт үзүүлэх
- Халаах хэрэгсэлд хамгаалалт хийх
- Шилэн хийцлэлд гарал үүслийн гэрчилгээ үзүүлэх
- Гадна тохижилтын ажилд тайлбар албан тоот ирүүлэх
- Орц гарцны довжоо хэсгийн заслыг дуусгах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД-ийн 11-04-16 дагуу зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг эцэслэн бичих
- Барилгын тухай хуулийн дагуу чанарын батлгаа гаргах
- Галын гарцыг норм дүрмийн дагуу хийх
- Халаах хэрэгсэлд хамгаалалт хийх
- Давхар дундын шатыг зургийн дагуу гүйцэтгэх
- Дээвэрлүү гарах гарцыг засвар, үйлчилгээ хийхэд тохиромжтой болгож засах
- Гадна тохижилт, спорт заалны тоноглол хийгдээгүйтэй холбоотой тайлбарыг захиалагч, гүйцэтгэгч ирүүлэх
- Барилгад агаар орчны шинжилгээ хийлгэх


- 1 давхрын шилэн хийцлэлд хамгаалалт хийх
- Ногоон байгууламжийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
- Засгийн газрын 2024 оны 212-р тогтоолын 8.3-г баримтлах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зорьгүй 4 давхар, 1 блок, хөгжлийн төв, спорт заалны зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ,
Барилга байгууламжийн захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер

(Д.Мөнхболд)

19, 14-р хороо, БХТ-ийн захиралдаа, Хөвсгөрийн төв, саяр зуур
 15/305

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШТ, БВАБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А. Монх!

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БНД-ийн 11-04-16 агуу захирлын нагсан дүрмийн зөвлөлийн бичлэг.	①. Захиалгын дүрмийг шинэчилж ирүүлсэн.
② БХТ-ийн агуу газрын байршил баганаа харгах.	② 2025.05.13-ны өдрийн 42/25 тоот албан бичлэг газрын байршил ирүүлсэн.
③ Газрын харьцангуй норм дүрмийн агуу хийх.	③ 000 зураг ирүүлсэн.
④ Ханаа хархсанг хамгаалах хийх.	④ 2025.05.12-ны 54/25-ны тоот албан бичлэг тайлбар ирүүлсэн.
⑤ Газар дундын газрын зураг ирүүлэх.	⑤ Зураг агуу байршил.
⑥ Даварлуу газрын харьцангуй	⑥ Засаж сайжруулах арга

Бүртгэлийн дугаар ... 1195 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 05 сарын 10-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Берлигийн хөгжлийн төв*

Комиссын гишүүн: *Д. МОНХБОЛД*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Спорт зоогийн доромж зори хамлыг ичхалгаант зүү ортоогийн байгууламжаас хамгаан доромж зори хамлыг шингэр хийл.</i>	<i>- Биелэсэн</i>
<i>2. Уухимсоон доромж хонвоомыг ороогийн хамлыг гажуудалт шэргүүлж нийлгэсэн талор хөвчөөдөг хөөгсөр амьр.</i>	<i>- Биелэсэн</i>
<i>3. Гол өрч хэвт доромж ус хамгаанаар сарвн хийл.</i>	<i>- Биелэсэн</i>
<i>4. Үүрэг даалгаврын биелэлтээр санхүүжилтэй оруулах санхүүжилт.</i>	<i>-</i>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮН ДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
сүүл
2005 оны 05 сарын 10 ний өдөр

	<div data-bbox="1228 302 1476 526" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ГАРЫН үсэг үндэстэн нэр </div>  <p data-bbox="845 1411 1085 1489">— Буеласан</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Д. Мөнхболд</i> <i>Борлогын хотын аймгийн төв.</i> Гарын үсэг: <i>Д. Мөнхболд</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025-04-28</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>Д. Мөнхболд</i> Гарын үсэг: <i>Д. Мөнхболд</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025-05-12</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮН ДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхэ
 20*25* оны *05* сарын *10* ний өдөр

ТАЛСЫН
ДЭГЭЭ
ЭХЭГ

᠑) Шатны үйлдвэр
(Тарилсан хэлтэс).

Бүтээгч

Үүрэг даалгавар өгсөн: М. Уртбилэн

Гарын үсэг: *Уртбилэн*

/Тамга, тэмдэг/

М. Уртбилэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.28.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Уртбилэн*

/Тамга, тэмдэг/

М. Уртбилэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.14.

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
2025 оны 05 сарын 20 ний өдөр

40, 14-р хороо ирээд, хүрээг
заагууц, алиаг хастаг
зориулалттай хөгжлийг
спортын заалны барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УХШБ, ДБСАХ, ХШБ*

Комиссын гишүүн: *Э.Урзулмаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Хамгийн агаар сэлмийн түгшүүллийн зүүнийг шилжүүлэх</i>	<i>- Шалгуулав.</i>
<i>2. 00-н өрөөнүүдэд тавьсан хөдөө 40-н хамгаалт тавьсан тухай тайлбар авах нот үзүүлэх</i>	<i>- Тайлбар үзүүлэв.</i>
<i>3. Үзлийн өрөөнийг шургуулах ажилтай дүрмийн өмчийн тухаар өрөөх, хяалтуулах</i>	<i>- Биелсэн. (Фото зураг)</i>
<i>4. Барилгын анхны үзвэрээр илдэг ахуй бүрт баталгаажуулах</i>	<i>- Баталгаажуулан шалгуулав.</i>
<i>5. Спортын заалны анхны үзвэр алын өмчийн тухай өрүүлэх</i>	<i>- Биелсэн.</i>
<i>6. Дөрвөд дөрвөд АС-н шалтгаан болжирч хөдөөт өндөр маркийн анхны</i>	<i>- Биелсэн (Фото зураг)</i>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын таны үсэг
сүл
2005 оны 05 сарын 10 ний өдөр

7. Баримтын дотор нүү гаргах	- Фото зургаар баталгаажуулан ирүүлнэ.
8. Дотор хэсэгт урсган илгээг ахуйг баталгаажуулах	- Баталгаажуулах
9. Угшил болон дулааны заншил урсган илгээг ахуйг баталгаажуулах	- Баталгаажуулах
10. Баримтын тухай үзлийн дагуу зуржирлах, тохируулах чиглэл баталгаажуулах	- 2025.05.13 72/25 дүрсэт чиглэл баталгаажуулах ахуйг ирүүлнэ.
11. Хэсэг ахуйн дотор термостат вентиль зуржирлах	- Биелтэн.
12. Үзлийн ороонг усна тусгаж хийх;	- Биелтэн. (Фото зургаар)

Үүрэг даалгавар өгсөн.
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 1. Цогцолмаа /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.28



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
 1. Цогцолмаа /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.05.15



Бүртгэлийн дугаар 1195
 ҮН ДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЗЭ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 05 сарын 20 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ Ш/ ГАЗ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Бэсүб констракшн" ХХК

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТӨВ.

Хөгжлийн төв, спорт заал

Комиссын гишүүн: О.Уярах.

/Дүгнэлтэй гүйрэг, Нэрхорго

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулах төслөөн хурдаар норм, нормативын төлөврийг тусгалаар төлөх	- Норм, нормативын төлөврийг төлөх
② Улсдаг ажилчин акт прото зураг төлөх үзүүлэх	- Акт, фото зураг төлөх үзүүлэх.
③ Гэрээ зоч, төлбөр тохиромжтой хэлбэртэй зохионог байгууллагаас тайлбар авах.	- Адаан билет үрүүлэх.
④ Гаг орц, гэрцны хоолтаны татварга, тэнгсгалыг үгсрэх.	- Татварга угсара фото зурагаар үрүүлэх.

Бүртгэлийн дугаар 1195

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ



Хуулбар өгссөн ажилтны гарын үсэг
О.Уярах


2015 оны 05 сарын 10-ний өдөр

АЛТЫН
ТЭГЭМ
УСГАА

Сонхол:
- Өгсөн үүрэг даалгавар
бүлэгээр хариуцаж
ашигласныг оруулах
сонхолтой.

- Бүлэгээр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/О. Юураах/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-04-28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/О. Юураах/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-05-13

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
2025 оны 05 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэрт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Байгууллага: *МХВХ*

Комиссын гишүүн: *Ганзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Газра төлөвшил, хөрс- дээг дэвхдэг бүтэц байгуулагдсан үзэх Биеэнтэй биеэнтэй салах нэг биеэнтэй байна</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *1125*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг
Сүх
200*15* оны *05* сарын *10*-ний өдөр


МОНГОЛЫН
АТГА
МОНГОЛЫН АМЬСГАЛГА
МОНГОЛ

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ Б.Ганц / Гарын үсгийн тайлал
8190135 - СТА5336
902405011
Огноо: 2025.04.28



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ Б.Ганц / Гарын үсгийн тайлал
8190135 - СТА5336
902405011
Огноо: 2025.05.15



Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
2025 оны 05 сарын 20-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ус сувгийн үндэсний барилга*

Барилгын хөгжлийн төв, НКОГ, 4/2-ийн ЗВТ-аар, Фонтан спорт заагны 4 давхар барилга, 4/2/14-нээр

Комиссын гишүүн: *Б.Майбачиганов*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Гадна цэвэр усны худагт шат суурилуулах, хууцгийн хол сороог цэвэрлэх.</i>	<i>1. Фото зургаар баталгаснууд - ньг авав.</i>
<i>2. Гадна бохир усны шугамын агивч зургийн өөрчлөлийг авсрын дүгнэлт гаргах</i>	<i>2. Дүгнэлтийг авав.</i>
<i>3. Цэвэр усны талзур байгаа хэргийн хяналтын талзурын засвар үйлчилгээний баазыг байгуулах</i>	<i>3. Фото зургаар барилгын талзур - ныг авав.</i>
<i>4. Хайлгодох бичиг баримтаг бүрдүүлж УСЧ-тай гэрээ хийх</i>	<i>4. Гэрээ хийх материалуудыг бүрдүүлж гэрээ хийхээр болгов.</i>
<i>5. Усны талзуртын өмчлөлтийг хол сороог суурилуулах</i>	<i>5. Фото зургаар барилгын талзур - ныг авав.</i>

Бүртгэлийн дугаар *1495*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон өмчийн гэрээний үсэг
Сүх
2015 оны 05 сарын 10-ний өдөр

АЛТЫН

[Handwritten signature]

Сэнэл:
Чүрэг даалгаврын биелэлтэр
амжилттай авал.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/

Б.Масбуханшиев Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.04.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/

Б.Масбуханшиев Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.15

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 05 сарын 10-ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НОВО БЭТХАС**

Комиссын гишүүн: **х/ч Б. Давнаасурт**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
СЭД 14-р хороо ЧДЗДТӨ, БХТӨВ Спарт зана, хүүхэд зориулалтад АХААД НАСТААД ЗОРЧАСАН ХӨГЖӨЛӨЙН ТӨВ.	
ГЭЭНИ ДАХААГАА, АТЭВРИЙН СЭНДЬВЧ ДЭГЭЭЛЭЛТ, КЛ АГАА ДЕТО АКТ	
ГЭЭНИ ДАХААГААНЫ СИСТЕМ ШААГААНИ АКТ, ЧАГААДААНЫ СААГАРТ ЗААВАРЧЛАГАА, ЭХЭ АГАА	
ГЭ ЭС ТЭРНЭ ШААГАА, ХОХГОХ ТЭГЭЭ ХӨЛӨТ СӨХӨХ	
ГЭЛ ГЭГЭЭХ АХАА ШААГАА БАГАА ГЭГЭЭНИЛЭХ, MNS 5566:2020 СТАНДАРТЫН АГАА	
ДЭГЭЭНИ ТЭЭЗ МАТАРАГЧ ГЭХ ЭГЭЭНИ	
ЦАХААГАА ШААГАА ГЭГЭЭ КААГАА ХӨӨХ, ГЭА ГЭГЭЭ	

Бүртгэлийн дугаар **1195**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шийтгэлийн гарын үсэг
снлр
2025 оны 05 сарын 10 ний өдөр



ДИЛГЭЛЭЙН
 ТЭГШЭГ
 ТЭГШЭГ
 ТЭГШЭГ

Төгсгөлөөр хийгдсэн
 мэдээллийг шалгах
 зөвхөн үнэн байдлыг
 батлах
 Анхны ажиллагааг
 засах
 Ажлын эх үзэсгэлэн
 туслах үзүүлэх

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Б. Дорноо /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Б. Дорноо /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.28



Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүхлэ
 2025 оны 05 сарын 10 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УХС ТӨХК*

Комиссын гишүүн: *У. Давдсүрэн*

СД, МЭ, ХРЭД, ЦРЭД, ХҮНЭД, ЗАНУУЧУУД, АХИЯД НЭГЭТНИЙ ЗӨРИҮСЭН ХӨГИШЛЭГНИЙ МЭ, СМРТ, БУААЛ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Зорилон мэдэгдэх системийг хөндөгчүүдэд хөндөх бүртгэж дуусгах.</i></p> <p><i>- 10 хосын кабелиудыг хувиарчигчид хябарчигчид өгөх.</i></p>	<p><i>- Зорилон мэдэгдэх системийг ашиглахуудад.</i></p> <p><i>- Кабелиудыг утгаарчигчид.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНӨН
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
Сүхрэн
2011 оны 05 сарын 10 ний өдөр

ТАЛГАВЫН
ДАР

*Сэтгэл: Цурт Даалгаврын
Биелэлтэй өмнөхөд
орүүлээ.*

[Blank space for signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2024. 04. 08*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгаан
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025. 08. 14*

Бүрт өмийн дугаар *1195*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
[Signature]
20*25* оны *05* сарын *20* -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЕГ

Комиссын гишүүн: Я. Чулуун

У.Д. 14-р хороо. ЗРТГ-ийн
нормын төв, спорт
заса

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тус барилгын барилгын бичгийг бүртгэн бүрдүүлж болох.	Биелэлт
2. Барилга үзвэрийн үн, дагуу амьсгал акт болон үзсэн туршилын зарим үеийг бүртгэн зурж баталгаажуулах.	
3. Амьсгал зураг бүт үндсэн барилгын аж үзвэрийн архивыг хуульчлан өгөх.	

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
2021 оны 05 сарын 20 ний өдөр

А. Гарын тусгаар
 архивын даалгавар нүүрсний биелэлт
 дагуу цагчлах.

(Large handwritten signature)


Салхи: нүүрс даалгаврын
 биелэлт байсны
 амжилтаар оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ж. Чувуу*
 Гарын үсэг: *Ж. Чувуу*
 /Тамга, тэмдэг/
 /*Ж. Чувуу* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.04.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
 Гарын үсэг: *Ж. Чувуу*
 /Тамга, тэмдэг/
 /*Ж. Чувуу* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.05.13

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлжэ
 2025 оны 05 сарын 20 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС ТӨХК*

Комиссын гишүүн: *Д.А. - Агуйа*

*Уг 10-р хөрсө
Заримдаг хэсгийн төв төвт
Хөндөгч төв, слот зэрэг.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Дөврийн дэвсгэрт алмаа хүрээт олон байгууламж дугуй шилдэг үржээт шилх.</p> <p>- Угалийн орлоог тооц тохиромжтой гурдугаар байгууламжтай дугуй аюулдсон үржээт шилх.</p> <p>- Эргэн эргэж үхэй хууч 30.1.13 заалтаг биелүүлэх.</p>	<p>- Зургаар баталгаануулав.</p> <p>- Зургаар баталгаануулав.</p> <p>- Гадна уяамлаач хамттай кабель шугамд голын гурвал алмааг байгууламж дүрэн даруулах. (хүрээт олон хууч) Алман биелээр.</p>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сугла
200*15* оны *05* сарын *20* ний өдөр

СТАЛТЫН
ЭР
СЭЙГ ЗИЙГЭЛТЭНД
ШАНСС

S

S

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д. Рн - Эгсн*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Д. Рн - Эгсн / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: Бүртгэлийн дугаар *1195*

Огноо: *2025.05.17.*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

[Signature]
20*25* онь *05* сарын *17* -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Цүйцэтгэгч "Баянгол байгууламж" ХХК*
Комиссын гишүүн: *Ш. Төлбөграл Цүйцэтгэгч зөхүрөл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>⇒ Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлж, фото зургаар баталгаажуулав.</i></p> <p><i>⇒ Ашиглалтад оруулах санхүүгийн байдал.</i></p>	<p><i>(Handwritten signature/initials)</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *1195*
ҮН ДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
2025 оны 08 сарын 10-ний өдөр



ТТБН

Хуульчлалт
-66

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Үүрэг даалгавар өгсөн:

М.Томбоур
ХХК

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

М.Томбоур

Гарын үсэг:

М.Томбоур

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

М.Томбоур /Гарын үсгийн тайлал

М.Томбоур /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.04.28

Огноо:

2025.05.12

Бүртгэлийн дугаар 1195

ҮН. ТЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

сүүл

2025 оны 05 сарын 20 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: Мөнх Унэ Констракшн ХК



Комиссын гишүүн: Э.Номт


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
-- Цахилгааны өрсөнхий даалга 5 цаг галд тэсвэртэй төмөр хяалгаар солих.	Биелсэн
- Тэгнэ тохиожилтын ажлыг гүйцэтгэх. Тэйм бар хувилгах.	Биелсэн
- Гадна металл шатны баргуул хөндлөвчийн доорондох зайг босоо мсм оорлох хийх. Дотор шатны баргуулын зайг мөч засах.	Биелсэн
- Спорт заалны шалны материалын техник э.з үзүүлэлт, бичиг баримтыг шалгуулах. СЗ тохот төхөөрөжж суурилуулах.	Биелсэн
- Гадна босоо металл шатны газрын түвшингөөс 18м зайа буулгах.	Биелсэн
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах самалтай байна.	Биелсэн

Бүртгэлийн дүгээр ... 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ахуйтэй гүйцэтгэх үсэг
2025 оны 05 сарын 10

ТАЛТЫН
УЛСЫН
ХУУЛЬ
ТӨВ




Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ Э.Номт / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.04.28

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ Э.Номт / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.05.15

Бүртгэлийн дугаар ...1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭГ
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 05 сарын 20 ний өдөр

МОНГОЛ
УЛСЫН
ХАМГААГА
ЗАР



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Буржигд

Огноо: 2020



Улсын
Байцаагч
Гарын үсгийн тайлал


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Буржигд

Огноо: 2020



Улсын
Байцаагч
Гарын үсгийн тайлал

Бүртгэлийн дугаар 1195
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхба
2020 оны 05 сарын 10 ний өдөр