

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 07 сарын 09-ны өдөр

Дугаар БТ-188/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 3 (гурав) агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 06 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

**Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл**

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2023/06/19 огноо, 0012973, БАЗГ2023/347 дугаар;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: Шифр Б3-05/23, Б3-06/23,

2.3.Захиалагч: Монгол улсын иргэн Боржигон овог, Энэбиш эцэг эхийн нэр, Өлзий өөрийн нэр, ЧВ77041715 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 89-р байр, 47 тоот, 99012912 холбоо барих утас, [magnitsuljee0201@gmail.com](mailto:magnitsuljee0201@gmail.com) цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч: Магнит сүлжээ ХХК оноосон нэр, 9011550008 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5962935 регистрийн дугаар, БУ17-795/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороолол, шанд 6, 42 тоот байр, 99110376 холбоо барих утас, [magnitnetwork.on@gmail.mn](mailto:magnitnetwork.on@gmail.mn) цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: СБ ХХК оноосон нэр, 9011082052 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2822954 регистрийн дугаар, БУ16-747/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо, Бэлхийн гудамж, 34-08 тоот, 99885604 холбоо барих утас, [saguul.j@gmail.com](mailto:saguul.j@gmail.com) цахим хаяг;

Ди Ди Эн ХХК оноосон нэр, 9011121044 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5168899 регистрийн дугаар, ӨБ17-519/24 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17 дугаар хороо, 1-р хороолол, Өнөр хороолол, 32-388 тоот, 99114188 холбоо барих утас, [narankhuu@ddn.mn](mailto:narankhuu@ddn.mn) цахим хаяг;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд  
оруулах комисс

Сварог ХХК оноосон нэр, 9011302066 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5409098 регистрийн дугаар, БУ18-436/20 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Нэхмэлийн, “Зэт Эл Эм” ХХК-ын байранд, 99057707 холбоо барих утас, [haliunbat@yahoo.com](mailto:haliunbat@yahoo.com) цахим хаяг;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Бүрэн зураглал ХХК оноосон нэр, 9011817965 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6569358 регистрийн дугаар, ЗТ18-729/20 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, үйлдвэр, 24а байр, 1008 тоот, 99313377 холбоо барих утас, [bataanka@gmail.com](mailto:bataanka@gmail.com) цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Магнит сүлжээ ХХК оноосон нэр, 9011550008 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5962935 регистрийн дугаар, БУ11-795/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороолол, шанд 6, 42 тоот байр, 99110376 холбоо барих утас, [magnitnetwork.on@gmail.mn](mailto:magnitnetwork.on@gmail.mn) цахим хаяг;

Баатар дулаан хан ХХК оноосон нэр, 9011533104 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5949734 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 18 дугаар хороо, 29-1 тоот, 75778088 холбоо барих утас, [BaatarDulaankhan@gmail.com](mailto:BaatarDulaankhan@gmail.com) цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэхүү өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 3 (гурав) агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

ХЯН  
Барилга

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 7 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох 26 хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1.Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 3 (гурав) агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

АЛТ ШАЛГАЛТЬ  
ГАЗАР

айгууламжийг ашиг  
оруулах комисс

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, Иргэн Э.Өлзийгийн захиалгатай,  
зоорьтой 16 давхар 1 блок, 3 (гурав) агуулахтай, цэцэрлэг бүхий  
үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын орон сууцны барилга

Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Захиалагч Иргэн



(Э.Өлзий)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын  
биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО, ИРГЭН Э.ӨЛЗИЙГИЙН  
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 16 ДАВХАР 1 БЛОК, 3 АГУУЛАХТАЙ, ЦЭЦЭРЛЭГ  
БҮХИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 88 (НАЯН НАЙМ) АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ  
АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 06 дугаар сарын 12

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, иргэн Э.Өлзийгийн захиалгатай, зоорьтой 16 давхар 1 блок, 3 агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын барилгын 1 дүгээр давхарт 2025 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 14:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхлэж, 17:00 цагт дуусав.

Хяналт шалгалтын газар  
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Жүгдэрмаа
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
4. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер Б.Нарангэрэл
5. Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК, БТТ-ийн ахлах инженер Э.Ундрахцогт
6. Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер Б.Жамбалцанжид
7. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар, чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм нормативийн сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах
10. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч Я.Чулуун
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, Хан-уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Ч.Уранчимэг
12. Баатар дулаан хан ХХК-ийн менежер Э.Баярбилэг
13. Барилгын зураг төсөл зохиогч,

Бүрэн зураглал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал  
14. Гүйцэтгэгч Магнит сүлжээ ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирал  
15. Захиалагч Иргэн

Б.Батнасан

Д.Батзориг  
Э.Өлзий

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, иргэн Э.Өлзийгийн захиалгатай, зоорьтой 16 давхар 1 блок, 3 агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ж.Жүгдэрмаа**

- Баримтын В1 давхрын 2023.08.28-ны өдөр хэвлэсэн лабораторийн шинжилгээний дүнг зохиогч, захиалагч нормын шаардлагад нийцсэн эсэхэд тайлбар ирүүлэх
- 2-р давхрын зориулалтыг тодорхой тайлбарыг ирүүлэх
- Журналд гүйцэтгэгчийн баталгааг гүйцээх
- 0-16 давхрын бетон цутгасан арматурласан актыг хянуулах
- Зоорийн шалны өнгөлгөө, зоорьт орох фандусны хаалт металл хавтангийн чигжээс /фасад/ тагтны 2 айлын тусгаарлалтын өнгөлгөөг гүйцээх зэрэг фото зургаар баталгаажуулан гүйцээх
- Дээвэрт гарах төмөр шатны ажлын зураг төслийг хянуулах, ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Дулааны худагт байгаа усыг зайлуулах
- Узелийн цэвэрлэгээг сайтар хийж, шугам тоноглол хаягжуулах
- Айлуудын алчуур хатаагч, АС-ийн решотик бүрэн угсарч дуусгах
- Давхруудад байрлах халуун хүйтэн усны тоолуур хаягжуулах шугам бэхлэх,

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.



Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер

**Б.Нарангэрэл**

- Узелийн өрөөнд газардуулгын хүрээ хийх, тоног төхөөрөмжийн их биеийг уг хүрээнд холбох
- 0.4 кВ-ын цахилгааны ерөнхий шитний өрөөний хаалганд анхааруулах плакат хадах, ячейкуудад плакат хадах, оролт болон гаралтуудад вирк, тэмдэглэгээ хийх, схем хадах
- Түр тэжээлийн кабель болон үйлчилгээний хэсэгт ЩО-70 рубильникт дээр хаясан тэжээлийг салгах, үйлчилгээний хэсгийн шитний угсралт гүйцээх
- Аянгын хүрээ, аянга тор зайлуулагчийг бүрэн хийх /огт хийгээгүй/ малгайвчтай холбох
- Щитний өрөөний газардуулга гүйцээх, будах, гагнах
- Зарим гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утсыг хоолойд хийх
- Дахар дундын щитэнд холболт гүйцээх, вирк тэмдэглэгээ хийх, тоос шороо цэвэрлэх, плакат хадах, тоот тавих, утаснуулыг цэгцлэх
- Нойлын өрөөний разетканд хамгаалалтын таг хийх
- 1 давхрын цэцэрлэгийн разетканд хүүхэд хүрэхээргүй өндөрт байрлуулах
- Лифтний өрөөний лифтний төмөр эх биеийг газардуулгатай холбох
- Газардуулгын буулт фасадны дотор явж буй тул гүйцэтгэлийн зураг, хэмжсэн протоколуудыг өгөх
- Монтаж гүйцээх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК, БТТ-ийн ахлах инженер **Э.Ундрахцогт**

- Гадна худаг цэвэрлэж, худаг доторх шугам будаж, дулаалах
- Узелийн температур тохируулах автомат ажилд оруулж тохируулга хийх
- Узелийн тоног төхөөрөмжүүдэд хаягжуулалт хийх
- Айлын ариун цэврийн өрөөний дутуу тоноглол гүйцээж суурилуулах
- ХАС-ын өөрчлөлтийн зургийг эрх бүхий байгууллагуудаар баталгаажуулах
- Гадна шугам, узель дотор системийн актуудыг хангах байгууллагаар баталгаажуулж шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Ус сувгийн удирдах газар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх Албаны менежер

**Б.Жамбалцанжид**

- Гадна цэвэр усны худаг цэвэрлэх, шугамыг дулаалах
- Узельд цэвэр усны тойрох шугамыг таслах, гэрэлтүүлэг хийх
- Усны нөөцийн сангаас дээж өгүүлэх
- Цэвэр усны худагт галын гидрант суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар  
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

ЯНАЛТ

га байгу  
ору

- Гадна холбооны ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
- Акт бичиг баримтыг бүрдүүлэх
- Холбооны өрөөг хаягжуулан, зориулалтын тоноглол хийж гүйцээх
- Давхрын самбар дахь кабель шугамын самбарын зориулалтын тоноглолд бэхлэх кабель шугамыг цэгцэлж, хаягжуулах
- Камерын системийг бүрэн ажилд оруулах
- Галын системийн утаа мэдрэгчүүдийг бүрэн ажилд оруулах
- Зоорийн давхар галын системийн мэдрэгч зургийн дагуу суурилуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Утаа сорох, даралттай агаар өгөх системийн сэнс нэг өрөөнд хийсэн байгааг зураг төслийн дагуу хийх
- Шатны хонгилын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Барилгын гадна хананы дулаалга материалын гал тэсвэржилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх /2 материалд/
- ГК галын дотор усны даралтат цэгийг даралттай усаар хангах
- Утаа сорох даралттай агаар өгөх систем хэвийн болгох
- Техникийн давхрыг норм, дүрмийн дагуу ашиглах баталгаа албан бичиг өгөх
- Цахилгааны ерөнхий шитний өрөөнд гал унтраах бие даасан автомат төхөөрөмж суурилуулах
- Давхруудын нийтийн эзэмшлийн таазанд хийсэн материалын холбогдох бичиг баримтыг үзүүлэх, зохиогч үндэслэл бүхий тайлбар ирүүлэх
- Барилгын зүүн, баруун талын барилгаас гал тусгаарлах хамгаалалтын зай хэмжээ хангаж байгаа эсэх. Тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар хэмжүүлж ирүүлэх
- Дутуу хийгдсэн галын дохиолол мэдээлэгч, ГК гүйцээж хийх
- Өөрчлөлтийн зураг төсөл хянуулах
- Зоорийн давхрыг 1-р давхраас туусгарлах хаалга хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм нормативийн сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Барилгын D тэнхлэгийн дагуух бүх давхрын цонхны гадна усны хаялга металл тавцан хийх ШАЛГА
- Цэцэрлэг болон лифт, шатны хонгилыг тусгаарлаж цэцэрлэгийн норм, дүрэмд нийцүүлэх АЗАР
- Техникийн давхрыг зориулалтын дагуу ашиглах тухай тайлбар, албан бичиг бичиг ирүүлэх ламжийн дахь ком
- Өөрчлөлтийн зургийг эрх байгууллагаар батлуулах
- Тагтны хашлага, хаалт, шал зэргийг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх

- БтХ-ийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг төлөх
- Фасадны чигжээс болон шат довжоо, гадна тохижилтын ажлыг зураг төслийн дагуу хийж дуусгах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний төв архив, барилгын зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Барилгын бүрэн материалыг эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх
- Хувийн хэргийг архивын заавар журмын дагуу цэгцлэх
- Өөрчлөлтийн зургийг баримтад хавсаргах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний Эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Ч.Уранчимэг**

- Гадна налуу замыг стандартын дагуу зориулалтын болгох, орох гарах хаалганы босгыг өндөрлөх, бариулыг гүйцээж дуусгах
- Цахилгаан шатны зарлан мэдээлэгчийг монгол хэл болгон өөрчлөх
- Боржурыг нам болгох
- Үйлчилгээний газарт 00-ын өрөөнд тусгай тоноглол бариул хийх
- Машины зогсоолд ХБН тэмдэглэгээ хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Баатар дулаан хан ХХК-ийн менежер **Э.Баярбилэг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалт авах.

Бүрэн зураглал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **Б.Батнасан**

- Гадна хавтангийн чигжээс хийх
- Үйлчилгээний шатны хаалт хийх
- Цэцэрлэгийн хэсгийн зориулалт, ашиглагч байгууллагыг тодорхой болгох
- Техникийн давхрыг ашиглалт дээврээр ашиглах
- Тагтны хашлаганы зайг 100 мм болгох
- Тоглоомын талбайг гүйцээж, аюулгүйн тор хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Гүйцэтгэгч байгууллага, Магнит сүлжээ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **Д.Батзориг**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалт авах.

Захиалагч Иргэн **Э.Өлзий**

- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийг үүрэг болгож байна.

ЛТЫН

ашиглалт  
исс

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Өөрчлөлтийн зургийг эрх байгууллагаар хянуулах (Эрүүл ахуй, онцгой, БХТ)
- В1 давхрын заслыг гүйцээх
- Үйлчилгээний 1,2-р давхрын заслыг гүйцээх
- Айлуудын АЦ-ийн өрөөний тоноглол гүйцээж угсрах
- Гадна талбайн тохижилт бүрэн хийх
- Тоглоомын талбайг зургийн дагуу хийж дуусгах
- Гадна ус хаях хоолойг доош гүйцэт буулгах
- Гадна металл фасад угсралт дуусгах- чигжээс
- 2 давхар руу гарах шатны аюулгүй байдлыг хангах
- В1 давхар руу орох, гарах гарцанд саравч хийх
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа гаргасан тоот ирүүлэх
- Айлуудын дутуу байгаа засал гүйцээх (хана, тааз, гарниз)
- Гадна тагт битүү шилэн байх. Үүнд захиалагч, зураг зохиогч тайлбар ирүүлэх

### ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, Иргэн Э.Өлзийгийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 3 агуулахтай, цэцэрлэг бүхий үйлчилгээтэй 88 (наян найм) айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах ашиглалтад оруулах.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН  
 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,  
 БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН  
 ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ИРГЭН

(Э.ӨЛЗИЙ)

нд


СБД МХОО, Цргом  
 Э.Валуй, дугаартай 16  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дар  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
 Барилга байгууламжийг ашиг  
 оруулах комисс

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар

Комиссын гишүүн: дарга А.Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өөрсөнтэйг зуршил эрх бүхий байгууллагаар санхүүрэн (Эрхн өгдөг) Охигоч, БКТ)	
2. В1 давларын Засал үндэст.	Фото зургаар баталгаа нүүрст.
3. Цргомтэйг Төлвийн засал үндэст 1, 2 7 давлар	Фото зургаар нүүрст
4. айгуурдоч Арми дөрвийн өрөөний Томоглол нүүрст дотрох	Фото зургаар баталгаа нүүрст 
5. Газра төлвийн Рожиний Бүтн келд	Төлвөр олсон Билет нүүрст

6. Төлөөлөгч даварыг  
Зургийн дотуу  
хөшөө дүүсгэж.

Фото зургаар баталгаажуулав

7. Гагна ус хаях

хөөлөгт доош  
үрэгт бүтээж

Фото зургаар баталгаажуулав

8. Төмжлийн давар  
Засах үрэгт

Фото зургаар баталгаажуулав

9. Гагна мөтөл филоз  
үгсрөгт дүүсгэж (шилжээ)

Фото зургаар баталгаажуулав

10. 2 даваргүй цорх  
шилжээ олохгүй  
байрныг хийж

Фото зургаар баталгаажуулав.

11. 5 даваргүй орох, сараа  
сарууц сараа хийж



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А.Мөнхон

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.02

12. Гүйцэтгэгч үндэрсэн  
байрныг олох үрэгт  
хийж.

Чкаровт баталгаа  
Билет үрчилсэн

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчидтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: *М. Мүрдэрмаа*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчидтэй  
*Сурбалзар дүүрт 11 р хороо*  
*Улаанбаатар хот*  
*2025 оны 07 сар 16 өдөр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын В1 зөвхрөн (2023.08.28-ны овор хөвхрөн) лабораторийн шинжилгээний үрэг зохих, захиалагч Нормын шаардлагад нийцсэн эсэх тайлбар ирүүлж мөн 2 р зөвхрөн зориулалтад ашиглах тухай тайлбар ирүүлж.</p>	<p>1. Барилгын В1-Зөвхрөн дүн МУЦ УТЦС-ийн Барилга, архитектурын-реконструкция төвийн 28/23 дугаартай бүтэцтэй бетоно баг бэрийн мөнгүүсн дүн мөн 2 р зөвхрөн зориулалтад ашиглах тухай тайлбар ирүүлж.</p>
<p>2. Мүрдэрмаа үйлчилгээний баталгааг үйлцэх 0-16 зөвхрөн бетон үртгэсэн архитектурласан актод хэлжээ.</p>	<p>2. Мүрдэрмаа үйлчилгээний баталгааг үйлцэтгэн, 0-16 зөвхрөн бетон, архитектур актод хэлжээ.</p>
<p>3. Зохийн шаална онгоцтой зохих орох фанүүсн хаялт металл хавтангийн чимек (Фасаг) талтны 2 айлын тусгаарлалтын онгоцтой үйлцэх зэрэг фето зураг баталгаажуулан үйлцэх.</p>	<p>3. Зохийн шаална онгоцтой онгоцтой митагаар онгоцон фанүүсн хаялт металл раш мээрз бүр фето зураг металл хавтангийн чимек, талтны тусгаар-лалтын онгоцтой үйлцэтгэн фето үйлцэтгэн ирүүлж.</p>
<p>4. Дөвөрт гарах төмөр шатна ажлаа зураг төслийн хэлжээ.</p>	<p>4. Дөвөрт гарах төмөр шатна ажлаа зураг төслийн хэлжээ.</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 1655  
Үндэсний төлөвлөх  
УХУЛБАР  
Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг  
*Сүлэ*  
2025 ОНЫ 07 2025001251

ашиглалтаа ажилгүй  
байдал хамуулах.

Мөр даалгавар  
бүрэлтээр байнгон  
ашиглалтад оруулах  
санал өгсөн.

Төмөр цогцонд дутуу  
Түгээрлэлт нэмж фото  
зурал ирүүлжээ аянаа.

Мөр даалгавар  
бүрэлтээр хянаа.

Handwritten signature or scribble.

Үүрэг даалгавар өгсөн: -он бүрэлтээр  
ашиглалтад оруулах  
санал өгсөн.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/ УЛСЫН  
БАЙЦААГЧ  
02-13-01/027

/М. Мунуурвал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: -он  
Хянаа

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/ УЛСЫН  
БАЙЦААГЧ  
02-13-01/027

/М. Мунуурвал/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.25

Бүртгэлийн дугаар ...1655...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН


Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 07 сарын 07 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим ашиглалтанд хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч



Комиссын гишүүн: *ЭХЯАНБ Э. Огэрлууров*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1) Дундговь нутагт зэрэг дэвжээ зөвлөх</i>	<i>- Биелсэн Фото зураг</i>
<i>2) Зөвлөх зөвлөхөө сайтар хянаж, алдааг тохиолдол хаягчид</i>	<i>- Биелсэн — II —</i>
<i>3) Хяналтын алдааг хатаах, АБ-ийн респондент бүрэн дэсэрт гүйцэх</i>	<i>- Биелсэн — II —</i>
<i>4) Давхардугаар хяналт хяналт дэвжээ тохиолдол хаягчид алдааг хянаж</i>	<i>- Биелсэн — II —</i>

Бүртгэлийн дугаар *1655*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
*сүх*  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
БАНАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хучинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиг  
орлуулах комисс

Байгууллага: Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Гал түймрийн  
улсын хяналтын хэлтсийн барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг

Комиссын гишүүн: *Э/х М. Батсайхан*

*СБД-ийн 11-р хороо  
иргэн Э. Олзийгийн орон  
сурь*  
2025.06.12

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Утаа сорох, даралттай агаар өгөх системийн схемийг ороонд хийсэн байгааг зураг төслийн дагуу хийх.	- Биелсэн
2. Шагтны хонгилын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх.	- Биелсэн
3. Барилгын гарна халаныг дундаараа материалын гал тэсвэршилтийн зэрэг тогтоолсон дүндэт үзүүлэх. 2 материал!	- Биелсэн
4. ГК галын дотор үйл даралттай цэгийг даралттай усаар хангах.	- Биелсэн
5. Утаа сорох, даралттай агаар өгөх систем хэвийн болгох.	- Биелсэн
6. Техникийн давхраг жорле, дүрлийн дагуу ашиглах баталгаа албан бичиг өгөх.	- Биелсэн
7. Шахмалын ерөнхий шийтгэл өрөөнд гал унтраах бие даасан гавтблат төхөөрөлтэ суурилуулах.	- Биелсэн
8. Давхруудын шийтгэл дүрлийн таазаанд хийсэн материалын хайлгодох бичиг баримтыг үзүүлэх зохивогч үндэсний бүхий тайлбар өгөх.	- Биелсэн
9. Барилгын баруун, зүүн талын барилгаас гал тусгаарлах халгаатол зай хэлтэ хангах	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭМЖ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг  
*Сүл*  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр  
2025001229

байгаа нэх. Тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагуудад хайгуулыг заруулах.

10. Дутуу хийгдсэн чөлөөт дохиолол мэдээлэл, ГК шийцэтгэл хийх.

11. Өөрчлөлтийн зураг төсөл хялуулах.

12. Зорчийн давхрыг 1-р давхрагас тусгаарлах хийх хийх.

- Биелсэн

- Хялуулав.

- Биелсэн.

*[Large handwritten signature]*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]*  
У. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]*  
У. Батсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.25

Бүртгэлийн дугаар: 1655

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон эжилтний гарын үсэг

*[Signature]*  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

УЛТАНД

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Бүрэл зургалал "ХХ" (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

АЛТЫН ГАЗАР

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтэс, Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах, Норм нормативын сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: *Унорх*

*Цэцэрлэг бүхий 48 айлын эрэн сууц / Гүхбаатар дүрэг, 4-р хороо*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>①. Барилгын Д тэнцлэгийн дагуу бүх гэрвэрц цонхны гэрвэс усны хаялга тавиу хийх.</p>	<p>- Цонхны гэрвэс тавиу тусны хаялга тавиу хийн фото зургаар үзүүлэв.</p>
<p>②. Цэцэрлэг болон шатны хөнгөлөгч цэцэрлэгийн норм, дүрэм хийгдэх.</p>	<p>- Тусгаарлах хаалт хийн фото зургаар үзүүлэв.</p>
<p>③. Техникийн гэрвэрц зориулалтын дагуу ашиглах зүйл тавиу, алдан биест үзүүлэх.</p>	<p>- Ашигласан үргэний тавиу алдан биест үзүүлэв. / 2025.06.20 /</p>
<p>④. Доргуулалтын эрвэг эрх бүхий байгуулагасар батлуулах.</p>	<p>- Өндөг байгуулсан эрвэгсэе тавиу батлуулав.</p>
<p>⑤. Шатны хамлого, хаалт, шал зэргийг зураг төсвийн дагуу үзүүлэх.</p>	<p>- 2025.06.20-ны А-40/25 тэт алдан биест үзүүлэв.</p>
<p>⑥. Барилгын тухай үргэлийн</p>	<p>Бүртгэлийн дугаар ...1655...</p>

**ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өржлтийн гарын үсэг  
 2025 оны 07 сарын 09 2025001227


5.7.1-о заасны дагуу  
 Нурц, Нурмагийн  
 талбарыг төлөх  
 ⑦. Үрээсний өмчлөлийг  
 төлөх тохиромжтой ажлыг  
 зурга төсвийн дагуу  
 хийж дуусгах



- НСН төлөв.  
 - Үрээсний өмчлөлийг  
 хийж дуусгах зургаар  
 үзүүл.

ЭНД

Санал: Өргөн зурга  
 даалгавар биелэлт  
 тохиромжтой ажлыг төлөх  
 оруулах саналтай.

- Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг:   
 / О. Цэрэх / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-06-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгаан  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг:   
 / О. Цэрэх / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-06-24

Бүртгэлийн дугаар 1655  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ  
БАЗАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссийн  
дүгнэлтийн хамт хучинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиг  
орлуулах комисс

Байгууллага: Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК



Комиссын гишүүн: *М. Давсгад эмээг*

- СБЗ, 11-раар  
- Цэцэг. *Д. Давсгад*  
- Цэцэг. *Д. Давсгад*  
сууцны дүрмийг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт <i>2025/06/12</i>
1. Тасны холбооны системийг шалгах дүрмийг	Тасны холбоо бүрэлтэх дүрмийг шалгах болон бүтэцтэй системийг шалгах
2. Ажлалтын баримтын бүрдүүлэх.	Бүрэлтэх дүрмийг шалгах болон бүтэцтэй системийг шалгах
3. Холбооны өрөөл хөдөлгөөнийг зогсооход тохиромжтой шалгах.	Бүрэлтэх дүрмийг шалгах болон бүтэцтэй системийг шалгах
4. Давсгадын салбар дахь кабель шугамын салбарын зориулалтын тохиромжтой байх, кабель шугамын шалгах дүрмийг шалгах.	
5. Холбооны системийг бүрэн ажиг оруулах	
6. Тасны системийг зурга мэдээлэл системийг бүрэн ажиг оруулах.	
7. В1 давхар голын системийг мэдээлэл системийг дүрмийг шалгах, сууцны дүрмийг шалгах.	

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүх*  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

ЛТАНД



Чүрэг даалгаврын  
Биеэлтээр  
Эхлээн ажил санаачлагыг  
Хийжээ.

Чүрэг даалгаврын  
Биеэлсэн гэрэл үзэж.

Үүрэг даалгавар өгсөн

Үүрэг даалгаврын биеэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/



*N. Bayaademid* Гарын үсгийн тайлал

*N. Bayaademid* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025/06/12

Огноо: 2025/06/19

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг  
..... *снүи* .....


2025 оны 07 сарын 07


- Тамга, тэмдэг хийж, тос шороо цэвэрлэх, махат падах, тоот тавих, утаснуудыг цогцлох.
8. Нөхцөл өрсөний разетканд хамгаалагчид тэг хийх.
  9. 1 давхрын цэвэрлэгийн разетканд хуучин сурэхтай үй өндөрт багтруулах.
  10. Лиртний өрсөний лиртний төлөр өх биеийг газардурчлалтай холбох.
  11. Газар дурдгийн бүхэл фазын дотор явж буй тус үйлдлийн зураг, хэмжээг протоколнуудыг өгөх.
  12. Монтанг үйлдэх

- алтамаг гэр бүл, зураг ньбсант зураг багтруулав.
8. Зураг багтруулах.
  9. Алдан бичиг өгөх.
  10. Лиртний өрсөний төлөр өх биеийг газардурчлалтай холбохт зураг багтруулав.
  11. Тусгай тусгийн зургийг лаваргах.
  12. ОС-ны өрсөний монтанг үйлдэх ба 1 ба 2 давхрын монтанг гэр алдан бичиг өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилгын байрныг амжилтаар авч сэлэлтэй.







Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 /В. Нарангэрэл/ Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.06.12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 /В. Нарангэрэл/ Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.06.19.  
 1655

Бүртгэлийн дугаар: .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг  
 .....  
 2025 оны 07 сарын 07 ний өдөр



<p>6. Тогтоо шугам, утас          80000 сая төмрийн олгоо          Холбоо байгууллагаас          Бат ан тасалгааг үндэслэн</p>	<p>— ХАНГАЙ</p>
	
<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт          амжилтаар олон сая төм          байна</p>	<p>Төв Архив          Бүтээгч Хэлтэс</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:          Гарын үсэг:           /Тамга, тэмдэг/          /Э. Уургаалом / Гарын үсгийн тайлал          Огноо: 2025.06.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:          Гарын үсэг:           /Тамга, тэмдэг/          /Н.Сүхбаатар / Гарын үсгийн тайлал          Огноо: 2025.06.20</p>

Н  
 алтанд

Бүртгэлийн дугаар 1555  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашигл.

Байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар

Комиссын гишүүн: Б. Мандуулшув.

СБЗ, 11-р хороо, Цэцэг Дугуй  
Утас: 77111111  
Сургууль 16 дугаар  
2025.06.12

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна цэвэр усны судал цэвэрлэх, шугамын дуусаах	1. Биелэлтийг фото зургаар баримтшуулсныг авав.
2. Усны цэвэр усны таслах, шугамын таслах, гэрэлтүүлэх	2. Тасалсан шугамын фото зургаар баримтшуулсныг авав.
3. Усны нөөцийг сансас гэм ошуулах	3. Гэм ошуулсан Талбайг авав.
4. Цэвэр усны судалт талбайг шугамт оруулах.	4. 2025.06.19, А-36/25 тоот тайлбар албан бичиг авав.

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Танд

Сөнгөл:  
Чүрэг даалгаврын биелэлт  
амжилтаагаа авах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Медведевагийн үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Медведевагийн үсгийн тайлал


Огноо:

2025.06.19

Бүртгэлийн дугаар 1655  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг  
2025 оны 07 сарын 07 ний өдөр



Танд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*У. Урамын* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-06-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*У. Урамын* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-06-20

Бүртгэлийн дугаар 1655

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

*У. Урамын*

2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН**  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

Комиссын гишүүн: *А. Чувпур, эрхлэгч*

*иргэн Э. Визингийн 4 чөлөөт бүхий орон сууцны зөвшөөрөл*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Тус барилгын баримт бичгийг бүрэн бүрдэгдээд эх</i>	
<i>хувийн архивд нутагт олох.</i>	
<i>2. Хувийн хэрэг бүх үндэсний баримтын архивын заавар журмын дагуу шилжүүлэх.</i>	
<i>3. Оорглолтын зургийг баримтад хавсаргах.</i>	<div data-bbox="829 1769 1436 2083" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ...1655...</p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p><i>Сүх</i></p> <p>2025 оны 07 сарын 07 ний өдөр</p> </div>

*З*

Танд

2

Саяа: комиссын гишүүдийн  
чурт даалгаварын  
Билэгтэй амжилтаар  
ордуулахад татгалзан үзүүр.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Э.Мунг*  
Гарын үсэг: *Я. Мунгун*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Я. Мунгун* /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.06.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:  
Гарын үсэг: *Я. Мунгун*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Я. Мунгун* /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.06.30

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
*Сүх*  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР**  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашигла  
оруулах комисс


Ашиглалт хариуцах байгууллага: "Баатар Дулаан хан" ХХК  
менеджер

Комиссын гишүүн: Д. Баярбилэг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Ашигласнаг оруулах боломжтой.	
	Биелэсэн.

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭГ**  
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг  
.....  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Энд

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Ж. Жаарбиин</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Жаарбиин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.12</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Жаарбиин</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.25</p>

Бүртгэлийн дугаар 1655.....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

*[Signature]*

2025 оны 07 сарын 07 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хучинтэй) ашиглаг  
Барилга байгууламжийг ашиглаг  
орлуулах комисс

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Бүрэн зураглал" ХХК


Комиссын гишүүн: **Б. БАТНАСАН**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Газра хавтангийн чиг хэс хийх	Биелсэн
- Үйлчилгээний мэтны хаалт хийх	
- Цэцэрлэгийн хэсгийн зориулалт, ашиглагч Вадгуудыг өгж тодорхой болгох	
- Техникийн дэвхрийг ешилтэд гэрвээр ашиглах	
- Тогтны хашлаганы зааг 100мм болгох	Биелсэн
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавраар байнгын ашиглагч авах санаатай байна.	

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

— Тоглоомын талбайг  
нийцүүлж, аюулгүйн  
тор хийлгэ.

Инд



Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Батнаев

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН**  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиглалт  
орлуулах комисс

Захиалагч байгууллагын төлөөлөл:

*Энхбаяр Оюун*

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Комиссын дүгнэлтийн сүрт даалгаврын</i>	
<i>Дөөлтдор Дамчдын Ашиглагч Эвх Салхитов</i>	<i>Дөөлтдор</i>
<i>Гачиа</i>	

Бүртгэлийн дугаар *1635*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг  
*Оюун*  
200*25* оны *07* сарын *07* -ний өдөр

2025001237

	<div data-bbox="810 1272 1417 1594" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <u>1655</u></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  <i>сүх</i></p> <p>2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i></p> <p>/ <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.06.22.</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025-6.25</i></p>


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
КОМИССЫН  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиглах  
орлуулах комисс


Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: "Монгол сүрьеэ" ххк


Комиссын гишүүн: *Д.Батзориг*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Комиссын гишүүдийн</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>олгосон үүрэг даалгаврын биелэлтийн дагуу барилгын шилжилтийг агаар сараагай байна.</i>	
	


Бүртгэлийн дугаар *1655*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*сүх*  
200*8* оны 07 сарын 07 ний өдөр

Ганд



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 / Д.Батзориг / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.06.24.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 / Д.Батзориг / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.06.24.

Бүртгэлийн дугаар 1655  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
  
 2025 оны 07 сарын 07-ний өдөр