

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 07 дугаар сарын 31

Дугаар

БА. 192/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэл Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо: 2024/12/31, дугаар: 29*/2017,

оруюулах комисс

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: МИК-09/2023,

2.3. Захиалагч: Монголын Алт /МАК/ ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011071054, регистрийн дугаар: 2095025, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 19 дүгээр хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн төв байр-44 тоот, холбоо барих утас: 70107482, цахим хаяг: mak@mak.mn

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Мабетекс Монголиа ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9019090038, регистрийн дугаар: 6372821, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Галакси тауэр ХХК-ийн байр 4005 тоот, холбоо барих утас: 77199988, цахим хаяг: mabetex.com

2.5. Барилгын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Хосфрэндс Констракшн ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011705094, регистрийн дугаар: 5592089, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, Алтантэвш АОС 9 тоот, холбоо барих утас: 90606009, цахим хаяг: khosfriends@gmail.com

МЕСА инженеринг ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011424004, регистрийн дугаар: 5727847, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, 2а хэсэг, Төмөр зам 131 тоот, холбоо барих утас: 77232460, цахим шуудангийн хаяг: mesaengineering555@gmail.com

Тотал технологи ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011342038, регистрийн дугаар: 5507065, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 71-ийн 146, холбоо барих утас: 75956000, цахим хаяг: info@totaltech.mn

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Мөнх-Инж Констракшн ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011342038, регистрийн дугаар: 2819236, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-46, Гранд Плаза 7 давхар 704 тоот, холбоо барих утас: 99999955, цахим шуудангийн хаяг: mik.barilga@gmail.mn

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Аян хотелс энд ресортс ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011840920, регистрийн дугаар: 6886647, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 19 дүгээр хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн төв байр-44 тоот, холбоо барих утас: 76098888, цахим хаяг: info@ayanhotelsmongolia.com

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын дүгнэлт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

4.1. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо,
Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай,
Аялал жуулчлалын цогцолборын барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн
Барилга төслийн газрын захирал



(Д.Ариунболд)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРОО, МОНГОЛЫН АЛТ /МАК/ ХХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 06 дугаар сарын 20

Улаанбаатар хот

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр 12:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:30 цагт дуусав.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

Хуралд:

1. Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
А.Мөнгөн
2. Захиалагч байгууллага:
Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн
Барилга төслийн газрын захирал
Д.Ариунболд
3. Хяналт шалгалтын газрын
Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын
хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн
хяналтын улсын ахлах байцаагч
Б.Шинэжаргал
4. Хяналт шалгалтын газрын
Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн
Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
Э.Цогзолмаа
5. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн
үндэсний холбооны ажилтан
Б.Даваасүрэн
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Техник хяналтын инженер
Ц.Билигт
7. Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм,
нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн
О.Ундрах
8. Үндэсний төв архив,
Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч
Б.Оюунжаргал
9. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар,
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
М.Жаргалан
10. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар
Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн
Барилгын зураг төслийн хяналтын
ахлах байцаагч, хошууч
Е.Лхагвадорж
11. Ашиглалт хариуцах байгууллага,
Аян хотелс энд ресортс ХХК-ийн инженер
Б.Энхсайхан

12. Зураг төсөл зохиогч байгууллага,
Мөнх-Инж констракшн ХХК-ийн захирал

Л.Мөнхсайхан

13. Барилгын ажил гүйцэтгэгч байгууллага,
Мабетекс Монголиа ХХК-ийн дэд захирал

Ч.Лхагвадорж

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан-13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан-13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийн барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд засварын ажлын зураг төсөл, баримт бичиг барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн ахлах Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч

Б.Шинэжаргал

- Барилгад ашигласан материалын гэрчилгээ, улаан журнал, ил далд ажлын акт, БАЗГ, лифтний магадлал, улсын байцаагчийн албан шаардлага, бетоны бат бэхийн шинжилгээний бичгүүдийг үе шат бүрээр нөхөж үзүүлэх
- Гадна дулаан, гадна талбайн тохижилтын ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу бүрэн дуусгах
- Барилгын тухай хуулийн 14.3 14.6 заалтуудын дагуу чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх
- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгавруудын дагуу шинэчлэн гаргаж баталгаажуулан ирүүлэх
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг хангуулах

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- ЗТ-25/05 шифртэй гадна ус, дулаан хангамжийн батлагдсан зурагт 4 лүк төлөвлөсөн байна. Биет үзлэгт 2 лүк угсарсанд зохиогч тайлбар албан тоот ирүүлэх
- ДХ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-г цэвэрлэж, таг хийж бэхлэх
- Гадна дулааны шугамын угсралтын актыг бүрэн баталгаажуулах
- ХАС-ийн батлагдсан зургийг шалгуулах
- Гадна ус, дулаан хангамжийн батлагдсан зурагт дулааны узелийн зарчмын схем зургийг хавсаргах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгаа ирүүлэх
- Ундны усыг шинжилгээнд хамруулж улсын байцаагчийн дүгнэлт шалгуулах

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны ажилтан **Б.Даваасүрэн**

- Гадна авто машины зогсоолд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авто машины зогсоолыг стандартын дагуу төлөвлөж хийх /босоо тэмдэглэгээтэй/
- Явган хүний замд харааны бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч замыг стандартын дагуу хийх
- Гадна үүдний налуу замд бариулыг стандартын дагуу хийх
- Дотор үүдний налуу замд бариул хийх
- Задгай театрын үзэгчдийн хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орон зайг төлөвлөж хийх /налуу замтай/
- Усан бассейн руу гаднаас болон дотроос орох хэсгүүдэд налуу зам хийх. Бассейнд 1 ширхэг ариун цэврийн өрөө, душны өрөөг ХБИ-д зориулсан тусгай тоноглолоор тоноглох
- Давхар бүрийн зочид буудлын 1 ширхэг өрөөний ариун цэврийн өрөөг ГАЗА ХБИ-д зориулсан тусгай тоноглолоор тоноглох
- Кино театрын тайзны шатны нэг хэсгийг налуу замтай болгох
- Цахилгаан шатнуудад давхар зарлагч суурилуулах
- Зүүн талын талбай хэсэгт налуу замыг стандартын дагуу хийх

АЛТ ШАГ

ГАЗА

йгууламж

оруулах к

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Ц.Билигт**

- КТПН-1414 дэд өртөө, шугамын мэдээллийн сангийн акт
- РТП-91-с шинэ дэд өртөө хүчдэлгүй, холбогдох бичиг баримт байхгүй, /барилгын үндсэн тэжээл дэд өртөө/
- Санал өгөхөөс татгалзав.

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Бетоны бат бөхийн лабораторийн дүгнэлтийг зоне, давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх
- Клуб хаусын шатны арматурчилал далд ажлын акт фото зураг, ажлын зурагнаас зөрүүтэй байгаад тайлбар албан бичгийг ирүүлэх
- Гадна зам талбай, авто зогсоолын газардуулга, ус зайлуулах шийдэл, зураглалыг нөхөж үзүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж төлөх
- Санал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелсэн тохиолдолд ашиглалтад оруулах саналтай.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Б.Оюунжаргал**

- Барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэйгээр архивд өгөх
- Хувийн хэрэг, барилга угсралтын ил далд ажлын акт, гэрэл зураг, барилгад ашигласан бараа материалын сертификат, лабораторийн шинжилгээний

дүн, чанарын гэрчилгээ зэрэг баримтуудыг бүрэн бүрдэлтэй дотоод товьёг хийж өгөх

- Барилга угсралтын тэмдэглэл, дэвтэр бүрэн баталгаажилттай бүрэн бүрдэлтэй өгөх
- Ажлын зургийг зургийн бүрдлийн бүрэн бүрдэлтэй нүүр хуудас хийж, хуудас дугаарлаж, баталгааны хуудастай өгөх
- Баримтын дотоод товьёг стандартын дагуу зөв хийх өгөх
- Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**

- Гадна холбооны РС 50-34 дугаартай худагт шат хийх зориулалтын таг тавьж бэхлэх, фото зургаар баталгаажуулах
- Дулааны узелийн барилга руу орсон шилэн кабелиудыг далдлах, оролт засах
- Дулааны узель доторх кабелийн тавиурыг ханаар суурилуулах /Дулаан орчноос холдуулах/
- Гадна холбооны оролтын худгийн таг бэхэлж, түвшин тааруулах, фото зургаар баталгаажуулах
- Зарлан мэдээллэх системийг байнгын ашиглалтад оруулж, видео бичлэг хэлбэрээр баримтжуулах
- Хяналтын камеруудын ажлын зураг нөхөж үзүүлэх, гүйцэтгэлийн акт үйлдэх
- Хяналтын камеруудын схем зураг гаргах
- Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч **Е.Лхагвадорж**

- Барилгын гадна хананы дулаалга, материалын галд тэсвэржилтийн зэргийг тогтоолгож, дүгнэлт үзүүлэх
- Давхаруудын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Спринклерийн төгсгөлд манометр байршуулах
- Авто зогсоолд БНБД 21-05-10-н дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах
- Холбоо дохиолол, цахилгаан шатны өрөөнүүдэд бие даасан гал унтраах систем төлөвлөх

Ашиглалт хариуцах байгууллага: Аян хотелс энд ресортс ХХК-ийн инженер **Б.Энхсайхан**

- Үүрэг даалгавар байхгүй.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: Мөнх-Инж констракшн ХХК-ийн захирал **Л.Мөнхсайхан**

- Барилгын хувийн хэрэгт бетон, арматурын лабораторийн дүгнэлт нөхөж хийж, шалгуулах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилгын ажил гүйцэтгэгч байгууллага: Мабетекс Монголиа ХХК-ийн дэд захирал **Ч.Лхагвадорж**

- Байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагч байгууллага: Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн Барилга төслийн газрын захирал **Д.Ариунболд**

- Байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД 11-05-16 дагуу зохиогч дүгнэлт бичих.
- Барилгын тухай хуулийн дагуу барилгад чанарын баталгаа гаргаж, албан тоотоор ирүүлэх.
- Гадна тохижилт хийж гүйцэтгэх.
- Монголын Алтан Аялал ХХК-иас газартай холбоотой албан тоот ирүүлэх.
- УБЦТС ТӨХК-ийн зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг бүрэн хийх.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан Монголын Алт /МАК/ ХХК-ийн захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 5 давхар, 1 блок аялал жуулчлалын цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

МОНГОЛЫН АЛТ /МАК/ ХХК-ИЙН
БАРИЛГА ТӨСЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

(Д.АРИУНБОЛД)



25/432

БЭД 11 хороо
"МАК" ХХК
АМБ


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АХИГ*

Комиссын гишүүн: *Эдгэн В. Монгол*



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) БЭД 11-05-16 дагуу зохихоос дурмалтй бичих	1. МӨИР шилж констракци нарк МАК-09/2023 (шифр) 2025. дурмалтй үзүүлэл.
2) БТХ-ийн дагуу барилгад чаарсон баталгаа, гарам албан тооллоор үзүүлэл	2. МАБЕТЕP Mongolia LLC 2025.07.08 МБЭС/123 Урсдан бичигтэй албан тоот үзүүл.
3) Эдгэн тохиоллолтй албан үзүүлэлт	3. Зурат үзүүл.
4) Монголын албан ажил ХХК - аас гарарсан албан тооллоор үзүүлэл.	4. Монголын албан ажил ХХК-с 2025.07.02 01/33 тоот



Тийлбар үзүүл.
МАК - аас 2025.07.02
02/949 тоот байбар өгөл.

3) ЗБАН-и зөвшөөсөн
догоор холбогдох
арга хяналт
бүрт хийх.

МОНГОЛЫН АНГАН АЖИЛ
ХУУЛЧ

2025.07.08

01/35

ЗБАН-ийн хяналт
чухал.

ТЫН

СЭНГЭЛТЭЙ



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Д.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.25

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

Б'32 11р хороо
 "Металлогийн салт" ХХК-ийн
 захиралтайтай тусгай хамтар-
 галын гэрээний үндсэн
 -д үндсэн баримт баримт
 (Төрийн бодлого, барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас)

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АБЭТ, ЧТӨРХИВ

Комиссын гишүүн: Архив Б.Оюунтөгс

ХЯНАЛТ ШАЛ
 ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
 оруулах ко

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга бодлого, баримт- -тон техникийн баримт бичгээр нийтэлж тасалгаа дагуу бүрэн бүрдгэлд орж ирж өгөх</p> <p>2. Хувьтөл шалт, БҮГД итгэл дагуу ашигласан акт, үрэг зуршил, барил- -гад хэрэглэсэн барил- -гийн ерөнхий сөрөг- -жилгээний акт /дүр, төхирлийн, газарын үрэг зуршил бүрэн бүрдгэлд дотгоод тусгай хамтар- галын гэрээний үндсэн баримт өгөх</p>	<div data-bbox="805 1702 1412 2016" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 1722 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг _____ 2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр</p> </div>

3. Баримт үсрэлтэн
 тэмдэглэн зөвтөр
 бүрэн баталгаатимт-
 танд бүрэн бүрдэлтэй
 мөн

4. Ашигт зуримон
 зуримон бүрдүмиди
 бүрэн бүрдэлтэнд
 нур хуудас жинд
 хуудас дуаарлан,
 баталгаам хуудастай
 мөн

5. Баримтын готсог
 төвөөр стам дартим
 ганзу зөв жинд
 мөн

УТЫН
 АШИГЛАЛТАНД
 СС

Самал: Чирэн даалаварки
 биеимтээр байдлын
 ашиглалтад оруулах

Бүртгэлийн дугаар ... 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Куулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
 2025 оны 07 сарын 25-ий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *Б.Оул*
 /Тамга, тэмдэг/
Б.Оулун мартам
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 06. 20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Б.Оулун*
 /Тамга, тэмдэг/
Б.Оулун
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 07. 18

УХАУ125 9037369

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБГАТ ХХК*

БД 14/01/2020

Комиссын гишүүн: *У.Б.Минд*

Холбооно
УБГАТ

ХЯНАЛТ Ш
ГАЗ
Барилга байгууламж
орлуулах

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. РТТН-1414 дуг ертөө, иргэдийн мэдээллийн системийн акт</p> <p>2. РТТ-91-с шалт дуг ертөө хүргүүлж, холбооноор болон бүрэлдтэй байгууллага УБГАТ-ын үүрэг ТЭМЖИЙН ДУГААР</p>	<p><i>Бүрэлдтэй байгууллага Байгууламжийн Бүрэлдтэй байгууллага УБГАТ-230/2023</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ...1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сүх
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

2025001506

БЗД 11р хороо МАН Внлаа
 шуудлалын хошуу олоо
 барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мэргэжлийн холбооны үйлдвэр*

Комиссын гишүүн: *М. Наран*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газра холбооны РС 30-34 1) Зураартай зурагт шат хийх зориулалтын тат товчоо бэхлэх фото зургаар баталгаажуулах	РС-С 30-34 зурагт шат зууриуулан фото зургаар баталгаажуулав
2. Дулаана үзэлийн барилга руу орон шилэн холбооныг заруулах, оролт зохих	Барилга руу өрсөн кабелийг хар хөндөгч дауулан бетондөн агуулсан. Фото зургаар баталгаажуулав
3. Дулаана үзэлийн кабелийн тавиурын ханаар зууриуулах (Дулаана орноос холдуулах)	3) Кабелийн тавиурыг ханаар зууриуулан фото зургаар баталгаажуулав
4. Газра холбооны зурагтай тат бэхлэх, тавиурын тааруулах фото зургаар баталгаажуулах	Зурагтай тат бэхлэх, тавиурын тааруулах фото зургаар баталгаажуулав

ХЯ-АЛТ ШАЛ
 ГАЗА
 Барилга байгууламж
 оруулах ис

Бүртгэлийн дугаар 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын тэргүүн үсэг
сүх
 2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

2025001710

5. Зарим нэгдэлд
систем байнгын
ашиглааагүй оруулж
видео бичлэг бол бусад
баримт нунтаг

5) Зарим, нэгдэлд
системийн төвийн
ашиглааагүй оруулж
видео бичлэгээр шалгуулав.

6. Хяналтын камерүүдийн
ажлын эзрэлт нөхөн
үзүүлэх, үйлдвэрийн
акт үйлдэх

6) М.А.Т. бүрдүүлж гүйцэтгэн
акт үйлдсэн.

7. Хяналтын камерүүдийн
схем эзрэлт гаргах

7) Схем зураг
гаргасан.

[Handwritten signature]

Солбицол:

Үүрэг даалгаврын
биелэлтээр ажиллагаа
ахираар авах

Бүртгэлийн дугаар ... 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

ЛТЫН
АШИГЛАЛТАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
М. Нарман / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
М. Нарман / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.04.

000, 11-р хороо Монголын
 алт ХХК-ийн захиралтай
 явцаж тусгаарлагдсан үйлчилгээг
 барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) **ХАНАГТ ШАЛГА
 ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг
 оруулах комис

Байгууллага: *УХИМТ, АХХЧБ,*

Комиссын гишүүн: *З. Цогзолмаа*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ЗТ-25/05 шифрийн гадна ус, дүрвэн хангамжийн битлэгдсэн зураг 4 мж төлөв- лосон байна. Биет үүснэгт 2 мж үрсарсанг зохиогч тайлбар албан тоот ирүүлж	- 2025.07.08-н 01/36 тоот албан бичигт тайлбар ирүүлж.
2. ДХ-1,2,3,4,5,6,7,8-а үзвэрлэх, тал нийтс бичиг	- Биеллэгт (900 зураг)
3. Гадна дугаана ширэмсний үсрэлтэй алтан бүрэн битлэгдсэн зураг	- Баартай н үзжээ.
4. ХАС-и битлэгдсэн зургийг шархуулах	- Шархуулав.
5. Гадна ус, дүрвэн хангамжийн битлэгдсэн зурагт дугаана үзлэмж зургийн өмнө зургийг хавсаргах	- Гадна зургийг шархуулав. 200-ийн дугаарын 25-ний өдөр
6. Барилгын тухай зургийн дүрвэн зургийг, 00 шархуулах,	- 2025.07.08-н зургийн 08/07/2025. албан бичгийн

Бүртгэлийн дугаар 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын тусгай гарын үсэг
 Гүйцэтгэгч зургийг шархуулав
 200-ийн дугаарын 25-ний өдөр

намарын баталгаа ирүүлж.
7. Чигнэ усныг шинжилгээнд - шалгуулав.
амьруулж усныг байцаагчийн
дүрмэлт шалгуулав.

баталгаа ирүүлж.
- шалгуулав.

УБН
Шалгалтанд



Чирн даалгаврын баталгааг
амьруулж усныг
авах санхүүжилт.

Бүртгэлийн дугаар ... 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

Үүрэг даалгаврын үсэг
Гарын үсэг
/Тамга, тэмдэг/
/Ф. Чирнэмаа/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.06.20



Үүрэг даалгаврын үсэг шалгасан:
Гарын үсэг
/Тамга, тэмдэг/
/Ф. Чирнэмаа/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.08



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШГ

Комиссын гишүүн: Б.Шинэмаргаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгад ашиглагдах материалуудын горхимлоо уламжирал, илгээлт ажлын акт, БЭЗТ мөрдөгч мөрдөгчид, үнэмлэхүй байгууламжийн албан хаагчид, бетонон баг дэхийн шилжилтийн дүрэм үе шат бүрээр тохирч үзүүлэх.</p> <p>2. Газар дундам, газар талбайн тохиолдлын ашлын бүрэлдэхүүн зурал талбайн дундам</p>	<p>1. Барилгад ашиглагдах материалуудын тохиралтын горхимлоо хяналт дүрэм баримдсан тохирч үзэв.</p> <p>2. Газар дундам, газар талбайн тохиолдлын ашлын зургийн дундам үнэмлэхүй фото зургал үзүүлсэн.</p>

Бүртгэлийн дугаар 1722
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар өлгөсөн өгөгдлийн гэрээн үсэг
2025 он 07 сарын 25 -ний өдөр

2025001530

- бүрэн дуусгах.

3. БТХ-ийн 14.3, 14.6

засгийн дагуу
Цаарын баталгаа
гаргаж ирүүлэх.

4. Зохиогчийн нэгдсэн
дүрнэтийг шинжлэлийн
Огноо үүрэг дэвсгэврийн
Хяналтын Шинжлэлийн
саргай Баталгаажуулах
ирүүлэх.

(Handwritten signature)

Коллективийн шинжлэлийн
Огноо үүрэг дэвсгэврийн
Хяналтын Шинжлэлийн
саргай Баталгаажуулах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Шинэмарал Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.06.20

3. БТХ-ийн 14.3, 14.6

засгийн дагуу
Цаарын баталгаа
ирүүлэх.

4. Зохиогчийн
Нэгдсэн дүрнэтийг
Шинжлэлийн Баталгаажуулах
-уураг ирүүлэх.

ШАЛГАЛТЫН
ТӨВ АЖИЛТАН

(Handwritten signature)

Огноо үүрэг дэвсгэвэр



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Шинэмарал Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.07.27



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

"Набетекс Монголиа" ХК
(Ашиглалтад оруулах комиссын

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Барилгын хөгжлийн төв. Аялал чөлөөтэй

Комиссын гишүүн: А.Унарагч /Баянзүрх дүүрэг, Нр хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Бетоны бэлтгэхийн лабораторийн дүгнэлтийг зөв, давхар тус бүрээр нь нөхөн үзүүлэх.	Бетоны дүгнэлтийг нөхөн үзүүлэв.
② Клуб хэвсгэн шатны арматуршилал дам ангийн акт, фото зураг, ангийн зурагнаас зөрүүтэй байлбар албан ёсоор үзүүлэх.	Замналыг бэлтгэхийн 2015 оны 06 сарын 30-ны 01/32-ны талбар албан ёсоор үзүүлэв. Фото акт үзүүлэв.
③ Гэнэ зоч, талбай, авто зогсоолын гадаргуугийн ус зайлуулах шилдэг, зураглалыг нөхөн үзүүлэх.	Зураг төсвийг талчилуулж, нөхөн үзүүлэв.

Бүртгэлийн дугаар 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлгөсөн ажилтны гарын үсэг
.....
2015 оны 07 сарын 15-ний өдөр
2025001521

④ Барилгын тухай
 хуулийн 5.7.19
 заасны дагуу
 Нэрлэж, Нэрлэсний
 төндөрцөгт тусуулан,
 туслах



Бичлэг: Өгөгц үүрэг
 даалгавар биелэсэн
 тохиргооноо амьтгалар
 оруулах санхирлага.

- Нелл төлөв

- Биелээ

ТАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 /О. Ууррах / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-06-20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг: 
 /О. Ууррах / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-07-08

Бүртгэлийн дугаар 1702
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

 2005 оны 07 сарын 25-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

**ХАНАЛТ ЦАЛГАЛТ
ГАЗАР**

Байгууллага: ХБИЭХБ

Комиссын гишүүн: *В. Давсгирт*

Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тарна авто машинд зогсоому ХБИ-ийн авто машинд зогсоомыг сэтгвэрэн дэлүү төлөвлөж хийх (Босоо тэмдэглэгддэг).	Биелсэн
2. Эвсгэн хүнийг зогсоо харгаан бүрхш тавьж иргэйн хөдөлгөөнийг сэтгвэрэн дэлүү хийх.	Зогсоосон
3. Тарна үүдний нэвдүү зогсоо баримд сэтгвэрэн дэлүү хийх.	Зогсоосон
4. Дотор үүдний нэвдүү зогсоо баримд хийх.	
5. Задгай Теодрын үүдний хэсэг ХБИ-ийн өрөөн зогсоо төлөвлөж хийх (Нэвдүү зогсоо).	2025.09.01-ийг дотор хийж үүднийг зогсооно агаар болон баримд зогсооно.

Бүртгэлийн дугаар ... *1700*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
С. М. А.
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

2025001524

6. Улам басгийн рүү
 гарнаа болон
 дотороос орех
 хэсгүүдэд нэлээд
 зам хайгууртай дагуу
 хийх. Басгийн 1ч
 АЗВ, Душин ороог
 ХБН-г зориулсан
 тусгай төлөвлөгөөг
 төлөвлөх.

7. Давхар бүрийн загвар
 Бүүдгийн 1ч-оорон
 АЗВ-г ХБН-г зориулсан
 тусгай төлөвлөгөөг
 төлөвлөх.

8. Кино театрын талбайн шалтга
 иж хэсгийн нэлээд
 замтай болгох.

9. Цахилгаан шаарцуур
 давхар зарнаа
 суурьшүүлэх.

10. Зүүнтэй талбай
 хэсэг нэлээд замтай
 стандартын дагуу хийх.

Билет



2025.09.01/ньс дотор
 хийгээгүйгээр
 үүсгэхэд альс
 билээр байрлаагүйгээр
 болно.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.20.


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.06.27.



БЗД Н-рлорго
 "Монгол Архан Ажил" УТБ
 - нь дээрх тусгай ажил
 үзэгшлэлээр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

**ХАШИЛТ ШАЛГ
 ГАЗАР**

Байгууллага: *ОБТ Р*
 Комиссын гишүүн: *а/г Л. Могойдов*

Барилга байгууламжийг оруулах ком

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Барилгын гэрээ гэмтэл дүрмийн материалын гэрээ төсвөршилт-н дээр төсвөршилт дүрмийг үзүүлэх	2024-06-13-ны өдрийн 12/162 дугаартай дүрмийгээр 114-ом тусгасан байна.
- Автотээврийн хөдөлгөөнийг зогсооход төсвөршилт хийх.	- Биелсэн
- Барилгын төсвөршилт хөдөлгөөнийг байршуулах	- Биелсэн
- Мөн дотоод БНБД 21-05-10-ын 2-тэй төсвөршилт байршуулах.	- Биелсэн
- Мөн дотоод, уламжсан үзүүлэлт өрсөлдөөнд бие өрсөлдөөний үзүүлэлт систем төсвөршилт	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ... *1722*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН**
 Хуулбар олгосон ажлын таны гарын үсэг
 200 .. оны ... сарын ... -ний өдөр

ЛТҮН
ЭШИГЛЭЛТЭНД
ЭС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.06.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.07.03

Бүртгэлийн дугаар 1702
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
«уулбар олгосон ажилтны гарын үсэг»
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мөнх инженерийн хяналт ХХК*

Комиссын гишүүн: *А. Мөнхсодном*

ХЯНАЛТ


Барилга байгуу
оруу


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- барилгын хувийн хэрэгт бетон, арматурын лабораторийн дүгнэлт хөхвөн х.х. /Шалгуулах./</i></p> <p><i>- комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын бичлэгт барилгын ашиглалтад оруулах самалтай байна.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар ...*1702*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

ТАЛГАЛТЫН
ЗАР
Төхийг ашиглалтанд
Комисс

Бүртгэлийн дугаар ... 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэ.
2025 оны 07 сарын 15 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *А.Мөнхсайхан*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
/А.Мөнхсайхан/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.6.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
УЛААНБААТАР ХОТ
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
/А.Мөнхсайхан/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.7.7

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) **ХЯНАЛТ**

Байгууллага: *Захиалагч*

Комиссын гишүүн: *Д. Аршубоо*

Барилга байгуу
оруу:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *1722*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Орш
2025 оны 07 сарын 25 -ний өдөр

2025001528

АНГАЛТЫН
ТАР

Хийг ашиглагч
ХЭС

Бүртгэлийн дугаар 1702
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
.....
2018 он 07 сарын 25-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *С. Арчибаев*
Гарын үсэг: *С. Арчибаев*
/Тамга, тэмдэг/
/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *С. Арчибаев*
/Тамга, тэмдэг/
/*Арчибаев* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2018.07.03*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчин гүйцэтгэх)

Байгууллага: *МДБЕТЕКС МОНВОЛЦЯ ХХК*

Комиссын гишүүн: *С. АХАРВАДОРЖ.*

ХЯНАЛТ
ГАЗАР


Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- БАЦНГВИН ДЦНГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ САНАЛТАЙ БИЦНД.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар ... *1722*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬ АР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гэрэл үсэг
[Signature]
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

2025001519

Бүртгэлийн дугаар 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
Сүх
2025 оны 07 сарын 25 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: Сүх
/Тамга, тэмдэг/ 
Ч.Ахатвадорж Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 05.07.2025

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Сүх
/Тамга, тэмдэг/ 
Ч.Ахатвадорж Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 05.07.2025

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Даян хотын энгэр дүүргийн ДХК*

Комиссын гишүүн: *Б. Нямсүх*

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг а
оруулах комис

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Үүрэг даалгавар Байрны</i>	

Бүртгэлийн дугаар *1702*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2025 онь 07 сарын 25-ний өдөр

2025001518

ЫН

Млалтанд

Бүртгэлийн дугаар 1722
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг:
Сүлэ
2025 оны 07 сарын 25-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Б. Энхсайхан*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Энхсайхан

Огноо: 2025.06.20



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Б. Энхсайхан*

/Тамга, тэмдэг/

Б. Энхсайхан

Огноо: 2025.07.08

