

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 08 сарын 13-ны өдөр

Дугаар А-194/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м x 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажилд Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 05 сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ –

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: EF-001/23, EF-06/2024;

2.3.Захиалагч: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар оноосон нэр, 9011122089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж 1200, Арцатын ам, 11328922 холбоо барих утас, info@ulaanbaatar.mn цахим хаяг;

Рио Тинто Монгол ХХК оноосон нэр, 9019059025 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5467888 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, олимп, 19а, Шангри-Ла центр, 17-р давхар, 331020 холбоо барих утас, rtmongolia@riotinto.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Говийн нар констракшн ХХК оноосон нэр, 000183475 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6243258 регистрийн дугаар, БУ17-13/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, үйлдвэрийн баруун бүс, 16103, 4/2 тоот, 88886398 холбоо барих утас, info@gscon.mn цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Повертүүл ХХК оноосон нэр, 0000084756 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5875501 регистрийн дугаар, 1861/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо, Хангамж гудамж, 16 тоот; 77004433 холбоо барих утас, info@powertool.mn цахим хаяг;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Анаграмателье ХХК оноосон нэр, 000218275 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6678734 регистрийн дугаар, 3Т11-994/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, 3-р хороолол, 16092, 30/78 тоот, 99091245 холбоо барих утас, info@anagramatelier.mn цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Жи Эс кон грийн ХХК оноосон нэр, 000289891 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 7024521 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо, оргил стадион, 143, 126 тоот, 89040202 холбоо барих утас, info.green@gscon.mn цахим хаяг;

Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газар оноосон нэр, 9070002099 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2826046 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж 1200, Арцатын ам, 11328210 холбоо барих утас, nnugazar@gmail.com цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м x 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажил түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м x 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м x 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажил

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:

Захиалагч: Нийслэлтийн Засаг даргын Тамгын газрын

Төрийн Захиргааны Удирдлагын газрын дарга



(Ү.Ганболд)

Захиалагч: Рио Тинто Монгол ХХК-ийн дэд захирал



(Коллин Данн)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР, РИО ТИНТО МОНГОЛ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 1
ДАВХАР 2 БЛОК ОЛОН НИЙТИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАРИЛГА, 56.0М X 78.0М
ХЭМЖЭЭТЭЙ ЗООРЬГҮЙ 1 ДАВХАР АМПИ ТЕАТРЫН БАЙГУУЛАМЖ, 60М
ӨНДӨР МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДАЛБААНЫ БАЙГУУЛАМЖ БҮХИЙ
ҮНДЭСНИЙ СОЁЛ АМРАЛТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

Улаанбаатар хот
орлуулах комисс

2025 оны 05 дугаар сарын 05

Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м x 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан “Хүүхдийн ордон”-ны хурлын танхимд 2025 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр 13:00 цагт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба
Ногоон байгууламжийн хэлтсийн дарга Н.Отгонбаяр
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй
байдлын хяналтын хэлтсийн дарга,
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батбаатар
4. Хяналт шалгалтын газар,
Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс,
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК,
Шинэ хэрэглэгч холболтын албаны дарга Д.Сүхбат
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,
Техник хяналтын инженер Д.Гал-Эрдэнэ
7. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар,
Чанар хяналтын хэлтсийн дарга Н.Даваадэмид
8. Ус сувгийн удирдах газар
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны дарга Ц.Баянзул
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар
Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
10. Үндэсний Төв Архив

- Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч
11. Барилгын хөгжлийн төв, барилга, барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, төлөөлөл
 13. Ашиглалт хариуцах байгууллага
Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газар
Захиргаа төлөвлөлтийн ерөнхий менежер
 14. Ашиглалт хариуцах байгууллага
“Жи Эс Кон Грийн” ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал
 15. Зураг төсөл зохиогч байгууллага
Анаграмателье ХХК-ийн архитектор
 16. Барилгын ажил гүйцэтгэгч
Говийн нар констракшн ХХК-ийн
Ерөнхий захирал

Я.Чулуун

О.Ундрах


Б.Ганбаатар

Б.Золбаяр

А.Бат-Эрдэнэ

М.Тэнгис

Н.Жадамба



ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан - 16
- Хүрэлцэн ирсэн -16
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 16

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн захиалгатай, зоорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м х 78.0м хэмжээтэй зоорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга, барилгын техник хяналтын улсын ахлах байцаагч **Г.Батбаатар**

- Төрийн далбааны ачаалал тооцсон тооцоо үзүүлэх
- Мөн байгууламжийн техникийн гүйцэтгэлийн зурагт сертификат үзүүлэх /Монгол хэл/
- Төрийн далбааны суурийн бүтээцийн хэрэглэсэн бетоны шинжилгээг үзүүлэх /М400/
- Зураг төсөлд тусгагдсан ногоон байгууламжийг хийж дуусгах
- Ариун цэврийн барилгын бетоны бат бэхийг үзүүлэх

- Төрийн далбааны механизмын ажиллагаанд баталгаа гаргаж үзүүлэх

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Ариун цэврийн барилгын узелын өрөөний тоног төхөөрөмжүүдэд хаягжуулалт хийх
- Ариун цэврийн барилгын узелын өрөөнд агааржуулалт шийдэл гаргах
- Ариун цэврийн барилгын узелын өрөөнд агааржуулалт шийдлийн дагуу хийх
- Намхан тагтай бохир усны худгуудыг өндөрлөх
- Гүний усны шинжилгээнд хамруулж, эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах
- Гүний худаг, узелийн ашиглалтын заавар ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга **Д.Сүхбат**

- Дулааны шугамын трасс дээгүүр тохижилт хийсэн тул засвар хийх болмжоор хангах албан тоот өгөх
- ҮСАХ-ын хөндлөн гарч буй дулааны шугам дээр хэрэглэгчээс баталгаа гаргуулж авах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер **Д.Гал-Эрдэнэ**

- Ерөнхий удирдлагын самбаруудад газардуулах байгууламжид холбогдоогоүй байгааг холбож дуусгах
- Цахилгаан үүсгүүрийг АЗЗТ-д бүртгүүлэх
- Шинэ хэрэглэгч сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн бичиг
- Аянга хүлээн авагчийн зургийг үзүүлэх

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

- Хүрээлэнгийн тохижилтийн нийт талбайг хамарсан камержуулалтыг нэмэх
- Зарлах мэдээллэх системийн чанга яригчийн тоог нэмж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
- Акт бичиг баримтын бүрдлийг хангах нөхөж үзүүлэх. /Техникийн нөхцлийн дагуу акт бүрдүүлэх/

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны дарга **Ц.Баянзул**

- Нийтийн бие засах газрын 1 давхар барилгын гадна бохир усны худгийн тагийг өндөрлөх, цэвэрлэх борооны ус шугамд орохоос сэргийлэх арга хэмжээ авах

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Монгол улсын төрийн далбааны суурийн байгууламжийн хэсэгт бие даасан гал унтраах автомат төхөөрөмж суурилуулах
- Хүрээлэн рүү том оврын, тусгай зориулалтын гал унтраах автомашин орох гарах гарцын зураглал хийж үзүүлэх, архивын материалд хавсаргаж өгөх

Үндэсний Төв Архив, Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэйгээр эх хувийг архивд хүлээлгэж өгөх /гэрээний эх хувь/
- Батлагдсан төсвийг архивд өгөх баримтад хавсаргах
- Үндсэн баримтад дотоод товъёог үйлдэж, хуудас дугаарлаж цэгцлэх

Барилгын хөгжлийн төв, барилга, барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормативын төлбөрийг төлөх
- Өөрчлөлтийн зургийг нөхөн үзүүлэх
- Тугны суурь болон ариун цэврийн өрөөнүүдийн бетоны бат бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, төлөөлөл **Б.Ганбаатар**

- Нэмэлт саналгүй, байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай.

Ашиглалт хариуцах байгууллага Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газар Захиргаа төлөвлөлтийн ерөнхий менежер **Б.Золбаяр**

- Төрийн далбааны тоног төхөөрөмж, их биеийн баталгаат хугацааны батламжийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх
- Байгууламжийн үйл ажиллагаа, тогтмол болон хуваарьт засвар үйлчилгээний бүрэн хэмжээний сургалт зохион байгуулах
- Холбогдох гарын авлага зааврын монгол хэл дээр хөрвүүлэн хүлээлгэн өгөх
- Байгууламжийн ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах нэг жилийн хугацаанд үйлчилгээ үзүүлэх
- Ус зайлуулах систем холбож ажиллагаанд оруулах

Ашиглалт хариуцах байгууллага “Жи Эс Кон Грийн” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **А.Бат-Эрдэнэ**

- Нийтийн ариун цэврийн барилга 2-ын серверийн өрөөнд агааржуулалт шийдвэрлүүлэх

Анаграмателье ХХК-ийн архитектор **М.Тэнгис**

- Нэмэлт саналгүй, байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай.

Барилгын ажил гүйцэтгэгч “Говийн нар констракшн” ХХК-ийн ерөнхий захирал **Н.Жадамба**

- Байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Ногоон байгууламжийн хэлтсийн дарга **Н.Отгонбаяр**

- Талхлагдсан зүлгийг нөхөн тарих
- Хайбрид зүлгийн талбайг тэгшилж нөхөн тарих
- Хугарсан, ургалтгүй мод бут сөөгийг нөхөн тарилт хийх
- Төрийн далбаан байгууламжийн орчмын цавуудсан хайргыг шинэчлэх /бутарч, үйрсэн ашиглалтын шаардлага хангаагүй
- Боломжтой бол зарим замын хашлага хийж явган замын эргэн тойрны зүлгийг талхлагдахаас хамгаалах
- Улиасны улиангар /хөвөн/ гарахаас өмнө мэргэжлийн байгууллагаар мод бут сөөгний хэлбэржүүлэлт хийлгэх
- Хиймэл нуурын усан дахь бохирдолтыг цэвэрлэх

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Гүйцэтгэгч байгууллага чанарын баталгаан дээр албан тоот ирүүлэх
- Захиалагч тугны төвөгшил тодорхойлсон албан тоотыг холбогдох байгууллагаас авч үзүүлэх
- Захиалагч тал ЗДТГ-аас албан томилгоо албан бичгийг нөхөн үзүүлэх /УБЗАА Н.Отгонбаяр/ эсвэл тайлбар бичиг үзүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн захиалгатай, зорьгүй 1 давхар 2 блок олон нийтийн ариун цэврийн барилга, 56.0м х 78.0м хэмжээтэй зорьгүй 1 давхар Ампи театрын байгууламж, 60м өндөр Монгол улсын төрийн далбааны байгууламж бүхий Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НИЙСЛЭЛТИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА



(Ү.ГАНБОЛД)

РИО ТИНТО МОНГОЛ ХХК-ИЙН
ДЭД ЗАХИРАЛ

(КОЛИН ДАНН)

СБД, 1-р хороо, ИЗДТГ-ын гэр хамгаалалт,
Улаанбаатар хавсралт хурдтай.

15/431

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХИНАЛТ ШАЛГАЛТИЙН
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


оруулах комисс

Байгууллага: НХМТ, ББАБХ-ийн дарга.

Комиссын гишүүн: дарга А. Могой

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гүйцэтгэгч чанарын БАРЛАГАТ АЛБАН ТӨСТ ҮРЧЛЭХ.	① 2025.05.28-ны өдрийн 2025/114 1001 багцтай ирүүлсэн.
2. ЗАХИДАГЧ ТУХИЙ ТӨРӨГЦӨӨ ТӨСӨР ХАЙЛСОН АЛБАН ТӨСТЫН ХОЛБОСДОГ БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧ ҮЗҮҮЛЭХ.	② 2025.06.25-ны өдрийн 01/149 1001 албан бичигээр харуу гальбар ирүүлсэн.
3. ЗАХИДАГЧ ТӨС ЗДТГ-АХЕ АЛБАН ЁСНЫ ТОМЪНГОО АЛБАН БИЕЛТИЙГ НӨХӨН ҮЗҮҮЛЭХ. (УБЗАА НӨТГӨЛӨӨР) ЭЕВЭН ТАЙЛВАР Бичиг үзүүлж.	③ 2025.05.21-ний өдрийн 03/3280 1001 албан бичиг ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
«Уулбар олгосон ажилтны гарын үсэг»
Сүлж
2025 оны 07 сарын 22-ний өдөр

	<div data-bbox="1380 459 1497 698" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 4 ХТЭНД </div> <div data-bbox="839 1254 1449 1585" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> Бүртгэлийн дугаар <i>1703</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг <i>Сугла</i> 200<i>15</i> оны 07 сарын <i>22</i> ний өдөр </div>
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i> /А.Мөнхтөч / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2025-05-05</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i> /А.Мөнхтөч / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2025-07-03</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Үндэсний сөёл дүрэмийн дүрэмийн 10.2.га бичиглэл

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯМАЛТ ШАНГАЛТЫН ГАЗАР
Хүндэтгэсэн ашиглах комисс


Байгууллага: ХШБ

Комиссын гишүүн: БТХУАБ Т.Балбаатар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Торсийн галбсаны өгсөн төсөв сөн төсвөө үзүүлж, мөн байгууламжийн ТТ. Зургал. сөрөг фискал үзүүлж. (Мөнгө)	Биелэв
2) Т.Далбааны суурингийн бүтээлийн хяналт бичигийг шилжүүлж, үзүүлж 1400 марк	Биелэв
3) Зургал төсөвт үзүүлж төсөв байгууламжийн хийл дүрэмийг.	Биелэв
4) 00-ийн төсвийн бат бичигт үзүүлж.	Биелэв
5) Т.Далбааны мөнгөний амлалтааг баталж, зургалт үзүүлж.	Биелэв

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 (уулбар олгосон ажлын гарын үсэг)

 200... оны ... сарын ... ний өдөр



Бүртгэлийн дугаар1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
.....*сүхлэ*.....
2025 онь 07 сарь 22-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *БТХЧАБ*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Stamp]
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.05.05*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Stamp]
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025.05.26*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

Байгууллага: ХИИТ

Комиссын гишүүн: ЭХХУАБ З.Даиртүрэв

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Архив зөврийн байгууламжийн үзлийн төлөг төхөөрөмжүү	- биелсэн Фото зургаа мангдулав.
- 909 хайгуулагдсан хийн (хаар сэлдэлт хийн)	
② Налаан тэгтэй бохир дснээ хуурагдсан хэсгүүд өндөрлөх	- биелсэн - II -
③ Гүнш дснээ шинжлэлт - тэгнэг хавруулан архив ахуйн хяналтыг үлсэн байрзасгчийн дүрнэлт гаргудлаа.	- 2025.05.15-д НЭМТ-т дснээ бүртгэлтэй байрзасгчийн үндэсний төв архив хуулбар үнэн хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 2025.07 сарын 22 ний өдөр
④ Гүнш хуураг, үзлийн ашиглалтын заавар ашигдлагаг байгууламжаг хуурагдсан өгөө,	- биелсэн - II - Z

ИМ
ЛАНГАЦ

Handwritten signature

Handwritten signature

Бүртгэлийн дугаар ... 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
...
2025 оны 07 сарын 22 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З.Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.05.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

З.Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.05.27

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: УБДС ТӨХК
Комиссын гишүүн: Д.Сүхбат

Үндэсний Соёл Ариалтын
Хэрэгжүүлэх Комисс
10.2 дугаар
Газрын тохиолголт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Дундын Шугамын Төв дээд тэрэг	
Тохинголт Хийсэн Шугам гэлтсэл	
Тохинголт дээр дэсвэр Хийх биеийнхөөр	- АБ и тоот ирүүлсэн
Хийх АБ и Тоот өгөх. ГСДХ	
Замраагданаас Хийсэн 1209 Бун	- АБ и тоот ирүүлсэн
Шугамын Хэрэгжүүлэх Баталгаа гаргуулж	
Авч.	

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг

 2008 оны 07 сарын 22-ний өдөр

	
<p>гээрх үүрэг даалгаврын Бүтээгчийн Хяналтын Хүрээ Авса.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын Бүтээгч Дамга</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  МОНГОЛ УЛС /Тамга, тэмдэг / АТХ9051 Даваасурэнгийн СҮХБАТ А-ДХАС ХУГАЦААГЧИЙН Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  МОНГОЛ УЛС 13-448 АТХ9051 Даваасурэнгийн /Тамга, тэмдэг / МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР А-ДХАС ХУГАЦААГЧИЙН Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.23</p>

ЭН
Тайланд

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

 2025 оны 7 сарын 12 ний өдөр

5

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) хийг ашиг
орлуулах комисс



Байгууллага: **УБЦТС ТӨХК**

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Чонхал үндэслэлт саалбаруудыг газардуулах байгууламшид холбогдоосни дараа холбоон дуржих.	1. Фото зурагаар баталгаажуулав.
2. Чонхалын үргэлжрийг АЗЗТ-д бүртгүүлэх.	2. Чонхалын үргэлжр АЗЗТ бүртгүүлсэн фото зураг
3. Ушиа дооштой султмынхон холбоо зөвшөөрсөнийг батал.	3. ХТН-00489 дуг бүртгэсний 0,4кв тал тусгаарлаар
4. Ахлах хүрэн өвөгсөнийг дургийг үзүүлэх	сөрөгт хүрэн ашигласан хурууны бүтэцтэй хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнийг дагуу холбоот хийгүүлн.
	4. Ахлах хүрэн өвөг байгууламшид ашигласан зураг болон фото зураг үзүүлэн баталгаажуулав.

Бүртгэлийн дугаар **1703**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын талын үсэг

 2007 оны 07 сарын 22-ий өдөр

	 <div data-bbox="853 1288 1476 1624" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 1703</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>..... <i>Сүх</i></p> <p>2025 оны 05 сарын 22-ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Д.Ра-Эрдэнэ</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>Д.Ра-Эрдэнэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Д.Ра-Эрдэнэ</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Д.Ра-Эрдэнэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Д.Ра-Эрдэнэ</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.23</p>

алганд

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй); комисс

Байгууллага: МХС

- СБД, 1-р хороо
- Р.но Гинно АДК
- Үндэсний соёл аялалтын, эрээлэлтийн тэвчлэлт.

Комиссын гишүүн: А.Даврагшиг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Зургаан жилийн мөхөөгчтэй нийт талбайг хангасан. Жалар тусуулалтын нэмэлт.	Урэг даалгаврын биелэлтийг 90% зургаар бүтээгдсэн. Мүдэл өгөв.
2) Зарлан нэгдэлд орсонгийн ханга. Эрх зор нэмэлт хуртэвчлэлийг нөхөвчлөх.	
3) Ажт бүтэл барилтын бүрдлийг хангах. Нөхөм үзүүлэх. (Техникийн нөхөлийн дагуу ажт бүрдүүлэх)	
4)	

Бүртгэлийн дугаар 1705
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг


 2025 оны 07 сарын 12-ний өдөр

алтаанд

Бүртгэлийн дугаар 1705
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эрхлэгчийн гарын үсэг
2005 оны 05 сарын 20-ний өдөр

Чураг даалгавраас
хүлээн авах
сэтгэлтэй байна.

Чураг даалгаврыг
биелсэн гэт үзэв.

Үүрэг даалгавар өгсөн: "ДХК" ТӨХК
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Н. Давсдамгарин Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005/05/05

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгээсэн: "ДХК" ТӨХК
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
Н. Давсдамгарин Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005/05/20

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



ХЯНАЛТ ША
ГАЗ

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ҮСҮТ**

Комиссын гишүүн:

*Урьдчилж, Энэ талтай холбоотой
үндэсний төв архивын мэдээлэл
ийг төлөвлөлтөд оруулах. Завхар
ийг бие засах газар.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Үндэсний төв засах газрын завхар барилгын гадна боларууны гудамжийн талыг өндөрлөх, нэвтрэх, босооно үс шугамууд орлоос өргөжин хөгжүүлэх арга хэлтэст авах.</i></p> 	<p><i>Гудамжийн талыг өндөрлөсөн.</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар **1705**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөсөн ажиглагчийн гарын үсэг
Сүхеев
 2008 оны 07 сарын 22 ний өдөр

ТАЛТЫН

Иг ашиглалтанд
МИСС

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2005 оны 07 сарын 22-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *Н.Балсүүл* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.05.05.

Үүрэг даалгаврын биелэлт илалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *Н.Балсүүл* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.05.26.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАН
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБЕГ**

Комиссын гишүүн: **Э/х М.Татсайхан**

СБД-ийн 1-р хороо
Чуулбарын төв архив
Хурлын, Монгол улсын
төрийн дамбаан бай-
гууллага. 2025.05.05

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Монгол улсын төрийн дамбаан суурийн байгууламжийн хяналт бие даалсан	- Биелсэн
2. Гуртны түүх, тал дорин, тусгай зориулалтын гол утгаарх автомашин орох гарах гарцан зурагтай хийгээг үзүүлж, архивын материал хавсаргах өгөх.	- Биелсэн.

Бүртгэлийн дугаар **1703**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Гуулбар олгосон ажиглалтын газрын үсэг
 2025 оны 07 22

ЫН

ТАЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар ... 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлалтны гарын үсэг
.....
2025 оны 07 сарын 26-ны өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Батсайхан /Тамга, тэмдэг/ АХЛАХ БАЙЦААГЧ 004 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-05-05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

У.Батсайхан /Тамга, тэмдэг/ АХЛАХ БАЙЦААГЧ 004 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-05-26

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Чингэний Төв Архив*

Комиссын гишүүн: *Д. Цулуун*

*УБД, 1-р хороо.
Мажны соёл ахуйн
хуралын 10 дугаар хороо
Төвчилт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Баримт бичигийг бүрэн бүрдүүлэхээр эх үзвэрийг ашиглан хүлээлт өгөх.	
2. 70 батлагдсан гавийн архив өгөх баримтаг хавсаргах.	
3. Мэдээт баримтаг дотоод товчоон мэдээт, үүдэл дугаарлах, шалгах.	

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар ... *1703*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 (хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг)
[Signature]
 2007 оны 07 сарын 24 өдөр



ГЫН
МОНГОЛ
С

Санаа: үүрэг даалгаврын
биеллэгт байсан
амжилтастай эрхээр
саяагай б/м.

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2005 оны 07 сарын 22 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Э. Хидэр*
Гарын үсэг: *Д. Чувуур*
/Тамга, тэмдэг/
1. *Д. Чувуур* /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005.05.05

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Д. Чувуур*
/Тамга, тэмдэг/
1. *Д. Чувуур* /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2005.06.05

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГУУ
"ТОВСОН НАР КОНСТРАКЦИЙН" ХХ
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)









Байгууллага: Барилга хөгжлийн ТӨВ

Комиссын гишүүн: О.Зиндрах

Цэцэрлэгт хүрээлэн
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Барилгын тухай хурлын 5.7.19 зөвсний гэдэг норм, нормативын толбөрийг болох.	- Норм, нормативын толбөр төлөв
② Дорчиллолын зургийг нөхөн үзүүлэх	- Дорчиллолын зураг үзүүлэв.
③ Гутны сүрье болон Арчин цэвэрлэх лабораторийн бетоны багц бэхийн лабораторийн дүгнэлтсээг нөхөн үзүүлэх	- Бетоны багц бэхийн дүгнэлт үзүүлэв

Сүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 О.Зиндрах
 2025 оны 07 сарын 22-ний өдөр

	
	
<p>Санал: Өгсөн үүрэг даалгавар бүхэлдээ төхөөрөлдөг ажиллалтаар гүйцэтгэх саналтай</p>	<p>- Биелэсэн</p> <div data-bbox="813 1377 1420 1668" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 1703 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН (уулбар олгосон ажилтны гарын үсэг) <i>снүц</i> 2025 оны 07 сарын 27-ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг:  /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-05-05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг:  /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025-05-27</p>

ТЫН
 илгэлтэнд

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ДИЛЭГ
ТАСА

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хуртөмнөгийн үйлдвэрийн ажлаар*
Комиссын гишүүн: *Б. Ганбаатар.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>2</i>	

Бүртгэлийн дугаар *1703*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эхлэлтэй гарын үсэг
enyle
 200... он 07 сарын 22 өдөр

УЛСЫН

АШИГЛАЛТАНД
ИСС

Бүртгэлийн дугаар 1703
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 07 сарын 22 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *Б. Санбат* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.05



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


1. *Б. Санбат* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.05.26



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС





Байгууллага: *Ашиглалт харуулах (ННУГ)*

Комиссын гишүүн: *Б.Золбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
✓ 1. Үйлдвэрт байгууллагаас төлөвлөгөөний гэх биеийг баталгаат аргаар батламжийг амжилтаар байгуулагад оруулсан өгөх.	✓ Биелсэн
✓ 2. Байгууламжийн үрэл амжилтаар төлөвлөгөөний гэх биеийг батламжийг амжилтаар байгуулагад оруулсан өгөх. - гэгээрлийн бүрэн хамтын ажиллагааг үргэлж дэмжих байгууллага	✓ Биелсэн
✓ 3. Холбогдох Матриал Зааврыг мөнгө хэл дээр хөрөнгө оруулалтаар оруулсан өгөх	✓ Биелсэн
✓ 4. Байгууламжийн амжилтаар үргэлжлэх; түүнийг хн амжилтаар оруулсан өгөх.	✓ Биелсэн
✓ 5. Үе залуулах систем хэлбэр амжилтаар оруулсан өгөх	✓ Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар *1703*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
[Signature]
 200*15* оны *07* сарын *22* ний өдөр

	<p>ЫН</p>
	<p>ТАЛТАНД</p>
	<p>Бүртгэлийн дугаар 1703 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлынгын гарын үсэг 2025 оны 07 сарын 22-ний өдөр</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /Б.Золбаяр / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /Б.Золбаяр / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.26</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР


(Ашиглалтад оруулах комиссын

дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) / ламжийг

орлуулах комис

Байгууллага: *Ашиглалт харихуах (МнЭсХан үрийн)*

Комиссын гишүүн: *А. Бат-Ирэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>НАЦЗ серверийн ороний ажаргууламж ийг гэрлүүлэх, мөн хуудаслах сэвдгийг байна</i></p>	<p><i>Бие даан</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *1703*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮМЭН**


Хуулбар олгосон ажлын тэргүүний үеэс


Сүх

200*10* оны *07* сарын *12* өдөр

ГЫН
ИГЛАЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлуутны гарын үсэг
2007 оны 07 сарын 12-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/А.Бай-Арданз / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:


Үүрэг даалгаврыг биеллэгт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/А.Бай-Арданз / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: *Зураг зохиргоо "Анаграм ателье" ХХК*

Комиссын гишүүн: *М. Тэнгис Архитектор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын шүүхийн сонгоор байнгын ашиглалтад авах санхүүгийн байна.</i></p>	
	



	<p>ЫН</p> <p>иглалганд</p>
--	----------------------------

бүртгэлийн дугаар *1703*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 хуулбар олгосон өмжлэтийн гарын үсэг
Сүхле
 2025 оны 07 сарын 22 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *M. Тэнгис*
 /Тамга, тэмдэг/
 / М.Тэнгис /
 Огноо: 2025.05.05




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *M. Тэнгис*
 /Тамга, тэмдэг/
 / М.Тэнгис /
 Огноо: 2025.05.05



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)




Байгууллага: *Түүш эр хотч Говьсүр кар констракшн*
Комиссын гишүүн: *Н. Могоосбол*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Авсан ман ажиллагааныг өөрөөр хангаж байгаа</i>	
<i>Зүүднээр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа</i>	

Бүртгэлийн дугаар *1703*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
 200... оны ... сарын ... өдөр

АЛТЫН
Тайвиглалгайд
100

Бүртгэлийн дугаар 1703
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
200... оны... гарын үсгийн өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

байгууламжийг
орлуулах ком

Байгууллага: *Захиалгат*

Комиссын гишүүн: *А. Олгоцдор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Тиймэвчлэлтэй гүйцэтгэл хийж</i>	1. <i>Ногоо сөрөгөөх ажлыг 05 сартай 25-наас эхлүүлж байна.</i>
2. <i>Найдруу гүйцэтгэлтэй төлөлтөд ногоо барих хийх.</i>	2. <i>Найдруу гүйцэтгэлтэй төлөлтөд ногоо барих хийж байна.</i>
3. <i>Дууриар, урсгалгүй нэг бүр сөрөгөөх ногоо барих хийх.</i>	3. <i>Ногоо сөрөгөөхөл нэг бүр сөрөгөөх төлөлт хийж байна.</i>
4. <i>Төрийн газартай байгууламжийн оргил завсраар сайн зүг үйлчилж (Төрийн, үндэсний ажиллагааг хариуцаж)</i>	4. <i>Төрийн газартай төлөлт, үндэсний ажлыг авч байна.</i>
5. <i>Төрийн бол зарим зөвхөн сайн зүг үйлчилж (Төрийн, үндэсний ажиллагааг хариуцаж)</i>	5. <i>Төрийн бол зарим зөвхөн сайн зүг үйлчилж байна.</i>

Дүрмийн дугаар *1703*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуульбар олгосон ажлын гарын үсэг

Сүх

2015 оны 07 сарын 12-ний өдөр

<p>6. Улиасны Улиасгар (төв) гарааас өмнө нэрэмжлэн Байгууллагаар нэг, бүх сөөний хэлбэр хуулийн хууль.</p>	<p>6. Лалбархуулийн хууль Байдла.</p>
<p>7. Улиасны хууль үсэг дээр босгогдон уваарлах.</p>	<p>7. Уваарлах хууль Байдла.</p>
	<p>Бүртгэлийн дугаар 1703 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН уулбар олгосон ажигтны гарын үсэг Сүеи 2025 оны 07 сарын 22-ний өдөр</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>А.Отгонбаяр</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>А.Отгонбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 05. 05</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>А.Отгонбаяр</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>А.Отгонбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 05. 27</p>

ЛТҮН
Хийгээгчтэнд
16