

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 08 сарын 15-ны өдөр

Дугаар

БА-203/2025


Улаанбаатар хот



Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар, 280 хүүхдийн бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 сарын 09-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/05/16 огноо, 0002696 дугаар, БАЗГ2025/0360
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: БП-28/72
- 2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9014001040 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5369622 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг 23 дугаар хороо, Арцатын аманд байрлах Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилгын Б блок 5 давхар, холбоо барих утас: 11-324249
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Байгаль алтай ХХК оноосон нэр, 0511004073 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3250946 регистрийн дугаар, БУ48-345/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Говь-Алтай аймаг, Бигэр, 3 дугаар баг, Их булаг холбоо барих утас: 80117077
- 2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Бат проект ХХК оноосон нэр, 9011113047 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2773643 регистрийн дугаар, ЗТ19-583/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6 дугаар, бага тойруу 26, 1-213 тоот холбоо барих утас: 99249997
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглалтын өмчлөгч байгууллага: Нийслэлийн Боловсролын газар оноосон нэр, 9070003041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9977065 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот,



Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, Багшийн хөгжлийн ордон 5 давхар, холбоо барих утас 70113039

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 280 хүүхдийн хүчин чадал бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор зориулалттай барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;


б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;


в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.



- 3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 28 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

- 4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 280 хүүхдийн чадал бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:



Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо,
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ийн захиалгатай,
Зоорьгүй, 2 давхар бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



А.Мөнгөн

Нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн Хяналтын хэлтсийн дарга



Б.Ганзориг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

БАГА СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР (УЛААНБААТАР,
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 33 ДУГААР ХОРОО)-ЫН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй, 2 давхар 280 хүүхдийн хүчин чадал бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 дүгээр давхар 2025 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр 08:00 цагт 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 10:00 цагт дуусав.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
2025/07/09
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах комисс

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилга
Захиалагчийн хяналтын хэлтсийн инженер Х.Орхонсэлэнгэ
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын
стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын
хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын
байцаагч Т.Цолмонтуяа
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн
стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний
хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,
Техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК,
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Уранчимэг
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэртэй
тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төсөл хяналтын
байцаагч Б.Дөл-Эрдэнэ
8. Үндэсний Төв архив, зураг төслийн баримтын ахлах
архивч Э.Шижиртуяа
9. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга,
барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга Д.Батням
10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг
хамгаалах байгууллага Ч.Уранчимэг
11. Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх
Албаны менежер Г.Үүрийнгэгээ

12. Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын
Хэлтсийн дарга
13. Батпроект ХХК-ийн захирал
14. Байгаль алтай ХХК-ийн захирал

Б.Бадамханд
Н.Наранчимэг
Ч.Чинзориг

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 14
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 14

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зорьгүй, 2 давхар 280 хүүхдийн хүчин чадал бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн барилгын техникийн хяналтын Улсын байцаагч **Т.Цолмонтуяа:**

- (БНБД11-04-16) барилгын ажилд зохиогчийн хяналт тавих дүрэм баримталж өөрчлөлтийг тусган дахин ирүүлэх.
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 чанарын баталгаа гаргах
- БТХ-ийн 40.1.2 бетоны бат бэх тодорхойлсон
- БТХ-ийн 41 зүйлийн хэрэгжилтийг хангасан баримт бичиг ирүүлэх
- Цахилгаан тасарсан үед халаалтын нөөцийн эх үүсвэрийн шийдэл

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Үзелийн барилгын цэвэрлэгээ хаягжуулалт, тоног төхөөрөмж, ашиглалтын заавар байрлуулах
- Гадна худаг цэвэрлэж, шат хийх
- НЭМ газрын улсын байцаагчаар ундны усны дүгнэлт гаргуулах
- Агаар сэлгэлтийн механик системийн акт шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологи удирдлагын төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг:**

- Галын дохиолол зураг төслийн дагуу гүйцээж суурилуулах (цэцэрлэгийн хувцас солих өрөөний хэсэгт)
- Зарлан мэдээлэх систем зургийн дагуу гүйцээж суурилуулах
- Тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх (Байгаль алтай ХХК)

ХЯН

Барилга б

- Утаа мэдрэгчийн тагуудыг авах
- Зааланд суурилагдсан зарлан мэдээлэх системд хамгаалалтын төмөр хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ, Техник хяналтын инженер **П.Сүхбаатар**:

- Цахилгааны өрөөний хаалганд хаяг, АА-ны плакат, ЕОС, бирк , схем байрлуулах
- Спорт заалны самбараас ил явсан цахилгааны утсыг лотки хийх юм уу шийдэл гаргах, далдлах
- КТП-ыг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийг үзүүлэх
- Халаалт болон үзелын өрөөний цахилгааны утаснуудыг цэгцлэх, лотки хийх
- Гадуур явсан камер болон түр тэжээлийн цахилгааны утаснуудыг цэгцлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

АЛТ ШАЛ
ГАЗАЛ

ийгууламжи
оруулах ко

Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх Албаны менежер **Г.Үүрийнгэгээ**:

- Гадна бохир усны шугамын хагарч цуурсан байгааг засаж гүйцээх, худагт хоолойн ховилыг хийх
- Цэвэр, дулааны худаг цэвэрлэн, шат суурилуулах
- Нөөцийн саванд халдваргүйжүүлэлт хийсэн актыг зуруулж, бүрэн хөтөлж шалгуулах, түвшин хэмжигч суурилуулах
- Худгийн кольцоо хоорондын битүүмжийг сайжруулах
- Бохир ус зөөвөрлөх гэрээ хийж шалгуулах (тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагатай гэрээ хийсэн байх)
- Бохир усны цооног угсралтын ил далд ажлын акт үйлдэж, баталгаажуулж шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газрын Барилгын зураг төсөл хяналтын байцаагч **Б.Дөл-Эрдэнэ**:

- Гал унтраах даралтын хоолой техникийн шаардлага : MNS 6576.2016 стандартын дагуу галын гидрантны хоолой, хошууны тотго хомут солих, галын гидрантны хаалтын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх, шиллэх
- Галын дохиоллын утаа мэдрэгчийн таг авах
- Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ хийж гүйцэтгэх
- Гал унтраах авто машины орц гарцыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөх
- Гадна дулаалгын ажлын ил далд ажлын акт фото зургийг нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Үндэсний Төв архив, зураг төслийн баримтын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**:

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх
- Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийн гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах

- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товъёг үйлдэх
 - Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга **Д.Батням:**

- нормчлалын санг бүрдүүлж төлөлт хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг

хамгаалах байгууллага. **Ч.Уранчимэг:**

- Гадна машины ХБИ- зогсоолд тэмдэглэгээ хийх
- Сургуулийн ариун цэврийн өрөөнд зориулалтын стандартын тоноглол хийх, цонхыг бөглөж засах
- 2 дугаар давхарт гарахад зохицуулалт хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна

Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын Хэлтсийн дарга

Б.Бадамханд:

- Спорт заалны аюулгүй байдлыг хангаж, ирмэг булан тохойд зөөлөвч хийх
- Сургуулийн 1 дүгээр давхрын ариун цэврийн өрөөний суултуурыг бага насны хүүхдэд тохируулж солих

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна

“Бат проект” ХХК-ийн захирал **Н.Нарангэрэл :**

- 1 дүгээр давхарт байрлах ХБИ – д зориулсан ариун цэврийн өрөөний цонхонд хуулга нааж, тоноглолыг зургийн дагуу гүйцэтгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч: Байгаль алтай ХХК -ийн захирал **Ч.Чинзориг:**

- Нийт гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелүүлж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилга

захиалагчийн хэлстийн хяналтын инженер **Х.Орхонсэлэнгэ:**

- Хуваарилах самбаруудад бичлэг бирк хийх
- Коллекторын өрөөний кабелийг муфтлэх
- КТПН-ны ерөнхий 0.4 кв-ийн оролт рубильк болон ПН гал хамгаалагч төлөвлөх
- Генераторын системийн кабельд бичлэг хаягжуулагч хийх схем байршуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

АЛТЫН

Ашиглалт
Инсс

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- Орц гарцтай холбоотой хэрхэн шийдэх талаар шийдвэр ирүүлэх
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Цэцэрлэгийн анги, спорт заалны халаах хэрэгслүүдэд хаалт хамгаалалт хийх
- Зохиогч дүгнэлтдээ халаалт агаар сэлгэлттэй холбоотой бусад өөрчлөлт бүрийг дүгнэлтэд тусгаж, шинэчлэх
- Орох хэсгийн шилэн хаалт бутардаг хатаалттай шилээр хийх материалын сертификат орчуулгатай
- Цэцэрлэгийн гардаг хаалганы дулаан алдагдлыг тодорхойлж, сайжруулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, зоорьгүй, 2 давхар 280 хүүхдийн хүчин чадал бүхий бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



А.МӨНГӨН

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ГАЗАР, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН
ХЯНАЛТЫНХЭЛТСИЙН ДАРГА



Б.ГАНЗОРИГ


25/134

СХД-н 33-р хороо бага ④
сургууль, чиглэлтийн
цогц олбор
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын галтыг
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: *Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Иргэдийн Холбооны Удирдлага* Барилга байгууламжийг ашиг
Комиссын гишүүн: *А. Мөнхон* барилга байгууламжийн ашиглалт
бүртгэлийн хэлтсийн дарга

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1. Орц, гарцтай холбоотой хэрэгт <u>сееийг</u> төлбөр <u>сееийг</u> оруулах. | НХОТ ОНЦГААРТ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР УНЭН |
| 2. Бүртгэлийн Чөлөөтэй Болгоогоо олбор Тосот оруулах | Бөгөөд АЛТАС ОРК 2025.07.21 01/21 Тосот БОЛГООГАА |
| 3. Цэцэрлэгийн амьс спортын зохиомол хөдөлгөөн хэрэгсэлүүд хөдөлгөөн, хөдөлгөөний хөдөлгөөн. | Зураг 13/134 |
| 4. Зохиогч дүрэмний хөдөлгөөн хөдөлгөөн Зураг 00/00 Бүртгэлийн дүрэмний Тусламж, <u>сееийг</u> орлуулах. |  <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2005 оны 08 сарын 08 нийгэм Н. Мөнхон дүрэмний орлуулах.</p> |

Б. Орох хэргийн шийдэл хааст
дугардаг хатаалтай шийдэл
хийх материал-н сертификат
орхуудла.
в. Үүсгэрлэл-н хааст гэдгийг
гардаг хаала дулаан агуудаг
тодорхойлж сайжруулах.

сүмтөл.

Тамга



Хуучин үйлдлийн
мөн тухай өгөх
замчлалыг, бүтээгч
гэр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А.Мөнх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-07-09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-07-31

᠒᠒᠐᠐ ᠗᠗ ᠒᠒᠐᠒᠐᠐
 Штатинт Яамд ②
 Суурьд нь цагдаагийн
 1᠐᠐᠐᠒ 13᠐ суурд
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг
 оруулах коми

Байгууллага: **ЭХИЛЭТ БТМЦУБ**
 Комиссын гишүүн: **Т. Чолмонтуяа**

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1) (᠒᠒᠐᠒ 11-04-1᠖) (-) Барилгын ажлыг зохиогчийн агаарт тавил дүрмийн баримтлалыг баримтлалыг тусламь гарын оруулна | |
| 2) БТМЦ-ийн 14.3 14.6 (+) гажуудан хатгалгаа ᠗᠒ | 2᠐᠒5.07.᠒1 - ний өдрийн ᠐1/᠒᠑ албан ёсоор |
| 3) БТМЦ-ийн 4᠐.1.᠒ (+) (сэтгэлд дам дор тд-согоон) | Реконструкцон суук агаарын дүрмийн |
| 4) БТМЦ-ийн 41 дүрмийн (-) агаарын тавилын агаарын баримт дүрмийн оруулна (агаарын тавилын өргөн) | 4᠐᠐кв агаарын генератор |
| 5) Чөлөөтэй тасарсан (+) үед агаарын тавилын т дүрмийн шийдэл. | <div data-bbox="893 1512 1492 1825" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p> Бүртгэлийн дугаар ... 1᠒51 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН (хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг) 2᠐᠒5 оны 08 сарын 18 - ний өдөр </p> </div> |
| 6) 1᠐᠐ дотой цагдаагийн (-) 13᠐ суурдтайг Яамд оруулалтын цагдаагийн. | |
| 7) Кашинсан агаарын агаарын тавилын шийдлийн үүрэг даалгаврын тавилын агаарын тавилын оруулна. | |

ub.inspect@gmail.com

[Handwritten signature]

БН
Хяналтанд

Бүртгэлийн дугаар ... *2051* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
(уулбар олгосон ажлын гарын үсэг)
М. Бадарцаг
2005 оны 08 сарын 18-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *2005.07.09*

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/

М. Бадарцаг /архив үсгийн тайлал

Огноо: *2005.07.09*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/

М. Бадарцаг /архив үсгийн тайлал

Огноо: *2005.07.09*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

СХД-33 Төхит-1

280 хувиартайн саяартай дага
сүрьеэгийн эргэлтээр барилга.

(Ашиглалтад оруулах комиссын галт
дүгнэлтийн хамт хүчинлэгддэг)

Байгууллага:

НХШГ

Комиссын гишүүн:

З. Омиртуров

Барилга байгууламжийг аш
оруулах комисс

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|------------------------|
| 1) Зургийн барилгын зөрөөг хялгундуулт, тэмдэгт - зөрөөгийн ашиглалтын заавар баар шүүжлэх | — Биелсэн. Фото зургаа |
| 2) Гажна хураалт зөвлөлийн ахуй хийж, | — Биелсэн — " — |
| 3) НЭМТ зөвлөлийн үлсөөр байгууламжаар гажна денеэ гажнайт зорьжлал | — Биелсэн — " — |
| 4) Агаар сэлгэлтийн механик саяартайн ахуй хийжлэх. | — " — |

Бүртгэлийн дугаар 1957
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Н. Омиртуров
 2005 оны 11 сарын 18-ний өдөр

алтанд

Бүртгэлийн дугаар 1159
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Н. Аюуш
2025 оны 08 сарын 18-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/


З.Осерперов /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/


З.Осерперов /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.24

СХД 327 дөрөв
 280 хуучин сурвалж
 үнэмлэх үелдэгээр
 барилга
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хуучин үнэмлэх үелдэгээр
 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын
 ГАЗАР

Байгууллага: *МХС ХХК*
 Комиссын гишүүн: *Э. Уранчимэл*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| 1. Төлөөл гажимал зураг төслийг гаргуу үнэмлэх сурвалж (Фотомонитор хувиар) сэдэв өгөө хэргийг | 1. Төлөөл гажимал зураг төслийг гаргуу үнэмлэх сурвалжыг ФСО зургаар ирүүлсэн. |
| 2. Зарим мэтгэлх системийн зураг төслийг гаргуу үнэмлэх сурвалжыг | 2. Зарим мэтгэлх системийн зураг төслийг гаргуу үнэмлэх сурвалжыг ФСО зургаар ирүүлсэн. |
| 3. Тусгай зөвлөсөөрөө аялалт үзүүлэх байгалийн (алтайд) аж | 3. Тусгай зөвлөсөөрөө аялалт үзүүлсэн. |
| 4. Утас мэтгэлх талгуур авал | 4. Утас мэтгэлх талгуур авал |
| 5. Зарим сурвалжтай зарим мэтгэлх системийн хамгаалалтын төлөв хэргийг | 5. Зарим сурвалжтай зарим мэтгэлх системийн хамгаалалтын төлөв хэргийг ФСО зургаар ирүүлсэн. |

Бүртгэлийн дугаар *1951*
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 (Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг)
М. Оюун
 2008 оны 08 сарын 18-ний өдөр

анд

Handwritten signature

*Чурт даалгавр өгж
биеийг тэр байдал
ашигтай байгаа
салстай байна.*

Handwritten signature

Бүртгэлийн дугаар ... 1957
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эхний гарын үсэг
200 *25* жил 08 сарын *18* -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *МХС ХХК*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.07.09*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.07.24*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт ХУДАСЫН
ХАНАГЦААЛГА
ГАЗАР

Байгууллага: **УБЦТС ТӨХК**
Комиссын гишүүн: **П. Сүхбаатар**

Барилга байгууламжийг
орлуулах коми

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|----------------------------------|
| 1. Цаашигааны өрөөн даалганд хаяг, АА-ны плакат, БОС, барк, схемг байрлуулах. | 1. Гүйцэтгэсэн. фото зургаар. |
| 2. Спорт заалны санбарныг ил эвсан цаашигааны үржсэг лотки хийх. Юмнуу шийдэл гаргаж залдлах. | 2. Гүйцэтгэсэн. фото зургаар |
| 3. КТП-ыг сулжсанд далгах довшооргог үзүүлэх. | 3. Гүйцэтгэсэн фото зургаар. |
| 4. Олоолт болон үзүүлэн өрөөн цаашигааны үржсэг нүүдэл үзүүлж лотки хийх. | 4. Гүйцэтгэсэн. фото зургаар. |
| 5. Гадуур эвсан камер болон сүр тэжүүлэн цаашигааны үржсэг нүүдэл хураандын хураанд авч залдлаж үзүүлэх. | 5. Гүйцэтгэсэн фото зургаар. |

1151
Бүрт эдийн дүгээр
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
М. Огюм
25 08 18

*Салал: Үүрэг даалгаврын
Биелэлт гэр
Бичигийн ашиглалтад
авах.*

Бүртгэлийн дугаар 1457
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуульбар олгосон ажлын гарын үсэг
М. Сүрбэлтэр
2025 оны 08 сарын 16-ний өдөр

ГЫН
иглалтад

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *С. Сүрбэлтэр*
/Тамга, тэмдэг/
С. Сүрбэлтэр Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.09.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *С. Сүрбэлтэр*
/Тамга, тэмдэг/
С. Сүрбэлтэр Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.24.

уурагтай өөрөөр бусад бүтцийн
өвчлөл үрчлөлтөөр анх шалгуулав.

анд



[Large handwritten signature]

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/ [Circular stamp: МОНГОЛ УЛС, 17-34, АТХ10430, Галтээгдэхүүн, ҮҮГ ИЙМЭГЭЭ, МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР, УЗЛУХАТ, ХУГАЦААГУЙ]
/Гарын үсгийн тайлал/ [Signature]
Огноо: 2025.07.29.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал/ [Signature]
Огноо: 2025.07.09.


8


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
ХЯНАЛТ ШАЛГА
ТАЗАР
Барилга байгууламжийг оруулах коми

Байгууллага:
Комиссын гишүүн: Б. Дор - Эрдэмэ

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| <p>С/д 33-р хороо НХОГ, ОНДААТУГ Бүлэг сургууль илгээлтэй хогшолгоор</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тал уулсрал дараагийн төсөв төслийн шаардлага: МНС 6576:2016 стандартын дагуу галын ширээний хоолой, хошууны төтө хошуу сомь, галын ширээний хавтгай тандуу, тандуулаг хийл, шийл - Талын дагуулын утас илгээлтэй тал авах - Тал уулсрал агаар шатны биеэж хэрэгсэл, агаар зам гарын тандуу тандуулаг хийлг гүйцэтгэл - Тал уулсрал автомашинны орш гарын өрөөлөө төсөвлөсөөрөө дагуу төсөвлөл - Талын дараагийн амын илгээлт амын акт орто зургийн төсөв үзүүлэл |  <div data-bbox="861 1702 1468 2016" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 1451 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг М. Дор 2025 оны 08 сарын 18-ний өдөр</p> </div> |


 СХД 33-р хороо
 НХОТ
 Ган сумуудыг хамруулах
 шогшилбар


 ын
 глалтанд
 Үүрэг даалгавар Дэлсан
 Бүрт тийн дугаар 1157
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 Н. Дуган
 2025 оны 08 сарын 18 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Б. Дор-Дорноо / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.09

Үүрэг даалгаврын биедэлтгүүлсэн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 Б. Дор-Дорноо / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.07.09

ЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар *1157*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
У. Вууш
2005 оны 08 сарын 18-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Могола*

/Тамга, тэмдэг/

Минжиргал Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005.08.09*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг: *Минжиргал*

/Тамга, тэмдэг/

Минжиргал Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005.08.09*







Илтанд

Бүртгэлийн дугаар ... 0851 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг

 2008 оны 08 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /  / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2028.07.09.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /  / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2026.07.22.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн бэлтгэл ажиллагааг
орлуулах комисс)

Байгууллага:
Комиссын гишүүн: *Б. Бадамханд*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|------------------------|
| <p>1. Спорт зөөлнө ажлуудыг байгуулж хөнгөн арин дулааг тохосго зөөлнө хийх</p> | <p><i>Биелсэн.</i></p> |
| <p>2. Сургуулийн 1 давхаргын 00 сургуулийг бусад нөхөн хуучин тохиргоо санах</p> | <p><i>Биелсэн.</i></p> |

X

X

Бүртгэлийн дугаар *1937*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын хэргийн үсэг
Н. Цыжен
 200*8* оны *08* сарын *18* ний өдөр

X

X

Бүртгэлийн дугаар ... 1051
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
М. Ариун
2025 оны 08 сарын 08-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Баянхонгор
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
Б.Баянхонгор Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-24

69

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүрмийн хамт)


Байгууллага: **ХУАХБНХолбоо**
Комиссын гишүүн: **Ц. Уралчимэл**

СХДЗЗХ **ХХБ** **ХХБ**
Уулбарын Газар
Сургууль

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| <p>1. Тэгвэл Монгол Улсын "ХБН" Зөвлөл ТТШ/ТТ</p> <p>2. Сургууль Ариун Цэвэр "00" өрсөлд Зөр он Стр он Томоо х х Уянхон Болом Засах.</p> <p>3. 2 давхар т гарахонд зөх - т х х</p> | <div data-bbox="861 1512 1476 1825" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 1959 ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтан гэрэн үсэг</p> <p>М. Оюун</p> <p>2008 оны 08 сарын 18</p> </div> |



2025 оны
10 сард 20 ам
гүн / н.а.



Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, гэмдэг/
Ц. Уугуул
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-09



Үүрэг даалгаврын бүтээлэлтэй нэлгэсэн:
Гарын үсэг:
/Тамга, гэмдэг/
Ц. Уугуул
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-07-09



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын ашиг дүгнэлтийн хамт хуучинтай) комисс

Байгууллага: *Зохмогч: Батпроект ХХК*
Комиссын гишүүн: *Н. Наранчимэг*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|--|
| <p><i>1. 4-р давхар т байрлаж №5.А. 2 Зориулалт архиын шатрын өргөн мөчлөгөд мурда нааж, тоноглоог дүршил дагуу гэрээтэй.</i></p> | <p><i>Биеэлтийг Фото Зургаар баталгаажуулсан /талсаргасан/</i></p> <div data-bbox="837 1467 1460 1803" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: right;">1451</p> <p style="text-align: center;">ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p style="text-align: center;">Хуулбар өгөгсөн ажлын талбарын үсэг</p> <p style="text-align: center;"><i>Н. Наранчимэг</i></p> <p style="text-align: center;">2008 оны 08 сарын 08 ний өдөр</p> </div> |

станд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг/
БЭТТЭДӨӨКТ
Г. Наранчингарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг/
БЭТТЭДӨӨКТ
Г. Наранчингарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.25


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
Барилга байгууламжийг ашиглаг
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
орлуулах комисс

Байгууллага: *Байгаль атай ХХК*
Комиссын гишүүн: *Ч. Чинзориг*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| <p><i>Урьдчилсан Курсуу өгөх Савалтай Бөгөөд.</i></p> |  <div data-bbox="805 1601 1412 1926" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бичлэгийн дугаар <i>1931</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг <i>Ч. Чинзориг</i> 200<i>5</i> оны <i>09</i> сарын <i>18</i> ний өдөр</p> </div> |

1957

УНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон эжилтний гарын үсэг

11. Визин

2025 оны 08 сарын 18-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өссөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 

1 Чувсаров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 


1 Чувсаров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага:
Комиссын гишүүн: *М. Билгэръяа Л. Орхонсэлэнэ*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---------|
| <p>- СХД 33-р хаяг 280 хуудасны бага сургууль чөлөөтэй чогцоодор</p> | |
| <p>- Нууцарилсан самбарууд дүгнэлт гарж хийх - Коллекторийн ороомог кабелийн шугарал - КТНН-ийн ороомог О.Ч.КВ-ийн ороомог Аудуулах бакеи НН материал гар Хамбаагаас ч төлөвд</p> | |
| <p>- Температурин өсгөмж ороомог дараагийн кабелиг дүгнэлт материалын хийх</p> | |

схем дагварууд

Н

ЭВТАНД

Бүртгэлийн дугаар 1951

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

..... *Н. Дугуй*

2005 оны 08 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Орхон Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005/07/09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Дугуй Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.07.24

