

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 09 сарын 18-ны өдөр

Дугаар: БА-248/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 (найман зуун дөч) хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 (хоёр зуун хорин хоёр) байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дүгээр захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 08 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.02.01 огноо, №БАЗГ2024/0047 дугаар
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: №МА-25/01/2021, №МА-29/01/2021, №МА-30/01/2021
- 2.3. Захиалагч: “Эм Эм Зэт Жэй” ХХК, оноосон нэр, 9011116100 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5159407 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол гудамж, 9-37 тоот 89105665, [mdtof\\_999@yahoo.com](mailto:mdtof_999@yahoo.com)
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “МД топ” ХХК оноосон нэр, 9011091104 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5125944 регистрийн дугаар, БУ16-229/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, нарны зам-62 гудамж, Юнион Бюлдинг С блок 16 давхар 1601 тоот. 70115066 холбоо барих утас, [info@mdtop.mn](mailto:info@mdtop.mn) цахим хаяг
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Нэвтрэх Суваг” ХХК оноосон нэр, 9011349095 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5597668 регистрийн дугаар, БУ11-1437/16 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 11-р хороо Зүүн ард Аюуш, зүүн наран 7-р гудамж 160 тоот, 96008837 холбоо барих утас,
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Мод Арч” ХХК оноосон нэр, 9011598066 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6054986 регистрийн дугаар, БУЗТ18-688/16 барилгын зураг төсөл боловсруулах

тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Их Монгол Улс гудамж, Ханс Вилл хотхон 101 201 тоот дугаар, 99820108 холбоо барих утас, [Ebileg82e@gmail.com](mailto:Ebileg82e@gmail.com) цахим

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ашиглагч: Ган Инженеринг ХХК оноосон нэр, 9011140041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2723719 регистрийн дугаар, 00381 нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, нарны зам-62 гудамж, Юнион Бюлдинг С блок 16 давхар 1601 тоот, 72001020 холбоо барих утас, [Gan.engineering27@gmail.com](mailto:Gan.engineering27@gmail.com) цахим хаяг

Өмчлөгч: МД топ ХХК оноосон нэр, 9011091104 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5125944 регистрийн дугаар, БУ16-229/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, нарны зам-62 гудамж, Юнион Бюлдинг С блок 16 давхар 1601 тоот. 70115066 холбоо барих утас, [info@mdtop.mn](mailto:info@mdtop.mn) цахим хаяг

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Шаардлага хангасан

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 (найман зуун дөч) хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 (хоёр зуун хорин хоёр) байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос

ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 (найман зуун дөч) хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 (хоёр зуун хорин хоёр) байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүрэг 8 дугаар хороо, Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн захиалгатай,  
Аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилга

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн Даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал



(М.Гантөгс)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 8 ДУГААР ХОРОО, ЭМ ЭМ ЗЭТ ЖЭЙ ХХК-ИЙН  
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 3 ДАВХАР, 1 БЛОК, 840 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ  
СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА, ЗООРЬТОЙ 15 ДАВХАР, 2 БЛОК, 222 БАЙР СУУЦ  
БҮХИЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР, НИЙТ 3 БЛОК БАРИЛГЫГ  
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зоорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан үзэсгэлэн, сургалт үйлчилгээний барилгын 2 дугаар давхрын хурлын танхимд 2025 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр 12:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн Даргын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Гүйцэтгэгч: МД топ ХХК-ийн  
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал С.Мөнхцогт
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй  
байдлын хяналтын хэлтэс Барилга техникийн  
хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч З.Ганбат
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн  
стандартын хяналтын хэлтэс,  
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК,  
Баруун түгээх төвийн ахлах инженер Э.Ундрахцогт
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,  
Техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
7. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, ТУТГ  
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Жаргалан
8. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх  
төвийн Хэсгийн инженер О.Болорцэцэг
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар  
Ахлах мэргэжилтан Ч.Артаг
10. Үндэсний Төв Архив,  
Зураг төсөл баримтын архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
11. Барилгын хөгжлийн төв,  
Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Жаргал
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах  
байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Н.Эрдэнэтөгс
13. Ашиглалт хариуцагч байгууллага:

“Ган Инженеринг” ХХК Захирал	А.Гэрэлтуул
14. Зураг төсөл зохиогч байгууллага: Зураг төслийн “Мод Арч” ХХК Архитектор	Э.Эрдэнэбилэг
15. Барилгын ажил гүйцэтгэгч: Ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллага “МД ТОП”ХХК-н Гүйцэтгэх Захирал	А.гэрэлсүвд
16. Барилгын захиалагч: “Эм Эм Зэт Жэй” ХХК-н менежер	Д.Мөнхжаргал

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хүрэлцэн ирсэн - 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зоорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилгыг ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилга техникийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч **З.Ганбат**:

- Сургуулийн барилгыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулан акт үзүүлэх
- Сургуулийн барилгыг магадлалын нэгтгэсэн дүгнэлтээр баталгаажсан зураг төслөөс өөрчилж гүйцэтгэсэн зөрчилд гүйцэтгэгч зөрчлийн арга хэмжээ тооцуулах
- Зураг төсөл зохиогчийн чиг үүрэг биелүүлээгүй дутагдалд захиалагчтай хамтран хяналт шалгалтад хамрагдаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ авч, арга хэмжээ тооцуулья.
- Барилгын нүүр тал /сургууль/ өөрчилсөн, ерөнхий төлөвлөгөө өөрчилсөн асуудалд өөрчлөлтийн зураг гаргаад ХБХСУ-аар хянуулья. /9 дугаарлалт/
- Тагтны дотор засалд зураг төслийн байгууллага норм ба дүрэмд нийцэж буйд тайлбар ирүүлэх
- Улаан журнал нөхөж бичих, барилгад ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ орчуулж хувийн хэрэгт хавсаргах

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Э.Цогзолмаа**:

- Гадна дулааны худагт шат бэхэлж, цэвэрлэгээ хийх, дулаалга хийж өнгийн туузаар ороох

- Сургуулийн барилгын АС-н системийн угсралтыг бүрэн дуусгаж хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Орон сууц, сургуулийн барилгын гадна дулаан хангамжийн угсралтын ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах
- Барилгын салхивч угсарсан актыг баталгаажуулах
- Холигч узелийн зангилаа угсарсан ил, далд актыг баталгаажуулах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх
- Орон сууцны зоорийн давхрын агуулахын өрөөнүүдэд халаах хэрэгсэл суурилуулах
- Спорт заал, урлаг заалын халаах хэрэгсэлд хаалт хамгаалалт хийх
- Сургууль, орон сууцны барилгын АС-н сорох, өгөх хжсгийг зурагт тусгагсаны дагуу дулаалга хийж фото зургаар баталгаажуулах ирүүлэх

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК, Баруун түгээх төвийн ахлах инженер  
**Э.Ундрахцогт:**

- Сургуулийн холболтын зөвшөөрөл батлуулах Узелээс гарч байгаа дуу чимээг анхаарах
- Сургуулийн гадна дулааны худаг цэвэрлэж шат хийх
- Сургуулийн барилгын гадна дулаан, холигч узель дотор системийн актууд хангагч байгууллагаар баталгаажуулах
- УДДТ-1-ийн ХУЦТ-т суурилуулж химийн шингэн тавьж ажилд оруулах
- УДДТ-д батлагдсан зургийн дагуу 3 насос суурилуулаагүй дээр гүйцэтгэгч болон ургийн автор тайлбар албан бичиг ирүүлэх
- 2 блок орон сууцны барилгын ХХУ-ний гэрээ хийж залгаж шалгуулах
- 1 орцтой орон сууцны барилгын далд запас холигч насос зургийн дагуу суурилуулах
- Бүх холигч узелүүдийн хянах хэмжих хэрэгсэл дутууг гүйцэт дулаалга гүйцэт хийх
- Зоорийн давхрын агааржуулах халаах хэрэгсэлүүд суурилуулах.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер  
**П.Сүхбаатар:**

- Сургуулийн цахилгааны өрөөний хаяг, схем, бирк хийх. Түнээлийг таглах кабелиудын лотки гүйцээж хийх
- Сургууль, 2 блок байрны ДС-дад схем байршуулах
- 108-р байрны узелийн өрөөнд газардуулгын хүрээг хийж насосыг холбох
- 107-р байрны цахилгаан, дулааны узелийн өрөөний газардуулган хүрээг хаалганы дээгүүр хийх
- Сургуулийн В1 давхраар явсан кабелиудыг далдлах
- Байрны В1 давхрын заслын ажил дуусаагүй өрөөнүүдийн монтажийг гүйцээж хийх
- ЦДАШ, ЦДКШ-ын тодруулга нөхөж үзүүлэх

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, ТУТГ Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан:**

- Гадна холбооны сувагчлалыг МХС-ТӨК-д техникийн актаар хүлээлгэж өгөх
- Худаг сувагчлалыг Нийслэлийн мэдээллийн санд тусгах
- Шинээр хийгдсэн худгуудын ус соруулж, консол кранштейн суурилуулж, яндангийн амлагаа хийх, фото зургаар баталгаажуулах
- Сургуулийн спорт зааланд хяналтын камер суурилуулах
- 107, 108 блокуудын оролтын сувагчлалаас кабелийн тавиур гүйцээж хийх, фото зургаар баталгаажуулах
- Айлуудын домофон суурилуулаагүй талаар авторын тайлбар өгөх
- Шинээр хийсэн сувагчлалын түвшин доошлуулах

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн Хэсгийн инженер **О.Болорцэцэг:**

- УСУГ-тай байгуулсан гэрээ шалгуулах. Тоолуур лацдуулах.
- Гадна цэвэр бохир усны далд ажлын акт баталгаажуулах
- Гүйцэтгэлийн зураг ХМС-нд оруулсан акт шалгуулах
- Ундны уснаас ээж сорьц өгч дүгнэлт гаргуулах. /MNS0900:2018 стандарт хангах/
- Усны нөөцийн савыг мэргэжлийн байгууллагааругаалга, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэж акт бүрдүүлэх /100м3/
- Нөөцийн саванд техник ашиглалтын паспорт хөтөлж ашиглагч хариуцах Ган-Инженеринг ХХК-д хүлээлгэн өгөх
- Шугам угаалгын акт баталгаажуулах
- Бохир усны худгийн диаметр өөрчлөгдсөнд тайлбар албан бичиг өгөх
- Гаргалгаа шугамд отвод хийж фото зургаар баталгаажуулах
- Бохир усны насос станц өргөтгөх ажилд албан бичиг алгуулах

Онцгой байдлын ерөнхий газар Ахлах мэргэжилтэн **Ч.Артаг:**

- Сургуулийн барилгад гүйцэтгэлийн зургийг хянуулах
- Холбоо дохиоллын дутуу зоорийн давхар болон бусад өрөө тасалгааны мэдээллийг бүрэн хийж дуусгах
- Сургуулийн өрөө тасалгааны таазанд хийсэн материалын дээжийг дүгнэлт гаргуулах
- Гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг хийх
- Зоорийн давхарт хийсэн спинглерийн системийг шалгаж фото зураг болон бичлэг хийж үзүүлэх
- Тагтны аваарын нүхэнд хийсэн тааз доошоо бууж болох талаар бичлэг, фото зургаар өгөх
- Өгсөн үүрэг даалгаврыг фото зураг болон албан бичгээр өгөх

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч **Э.Шижиртуяа:**

- Ил, далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх баталгаажуулах

- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг гүйцэтгэгч байгууллагаар баталгаажуулах
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Барилгын хөгжлийн төв, Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал:**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормчлалын санд төлбөр төлөх, баримт шалгуулах
- Сургуулийн барилгын дотор шилэн хана хаалганы шилний ганжуулсан эсэх лабораторийн шинжилгээ гарал үүслийн бичиг шалгуулах
- Дотор заслын материал өөрчлөгдсөн талаар тодруулга ирүүлэх
- Спорт заалны металл хучилтын ферм зураг төслийн дагуу болгох
- Шилэн хана хаалганд хуулга тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
- Дутуу ажлыг гүйцээж хийх
- Сургуулийн хүүхдийн тоо өөрчлөгдсөнд тайлбар ирүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс:**

- 107, 108-р байрны авто зогсоолоос явган хүний зам, талбайруу гарах хэсгийн бордюруудыг налуу болгох мөн авто зогсоолд босоо тэмдэг хийх.
- 107, 108-р байрнуудын явган хүний замуудын харааны бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч замын хуваарилах цэгээс хавтанг стандартын дагуу хийх
- Сургуулийн барилгын гадна явган хүний зам талбайд харааны бэрхшээлтэй хүний хөтөч замыг стандартын дагуу хийх
- Сургуулийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ариун цэврийн өрөөнүүдийн угаалтуур суултууруудын тоноглолуудыг сольж стандарт тоногоор тоноглох. Мөн спорт заалны хэсгийн душинд халтирч унахаас хамгаалсан L хэлбэрийн бариулуудыг суулгаж өгөх

Ашиглалт хариуцах байгууллага: "Ган Инженеринг" ХХК Захирал **А.Гэрэлтуул:**

- Ашиглалт хариуцахад татгалзах зүйлгүй.

Зураг төслийн "Мод Арч" ХХК Архитектор **Э.Эрдэнэбилэг:**

- Бүх гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллага "МД ТОП"ХХК-н Гүйцэтгэх Захирал

**А.Гэрэлсүвд:**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна

Захиалагч: Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн менежер **Д.Мөнхжаргал:**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна

Хяналт Шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**:

- Барилгын тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгааны албан бичиг ирүүлэх
- Сургуулийн барилгын хүчин чадлыг эрх бүхий байгууллагаар тодорхойлуулах
- Сургуулийн барилгын дотор заслыг бүрэн дуусгах. Үүнд:
  - ✓ Нийтийн эзэмшлийн металл фасадны силиконыг хийх
  - ✓ Нийтийн эзэмшлийн шалыг тэгшлэн янзлах
  - ✓ Шилэн хийцлэлд металл хамгаалалт хийх
  - ✓ Спорт зааланд тоноглол суурилуулах, халаах хэрэгсэлд хамгаалалт хийх
  - ✓ Урлаг заалны тайзруу гарах хэсэгт налуу пандус хийх
- Батлагдасан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбайг хийх
- Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг хянуулах
- Барилгын түр хашааг буулгах
- Хог ангилан ялгах хогийн савыг зөв газар нь байрлуулах. /ноёлох салхины доор/

### ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 3 давхар, 1 блок, 840 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга, зоорьтой 15 давхар, 2 блок, 222 байр сууц бүхий аялал жуулчлалын цогцолбор, нийт 3 блок барилгыг барилга бүхий аялал жуулчлалын цогцолборыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулах.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн Даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Эм Эм Зэт Жэй ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал



(М.Гантөгс)

ХҮҮ, 825-р хороо, 25/600  
 25/600  
 2018 оны 09 сарын 18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
 (Ашиглалтад оруулах комиссын  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
 ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглал  
 оруулах комисс

Байгууллага: ИХТГ, ББВХ-ийн дарга  
 Комиссын гишүүн: дарга: А.Мөнх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БТН-ийн дагуу үйлдвэрлэл газарын байрлалаас албан даалгаврыг үргэлжлүүлэх.	① Үйлдвэрлэл байгууллагаас газарын байрлалаас албан даалгаврыг үргэлжлүүлэх.
② Бүтээгдэхүүн барилгын хуви газрын эрх бүхий байгууламжаар хариуцаж байгаа.	② 80 хувиар бүтээгдэхүүн барилга.
③ Бүтээгдэхүүн барилгын дагуу газрын бүрэн дүүрсэн үндэс: * Нийтийн эзэмшлийн мөсөл газрын эрх бүхий хийх. * Нийтийн эзэмшлийн мөсөл газрын эрх бүхий хийх. * Шинэ хийгээг мөсөл газрын эрх бүхий хийх.	③ Бүтээгдэхүүн дагуу газрын бүрэн дүүрсэн үндэс: * Нийтийн эзэмшлийн мөсөл газрын эрх бүхий хийх. * Шинэ хийгээг мөсөл газрын эрх бүхий хийх.

Бүртгэлийн дугаар ... 2270  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 2018 оны 09 сарын 18 ний өдөр

2025004318






<p>4. Наргийн нүүр тал /сүргүүл/ өөргилсөн, сонголт төлбөрсөө өөргилсөн агуудад өөрлөгтийн дүрэл гэрээг ХБХСГ-аар хянуулан (9 дугаар талт)</p> <p>5. Матчын дотор зураг дурал тэмдгийн байгууллага хэргийн ба дуралд хийсэнт бүгд тайлбар оруулсан.</p> <p>6. Угчид өмнөх хөхөт бичиг, баримд ашигласан материалын дараа урсгалт орлого оруулсан хувийн хэрэгт хавсаргах;</p>	<p>840 хуудгийн сүргүүлний баримд дуралт орсон лог-лист хийх.</p> <p>(Сүргүүл орах лог, дэлгэцүүр мааруулах лог)</p> <p>Ур/х захирал С.Монхвостон дурал тэмдэг зохиогчид иргэдийн дундаар талын талаар тусгаарласан (Төхөөрөв).</p> <p>99 хуудас материал оруулсан. Матчын өмнөх хуудас үзв (төлбөр түшээсэн)</p>
---	---

АНД

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*


/Тамга, тэмдэг/  02-13-01/025

Б. Талбат /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/  02-13-01/025

Б. Талбат /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.08

Бүртгэлийн дугаар ... 2170

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭМ

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

*[Signature]*

2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

МОНД, 3-р хороо 2м 2м 3эт  
тэй ХХКийн аяга  
түүрлэлт үнэмлэх  
барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын алтын  
дүгнэлтийн хамт хүчидэг)

Байгууллага: ИХШТ, ДБСҮХ, ЗХХЧБ

Комиссын гишүүн: Д. Вазанмаа

Барилга байгууламжийг ашиглалта  
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна дугаарын аугаагч шат бичиг, үзвэр мэт хийх, дугаарын хийж өгсний дүрээр гэрэх	- Биелэгдсэн (9000 зураг)
2. Сургуулийн барилгын АСН системийн үерэлтэй бүрт дүрсэлж хөвийн амжилтаар гэрэх	- 9000 зурагаар баталгаажуулах үүрэг.
3. Орон суурь, сургуулийн барилгын гадна дугаар хамгаалтын үерэлтэй и, галд ахтог баталгаажуулах	- Баталгаажуулав.
4. Барилгын салбар үерэлсэн ахтог баталгаажуулах	- Баталгаажуулав.
5. Хөвийн үзлийн заналын үерэлсэн и галд ахтог баталгаажуулах	- Баталгаажуулав.
6. Барилгын тухай үзлийн	- 2025.08.20 -н өдөр

Бүртгэлийн дугаар ... 2270  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

2025004320

дагуу зургуулах, тохируулах  
төлөөгөөр баталгаа авсан  
модт ирүүлнэ.

7. Эрон дүүрэг зорилго  
дөвөрсөн агуулахын оронтунд  
хэмжээ хөрөнгө зургуулах

8. Сүхрэт газар, урлаг газрын  
хэмжээ хөрөнгө ажил  
халтгаалт шилж

9. Сүхрэт, эрон дүүрэг  
барилгын АС-и эрон, өгөх  
хөдөөгийн зургаар тусгагдсан  
дагуу дундаж хэмжээ фото  
зургаар баталгаа туслам  
ирүүлнэ.

Баталгаа ирүүлнэ.

- Сүхрэт зургаар. (Фото зургаар)

- Халтгаалт шилж үргэлжлэн  
олгоор фото зургаар ирүүлнэ.

- Фото зургаар ирүүлнэ.

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Чонолсай Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.27



Үүрэг даалгаврын өмдөлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Чонолсай Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.28



2270  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын ШАЛГАЛТЫН  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ЗАР

Байгууллага: **УБДС**

Комиссын гишүүн: **Э. Унгармаа**

ХУБ  
2025.09.18  
2 дугаар сурвалж  
ХХК-ийн  
сурвалж багш



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Сургуулийн өмч барих ажил үзэвчээр ажлын баримт хийж.	1. Баримт хийж.
2. Сургуулийн газрын зурагтай хамт үзэвчээр ажлын баримт хийж.	2. Баримт хийж.
3. Сургуулийн баримт хийж зураг зураах, хамт үзэвчээр ажлын баримт хийж.	3. Баримт хийж.
4. УБДТ - 1. - ийн ХУЦТ - 1. сурвалжтай хамт ажлын баримт хийж.	4. Энэ Аж Төл ХХК-ийн 2025.09.04-ний өдөр 09/03 төл асваа бичлэг. 2025.11.20-ний өдөр хийж үйлдвэрээр байв.
5. УБДТ - 2. 8-р хэсэгээр ажлын баримт хийж. 3 хэсэгээр ажлын баримт хийж үйлдвэрээр.	5. "ТДХ" ХХК-ийн 2025.09.04-ний өдөр, 2025/06 төл асваа бичлэг. тайлбар өгөв.

Бүртгэлийн дугаар **2270**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
**Сүлс**  
 2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

**2025004321**

<p>6. 2 8 лон орол суугаа. Барилдсан ХХУ ний гэрээ хийнэ зарим шалгуулах.</p> <p>7. 1 оролтай. орол суугаа барилдсан зарим зарим холом болов зүүр хийн зарим суур шалгуулах.</p> <p>8. Бүх болом зүүр суур хийн хийн хийн хийн хийн зүүр зүүр зүүр зүүр зүүр зүүр зүүр хийн.</p> <p>9. Зүүр хийн зүүр хийн. суур шалгуулах барилдсан зүүр шалгуулах.</p> <p>Уурга зарим зарим зарим зарим зарим арим зарим зарим зарим зарим зарим</p>	<p>6. ХХУ зарим шалгуулах.</p> <p>7. Суур шалгуулах.</p> <p>8. Хийн хийн.</p> <p>9. Суур шалгуулах.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Байна</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/З. Уурга хийн / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.08.27</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/З. Уурга хийн / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.09.04</p>

Танд

Бүртгэлийн дугаар ... 2170  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг  
*[Signature]*  
 2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

АУА бүр оруула.  
 Нхт, 2м, 2м, 3ат  
 жай ахж. 2 блок.  
 орон сууц.  
 сургууль.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын ГЭЛТЭЙН дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

Байгууллага: УББИС

Комиссын гишүүн: Л. Сүмбасалар.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Сургуульн цаашлаганы өрөөнө ахат, скар, бурк амьх. Гүнзэглэж тагдал. Кабелчүбдүн логки гүйцээж амьх.	1. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.
2. Сургууль, 2 блок байрны АС-2ад. скар байршүүлэх.	2. Гүйцэтгэсэн. фото дургаар.
3. 108-р байрны үзлэгч өрөөнд газарзүйтэй дургаа амьхж хаасыг аалдах.	3. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.
4. 107-р байрны цаашлаган, зурагч үзлэгч өрөөнө газар-гүн дургаа даалгана элэгчүр ала.	4. Гүйцэтгэсэн фото дургаар.

Бүртгэлийн дугаар ... 1270 ...



**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН**

(уулбар олгосон амьтны гэрмн үсэг)

Сүлба

2007 оны 09 сарын 18 ний өдөр

2025004322

<p>5. Сургуульч В, Завсараар явсан кабелиудыг Залгах.</p> <p>6. Байрны В, Завсарын заслын ажил Зүсээтгий арончудын нохтоохын гүнцэтгэл авах. З.У.АШ, Ч.У.ХШ-ын тодорхойлох нөхцөл зүүнэх.</p>  <p>Салбар: Чурт Заславарын биелэлтээр ажиллагаанд авах.</p>	<p>5. Гүйцэтгэл Фосо зургаар.</p> <p>6. Гүйцэтгэл Фосо зургаар</p>  <p>Салбар: Басгийн ажиллагаанд авах.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Н. Сүхбаатар</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н. Сүхбаатар</i> Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.08.27.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Н. Сүхбаатар</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н. Сүхбаатар</i> Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.09.04.</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 2270 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхбаатар*  
 2025 оны сарын 18





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБЕГ**

Комиссын гишүүн:

*М. Жаргал*

Барилга байгууламжийг ашиглалтан  
орлуулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Сурууцлийн дөрмийн үндэстэлийн зурвас хийжүүлж.</p> <p>2. Көлбөө дөрмийн зурвас дээрх дүрсийн дагуур болон дүрсээс өрөө тасалланы мэдээллийн дүрсийн хийжүүлж.</p> <p>3. Сурууцлийн өрөө тасалланы тасалгаа хийжүүлж мэдээллийн дүрсийг өгжүүлж.</p> <p>4. Дөрмийн тасалгаа, тасалгааг хийжүүлж.</p> <p>5. Дөрмийн дагуурт андсан өрөөнийг хийжүүлж.</p>	

Бүртгэлийн дугаар **2270**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар өлгөсөн ажилтны гарын үсэг  
*сүлэ*  
200**5** оны **09** сарын **18**-ний өдөр

2025004327

системийн төвөгшөөл  
ротон зураг болон  
бүлэгний тухай үзүүлсэн.

6. Мэдээллийн агуулгын  
нуршилт мэдсэн тухай  
дээрхээ бүхэл болон  
талар бүлэг, ротон  
зураг олон.

7. Олон үүрэг даалгаврын  
ротон зураг болон  
албан бүлэгээр олон.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



Огноо:

2025.08.27

Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



Огноо:

2025.08.08

Гарын үсгийн тайлал

Бүртгэлийн дугаар 2270

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**

хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2025 онь 09 сарын 18-ний өдөр



мессага зурвал төсөл  
дөрвөн зурвал төсөлд  
дундуу байсан.

5. Шинэ кино, хэвлэл  
мэдээлэл, түүхэн  
түүхэнд анд.

6. Дундуу амьтны  
сурвалж анд.

7. Бүрэлдэхүүн  
мэдээлэл төсөл  
дөрвөн амьтны  
сурвалж

мессага зурвал төсөл  
төсөл үрэл.

5. Шинэ кинонд  
мессага зурвал төсөл  
сурвалж.

6. Дундуу амьтны  
сурвалж.

7. Бүрэлдэхүүн  
мэдээлэл төсөл  
дундуу амьтны.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Б.Наран / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.27н.



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Б.Наран / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.09.04н.



Бүртгэлийн дугаар ... 2270  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр





2025/09/18  
Ажил мэдээлэлт үндэсний  
2025 309 18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

УЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиглал  
оруулах комисс

Байгууллага: ХБНХБ

Комиссын гишүүн: Н. Зүүнтөвч

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1 107, 108 - байрны авто зогсоолос явган хүн зам талбайрууд гарах хэргийн брэвдүүддөг камуу байгаа Мөн авто зогсоолд босоо тэмдэг алх (ХБН)	Биелсэн
2 107, 108 байрнуудын явган хүн зам талбайрууд хараан брхитмон үргэлж дотор зам ? - лал үзэх автоанг стандарын, гаруу	
3 сургуулийн барилгын харьяа явган хүн зам талбайрууд хараан брхитмон хүн хотол зам стандартын гаруу	

Бүртгэлийн дугаар 2270  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуульч олгосон ажилтны гарын үсэг  
СнҮСа  
2025 оны 09 сарын 18 өдөр

2025004330



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглан оруулах комисс


Байгууллага: **УНА**

Комиссын гишүүн: **Шинэжир Оюу** **ХУД, ЗВХХСО** **Энх Зотмог** **Хангалтын** **Байрзурт. Билэгтэй, Урзуул.**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Мэдэгд өмчлөн ажлын бүртгэж бүрдүүлэх, баталгаажуулах.	- Мэдэгд ажлын ахуйт баталгаа хуульсан.
2. Барилга үзэсгэлэнт ажил үйлчилгээний тусламжийн үйлчилгээг байгуулах баталгаажуулах.	- Тусламжийн баталгаажуулах өсөв
3. Архивыг баримт бичиг үйлчилгээний өсөв хийжээ. Массажын газрууд баримт бичгийн бүртгэж бүрдүүлэх, дараах төвөг үүсгэх.	- Архивыг баримт бичиг үйлчилгээний хийжээ. Массажын газрууд бүртгэж бүрдүүлэх өсөв.
4. Баримт бичиг, бичиг баримт бичгийн зурвасны архивыг үйлчилгээний өсөв.	- Баримт бичиг баримт бичгийн зурвасны архивыг үйлчилгээний өсөв.

Бүртгэлийн дугаар **2270**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
**Оюу**  
2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

2025004328



ИД

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *Шарла*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /*Шарла* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-08-27

Үүрэг даалгаврын биелэлт, налгасан:  
 Гарын үсэг: *Шарла*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /*Шарла* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-08-27



Бүртгэлийн дугаар ... 22-70  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Шарла*  
 2025 оны 08 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын АЛТЫН  
дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалт:  
оруулах комисс


Байгууллага: *Албор: Могоорч МК*

Комиссын гишүүн: *Г. Гундубина*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бүх гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашигламанд оруулах саналтай байна.</i></p>	<p><i>Үүрэг даалгаврын биелэлт хамгасан байна.</i></p>


Бүртгэлийн дугаар *2270*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭМ**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг: *С.Н.Н.*  
2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

2025004332



*[Handwritten signature]*

*"Мод Арч" ХХК-ийн архитектор*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Эрдэнэбилэг*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/   
*Эрдэнэбилэг* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025-08-27*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/   
*Эрдэнэбилэг* Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025-09-09*

Бүртгэлийн дугаар ... *2770*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг  
*Эрдэнэбилэг*  
 2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
Барилга байгууламжийг ашиглалт  
орлуулах комисс

Байгууллага: *Түүхийн үйлдвэр: МД нар УИК*

Комиссын гишүүн: *Д. Төрмөнх*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Гишүүдний өмч үүрэг даалгаврын билэм бээр барилга байгууламжийг бийлэн ашиглалтад оруулсан өмч саналтай байна.</i>	

Бүртгэлийн дугаар ..... *2270*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг  
*С.Ц.Ц.*  
2025 оны 09 сарын 18-ий өдөр

2025004333

ИД

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг:   
/ *А. Персүз* / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: *2025.08.27*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг:   
/ *А. Персүз* / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: *2025.09.03*

Бүртгэлийн дугаар ..... *22-70*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олговон ажлын гэрэн үсэг  
..... *Сүлэ* .....  
2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын ашиглалтын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохиромж: 2м 2м 309 №ий ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. дорго: Д. Мөнхжаргал*

Барилга байгууламжийг ашигла  
оруулах комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ажиллалтаа эргэн санаатай байна.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар *1270*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*сн/е*  
200*5* оны *09* сарын *18* ний өдөр

2025004335

ГАНД

Handwritten signature or mark in the top left section.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *S. Монтчиграл*  
 Гарын үсэг: *S. Монтчиграл*  
 /Тамга, тэмдэг/ **ЭМ ЭМ ЗЭГ ИЭЙ ХХК**  
*S. Монтчиграл* Гарын үсгийн тайлал  
 ТТА7887-45149407  
 Огноо: 2025.08.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:  
 Гарын үсэг: *S. Монтчиграл*  
 /Тамга, тэмдэг/ **ЭМ ЭМ ЗЭГ ИЭЙ ХХК**  
*S. Монтчиграл* Гарын үсгийн тайлал  
 ТТА7887-45149407  
 Огноо:

Бүртгэлийн дугаар ... *2270*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 (уулбар олговон бүртгэлийн гарын үсэг)  
*Сугла*  
 2025 оны 09 сарын 18 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ТАЗАР  
(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашигла  
руулах комисс

Байгууллага: *Ашиглалт: Сан инженерил ТТК*



Комиссын гишүүн: *А. Гэрэлтүр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Ашиглалтад оруулах хэрэгт авахад татгалзал зүйлгүй.</i></p> <p><i>[Large handwritten mark]</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *2270*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын тэргүүн гэрэн үсэг  
*Сүлэ*  
2025 он 09 сарын 18-ний өдөр

2025004331

анд



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *Ams*  
/Тамга, тэмдэг/  
/ *A. Төрмүгүч* Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 08. 27.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *Ams*  
/Тамга, тэмдэг/  
/ *A. Төрмүгүч* Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 09. 03

Бүртгэлийн дугаар ... 2270  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүлх*  
2025 оны 09 сарын 18 ний өдөр