

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны ⁰⁷сарын ³⁰ны өдөр

Дугаар ^{БА-266/2025} Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 30 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 4 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөл зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 08 сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/05/16 огноо, 00002210 БАЗГ2025/0366 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар МА-04/08/2023, М-10/23, ЕСА-16/2023, ЕСАД-32/2023;

2.3. Их засаг их сургууль оноосон нэр, 9011767125 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5131782 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 30 дугаар хороо, Доржийн гудамж, 99116989 холбоо барих утас;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Яруу цамхаг ХХК оноосон нэр, 9011767125 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6359426 регистрийн дугаар, БУ17-1168/23 Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо, Баганаран 13, 23 тоот, 80019412, 99063279 холбоо барих утас;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Эм энд Пи И Эс ХХК оноосон нэр, 9011427046 Улсын бүртгэлийн дугаар, 7533658 регистрийн дугаар, ЗТ17-1036/16 Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, Орчлон хороолол 40-63 тоот, 99068489, 77056356 холбоо барих утас;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Мод арч ХХК оноосон нэр, 9011598066 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6054986 регистрийн дугаар, ЗТ-18-436/21 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 13-р хороолол, /14230/ "Юнион быюлдинг" 99820106 холбоо барих утас;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН


ГАЗАР

Барилга байгууламж ашиглалтад
орлуулах комисс

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Их засаг олон улсын их сургууль оноосон нэр, 5131782 регистрийн дугаар Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 30 дугаар хороо, Доржийн гудамж, 88115634 холбоо барих утас.

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг



✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 4 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөл зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 30 ДУГААР ХОРОО, ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ
СУРГУУЛИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 4 ДАВХАР 1 БЛОК БҮХИЙ ИХ ЗАСАГ
ОЛОН УЛСЫН СУРГУУЛИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 08 дугаар сарын 29

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ГАЗАР

Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд

оруулах комисс

Баянзүрх дүүргийн 30 дугаар хороо, Их засаг олон улсын их сургуулийн захиалгатай, зоорьтой 4 давхар 1 блок бүхий Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 08 сарын 29-ний өдрийн 10:30 цагт тус барилгад 14 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 13:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын барилга, байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдал хяналтын хэлтсийн барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтансүх
3. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
4. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Ахлах инженер Б.Оргил
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер Б.Цэрэннадмид
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Ахлах мэргэжилтэн М.Жаргалан
7. Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн инженер Б.Отгонжаргал
8. Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төсөл хяналтын байцаагч, Ахмад Б.Дөл-эрдэнэ
9. Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Жаргал
10. Үндэсний Төв архивын эрхлэгч Я.Чулуун
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Д.Ганбат
12. Ашиглалт хариуцагч Их засаг Чингис хаан капсулын захирал Б.Мэндбаяр
13. Барилгын зураг төсөл зохиогч Мон арч ХХК-ийн захирал Э.Эрдэнэбилэг



14. Гүйцэтгэгч Яруу цамхаг ХХК-ийн захирал

15. Захиалагчийн төлөөлөгч

Ш.Наранбаатар

Ц.Дамчаа

ХЯНАЛТ ША
ГАЗ

Барилга байгууламж
оруулах н

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан–15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 30 дугаар хороо, Их засаг олон улсын их сургуулийн захиалгатай, зорьтой 4 давхар 1 блок бүхий Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Барилга хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын нормчлалын дагуу норм нормативын санд төлбөр төлсөн баримт шалгуулах
- Барилгын баруун талд дутуу хаяавч бетон хийж дуусгах
- Барилгад ашигласан барилгын материалын гарал үүслийн чанарын гэрчилгээ, лабораторийн дүн шалгуулах

Үндэсний төв архив, зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Тус өргөтгөлийн баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэйгээр эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх
- Архивын заавар журмын дагуу бичиг баримтыг цэгцлэх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Барилгын баруун талд хаяавч хийж, засаж гүйцээх
- Дээврийн ус тогтох хэсгийг засварлах
- Хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт шалгуулах
- Гүйцэтгэгч БУА-ын гүйцэтгэлийн талаар тайлбар ирүүлэх /Захиалагчийн хяналт/ Тайлбар ирүүлэх 2025.09.05-ны дотор/
- 14 хоногт багтаах



Ус сувгийн удирдах газар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба, Борлуулалт, мэдээлэл лавлагааны инженер **Д.Отгонжаргал**

- Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан
- Ажлын зурагт бохир усны шугамд халаагч кабель сүвлэх
- Ажлын зурагт өөрчлөлт орсон авторын дүгнэлт
- Гадна цэвэр усны худагт галын гидрант суурилуулах /Техникийн нөхцөлийн дагуу/
- Бохир усны худагт угаалга цэвэрлэгээ хийх шат, ажлын зургийн дагуу дотор модон таг хийх, к-1 худаг тоосгоор доторлосон
- Б-1 худагт борооны орохоор байна.
- Узелд тарпгүй
- Унд ахуйн усны шинжилгээний дүгнэлт
- Нөөцийн саванд угаалга халдваргүйжуулалт хийлгэж, ашиглалтын гэрээ /техникийн паспорт/
- Цэвэр усны шугам өргөтгөсөн акт, шугам угаалга төлсөн баримт /Аж ахуйн гэрээ УСУГ-тай,
- Узелийн зураг үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авна

Нийслэлийн онцгой байдлын газар, Барилга зураг төслийн хяналтын байцаагч ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Галын дохиоллын утаа мэдрэгчийг дутуу хийгдсэн өрөө тасалгаануудад хийж байрлуулах / Техникийн давхар, зоорийн давхар/
- Аврах зам гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ бичиж байрлуулах
- Гал унтраах даралтын хоолой хошууны тотго, хомут солих /Багданов тотго/ гал командын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
- Гал унтраах спринклерийн систем, дотор усны даралтат цэг ГК-ын туршилт шалгасан акт видео бичлэг болон фото зургаар баримтжуулж нөхөж үзүүлэх
- Зураг төслийн өөрчлөлтийн зураг гаргаж, холбогдох байгуулагатай зөвшилцөх
- Хаяавч бүрэн гүйцээж хийх.
- Гадна дулааны материалын шинжилгээний дүгнэлт гаргуулах
- Гал унтраах автомашины орц гарц төлөвлөх
- Гадна галын гидрант суурилуулах
- Галын гадна төмөр шатыг батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцээх

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер **Б.Цэрэннадмид**

- КТП-3739 дэд өртөөний хүчин чадлыг өргөтгөсөн ажлын УК-ын дүгнэлт залгах зөвшөөрөл шалгуулах
- Аягын торыг ажлын зургийн дагуу гүйцээж зэврэлтээс хамгаалж будах
- Техникийн өрөөнд хүрээ газардуулга хийж тоноглуудыг холбох
- Дулааны узелийн тоноглуудыг хүрээ газардуулгад холбох
- ЕОС, давхрын самбаруудад хаяг бичиглэл хийж, холболтууд цэгцлэх
- Давхрын самбаруудын "О", газардуулгын клемийн холболтод төгсгөвч хийх

- Техникийн 4,3 заалтын хэрэгжилтийг хангуулах захиалагчаас тайлбар албан бичиг ирүүлэх
- Дотор цахилгааны ЕОС-2-н 4-р трапаас холбогдсон УС-2 ачааллын тооцоог автороор хянуулж дүгнэлт авах
- Аянгын болон давтан газардуулгын эсэргүүцэл хэмжүүлсэн протокол шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**

- Гадна холбооны зураг үзүүлэх
- Гадна холбооны сувагчлалыг МХС ТӨК-д техникийн актаар хүлээлгэн өгөх
- Холбооны өрөө хүртэл кабелийн тавиур суурилуулах
- Хяналтын камерын бичлэг ухрааж видео хэлбэрээр баримтжуулах
- Зарлан мэдээлэл системийг бүрэн суурилуулах байнгын ажиллагаанд оруулах /Видео бичлэгээр баримтжуулах/
- Давхарын самбарт хаяг брик хийж фото зургаар баталгаажуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Зүүн түгээх төвийн ахлах инженер **Б.Оргил**

- Гадна дулаан, холигч узель, халаалтын дотор системийн хяналтын шахалтын акт үзүүлэх
- Дулаан узель болон зоорийн давхрын дулааны шугамд дулаалга хийх
- Холигч узелийн хэмжих хэрэгслийг зургийн дагуу гүйцээж угсрах, хаягжуулалт хийх
- Халаалтын дотор системд термостат вентил угсрах
- Шинэ хэрэглэгчийг дулаанд холбох холболтын зөвшөөрөл шалгуулах
- Халаалт авч байгаа номын сангийн барилга эх үүсвэрт нэмүүлж мэдээллийн санд оруулах
- Үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг албан тоотоор "УБДС ТӨХК"-д илгээх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах

Нийслэлийн хяналт шалгалтын газар Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна бохир усны шугам лайдаж цэвэрлэх
- Шат хийх
- Узелийн тоног төхөөрөмж зургийн дагуу бүрэн угсрах /Өргөлтийн шугамд моно, термо, агаар гаргаж, ус буулгаж, буцах шугамд хог шүүгч нэх мэт дутуу тоноглол бүрэн угсрах
- Шугам дулаалгын өнгөөр ялгаж ороох
- Шугам тоноглолд тэмдэг, тэмдэглэгээ бүрэн хийж хаягжуулах
- Дээвэр дээр шахтны үнэр дарагч хийх

- Нөөцийн сав, узелийн байршил, өөрчлөгдсөн дээр авторын дүгнэлтэд тусгах, өөрчлөлтийн зураг шалгуулах
- Узель усны нөөцийн савны өрөөнд ус зайлуулах трап хийх
- Нөөцийн савыг ариутгаж, ундын уснаас дээж авч НМХГ-ын дүгнэлт гаргуулах
- Халаалтын коллекторт хий авагч, шугам зэврэлтээс хамгаалж будгаар будах
- Агаар сэлгэлтийн систем байнгын ажиллагаанд оруулах
- Гадна дулаан, цэвэр, бохир усны ил, далд, шахалтын актууд бүрэн болгож шалгуулах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Д.Ганбат**

- Гадна зогсоолд ХБ иргэдэд зориулсан тэмдэг тэмдэглэгээтэй зогсоол гаргах
- Налуу замын төгсөл хэсэг стандарт бус байгаа тул халтирахаас хамгаалах наалт наах мөн бариулыг гүйцээж хийх
- Чөлөөт цаг өнгөрөөх талбайруу орох хэсэгт налуу гаргах
- Гадна талбайд харааны бэрхшээлтэй иргэдэд хөтөч зам хийх
- Дотор халганаас уншлагын танхим хүртэл зайд дотор хөтөч зам тавих
- Ариун цэврийн өрөөнд бариул нэмж хийх
- Үүрэг даалгаварын биелэлтийг фото зургаар баталгаажуулж өгөх

Мон арч ХХК-ийн захирал **Э.Эрдэнэбилэг**

- Гадна фасадны хөөсөнцөр материалыг шинжилгээнд өгч галын дүгнэлт гаргуулах

Бүх гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай.

Захиалагчийн төлөөлөгч **Ц.Дамчаа**

- Комиссоос өгсөн үүрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, хяналт тавьж бүрэн хэрэгжүүлнэ.

Барилгыг Улсын комисст хүлээлгэн өгөх саналтай.

Их Засаг Чингис хаан кампусын захирал, ашиглагч **Б.Мэндбаяр**

- Гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэгч компаниар бүрэн гүйцэд хийж гүйцэтгүүлэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД 11-04-16 дагуу зохиогч өөрчлөлт бүрийг гаргаж нэгдсэн дүгнэлтийг ирүүлэх
- БХТ-ийн 14.3, 14,6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх
- Барилын гадна фасад өөрчлөгдсөнд захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч үндэслэл бүхий тайлбар ирүүлэх
- Дээврийн ус зайлуулагчийг доош буулгах

- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг бүрэн хийж гүйцэтгэх
- Барилгын гадна хаявчны ажлыг бүрэн дуусгах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 30 дугаар хороо, Их засаг олон улсын их сургуулийн захиалгатай, зорьтой 4 давхар 1 блок бүхий Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



А.МӨНГӨН

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ИХ ЗАСАГ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ
ЭРХЭЛСЭН ПРОРЕКТОР, ДОКТОР



Ж.ЦЭЦЭГМАА

БЗД, 4-р хороо, ИЗОУИС-ийн, ИЗОУИСӨрчлөл

Бүртгэлийн дугаар 2266

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг

Мунла

2025 оны 09 сарын 18 - ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг ашиглах комиссын

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИШГ, ББВБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А. Мөнх


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БНБД 11-04-16 дахуу захирагч зорилго баримт үүсгэн нэгдсэн дүгнэлтийг ирүүлэх	① 2025.09.03-ны өдрийн дүгнэлтийг ирүүлсэн.
② БТХ-ийн 14.3, 14.6 дахуу үйлдвэрлэл хамарын багцлага ирүүлэх.	② 2025.10.08-29 N: 35 дугуйр үйлдвэр багцлага.
③ Баримтын гадна хэсэг баримтлагын захирагч, захирагч, үйлдвэрлэл үүсгэн бүтцийг тайлбар ирүүлэх.	③ Захирагч, үйлдвэрлэл, дурал төсө захирагч хамтарсан тайлбар ирүүлсэн.
④ Дөврийн үсгэйг батлуулах үсгэйг бууруулах.	④ Үсгэйг дурал хянуулан.
⑤ Бослогдсон өрхийг төвлөрсөний дахуу гадна захирагч, нэгдсэн	⑤ 2025.09.09-ний өдрийн 11263 тоот мэдээлэл багцлар багцлага өгсөн.

2025004456

639, 4-р хороо, 1309ИС-ийн, 1309ИС өрчлөл

<p>Байгуулаагийн бүрэн хийж цуглуулсан.</p> <p>⑥ Боршлын ладга хяаланы ажлын бүрэн дууссан.</p>	<p>⑥ Өрчлөл зурал хялуулсан.</p> <div data-bbox="853 1064 1460 1377" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"><p>Бүртгэлийн дугаар ...2266...</p><p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p><p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p><p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2025 оны 09 сарын 17-ний өдөр</p></div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Могой / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.08.29</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Могой / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-09-16</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИОБГ

Комиссын гишүүн: Г.Х. Б.Дол-Эрдэнэ

Зөвлөх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>БЗД 4-р хороо Их засаг Олон Ужмын их сургууль Сургуулийн барилга</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ужмын дохиоллын утсаа мэдээллийг дутуу шийдсэн өрсө тасалмаачуудад хийж байрлуулах /Техникийн даваар, зоорийн даваар/2. Авриг зам гармын тэмцэг тэмцэлтэй хийж байрлуулах3. Зам унтраага дарагчдын хөдөлж хөндүүрн тогтоо, хөндүүрн тогтоо /Бадаров тогтоо/ Г.К-ны тэмцэг тэмцэлтэй хийж4. Зам унтраага сэрвэгчдийн систем, дотор усны даралттай ил Г.К-ны туршиг шалгасан	<p>2</p> <div data-bbox="845 1478 1441 1803" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>Бүртгэлийн дугаар ...2266...</p><p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p><p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p><p>Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг</p><p>.....</p><p>2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр</p></div>

актыг видео бүртгэл болон
орото зургаар баримтжуулж
нохон үзүүлэх

- 5. Зураг төслийн өргөмжллийн зураг гаргаж холбогдох байгууллагатай зөвшилцөх
- 6. Халавц бүрэн гүйцэтгэл хийнэ
- 7. Тэгнэ гуламлын материалын шинжилгээний зургалт гаргуулж нохон үзүүлэх
- 8. Тал уулраага абыгто машинны ороо гарч төлөвлөх
- 9. Тэгнэ галын гидрант суурьшуулах
- 10. Галын тэгнэ төмөр шатал батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх

Үүрэг даалгавар өгсөн

(Handwritten signature)



Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

БАЙЦААГЧ
099

(Handwritten signature) / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

БАЙЦААГЧ
099

(Handwritten signature) / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.09.11

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсаргалт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСЭГ*

Комиссын гишүүн: *Д.ОТГОНЖАРГАЛ*

Их засаг олон улсын их сургуулийн өргөтгөл барилга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Техникийн нөхцөлн хугацаа дууссан <i>кон</i>	- Тех.нөхцөл <i>689/23</i> тоот 2023.10.19-нийх 2 жил хавсаргав.
- Ажлын зурагт бохир усны шугамд халаагч кабель суулах <i>Р</i> - ?	- Халаагч кабель суулах зургаар хавсаргав.
- Ажлын зурагт өөргөлт орсон авторын дүгнэлт - ?	- Эм энг <i>Пн Ч Эс ХХК</i> -ийн 2025.04.02-ний <i>ЯИ-39/25</i> тоот тайлбар дүгнэлт хавсаргав.
- Гадна цэвэр усны худагт голын гидр. суур.х /тех.нөх дагуу/	- Гадна худагт голын гидрант суур.сан зураг хавсаргав.
- Бохир усны худагт угаалга. цэвэрлэгээ хийн, цаг ажлын зургийн дагуу догол модон таг хийх <i>х</i>	- Бохир усны худаг цэвэрлэж хайрван зураг хавсаргав.

Бүртгэлийн дугаар *0266*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүлэ
2025. оны 09 сарын 18 -ний өдөр

2025004462

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Цула

- К-1 хуудас тоосгоор доторлосон ✖
- БУХ-1 хуудас борооны үс орохоор байна. - ?
- Узельд тарлгуй ✖
- Унд ахуйн үсний шинжилгээн үнэ дүгнэлт ✖
- Ивөөцний саваанд угаалга халдваргүйжүүлэлт хилбэн ашиглалтын гэрээ /техниктн паспорти/ ✖
- Цэвэр үсний шугам өргөтгөсөн акт шугам угаалга төлсөн баримт ✖
- /аж. ахуйн гэрээ / үсүгтэй хлсэн /
- Узелний зураг үзүүлэх ✖

- Тоосгоор доторлосон хэсгийг Т.урхлаг хийсэн.
- Борооны үсний /урсгал / трасс өөрглөн зураг хавсаргаб.
- Узельд трап хийсэн
- Эрүүл мэндийн газар Улсын байцаагчийн 2025.06.25 нл А/0-13-02 /050/1534 тоот шинжилгээний дүгнэ хавсаргаб.
- Орхон овоот УХК-тай орцутгал хардваргүй. л гэрээг 2025.09.01-нд Г25/с-0401 хийсэн
- УСУГ-Т 2024.10.17-нд /хаан / 1189620 төг, 2025.6.25-нд /хаан / 2322360 төг тус тус шаасан
- Узелний зураг болон байршил өөргөлсөн авторын дүгнэлт /зталын / хавсаргаб.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Чуралг даалбарын бүхэлтээр
Гарын үсэг: *Ө.Огтонжаргал*
/Тамга, тэмдэг/
Ө.Огтонжаргал
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Ө.Огтонжаргал*
/Тамга, тэмдэг/
Ө.Огтонжаргал
/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.09.12

ХЯНАЛТ ЦАЛГАЛТЫ
 ГАЗАР
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ХБМАХБ**

БЗД, 30-р хороо ИЗОУИС-ом
 нийслэл сан

Комиссын гишүүн: **Д. Тандагт**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэгш зогсоолд ХБ үрэгдэг зориулсан тэгш талбайтай зогсоол гаргах.	Тэгш авто зогсоол тэргүүтэй үрэгдэг зориулсан тэгш талбайтай
2. Налуу замд мөн гол хэв стандарт бүр байгаа нур хамрахаас зам галал хаалт хаан мөн баруулал гүйцэтгэж шийл	Налуу замд хамрам замд мөн баруулал гүйцэтгэж шийл
3. Төлөөт цаг өнгөрөөх мал байруу орох нэгдэл халуу гаргах	Төгшөөх - нийтийн зориулалтад мал байруу хариуцаж үрэгдэг зориулсан төмөр зам шийл
4. Тэгш талбайг харахын бэрхшээлгүй үрэгдэг зориулсан төмөр зам шийл	Төгшөөх үрэгдэг зориулсан төмөр зам шийл

Бүртгэлийн дугаар ... 2266 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

2025004466

- 5. Дотор хаалганаас
уши лагги мангил
хуртал зайд дотор
хөмөл зам тавих.
- 6. Ариун цэврийн өрөөнд
баруул намт хийх.
- 7. Чурт даал цэврийн
биелэлтийг фото зурагаар
баталгаажуулж өгөх



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/ Д. Санхтүвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.10.

25/604

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ БИЕЛЭЛТИЙН ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УББИС ТӨХК

УББИС 4-р явдал их дээд их сургууль нөмөр саян багана.

Комиссын гишүүн: В. Воронцов

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. КМН-3739 гэж арван дугаар дэргэд оршдог олон улсын комиссын дүгнэлт, галтай зөвшилцөл мангуулаа.	1. Комиссын дүгнэлт батлагджээ.
2. Арван таван тэрвэг олон дүрэм журм гурван зөвшилцөл хамгаалт буураа.	2. Арван таван тэрвэг гурван зөвшилцөл хамгаалт буураа.
3. Техникийн ороонд дүрэм гурван тэмдэгүүд хандба.	3. Дүрэм гурван тэмдэгүүд хандба.
4. Дугаарын үзэл тэмдэгүүд дүрэм гурван тэмдэгүүд хандба.	4. Дугаарын үзэл тэмдэгүүд гурван тэмдэгүүд хандба.
5. ЕОС, галтай салбаруудад хамт байгаа хамт хандба.	5. Хамт байгаа хамт хандба.

Бүртгэлийн дугаар 2566
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

2025004460

6. Доваром самбаруудом "0", газардуулган келми хорбогч тогтоогч хөх

7. Техникэн 4.3 заалтын хэрэгшилгэр хангуулах захирамгаас тийлгэр албан бичгээр ирүүлэх.

8. Агаар цахилгаангаар ЕОС-2-и 4-р бүртгэлтэй ^{хандуураг} И-2 агаалган тасалгаг автараар хандуураг дугаар авах.

9. Агаалган бэлэн даван газардуулган хөрөнгийн хангуураг үрэгчилж шалгуулах

Санаа: Чүрэг даалгавром биелэлтээр амжилалгаг суулах

6. Хорбогчдаг 0 тогтоогч хөх.

7. АЗУС -ийн 2025.08.22-ийг эргэн 1/231 дугаартай албан бичгээр тийлгэр ирүүлэн.

8. Агаалган хандуураг автараар дугаар авсан.

9. Газардуулган хөрөнгийн хангуураг, үрэгчилж авсан.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Агваарзгарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

Б. Агваарзгарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.11

Их Засаг олон гишээт их зургуулийн
Ахлахын сангийн эрхлэлтийн баримт

БЭХ 00х/00



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ, БСАБХ, БХУУАБ**

Гүйц. Г.З. Чамбал.

Комиссын гишүүн: **В. Атансүр**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Заримдаг баруун талд халавч хөдөө, жалаа үндэст. 2. Хөдөөгийн үе талдаа хөдөөгт зөвсрөөх. 3. Хөдөөгийн байгууламжийн дүрмийг шаарцуулах. 4. Төрийн байгуулалтын БУА-ын үйлдвэрлэлийн талаар талдаа үржүүлэн (Хөдөөгийн Хөдөө) (2025.09.05-ны өдрийн дотор) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Биелэгдсэн фото зургаар баталгаа түүх сэтг. 2. Засварласан фото зургаар баримт түүх сэтг. 3. Хөдөөгийн байгууламжийн дүрмийг шаарцуулах. Архивт олох. 4. Талдаа үржүүлэн 2025.09.05-ны өдөр үнэмтэй олох байгууламжийн дүрмийг зөв талд олох.



Бүртгэлийн дугаар 2266
шалам баталсан
Хөдөв

(Ажлын Нөхцөлт
Холбоо)

Бүртгэлийн дугаар 2266
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүх
2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Алтансүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.29



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Алтансүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.10

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг аши оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБДС*

Комиссын гишүүн: *Б. Орш*

*Их зөвөлгөх их сургууль
Хөдөө мөн*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна дурвон, хоньгог үзэв, хөдөөгийн дэвсгэр сийлэмийн хөдөөгийн шохойн ажлыг шалгах	1. Биелэв хөдөөгийн
2. Дурвон үзэв болон зориулалтын дэвсгэр дурвон сурал дурвон шийж	2. Биелэв хөдөөгийн
3. Хоньгог үзэв шийж хоньгог хөдөөгийн зурвон дэвсгэр үзэв шийж, хөдөөгийн шийж	3. Биелэв хөдөөгийн
4. Хөдөөгийн дэвсгэр сийлэмд хөдөөгийн хөдөөгийн үзэв шийж	4. Биелэв хөдөөгийн

Бүртгэлийн дугаар *2266*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөсөн ажилтны гарын үсэг
Сүх
 20*25* оны *09* сарын *18* -ний өдөр

5. Үнийг хэрэглэхийг
дугаар нөхдөх нөхдөгийн
зөвшөөрөл үзүүлэх.

6. Үүнийг авч бариа
намын сангийн барилда
ах үүсвэрийг нийцүүлэн
мэдээллийн санд оруулах

7. Үүрэг даалгаврын
гүбээгээр авсан
баримт дээр "УБДС" ТӨХК
илгээх.

Салом

Үүрэг даалгаврын
Бүлэгээр өргө мөрдөгч
авар.

5. Бүлэгээр нөхдөгийн

ТАНД

6. Бүлэгээр нөхдөгийн



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Орш / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-08-29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

Б. Орш / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-09-11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УТА*

Комиссын гишүүн: *А. Чувууш*

*ИЗОУИС-ийн комиссын
санхүүгийн өргөтгөлийн
баримт.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Тус өргөтгөлийн баримт бичгийг бүртэн бүрдэлтэйгээр эх нүбгийг архивд оруулах огох.</i></p> <p><i>2. Архивын заавар мүрмөл баримт бичгийг уучилж.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Бүртгэлийн дугаар <i>2266</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг <i>[Signature]</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>09</i> сарын <i>18</i>-ний өдөр</p>


[Large handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 2266
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

санал: комиссын гишүүдийн
чурч даалгаврын
бичлэгээр байнгын
амжилтаар оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.29

Үүрэг даалгаврын бичлэгт шалгасан
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.29 87389




ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЬ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Авар: Мого арс ХХК*
Комиссын гишүүн: *Эрдэнэ Бишг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бүх гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр дайнсын ашиглахад оруулах саналтай байна.</i></p> <p><i>Саяач:</i></p> <p><i>① Радна орасадны нөөцөөр шонг арсааг илтгэн байр олгох галын урсгалт гаргуулах:</i></p>	<p><i>Биеэлт хамгасан</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *2266*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Стула
20*25* оны *09* сарын *18* -ний өдөр

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар ... *2266* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
[Signature]
 20*25* оны *09* сарын *18*-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *"Мод Арч" ХХК*
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, гэмдэгт/ *[Stamp]*
 /Эргүүлсэн/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025-08-29*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, гэмдэгт/ *[Stamp]*
 /2025-09-11/ Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *[Signature]*

Ув гэсэг ОУМ-ийг
орлогыг суурь
идеал сэтгэлд
Бүтээгч.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТ

Комиссын гишүүн: Л. Нургал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын гэхэд түүнийг зогсоо мөн нормативын сүүг тэнд өөр төлөв бүртгэлтэй шалгуулах.	1. Нормативын сүүг тэнд өөр төлөв.
2. Барилгын баруун талд зогсоо түүнийг яаж бусад амьтан гүйцэх.	2. Баруун талд амьтан 4хТ төлөв амьтан.
3. Барилгын амьтан бүртгэлтэй төлөв түүнийг өөрчлөх, мэдүүлж гүйц шалгуулах.	3. Барилгын амьтан бүртгэлтэй төлөв бүртгэлтэй шалгуулах.

Бүртгэлийн дугаар 2266
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлтын гарын үсэг
2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

2025004465

Large handwritten scribbles in black ink, resembling the number '2' or '8', crossing the page.

Бүртгэлийн дугаар ... 2266 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
nyla
 2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Б.Баатар / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.09.29


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Б.Баяр / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.09.10

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгууламжийг ашигласан орнуудад оруулах комисс

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Гуульчигал: Ардуу 3-ахиал*
 Комиссын гишүүн: *Наранбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглагдаж авах (саналтай) байна. Хүннээс</i></p>	<p><i>Биеелдэг</i></p> 

Бүртгэлийн дугаар *2266*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлтны гарын үсэг
оржиг
 20*25* оны *09* сарын *18* ний өдөр

2025004469

Танд

Бүртгэлийн дугаар ...2266...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Агва

2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ш. Наранбаатар*

Гарын үсэг: *Агва*

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.29 *Ш. Наранбаатар*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Агва*

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохимал* : *Их засаг олон улсын их ууршуур*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. Даржа* : *Б. Дамбаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссоос өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, ажилыг төсвийн бүрэн хэрэгжүүлэх</p> <p>2. Өмнөх үйл хуралын өгөх санхүүжилт.</p>	<p>Комиссын гишүүнүүдийн үүргийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, 2025.09.02-ны өдөр Их засаг их сургуульд 1. проектор Ж.Нарангидорж, 2. проектор Ж.Нарангидорж, уурз гаргаварын дөнгөцтэй гэрээсэй.</p>

Бүртгэлийн дугаар *2266*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг *сн/и*

20*25* оны *09* сарын *18* -ний өдөр

ТАНД

Бүртгэлийн дугаар 2266
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүх
2025 оны 09 сарын 18 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: У.Дамба
/Тамга, тэмдэг/
ШТА-1956
9025051802 513 / Гарын үсгийн тайлал
CHINGGIS KHAN
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: У.Дамба
/Тамга, тэмдэг/
ШТА-1956
9025051802 513 / Гарын үсгийн тайлал
CHINGGIS KHAN
Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашиглалт*

Комиссын гишүүн: *Б. Номубазар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Комиссын дара, гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг нийцэтгэн холбооноор бүртгэн үргэлж хянаж нийцэтгэсэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах</i>	<i>Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн</i>
<i>2. Хөдөө ажлаагийн газрын Комиссын үүрэг даалгавартайгаар ажлаагааг авч санхүүжилт олгох</i>	<i>Үүрэг даалгавар бүрэн биелсэн</i>

Бүртгэлийн дугаар *2266*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
[Signature]
20*25* оны *09* сарын *18* -ний өдөр

Бүртгэлийн дугаар ... 2266

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

Сүхр

2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Уугаа /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.08.29


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


Б. Уугаа /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.09



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт Р

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС*

*ТЗД Зор хөрөө Их засаг
 Их сургууль Нөмрөг 504*

Комиссын гишүүн: *М. Марсалам*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тусгай холбооноо алсын зураг үзүүлэх	1. Уонт мастер зураг ХХК ВМЗ-10/25 хийгдэж тусгай холбооноо алсын зураг үзүүлсэн.
2. Тусгай холбооноо өвчлөлийг батлуулах, хуульч МХС ТӨК техникийн актээр хүлээн зөвшөөрөх	2. МХС ТӨК мэргэжлийн байр үйлдвэрлэлийн акт зураг гаргуулсан, акт бүрдүүлэх материал ИВК байцаа Их засагт их сургуулийн ректорын 2025 оны 09.15 өррөгч 1/2025 тоотор тиймээр үзэж зөвшөөрсөн.
3. Холбооноо өрөө хүртэл кабеллийн тавиур суурилуулах	3. Холбооноо өрөө хүртэл кабеллийн тавиур, хайруат суурилуулсан. Өтгөл зурагаар баталгаажуулав.
4. Хиймэл камерын бүлэгт үзрээт бүрээс хэлбэрээр баримтлуулах	4. Хиймэл камерын бүлэгт үзрээт бүрээс хэлбэрээр (viber) ирүүлэв.
5. Зарнал /мэргэжлийн ажилтны бүрэн суурилуулалт байгалийн ажиллагаанд оруулах (видео бүлэгээр баримтлуулах)	

б. Довхарын санбарт хэвт
бүрх хийж / фото зур
-гаар баталгаа нунгах

б. Зарман тэрэгтэй
дотомшилт ажиллагааг
бүрхжэ бүрхэ билээгээр
ирүүлсэн

б. Довхарын санбарт
хэвт, бүрх хийж
дахим үрэгт огов

(Large handwritten signature)



(Large handwritten signature)


Солгал:

Үрэгт даалгаврын
биелэлтээр ажиллагааг
дүрэн авах

Үрэгт даалгаврын
баталгааг нунгах

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *(Signature)*
/Тамга, тэмдэг/
М. Наргалан Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.08.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *(Signature)*
/Тамга, тэмдэг/
М. Наргалан Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.09.16



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

БЗД-30

Ця засаг их сургууль нөхөр
сангийн бараа (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ДВСХХ, ЗХХУБ

Комиссын гишүүн: З.Оршпирев

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Гагна дохар уснаа аугаа дайдам саварлах 2) Уяат хийх,	- Биелсэн
3) Үзэлийн томог төхөөрөмж зургийн дагуу бүрэн дүрээх (Орхтөн аугааан моно, термо, агаар заргаа ус буурагч, буцах аугааанг хог шүүрч гэх нэт зугуу томог -гол бүрэн дүрээх,	- Биелсэн
4) Аугаа дугааан өнгөөр агааг ороох	- Биелсэн
5) Аугаа томоглог төлдөг, төмдөгдөг бүрэн хийн яаагч	- Биелсэн
6) Давар дээр аяатни фнар заргааг хийх.	- Биелсэн.



6) Ноосгийн сав, үзэлийг
байршил өөрчлөгдсөн
дээр авторын дүгнэлтэд
тусгай, өөрчлөлтийн
зургас шалгуулах,

- Авторын дүгнэлт
шалгуулах

ТАНД

7) Үзэл, усны ноосгийн
савны эрхэм үзэлийн
- урлагийн тусламж хийх

- Биелсэн Фото зураг

8) Ноосгийн савалгарыг
- тусгай, унданга дэмжсэн
дээр авч НЭМТ-ийн
дүгнэлт гаргуулах

- Биелсэн
2025.06.25 10-13-07/08/15-ийн
дүгээртай дүгнэлт үндэс.

9) Хамаатны коллекторт
хий авач, шугам
завралтаас хамгаалах
зүүнээр бүрдэх,

- Биелсэн Фото зураг

10) Тусгай сэлгэлтийн систем
байнгын ажиллагаанд оруулах

Бүртгэлийн дугаар... 2266...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:
Биелсэн тусам
2025 оны 09 сарын 18-ний өдөр

11) Газра дундам, савар, бохир
усны ил, галд, агаартай
Атгууд дөрвөн бөөгнө шалгуулах

- Атгууд шалгуулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

В. Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.08.29.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

В. Озарпуров / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.09.11.

6	Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газар	Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтэс	Барилгын зураг төсөл хяналтын тасгийн дарга /дэд хурандаа/						
	Нийслэлийн онцгой байдлын газар	Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс	Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч /дэд хурандаа/	8	Б. Дорнод				
7	Үндэсний Төв архив	Зураг төслийн барилгын архив	Архивын эрхлэгч	9	У. Дорнод				
			Ахлах архивч						
8	Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ	Барилга барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтэс	Мэргэжилтэн /ахлах/	10	Б. Наран				
9	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага	Монголын харсаагүй иргэдийн үндэсний холбоо	Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан	11	Д. Тэнгис				
		Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо	Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан						
10	Ашиглалт харууцах байгууллага	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар	Инженерийн бодлого хяналтын хэлтэс						
		Аж ахуйн нэгж (ерөнхий /ахлах/ инженер)	12	Б. Наран					

Зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч /туслан/ийн мэдээлэл

	Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог, нэр	Утас					
11	Зураг төсөл зохиогч	Мон Арс ХХК.	Баян						
12	Барилгын ажлын гүйцэтгэгч	Борис Ковалев ХХК.	Борис						
13	Захиалагч Иргэн, хуулийн этгээд	УБДХХК	Б. Дорнод						
			Б. Наран						
Нийт									

(-)

Ирцийн мэдээлэл:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан:
- Хуралд оролцож санал гаргасан:

Мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөллийн мэдээлэл:

- Овог, нэр: /
- Байгууллага, албан тушаал:
- Харилцах утас:
- Цахим шуудангийн хаяг:

Комиссын хуралдааны шийдвэр:

.....

.....

.....

.....

.....

Бүртгэл хөтөлсөн:

Нарийн бичгийн дарга: /

Байлцсан: Захиалагчийн төлөөлөл

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: /

Албан тушаал:

Харилцах утас:

Тэмдэглэл

Огноо: 2025.08.29

Комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан нийт 15 хүний үүрэг

даалгаврын биелэлийн хуудас болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл хуудсыг захиалагчид хүлээлгэн өгөв.

.....

.....

.....

.....

.....

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нарийн бичгийн дарга: /

Захиалагчийн бичиг хэргийн ажилтан:

Байгууллагын нэр: М.н. Засаг Д.н. Дамбал

Овог нэр, гарын үсэг: Сүмбэр М. Д. Д. Д.

Харилцах утас: 88003057, 99006638