

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 14 дугаар сарын 04

Дугаар 67А - 326/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуун/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: 0000926, БА32024/0455

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: ЭЖК-2024/01

2.3. Захиалагч: Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9070004089, регистрийн дугаар: 9095489, хаяг, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, Энхтайвангийн өргөн чөлөө-57, 13330, холбоо барих утас: 51-263140, цахим шуудангийн хаяг: www.bzd.ub.gov.mn

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Цагаан Бургалтай ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011730002, регистрийн дугаар: 2681153, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: БУ16-356/22, хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 7 хороолол 46-84 тоот, холбоо барих утас: 99991490, цахим шуудангийн хаяг: boogii157@gmail.com


2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6. Барилгын зураг төсөл зохиогч байгууллага: Энхийн Жаргал Констракшн ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011682020, регистрийн дугаар: 6197833, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т11-751/22, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол, Энхтайвангийн өргөн чөлөө, 26-2 тоот холбоо барих утас: 99054272, цахим шуудангийн хаяг:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТАСАГ
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Баянзүрх дүүргийн жаран дөрөвдүгээр цэцэрлэг, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9070002095, регистрийн дугаар: 9096345, хаяг, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,

11 дүгээр хороо, Булгачины гудамж, өөрийн байранд-101, холбоо барих утас: 99759230,



2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, БЗДХААА/20240101058 тоот гэрээний дугаартай Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуун/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагуудад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зoorьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуун/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай,
Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо,
64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн
Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв
ОНӨААТҮГ-ын захирал




(Л.Мөнхжаргал)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 64 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГЫГ
БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 02



Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, БЗДХААА/2024010158 тоот гэрээний дугаартай Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуу/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр 11:00 цагт эхэлж 12:30 минутад дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичиг:
Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв ОНӨААТҮГ-ын Захиалагчийн албаны барилгын хяналтын инженер Н.Хонгорцэцэг
3. Хяналт шалгалтын газрын
Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтансүх
4. Хяналт шалгалтын газрын
Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ
ТӨХК-ийн инженер П.Сүхбаатар
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн З.Алтанхүү
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын
Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч Б.Даваасүрэн
8. Барилгын хөгжлийн төв Барилга, барилгын
Материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах
9. Үндэсний төв архив Зураг төслийн баримтын
архивын архивч Н.Өлзийжаргал
10. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
Төлөвлөлт, гүйцэтгэл удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр
11. Гүйцэтгэгч байгууллага:
Цагаан бургалтай ХХК захирал Г.Дэмбэрэлсүрэн
12. Зураг төсөл зохиогч байгууллага:
Энхийн жаргал констракшн ХХК-ийн Ерөнхий инженер Ш.Энхболд
13. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо,
Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Даваасүрэн

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

Мэдэгдэл хүлээн авсан – 13

Хүрэлцэн ирсэн – 13

Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13



ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, БЗДХААА/20240101058 тоот гэрээний дугаартай Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуун/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төлөвлөлт, гүйцэтгэл удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Л.Батбаяр**

- Бичиг баримтын бүрдлийг хангах
- Зураг, төсөв холбогдох бичиг баримтын хуулбарыг дүүргийн архивын албанд хүлээлгэж өгөх
- “УБЦТС” ТӨХК-аас цэцэрлэгийн баруун хойд талд байрлах цахилгааны тулгуур шон шилжүүлэх тодруулга гаргах

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Барилгын чанарын баталгааг БТХ-ийн 14.3, 14.7-т зааснаар гаргах
- Барилгад ойрхон байгаа өндрийн тулгуурыг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөн зөөж хамгаалалтын норм хангуулах (10Кв)
- Батлагдсан зураг төсөлд тусгасан узелийн ажлыг гүйцэтгэх (ЭЖК-2024/03 шифр хуудас 8-ийн дагуу ДМ-2 тусгаснаар)
- Халаалтын эх үүсвэр баталгаатай байх нөхцөл хангагдсан эсэхэд эрх бүхий байгууллагаар баталгаа дүгнэлт гаргуулах

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч **Б.Даваасүрэн**

- Гадна фасад угсралтын үеийн фото зураг, акт, дулаалгын дүгнэлт өгөх
- Галын дохиоллын систем шалгасан акт, фото зураг, угсралтын самбар тогтоох, зааварчилгаа байршуулах, хамгаалах таг авах
- Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэг, гэрэлтүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээ галын булан байршуулах
- MNS-5566:2020 стандартыг хангах
- Гал командын холбох тодог хомут солих, ус тавьж шалгах
- Тэмдэглэгээ байршуулах
- Бүлгийн өрөөнөөс гарах аваарын шат хамгаалалтын доод зай бөглөх

- Цахилгаан шитны өрөө бие даасан автомат гал унтраах модулыг систем төлөвлөх
- Дотор дүгнэлт өгөх (батарейны өрөө зөөх)
- Дээвэрт гарах шатны дам нуруу зөөлөвч хийх
- Цахилгааны шит өрөө агааржуулалт төлөвлөх , решотк хаалт наах

Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв ОНӨААТҮГ-ын Захиалагчийн албаны барилгын хяналтын инженер **Н.Хонгорцэцэг**

- Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж өгөх саналтай байна.

Гүйцэтгэгч байгууллага: Цагаан Бургалтай ХХК-ийн захирал **Г.Дэмбэрэлсүрэн**

- Бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад өгөх хүсэлтэй байна.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- ЭЖК-2024/03 шифртэй батлагдсан зураг төсөлд тусгагдсан узелийн ажлын угсралтын ажлыг гүйцээх
- Түшигт Хангай ХХК-ийн халаалтын зууханд мидлинг түлж болох хөндлөнгийн байгуулалтын дүгнэлт гаргуулах
- Гадна дулааны худагт стандартын дагуу шат бэхлэх, шугамыг дулаалж өнгийн туузаар ороох
- Халаах хэрэгсэлд термостать винтель суурилуулах
- Барилгын дээвэр дээрх АС-ын шахтны малгайвчнаас бохирын хоолойг өндөрлөж дулаалга малгайвч хийх
- Халаалтын зуухны техникийн паспорт шалгуулах
- Гадна дулааны шугам угсарсан, дотор халаалт, салхивч угсарсан, ил далд ажлын актыг шалгуулах
- Барилгын тухай хуулийн зүгшрүүлэх, тохируулах чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн инженер **П.Сүхбаатар**

- Хамгаалалтын зурвасын зөрчлийг арилгах, 10кв-ын шугамыг зөөх, зөрчил арилгах
- Ангид суурилуулсан разеткыг өндөрт байршуулах
- Цахилгааны өрөөнд ЕОС, болон хаалганд АА-ны плакат, хаяг, схем хийх
- Цахилгааны өрөөний лоткиг гүйцээж хийх
- Далд ажлын актыг нөхөж үзүүлэх
- Аянга хүлээн авагчийг стандартын дагуу хийх
- Цахилгааны өрөөнд нарны панелын зай хураагуурыг байрлуулах, тусгаарлах
- БЗХҮТ-тэй гэрээ байгуулах

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: Энхийн жаргал констракшн ХХК-ийн Ерөнхий инженер **Ш.Энхболд**

- Бүлгүүдийн АЦӨ-ний 1.5 метрийн өндрийн керамик хавтанд зургийн дагуу төгсгөл хийж өгөх хэрэгтэй.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **З.Алтанхүү**

- Зарлан мэдээлэх тоног төхөөрөмжийг зориулалтын газар суурилуулах
- Гадна холбооны, худаг сувагчлалын байгуулалт хийсэн ил болон далд ажлын актыг үзүүлэх

Барилгын хөгжлийн төв Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- 1-р давхрын шалны доор XPS дулаалга хийсэн далд ажлын фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Дотор өрлөгийн ханын хучилтад хийгдсэн төмөр бэхэлгээ хийсэн далд ажлын фото актыг нөхөж үзүүлэх
- Анги бүлгийн өрөөний цонхонд доод нээлхийд хязгаарлагч хийх
- Бетон, арматурын лабораторийн бат бэхийн дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх
- БТХ-ын 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм нормтавын төлбөрийг төлөх

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Даваасүрэн**

- Гадна үүдний явган хаалганд налуу замын стандартын дагуу хийх
- Барилгын баруун талд явган замд резинийг стандартын дагуу хийх
- Үүд, налуу замуудад 2 талдаа ижил бариул хийх, халтирахаас сэргийлэх хаалт наах
- ХБИ-ний АЦӨ-ний дотор тусгаарлах ханыг буулгах, суултуурын бариулыг зөвөөр, зөв бариулаар солих
- Урлаг заалны тайз руу налуу замыг стандартын дагуу хийх

Үндэсний төв архив Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг баталгаажуулах
- Баримт бичгийн бүрдлийг архивд баримт хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын бүрэн бүрдэлтэй бүрдүүлж, хуудас дугаарлан, дотоод товьёг үйлдэх
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Комиссын дарга: Нийслэлийн хяналт шалгалтын газрын барилга байгууламжийн ашиглалт бүртгэлийн хэлтсийн дарга **А. Мөнгөн**

- Комиссын гишүүдын үүрэг даалгаврыг бүрэн хангах
- Өндрийн шонг зөөх (шугам)
- Барилгад ойрхон байгаа өндрийн тулгуурыг зөөж, хамгаалалтын норм хангуулах хүртэл тус барилгад сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулахгүй байх
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай,

БЗДХААА/20240101058 тоот гэрээний дугаартай Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 2 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий 100 /нэг зуун/ ортой, 64 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр дүгнэлтийг баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв
ОНӨААТҮГ-ын захирал



(А.Мөнгөн)



(Л.Мөнхжаргал)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС




(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын бүрэлдэхүүн байгуулалтын ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, газра*
Комиссын гишүүн: *А. Мөнхон*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн хангах.	1. Биелэлт ирүүлсэн.
2. Өндөрлийн шонг зоох (саягдан)	2. прото зураг 1 хуудас биелэлт ирүүлсэн.
3. Шонг зөв муухтөл хичээх АВАХГИЧ БОЙХ (срүүрэг, Агий)	3. 2025.11.14 -ны өдрийн 56 тоот (албан тоот) ирүүлэв.
4. Гүүрэгтэйсч чанарын үзлэлгээ ирүүлсн.	4. Цоонон бүрэлтэй ХХК-н 2025.11.14-ны өдрийн 2025./030 тоот баталгаа ирүүлэв.

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүх
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006788

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А.Мөнх / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-10-29</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А.Мөнх / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025-11-17</p>

Бүртгэлийн дугаар 2860

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амилтын гарын үсэг



2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

БЗД. 11-р хороо 64-р үзүүрлэлт
(Өрнөт 100 хуучин)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиг
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НХШГ*

Комиссын гишүүн: *БТХУАБ И. Антансүр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын үнэмлэх бичлэгийг БТХ-ийн 14.3; 14.7 заалтаар гаргах. <i>Гурбугаалтү</i></p>	<p>1. 2025.11.01 - өдөр өгссөн 2025/11 сарын барилга гаргах үндэс атгал бүртгэл үргэлжлэн. <i>Гурбугаалтү Чалсан Бүтээгч ХХК</i></p>
<p>2. Барилгын өгөгжөө байгаа өдрийн үнэмлэх арх бүтээгч байгууламжаар зөвшөөрч зөв халнаагартын нөхцөл халгуулах. (1066) <i>Ашигласан (БЗД) Гурбугаалтү</i></p>	<p>2. Биелэгдсэн фото зурагаар барилгаа үнэмлэх үргэлжлэн.</p>
<p>3. Барилгын зураг тусламж тусгасан үзүүлэлт амттай үнэмлэх (ЭМК-2024/03 ширхэг хуудас 8-ийн дагуу) ЭМ-2 тусламжаар <i>Гурбугаалтү</i></p>	<p>3. Биелэгдсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар *2860*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон бичигтэй гарын үсэг
Сүх
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006787

4. Хөдөөтэй өх үрвэр
Батаагаатай баабх нөхцөл
хонгорсон тухай
Эрх бүхий байгууллагаас
Батаага дундаг гарцуулах
Анхны (БЗС)
Түгээлт

4. Биеэгээр

Биеэнтэйг
МОНГОМ БАТААГААНЫ
ХИЙВ

(Анхны нөхцөл
Батаага.)

Зөвлөмж
Анхны нөхцөл үеи
анхныгаар эхлүүлж
байхыг анхааруулж
зөвлөж байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ц. Анхны Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.29.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Ц. Анхны Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025.11.13

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОЗДЗДТГ ТГЧХ олон улсын компани
Комиссын гишүүн: Р. Батбаяр (100 оршин иргэний бүрэлдэхүүн)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1) Бичиг баримт ба барууны хууль.</p> <p>2) Зүүн мөрөв нөхдөгдөг бичиг баримт ба барууны хууль дүрмийг дүрмийн аргаар хүргэн өгнө.</p> <p>3) УБЗТ-оос барууны үнэмлэхүй барууны нөхдөгдөг барууны хууль ба барууны хууль.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2025 оны 11 сарын 17-ий өдөр

2025006797



Үүрэг даалгавар өгсөн: *J. Бамбаяр*
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
J. Бамбаяр
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 10. 29.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг:
 /Тамга, тэмдэг/
J. Бамбаяр
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025. 11. 10.

Бүтээгч

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 <уулбар олгосон ажлалтны гарын үсэг
сүх
 2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр






Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НОБТ БЗТХАГ**

Комиссын гишүүн: **х/ч Б. Давнаа-сүрм**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>БЗД 11-р хөрөс БЗД 321-т БЗД-р цацралуу өргөтгөл БЗД-наа шугаралтын чөлөөт фото авт, дууныг ашиглан өгсөх</p>	
<p>БЗД-ын дохиоллын сметан шаалгасан авт, фото, үзвэрзаны санааг нотлох, баазарч базарлаах, хамгаалах тэг арга</p>	
<p>БЗД үзвэрзэн тухай шатны базарж зорьгооно, баруун төмрөг тэмдэгт, баян бүлэг шатныг MNS 5566: 2020 стандартын дээр</p>	
<p>БЗД хөдөөх тэгт хөдөө санаах, ис тавьж шалгах, төмрөгт тэмдэгт баазарлаах</p>	
<p>БЗД-ын өргөтгөл гарал Аварын шат хамгаалах Аварын шат хамгаалах Аварын шат хамгаалах</p>	

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭ 2025006796
Хуулбар олгосон өгсөлтийн гарым үсэг
Сүүл
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

Цахилгаан шат өрөө бие
дараах аргачлалт ба гурвалж
мэдээний систем төлөвлөх.

Дотор Доргиолт өгөх
/хатарганы өрөө зорх/


Доторт гарах шатны
Дам нэрлэлт зөвлөвч хийх.

Цахилгаан шат өрөө
Агааржуулалт төлөвлөх,
решетка хяналт хийх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


У.Б. Данбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 10. 29.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


У.Б. Данбаатар /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 12

Бүр гэмийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
2025 оны 11 сарын 12 -ний өдөр


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр кавералыг **ХУУЛБАР ҮНЭН** ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигл. оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч: Гажуурх дүүргийн нэгжлийн төв ОНӨААТҮГ*
Комиссын гишүүн: *Н. Хонгорцэцэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бусад гишүүдийн үрэг даалгаврын биелэлтээр барилгын ашиглалтад оруулах тухай шийдэл болж.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *2860* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхэ
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006795

санд

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Н. Доморочиев*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Н. [Signature]*

Гарын үсэг: *Н. [Signature]*

/Тамга, тэмдэг/
/ Гарын үсгийн тайлал

/Тамга, тэмдэг/
/ *Н. Доморочиев* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.10.29*

Огноо: *2025.11.10*

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өдөр / *2025.11.17* /
ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн ~~хүндэтгэвэр~~ **БИЕЛЭЛТИЙН ГАЗАР**

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: "Дасаанбурсалмай" ХХК
Комиссын гишүүн: Захирагч В.Данболорсүх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын даалгаварт өмнөхүйц ажлууд бүтээгдсэн ба тэдгээр ажлуудыг хяналттайгаар хянаж байгааг мэдэгдэж байна.</p>	

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлтийн гарын үсэг
Сүхр
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006794

Ганд



Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.10.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.11.07

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Гуулбар олгосон ёсзүйтэй гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УЕЛШГ, ДБСХХ, ЭХХЧБ*

Комиссын гишүүн: *Э.Цогзолмаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. АЖК-2024/03 шифртай батлагдсан зураг төсөлд тусгагдсан үзэмийн ажлаас угсралтын ажлаас шүүгэх	- 2025.11.12-нон 59/25 дугаартай албан ёсоор сайбар ирүүлэв.
2. Тухайлж халгаж ХХК-ийн халагчтай зургаан шуганг шүүгэх бүрэлдэхүүн байгууллагын дүрмийг шалгуулах	- 2025.11.03-нон 25 дугаартай албан ёсоор сайбар ирүүлэв.
3. Газра дугаарын хугацааг шалгах үндэстэй байгааг шалгах, шуганг дугаарын өмчийг дугаар оруулах	- Билэгтэй. (Фотод зураг).
4. Халагч хэрэглэж төрөлсөөдөө вилгэж суурь шуганг	- Билэгтэй.
5. Барилгын дүрмийг дүрх А-и шалгах халагчтайс болжирон холбоотой өндөрлөж дугаар, халагчтайс шүүгэх	- Фотод дугаар баталж туран ирүүлэв.
6. Халагчтайс дүрмийг төрөлсөөдөө шалгах шуганг	- Дүрмийг шалгах шуганг ирүүлэв.
7. Газра дугаарын шуганг шалгах	

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сүх
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006793

дотор хаасат, хөхөвг үсэрсэн
шданд актот шалгуулах.

2. Барилсан тухай нэгдлийн
дагуу үүсгүүрлж, олгуулах
кешаром баталгаа албан түүт
ирүүрлж.

-Шалгуулав.

- 2025.11.01-ний 2025/11
дүгээртай албан бөлгөр
баталгаа нэрлэв.

ТГАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

/З.Цогзолмаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.29



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг

/З.Цогзолмаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12



Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон хэргийн гарын үсэг
25 оны 11 сарын 17-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
 Барилга байгууламжийг ашигла
 оруулах комисс
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Байгууллага: *УБЦТС ТЭХХ*
 Комиссын гишүүн: *Н. Сүхбаатар*

*БЗН Нр доргоо
 64-р үзүүрлэлт
 өргөтгөл.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Зөвлөмж	
1. Хаагаарлантын зурвасын доршилор аришах. 10квмт шүүмэсн дөөх доршилор аришах.	1. Тэнгэрийн дээсн хаагаарлантын зурвасын доршилор аришагсан. фото зургаар.
2. Ангид сээрилчирсан рэгстикл өндөрт байрлуулах.	2. Рэгстикл дургын дагуу нэсн фото зургаар.
3. Цаашигааны өрсөн ЭОС, болон наалганд АА-ны локат, хагт, схем, барк хөх.	3. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
4. Цаашигааны өрсөн лоткыг гүйцэтгэх хийх.	4. Гүйцэтгэсэн фото зургаар.
5. Данд ажлын актыг наааж чүвлээх.	5. Наааж чүвлэсэн фото зургаар.
6. Аянга хүлээн авагсн стандартын дагуу хийх.	6. Хийж гүйцэтгэсэн фото зургаар.

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ёмгийн гарын үсэг
Сүхбаатар
 2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006792

7. Цахилгааны
өрсөнд нарны
лангын дахь
хуралт чэрийг
байрачуулам.
тусгаарлаа.

Хүнийн хэргэл
констракцид ХХК
58/25 түүт албан
багш.

анд

8. БЗХУТ-тэй
гэрээ байгуулах

8. БЗХУТ-тэй
гэрээ байгуулсан

Самал: Чурат Замгаарын
Биелэлтээр
ашигланганд
авах.

Самал: Байнгын
ашигланганд
авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Д. Сүрбасатар*

Гарын үсэг: *Д. Сүрбасатар*

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

Д. Сүрбасатар Гарын үсгийн тайлал

Д. Сүрбасатар Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 10. 29.

Огноо: 2025. 11. 11.

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлтны гарын үсэг
Сүрбасатар
2025 оны 11 сарын 11-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэвсрэлт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: Энхийн харгал констракшн ЮУК

Комиссын гишүүн: Ш. Энхболд

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Бүтээгдэхүүний эрх зүйн цахирин оргоонийн 1,5 цэстрийн өндрийн керолиик хөвтөнд дүр зийн дагуу төлсөн хиймт өгөх хэрэгтэй.</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай.</p>	<p>Хийсэн.</p> 

Бүтээгдэхүүн дугаар 2860
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ёзэлтны гарын үсэг
Сүхэ
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006791



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ш. ДНБОНД* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.29.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Ш. ДНБОНД* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.10



Бүртгэлийн дугвэр 2860

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг

[Signature]

2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн А дүгээр хавсралт

ШАРТ ШАРГАЛТЫН ГАЗАР


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигла оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МЭНДЭГЭЛЭН КОЛБООНЫ СЭТГЭЭГ ХХК.*

Комиссын гишүүн: *З. Алтанхүү.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Зорилго мэдэгдэх тусог төхөөрөмжийг зориулалтын тогтоот суурилуулах.</i></p> <p><i>- Говьна колбооны үндэс сувотчлолын буйгууламжид үндсэн хүнд на болон дээр ажлын актыг хүнд үзүүрэх.</i></p> 	<p><i>Биеелсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон бүртгэлийн гэрлийн үсэг
Сүх
 2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006790

Үүрэг даалгавар
Биелэсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *З. Алтанхүү*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З. Алтанхүү*

Гарын үсэг: *З. Алтанхүү*

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ *З. Алтанхүү* / Гарын үсгийн тайлал

/ *З. Алтанхүү* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025. 10. 29.*

Огноо: *2025. 11. 13.*

Бүртгэлийн дугаар *2860*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ёслолгүй гарын үсэг
Сүх
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

"Цагаан Зургалтэй" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХАДАГЧИЙН ХАМТ ХУЧИНТЭЙ
ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хучинтэй)

Байгууллага: БХТөв.

100 ортой цацарлагийн барилга

Комиссын гишүүн: О.Уурагч

Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① 1-р давхарын цамны дээр XPS гулаалга хийсэн дагуу анхны фото зураг нөхөн үзүүлэх.	- Цамны гулаалга хийсэн голо анхны акт, фото зураг нөхөн үзүүлэв.
② Дотор орлогын ханын хүчинтэр хийгдсэн тангэр бэхлэлтэй хийсэний дагуу анхны фото зураг нөхөн үзүүлэх.	- Орлогын ханы бэхлэлт хийсэн дагуу анхны акт, фото зураг нөхөн үзүүлэв.
③ Ауги, бүлгийн өрөөний цонхны доогуу нэгж хийн хэвгээр хийх.	- Цонхны нэгж хийн хэвгээр хийн фото зурагаар үзүүлэв.
④ Бетон, зэвсгүүрийн лабораторийн бат бэхийн дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөн үзүүлэх.	- Бетон бат бэхийн дүгнэлт үзүүлэв.
⑤ Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хуралд норм, нормативыг	- НЭШ илтгэл өгөв.

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006786

Толбар илт болох.

- Санал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн тохиоллоло амжилтаараа баруулах саналтай.

Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/О. Зураг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015-10-29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/О. Зураг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015-11-10.

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛВАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
2015 оны 11 сарын 17-ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МТИЧХ.

Комиссын гишүүн: Б. Даваасүрэн.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тарна чүдний явсан хаагаар налуу зайны стандартын дагуу хийх.	Биелст
2. Барилгын баруун явсан зайг Рилент стандартын дагуу хийх.	Биелст
3. Чүд. Налуу зайнуудад 2 талраа илэн барилд хийх, Хавсрахаас сэргийлэн наалт наах.	Биелст
4. ХБН-ийн АЧД-ийг дотор Тусламжааг хангах буюулах, сүлжүүрын барилдны зовоор, зов барилдаар салх.	Биелст
5. Урлаг зайны тайзруу налуу зайны стандартын дагуу хийх.	Анбан биел олох

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ёмолтны гарын үсэг
Сүе
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006785

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Handwritten signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Handwritten signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.10.29

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Handwritten signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Handwritten signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.10

Бүртгэлийн дугаар 2860
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг
[Handwritten signature]
2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

28/209

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

БЗД 11-р хороо
200 дүүргийн 64-р
ууцур нэрийн орлогч

Байгууллага: ЦТН

Комиссын гишүүн: Н. Оюунмаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга үгсралт өгч амьсгал гүйцэтгэсэн тэжээлийг баталгаажуулах</p> <p>2. Барилгын барилгын бүрэлдэхүүн барилгын хүрээлэн гэх нийтлэл маягтайг салуу дүрэн бүрэлдэн бүрэлдэн, хуураас зугаарсан, зөтсөг төвөгт үйлдэх</p> <p>3. Амьсгал зурал болон холбогдох барилгын эх хэсгийг архивд бүртгэн шилжүүлэх</p>	

Бүртгэлийн дугаар 2860

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

Сүх

2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр

2025006784

<p style="text-align: center;"><u>Сагал</u></p> <p>Уурэг даалгаврын биелэлтийн үр дүнгийг үнэмлэхүйгээр үерчүүлж, сагалтай байгаа.</p>	<p style="text-align: right;">Бүртгэлийн дугаар 2860</p> <p style="text-align: center;">ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p style="text-align: center;">Хуулбар олгосон бүртгэлийн гарын үсэг</p> <p style="text-align: center;"><i>Сүхэ</i></p> <p style="text-align: center;">2025 оны 11 сарын 17-ний өдөр</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Н. Сүхэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Н. Сүхэ</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.10.29</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Н. Сүхэ</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>Н. Сүхэ</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.11.17</p>