

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 12 сарын 18-ны өдөр

Дугаар

БА-343/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024/11/05 огноо, 0001636 дугаар, БА32024/0801;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар Шифр: MSL-24-10;

2.3.Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9011122089 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, 11-327199 холбоо барих утас, www.ulaanbaatar.mn цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Хөх хайрхан трейд ХХК оноосон нэр, 9011021090 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2708507 регистрийн дугаар, БУ16-461/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, нарны зам гудамж Юнион бюлдинг В802 тоот, холбоо барих утас 99114502, info@hht.mn цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Хяналт Шалгалтын Газар

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эм Эс Эл ХХК оноосон нэр, 9011573077 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6021026 регистрийн дугаар, ЗТ17-337/19 зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, Манлай баатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, Юу би Тауэр 15 давхар 1503 тоот, 99031447 холбоо барих утас, intellect.tower@gmail.com цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо оноосон нэр, 9088822 регистрийн дугаар, Хаяг:

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, ХД-45 дугаар байрны 1 дүгээр давхар, 70140218 холбоо барих утас;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийн
шинэчлэлтийн ажлыг
орлуулах комиссоос
хийгдэж

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

АЛТЫН
ИН ИХ ЗАСВАР,
АШИГЛАЛТАНД
ИСС

Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зоорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БҮРТГЭС.
Объект: 12. 970 18
Огноо: 2015. 12. 08
Бүртгэсэн: О. Мункх
УЛААНБААТАР ХОТ ТТМ 44034

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 3 ДАВХАР 1
БЛОК ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОРЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

2025 оны 11 дүгээр сарын 12

Барилга байгууламжийн их засвар,
шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад
оруулах комисс

Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 3 давхар 1 блок
бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилга байгууламжийг
ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 11 дугаар сарын 12-ны өдөр
14.00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 16.00 цагт дуусав.

Хуралд:


1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн хэлтсийн хяналтын инженер Ч.Баярхүү
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Нарандулам
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК-ий Баруун түгээх төвийн ахлах инженер Э.Ундрахцогт
6. Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ий техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
7. Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХК-ий Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн З.Алтанхүү
8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч Б.Даваасүрэн
9. Архивын ерөнхий газар, зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
10. Барилгын Хөгжлийн Төв, барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Ундрах
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, монголын хараагүйчүүдийн холбоо А.Ганбат
12. Ус сувгийн удирдах газар, хэсгийн инженер О.Болорцэцэг
13. Гүйцэтгэгч байгууллага: Хөх хайрхан трейд ХХК-ийн захирал Ц.Ганзориг
14. Ашиглалт хариуцах байгууллага: Нийслэлийн Баянгол дүүрэг, Баянгол дүүрэг 18 дугаар хороо Л.Отгонбаяр
15. Зураг төсөл зохиогч байгууллага: ЭМ ЭС ЭЛ ХХК-ийн ерөнхий инженер Д.Болортунгалаг

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьтой, 3 давхар хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.



СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Нарандулам**

- Суурийн ажил, ус чийг тусгаарлагчийн ажил ил далд ажлын акт хийх
- Гадна ханын евро блок, дээврийн XPS-н материалын чанарын гэрчилгээ, орчуулгатай хавсаргах
- Хуйлмал хулдаастай хэсгийн хүрээг 150 мм-с дээш босгох
- ХБИ-ийн ариун цэврийн өрөөний тоноглолын зай талбайн стандарт хангуулах
- Цахилгаан шатны диафрегмм хана цутгасан акт үйлдэх
- Ариун цэврийн өрөөний 30x30 таазыг буулгаж шинээр засварлах

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Холигч узельд хаягжуулалт, ус буулгагч хийх
- Бохир усны гадна өөрчлөлтийн зураг хийж УСУГ-аар хянуулан мэдээллийн санд оруулах
- Холигч узельд цэвэрлэгээ, хаягжуулалт, ус буулгагч хийх
- Ариун цэврийн өрөөний агаар сорох механик системийг хэвийн болгох
- Гадна цэвэр бохир ус, дулааны шугам угсарсан актууд хангагч байгууллагаар баталгаажуулах
- Дээвэр дээрх үнэр гаргагч дулаалах
- Зоорийн давхрын өргөх насосны түвшинг хэвийн болгох, суултуур өндөрлөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК-ий Баруун түгээх төвийн ахлах инженер **Э.Ундрахцогт:**

- Гадна дулаан цэвэр усны огтолгооны худагт дулаалга бүрэн хийх
- Холигч насосны узелийн даралт тохируулах хаалт хийх
- Холигч узельд ус буулгагч хийх
- Дулааны тоолуур тооцуулж лацдуулах

- Гадна шугам, холигч узель дотор системийн актыг хангагч байгууллагаар баталгаажуулах

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ий техник хяналтын инженер

П.Сүхбаатар

- Цахилгааны өрөөний хаалганы цонхыг битүүлэх, аюулгүй ажиллагааны плакат хаяг хийх
- Цахилгааны оруулгын самбарыг зургийн дагуу нэмж суурилуулах
- Аянга хүлээн авагчийг суурилуулах
- Лотки гүйцээх цахилгааны өрөөний

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХК-ий Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **З.Алтанхүү**

- Барилга руу орсон холбооны оролтын сувагчлалаас В1 давхрын техникийн өрөө хүртэл кабель трей угсарч суурилуулах
- Барилгын оролтын худаг дотор байгаа барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, хүн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
- Зураг төсөл дээр 10 хосын физик кабелийн худаг сувагчлалаар татаж холболтыг бүрэн хийж үзүүлэх
- Техникийн өрөөнд байгаа зогсуур дотор байгаа тоног төхөөрөмжийг цэгцлэх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч **Б.Даваасүрэн**

- Гадна дулаалгын дүгнэлт фото акт нөхөж үзүүлэх
- Галын гидрант ус тавьж шалгах, тэмдэглэгээ байрлуулах
- Галын дохиоллын систем шалгасан акт, фото, зааварчилгаа
- Цахилгаан шитны өрөөнд бие даасан автомат гал унтраах модулын систем төлөвлөх
- Гал унтраах анхан шатны багаж байрлуулах MNS5566;2020 стандартын дагуу

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Архивын ерөнхий газар, зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**

- Барилгын ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх баталгаажуулах
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрдүүлэх, хуудас дугаарлах, дотоод товьёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэж өгөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

АЛТ ШАЛ
ГАЗАР

байгууламж
тийн ажлыг
оруулах ко

Барилгын Хөгжлийн Төв , барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн
О.Ундрах

- Гадна галын шатны суурь суурийн дам нуруу хийсэн далд ажлын фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Консолийн доод талын дулаалга хийсэн фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Шатны хонгилын бариулыг зураг төслийн дагуу лифтны ханан талд нэмж хийх
- Дотор өрлөгөн ханын хучилтад хийгдсэн төмөр бэхэлгээ хийгдсэн эсэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормативын төлбөрийг гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд төлөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, монголын хараагүйчүүдийн холбоо **А.Ганбат**

- Гадна авто зогсоолд тэргэнцэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан босоо болон хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
- Бүх давхруудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөний хаалга дээр тэмдэг тэмдэглэгээ хийх, хаалганы доод талын гүйлтийг хийх, 00-ыг наашлуулах
- Шатны 1 талд бариул нэмж хийх
- Фото зураг болон бичлэгээр баталгаажуулан өгөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, хэсгийн инженер **О.Болорцэцэг**

- Гадна бохир усны өөрчлөлтийн зураг хийж батлуулах
- Гадна цэвэр бохир усны шугам угсралтын далд ажлын акт баталгаажуулах
- Гүйцэтгэлийн зураг мэдээллийн санд оруулсан акт шалгуулах
- Гадна бохир усны худагт шат хийх, диаметро өөрчлөгдсөнд тайлбар албан бичиг өгөх
- Ундны уснаас дээж сорьц өгч дүгнэлт гаргуулах /MNS0900:2018/ стандарт хангах
- Гадна цэвэр усны худаг цэвэрлэх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Эм эс эл” ХХК-ий ерөнхий инженер **Д.Болортунгалаг**

- Цахилгааны ерөнхий оролтын самбарыг зургийн дагуу сэлгэнтэй хоёр самбар болгон угсрах
- Шатны бариулыг никель материалаар солих, хашлага 2 талдаа хийх
- 2 дугаар давхрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний суултуурыг стандартын зайд байрлуулах
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний хаалганы тоноглол хаалтыг суулгах
- Цагдаагийн хэсгийн түр хорих өрөөний цонхонд төмөр сараалжин хаалт хийх
- Угаалтуурын бохирын хоолойг далдлах

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Ашиглалт хариуцах байгууллага, Нийслэлийн Баянгол дүүрэг, Баянгол дүүрэг 18 дугаар хороо **Л.Отгонбаяр**

- В1 давхрын шугам хоолойг далдлах
- Цахилгааны удирдлага, лифт ажиллуулах зааварчилгаанууд гаргаж өгөх
- В1 давхрын өрөөнүүдийн байгалийн гэрэлтүүлэг зэргийг эрүүл мэндэд ээлтэй байх дүгнэлт өгөх

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Барилга захиалагчийн хэлтсийн хяналтын инженер **Ч.Баярхүү**

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.:

Хөх хайрхан трейд ХХК-ий Захирал **Ц.Ганзориг**

Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсаны дараа ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж, гарын үсгээр баталгаажуулах
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа албан тоот ирүүлэх /Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6/-д заасны дагуу.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын захиалгатай, дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай хорооны цогцолборын зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын
Барилга захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн дарга


..... (М.Мөнгөн)


..... (Б.Ганзориг)



25/919

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

оруулах комисс

Байгууллага: *НХМТ*

Комиссын гишүүн: *Зарла А. Мөнхон*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссын гишүүнээс өгсөн хүрээ даалгаврыг бүрэн хандан тэрийн үсгээр баталгаажуулах.</p> <p>2. Гүйцэтгэгч санхүүгийн баталгаа албан ёсоор үргэлжлэх.</p> <p>(БТК-ийн 14.3, 14.6)</p>	<p>2025.12.08 89/21 дугаартай атан багтаж санхүүгийн баталгаа үргэлжлэх.</p> <div data-bbox="869 1587 1476 1905" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 3112</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон эзэмлэхийн гарын үсэг</p> <p><i>сүх</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр</p> </div>

2025004132

2

4Д

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг
сүх
2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. МОНЧ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А. МОНЧ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 12

БГД-18-р хорооноо эгзэгтэй барилга
зоорьтой эгзэгхэр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиг
орлуулах комисс

Байгууллага: НКМГ, ХХУРБ

Комиссын гишүүн: З.Очирпүрэв

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тэгнэ дугаар өвөр үеийн эгзэгтэй хуудаст дугаарын үе бүрдүүлэх хийл	- 2025.12.03-д тэгнэ инженер С.Буян-Аюул халаат зөвхөөр хийл
2) Бохир үеийн (тэгнэ) эгзэгтэй эгзэг хийл ДСД-р ялгуулан нэгдлийн санг оруулах	- 12.08-д ДСД-р баталсан болно.
3) Холын үеийн эгзэгтэй хаялгууласт үе бүрдүүлэх хийл	- Биелсэн
4) Ардун өврийн эгзэгтэй агаар сорон механик системийг хэвийн байдалд оруулах	- Биелсэн
5) Тэгнэ ЭБҮ, дугаарын мугаар үеийн Антдор хангай баталгуулааар баталгаажуулах	- Антдор баталгуулав.

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

б) Давхар дээр дээр
гаргаж дугаар
г) Зарийн даварын
орчда насосна түвшинг
хэвийн болгох судалгаа
эндэртэй

- биелсэн

- биелсэн

ЛТАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.01

Бүртгэлийн дугаар 3173

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
барилга байгууламжийг ашиглах
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
орлуулах комисс

Байгууллага: *АХИТ БТХУБ*

Комиссын гишүүн: *Б. Наран гулам*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Суурин ажлын үс чийг тусгаарлагч танажлын шалбаралтын акт хийх.	1. 2025. 11.25-ны 71 дугаартай акт.
2. Тэднэ хананы евро блок, дээврийн XPS-н материалын чанарын тэрчлгээ, орчинтай хэвсгэрэх.	2. Нийт 7 хуудас тэрчлгээ, орчинтэ хэвсгэрэн үржмэл
3. Хуульчид хүлээгдэж хөдөлгөөн хүрээг ISO мм-с дээш босгох.	3. 1 хуудас фото зургаар өгөгдөж үлгэр (13-14)
4. ХБШ - Арлын цэврийн өрөөний тоноглогын зүй төлбэрийн стандарт хангаулах	4. 1 хуудас -х-
5. Цахилгаан шатны диаграмм хангаулах акт үйлдэх.	5. 18, 17, 25, 26, 33, 34 дугаартай акт, фото-р өгөгдөж үлгэр
6. Арлын цэврийн өрөөнд 30x30 тэгзыг буулгах шилээр тусгаарлах.	6. 1 хуудас фото акт тэрчлгээ өгөгдөж үлгэр.

Бүртгэлийн дугаар *3113*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
Сүх
 2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

ганд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Нэрэндэлэм, / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Нэрэндэлэм, / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.2.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглах
орлуулах комисс

Байгууллага: "УБДС" ТӨХК

БТЭ 167 хурал

Комиссын гишүүн: Э.Ууралсайх

Эмхэнэ, тусгаарын эмхэнэ
40 шийрэг бүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тусгай зориулалтын байр ньуулан олгох байр зориулалтын байр тусгай.	1. Тусгай зориулалтын байр зориулалтын байна.
2. Холын нөлөөтэй тусгай зориулалтын тусгай тусгай тусгай.	2. Холын нөлөөтэй тусгай. DPCV - зориулалтын байна.
3. Холын тусгай тусгай тусгай тусгай.	3. Холын тусгай тусгай тусгай тусгай байна.
4. Дунд зориулалтын тусгай тусгай тусгай тусгай.	4. ДУНД АНГАГ - р зориулалтын байна.
5. Тусгай тусгай, тусгай тусгай тусгай тусгай тусгай тусгай тусгай тусгай	5. Тусгай

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр
2025004129

[Handwritten signature]

*Чуулбар даалгавар өгсөн
Орчин үеийнхэн бол сэтгэлтэй
Бэлтгэвч*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Э. Мунгалов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 22

[Handwritten signature]

ЭНД

Бүртгэлийн дугаар *3113*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлтнэ гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Э. Мунгалов / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 04

5

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглах
орлуулах комисс

Байгууллага: "УБҮТС" ТӨХК

Комиссын гишүүн: Л.Сурбалзар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
БТБ 18-р хорооны цогцолбор барилга.	
1. Цаасангааны өрөөнө хаалганы цогцныг бичиглэх. АА-ны плакат хаяг ашиг.	1. Гүйцэтгэл эсвэл фото зургаар.
2. Цаасангааны ерэнхий оруулалтын санбарин дургын дагачу нэмж суурилуулах.	2. Ажилтны суурин эсвэл фото зургаар.
3. Аянга хүртэл аватгаа суурилуулах.	3. Суурин эсвэл фото зургаар.
4. Потки гүйцэтгэх. Цаасангааны өрөөнө.	4. Гүйцэтгэл эсвэл фото зургаар.
	

Бүртгэлийн дугаар ...3113...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 ...
 2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

2025004128

<p><i>Салал: Гурт Далмаварын Биелэлээр байнгын ашиглалтанд авгах.</i></p>	<p><i>Салал: Байнгын ашиглалтанд авгах.</i></p>
---	---

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Д.Сүрбсатар

/Тамга, тэмдэг/

Д.Сүрбсатар

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.12.

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг

Сүж

2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Д.Сүрбсатар

/Тамга, тэмдэг/

Д.Сүрбсатар

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.02.

6

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
орлуулах комисс

Байгууллага: *МХС*

Комиссын гишүүн: *З. Алтанхүү*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"> - барилганы өрсөн хөлбонны өрсөлийн судалгаагаар В1-дүүхрын техникний өрсө хүртэл кабель тэнгэр эгсэрч сууринд алгах. - барилгын өрсөлийн хураг дотор байгаа барилгын хөг хамгааллыг нөхөж хураг дотор хураах хөндсөн хураах. - Зурга төсөл дээр байгаа 10 хэсгийн Физик кабелний хураг судалгаагаар татах хөндсөн хураах хураах. - Техникний өрсөн хурааг зогсоор дотор байгаа төмөр төмөр хураах хураах. 	<p><i>Эгсэрсэн хурааг зогсоор хураах.</i></p> <p><i>БНБ-д өгсөн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *3113*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчлөлтний гарын үсэг
Огюу
 20*05* оны 12 сарын *12* ний өдөр



Үүрэг даалгавар өгсөн: *З. Алтануу*

Гарын үсэг: *З. Алтануу*

/Тамга, тэмдэг/

З. Алтануу / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З. Алтануу*

/Тамга, тэмдэг/

З. Алтануу / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: бүртгэл *2025. 11. 28* *5113*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг
З. Алтануу
2025 оны 12 сарын 12 -ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Байгууллага: УСЧУГ

Комиссын гишүүн: О.Долорсүхэв

(750 18-р асраас
3 даваа дугаар хэргийн үеэр
бар барилга)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тэгш байдлыг үргэлжлүүлэн зурал ашиглалтад батлуулах.	- өргөсгөлт зурал ашиглалтад 2025.08-нд үндэс батлуулах.
2) Тэгш байдлыг үргэлжлүүлэн зурал ашиглалтад батлуулах.	- ХТ-12 агаар шилжүүлэгч С.Дуу-Итүүлэгч зурал ашиглалтад батлуулах.
3) Түгшлэлт зурал ашиглалтад батлуулах.	- 2025.11.12-нд ашиглалтад оруулах.
4) Тэгш байдлыг үргэлжлүүлэн зурал ашиглалтад батлуулах, зурал ашиглалтад батлуулах, зурал ашиглалтад батлуулах.	- 2025.12.09-нд зурал ашиглалтад батлуулах, зурал ашиглалтад батлуулах, зурал ашиглалтад батлуулах.

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 ОУГА
 2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

2025004125

б) Чигдны уснаас гутал
сарын өдөр дурдмал
гаргуйгаа. (MNS 0900: 2013)
стандарт аажлаа.

- АНБЧМРБ-ийн гарт
2025.11.20-нд гутал
(аажуу гаргаар илгүүжээ)

в) Багца човор усны
аажуу човорлоо.

- фото дурдмал илгүүжээ

санаа; үүрэг даалгаврын
биелэлттэй ажиллаж байгаа
архивтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: О. Дорж

Гарын үсэг: О. Дорж

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

О. Дорж / Гарын үсгийн тайлал

О. Дорж / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12 3193

Огноо: 2025.12.09

Бүртгэлийн дугаар
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглах
орлуулах комисс

Байгууллага: **НУБТ БУТХАТ**

Комиссын гишүүн: **х/ч Б.Давансүрэн**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>БТД 18-р хороо ТХХТ Хорооны цогцолгоо баруунд</p>	
<p>Данаа ахлахны дүүрэгт ФОТО АКТ</p>	
<p>ББ үеэ тавьж шалгах, ТОНДАВХТ АТ БАВРИМЛАХ</p>	
<p>Гаалин дэх хоолойн систем ШАЛГАХ АКТ, ФОТО, ЗААВАРЧАЛГА</p>	
<p>Цахилгааны шугам өргөх ААХА АТМОМТ БАА РИСТРАХ НОВЭХЫН СИСТЕМ ТӨЛӨВӨХ</p>	
<p>MNS 5566: 2020 стандартын ААХА ГАА РИСТРАХ АНХА ШАТНЫ БААХА ЗАВСТАЛГА БАВРИМЛАХ</p>	



Бүртгэлийн дугаар **3112**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эхэлтэний гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

2025004125

62-ч зурга тэмдэгт
дэрсэн зургагч ах хувь
үзүүлэх.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Инд

Бүртгэлийн дугаар **3113**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
АХИВ
БАЙЦААГЧ
Ор
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.12



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.12.07



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

УЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

Байгууллага: ЧТА

БТД, 18/сарын

Комиссын гишүүн: Шинэчүүл

Хорооноос үргэлжлэн барилга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын шалгуур өмчийн акттай бүрэн бүрдүүлж баталгаажуулах.	Барилгын ил, даалд, акт II бүр, үйлж, баталгаажуулах.
2. Барилга үндэсний өмчөөр шилжүүлсэн гүйцэтгэлийн үйлчилгээний байгууллага баталгаажуулах.	Улаанбаатар Гүйцэтгэлийн Байгууллага баталгаажуулсан.
3. Архивыг барилгын өмчид шилжүүлж өгөх, барилгын өмчийн бүрэн бүрдүүлж, барилгын өмчийн хуудас дараах, дотоод төлбөр үндэстэй.	Архивыг барилгын бичиг хуудсанд өгсөн, төлбөр үндэстэй.
4. Барилгын өмчийн өмчийн зургийн эрх зүйн архивыг үргэлжлэн өгөх (archives.gov.mn -> гүйцэтгэлийн үйлчилгээний байгууллага баталгаажуулах)	Барилгын бичиг, ажлын зургийн эрх зүйн архивыг үргэлжлэн өгсөн.

Бүртгэлийн дугаар 3113

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмчлөлтийн гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

2025004124

энд

Бүртгэлийн дугаар ... 3113 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхэ
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Энхтүгэл*

/Тамга, тэмдэг/

Энхтүгэл Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт гүйцэтгэсэн:

Гарын үсэг: *Мөнхтүгэл*

/Тамга, тэмдэг/

Мөнхтүгэл Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.11



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЯГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

Байгууллага: *Хуртгал*
Комиссын гишүүн: *С. Талбаат*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тухайн авто зохиоогуу тэрэгтэй (хөгжлийн бэрхшээлтэй) иргэд зорцуулах болоо боловч хөвчтэй түүхтэй түүхтэй хийх</p>	<p>→ Тусгай түүхтэй хийсэн хөвчтэй түүхтэй зураг орхор хийх.</p>
<p>2. Тухайн гэрээгүүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулсан архины үйлчилгээ оромгой хамгаалалтаар түүхтэй түүхтэй хийх хамгаалалтаар доогуу төсвийн гүйцэтгэл хийх, 00-02 наамуураар</p>	<p>→ Тухайн гэрээг биелүүлсэн</p> <div data-bbox="893 1394 1492 1700" style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 3113 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр</p> </div>
<p>3. Шагнал ил тусуу барилга хийх хийх.</p>	<p>→ Биелүүлсэн</p>
<p>4. Орлого зураг боловч видео бичлэгээр</p>	<p>→ Биелүүлсэн.</p>

Баталгаа туршиг олох
5. Дээрхи чурга
гаагврын биелэлтээр
ашиглагдан оруулах.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 04.



⑤ Барилгын тухай
дүүжин 5.7.19
заасны дагуу НҮР
Нормативын төлбөрийг
гэрээ байгуулсан төсвийн
хүрээнд төлөх.



- НСД төлөв

ар.
нд

Сонгоо: Өгсөн үүрэг
гэрээгээр бүтээх
төхөөрөнд ашигласан
дүүжин санхүүжилт.

Бүтээх

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ О.Уяраг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-11-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 
/ О.Уяраг / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-11-27

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийн их зөвшөөрлийн шалгалтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас

(Ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас)

Байгууллага: *Ашиглалт*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- В1 дэвхрэн шуганан хөдөлгөөн дараах</p>	<p><i>Дайвар биелэлт өгсөн</i></p>
<p>- Цаажуу газар, дунд ашигласнаар зөвшөөрөгдсөн газар гэрээг өгөх</p>	<p><i>Өгсөн</i></p>
<p>- В1 дэвхрэн ашигласнаар байрны гэрээг зөвшөөрөгдсөн газар гэрээг өгөх</p>	<p><i>Дүгнэлт өгсөн</i></p>
<p>- Хорооны бадар ашиглалтад авах саналтай байна</p>	<div data-bbox="917 1621 1508 1916" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>бүртгэлийн дугаар <i>3113</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүх</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр</p> </div>

ар,
нд

Бүртгэлийн дугаар 3113
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
Сүхбаатар
2025 оны 12 сарын 12 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Оймонбаяр

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12

СӨБӨР ЗАСАГ
СӨБӨР ЗАСАГ


6) Угаалгурын болон
хоолой даах

Билет

3,
д

7) Комиссия гишүүдийн
үүрэг даалгаврын
Биелэлтэр амжилтаар
хүлээн авах саалтай
байна

Билет.



Үүрэг даалгавар өгсөн: "ЗНХ" ККК
Ерөнхий менежер

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Д.Болортуул/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Handwritten signature]

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.01

14

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүнгийн 4 үүрэг хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
Барилга байгууламжийн их за
шинэчлэлтийн ажлыг ашигла
орлуулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Цэцэгтэн*

Комиссын гишүүн: *Мөх хайрхан Цэцэгтэн ХХК У. Ганзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Цэрэг даалгаврын биелэлтээр болон гол амьт малгай хэрэгтн олох болон гол биш</i></p>	<div data-bbox="885 1417 1492 1746" data-label="Text"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3112</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг <i>сүх</i> 2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр</p> </div>

р,
нд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.11.12.


Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



11.12.

15

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийн их зас шинэчлэлтийн ажлыг ашиглал

(Ашиглалтад оруулах комисс дүгнэлтийн хуудас)

Байгууллага: *НХЛТ*

Комиссын гишүүн: *Ч.Балрачуу*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар ... *3113*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлалтны гарын үсэг

снүла

20*25* .. оны *12* сарын *12* ний өдөр

2025005565

р.
д

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Ч.Баярхуу*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *Ч.Баярхуу*

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.11.12*
Бүртгэлийн дугаар *3113*

Огноо: *2025.12.11*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынтын гарын үсэг
onylc
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр