

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 12 сарын 18-ны өдөр

Дугаар

БА-344/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 2 давхар 1 блок хүчин чадалтай, 100 (нэг зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжид Засгын газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсын 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

**Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл**

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0001664, огноо: 2024/11/07 БА32024/0815 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар 3Т-01.11.21/55;

2.3. Захиалагч: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 9011122089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9077243 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын зам 1200, Арцатын ам, Нийслэлийн нутгийн захиргааны цогцолбор А блок, холбоо барих утас: 70131200, цахим шуудангийн хаяг: www.ulaanbaatar.mn

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Танан цамхаг констракшн ХХК оноосон нэр, 9011415005 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5710367 регистрийн дугаар, БУ11-796/25 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Замчдын тудамж 64/4, 99078780 холбоо барих утас, tanan.tsamkhagllc@gmail.com цахим шуудангийн хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Ньюсиндкат ХХК оноосон нэр, 9011097129 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5142709 регистрийн дугаар, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар 3Т11-462/22, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо, Зүүн наран, 11-466 тоот, 99108233 холбоо барих утас;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс оноосон нэр, 9070003041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9077065 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй

дүүрэг, 8 дугаар хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 10а, Багшийн хөгжлийн ордон, 70113039 холбоо барих утас;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР  
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, НХОГ 2023-А/203-5, УТ2001500618 тоот гэрээний дугаартай, "Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ын ажил" барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

#### Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 2 давхар 1 блок хүчин чадалтай, 100 (нэг зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай,  
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар,  
Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ын ажил

Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Захиалагч:  
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар  
ОНӨААТҮГ-ын Барилга захиалагчийн  
хяналтын хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



МЭДЭЭЛЛИЙН САЛД БҮРТГЭЭГ.  
Объект: 2015 № 981-18  
Огноо: 2015.08.18  
Бүртгэсэн: О. Мунуу  
УЛААНБААТАР ХТ ТТН 415

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, 100  
ОР УЛААНБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, 16 ДУГААР ХОРОО/-ЫН БАРИЛГЫГ  
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 09 дүгээр сарын 12

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН**

Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 2 давхар 1 блок хүчин чадалтай, 100 (нэг зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 давхарт 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр 10:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ,  
Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер О.Идэрмөнх
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын  
хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч  
Н.Ёндонсамбуу
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын  
хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,  
Техник хяналтын инженер Б.Дашдорж
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК,  
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын  
Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн М.Жаргалан
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар,  
Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч ахмад  
Эрдэнэ Б.Дөл-
8. Барилгын хөжлийн төв, Барилга, барилгын материал  
үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн  
Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах
9. Үндэсний төв архивын газрын  
Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч Я.Чулуун
10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага,  
Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо,  
хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Ганбаатар
11. Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын газар,  
Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн  
Э.Түвшинзая
12. Зураг төсөл зохиогч:  
Ньюсиндкат ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Нямсүрэн
13. Гүйцэтгэгч:

**ИРЦИЙН БАЙДАЛ:**

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

**ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:**

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, НХОГ 2023-А/208-5 УТ2001500618 тоот гэрээний дугаартай, “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ын ажил” ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

**СОНССОН НЬ:**

Комисст ажилласан гишүүд барилгын ажлын зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Гүйцэтгэгч байгууллага: Танан цамхаг констракшн ХХК-ийн захирал **Б.Батжаргал**

- Ашиглалтанд өгөх саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: Ньюсиндкат ХХК-ийн ерөнхий инженер **Ц.Нямсүрэн**

- Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд авах саналтай байна

Ашиглагч байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн **Э.Түвшинзаяа**

- Хагархай цохнуудыг засч тус бүрт нь нотлох баримт ирүүлэх
- Цэцэрлэгийн гадна хашааг стандартын дагуу засч янзлах
- Хашааны явган хүний орц хэсгийг тусад нь төлөвлөж, явган хүний зам тавих
- Зогсоолын хэвтээ тэмдэглэгээг хийх будах
- Дээвэрлүү гардаг шатыг хүүхэд унахаас хамгаалж цоожлох
- Шатны амрах талбайд байгаа нүхийг битүүлж хамгаалах
- Гадна түшиц ханыг гүйцэтгэж хамгаалах
- Дутуу байгаа тоглоомын талбай хийх
- Гадна КТП-ний аюултай тэмдэглэгээг сайжруулж, харагдахаар болгох
- Үүдний хэсгийн цонхийг тор хийж хамгаалах
- Дутуу байгаа зоорийн хэсгийн ус орохоос хамгаалах саравчийг хийх

Захиалагч байгууллага:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын хяналтын инженер

**О.Идэрмөнх**

- Гадна тохижилтын ажлыг зураг төсвийн дагуу гүйцээж хийх
- Хагарсан цонх солих
- Барилгын цэвэрлэгээ хийх
- Хаяг, бирк хийх
- 00-н өрөөнүүдийн халаагуурыг автортой зөвшилцөж газардуулах
- Гал тогооны газардуулга хийх

ХЯНА  
Барилга ба

- Бүх насосыг газардуулгатай холбох
- Дизель генераторыг автоматаар сэлгэж залгах талаар автортой зөвшилцөх
- Дотор усны нөөцийн саванд хөвүүр хийх /автоматжуулах/
- Гадна шатны бариулуудыг засах
- Гадна хаалгыг будаж засч янзлах

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Н.Ёндонсамбуу**

- Бетоны лабораторийн шинжилгээ үзүүлэх /хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт үзүүлэх/
- Барилгын тухай хуулийн 19.3, 19.6 дахь заалтын дагуу баталгаа ирүүлэх
- Хагарсан шил солих
- Үүдний шилэн хийцлэлд гарал үүслийн гэрчилгээ үзүүлэх
- Гадна тохижилт хийж дуусгах
- Батлагдсан зургийн гадна фасад өөрчлөгдсөн тайлбар ирүүлэх
- Аваарын шатны ил далд ажлын акт үзүүлэх

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Бохирын цооногийн зураг шалгуулах
- Цооногт агаар гаргагч угсрах
- Гадна бохир усны шугам угсралтын далд, фото акт шалгуулах
- Бохир усны эхний гаргалгааны худгийн ажлын талбайг тоноглох
- Бохир худагт дулаалгатай таг хийх
- Нөөцийн саванд түвшин мэдрэгч угсрах
- Ус зайлуулах трап хийх
- Халаалтын нөөц тогоо төлөвлөн угсрах
- Узелийн шугамуудыг зориулалтын материалаар дулаалан ороох, хаягжуулалт хийх
- Нөөцийн савны өрөөний шугам бүрэн будах
- Гал тогооны уур сорох АС-ийн тоног төхөөрөмж бүрэн угсарч ажиллагаанд бэлэн болгох
- Ангиудын агаар оруулах механик системийн самбар бүрэн угсарч дуусгах
- Халаах хэрэгсэлд булан зөөлөвч резин хийх
- Дээвэр дээрх АС-ийн шахт өндөрлөн, заслын ажлыг бүрэн дуусгах
- Дээвэр дээрх үнэр гаргагч бүрэн дулаалах
- Гадна ус нөөцлөх сав бүрэн угсарч дуусгах
- Халдаг кабелийн холболт бүрэн хийх
- Дулаан механик зураг хийлгэх

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер **Б.Дашдорж**

- Гадна цахилгааны гүйцэтгэлийн бичиг баримт, залгах зөвшөөрөл шалгуулах
- Дотор цахилгааны гүйцэтгэлийн зураг, далд ажлын акт шалгуулах
- Аянга хүлээн авагч газардуулга хийсэн хэмжсэн протокол фото зураг шалгах

- Цахилгаан үүсгүүр, дизель генератор харъяа ашиглах засварын төвд бүртгүүлэх

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технелогийн удирдлага, төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **М.Жаргалан**

- Гадна холбооны шинээр хийсэн агаарын багануудыг дугаарлах /МХС ТӨК-ийн гүйцэтгэлийн зургийн дагуу/ фото зургаар баталгаажуулах
- ХД гүйцэтгэлийн акт үйлдэх

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч, Ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Гал унтраах даралтын хоолой хошууны тогтоогч хомут солих Туршин шалгасан акт фото зураг видео бичлэгээр нөхөж үзүүлэх ГК-ын тэмдэглэгээг хийх
- Галын дохиоллын хүлээн авагч станц, утаа мэдрэгч, гар мэдээлэгчийн ажиллагааг хангуулах шалгасан акт фото зураг видео бичлэгээр нөхөж үзүүлэх /гар мэдээлэгч ажиллахгүй байв/
- Аврах зам, гарцийн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж байрлуулах
- ОБЕГ-ын 2022.06.13-ний өдрийн ГАБ-ын магадлалын дүгнэлт нөхөн үзүүлэх /эх хувь/
- Батлагдсан зураг төслийн /БА/ ажлын зураг нөхөн үзүүлэх
- Гадна дулаалгын материалын шинжилгээний дүгнэлт нөхөн үзүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтийг албан бичгээр ирүүлэх /фото зураг хавсаргах/

Барилгын хөжлийн төвийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Түшиц ханын шийдлийг гаргаж гүйцэтгэж дуусгах
- Барилгад хэрэглэсэн бетон, арматурын лабораторын дүгнэлтийг үзүүлэх
- Угсармал хучилтын хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Гадна шатны бариулын хөндлөвчийг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх
- Цонхны хагарлуудыг солих
- Шалны дулаалга хийсэн далд ажлын фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Гадна хашаа болон тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд нормчлолын сангийн шимтгэл төлөх

Үндэсний төв архивийн газрын Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч **Я.Чулуун**

- Баримт бичгийн бүрдлийг сайтар анхаарч бүрэн бүрдэлтэй болгох
- Ажлын зураг бүх үндсэн баримт бичгийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх
- Хувийн хэрэг бүх үндсэн баримтыг архивын заавар журмын дагуу цэгцлэн, дотоод товъёог үйлдэж, хуудас дугаарлах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний машинд зориулсан зогсоолын машин зогсох зай 2м45см, тэргэнцэрийн бууж суух зай 1м50см шугам татаж тусгаарлах өгнө. Зогсоолын урд 1м80см шон 30\*45 см-ээс багагүй логотой самбар байрлуулна.
- Гадна налуу замын уртыг 1см\*12см урт болгож өөрчлөн 2 талын бариулыг 3см-ээс ихгүй өргөнтэй /дисметртэй/ дугуй материалаар хийх. 2 бариулын хоорондын зай 90см-ээс ихгүй суурилуулна.
- Эмчийн өрөөний ариун цэврийн өрөөний суултуур угаалтуурт БНБД 31-23-22 стандартын шаардлага хангасан туслах тоноглолыг суурилуулах

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Гадна тохижилт зургийн дагуу гүйцээх
- 4 ангийн бүх халаах хэрэгсэлд хаалт, хамгаалалт хийх
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгааны албан тоот ирүүлэх
- Зохиогч дүгнэлтээ БНБД 11-04-16-н дагуу шинэчлэх
- Ангиудын цонхны хагарсан шилнүүд солих
- Түшиц хана барих эсэх талаар шийдвэр ирүүлэх /захиалагч/
- 1 давхрын 2 ангийн шалны халаалт зургийн дагуу хийх
- Гадна дотор цэвэрлэгээг сайтар хийх

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 2 давхар 1 блок хүчин чадалтай, 100 (нэг зуун) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

**ТАНИЛЦСАН:**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН,  
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,  
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



(А.МӨНГӨН)

**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:**


НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР,  
БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Нийслэлийн Хөрөнгө  
Оруулалтын Газар  
(Б.ГАНЗОРИГ)

25/897

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хөвсгөл аймгийн газар*  
Комиссын гишүүн: *дарга А. Мөнх*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэгнэ тээврийн дүрмийг дагуу гүйцэтгэх.	= Үүнийг дагуу баталгаатай гүйцэтгэсэн.
2. 4 өмчийн бүх хөдөлгөөн хөдөлгөөн хөдөлгөөн хийх.	= Хөдөлгөөн хөдөлгөөн хөдөлгөөн хийсэн.
3. Түүнийг дагуу баталгаатай албан ёсоор үргүүлэх.	= Төмөр замын ХХК 2025.12.01-ний 178/25 өмч
4. Зохих дүрмийг БНБЗ 10-04-16 дагуу гүйцэтгэх.	= Дүрмийг үргүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 3160  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Куулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*сүх*  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005450

<p>5. Анхны шилний халарсан шил эвчлэх.</p>	<p>= Сальсон дотоо ирүүлсэн.</p>
<p>6. Шүүмэл хача барих эвч талаар шийгвэр (Засчлал)</p>	<p>= НХДГ-ын 2025.09.24-ний 01/3993 тоот</p>
<p>7. 1 давхарын 2 ангийн малын халвалт зургийн дагуу шийх.</p>	<p>= Дагуу аргын дотоо ирүүлсэн.</p>
<p>8. Тэднэ дотор нэвэрлэгдэх сайтар шийх.</p>	<p>= Тэднэ халвалт ХХК дундаар хэвээрээ үлдсэн 2025.12.04-ний 181/25 тоот</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.09.12</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.12.16</p>

Бүртгэл № 3160  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилгны гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

Цэцэгтэй дүүрэг 16-р хороо,  
100 ортой хуучин дүүргийн баримт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралтыг ашиглан оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШТ.

Комиссын гишүүн: *Н. Энхсайхан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бетоний лабораторын шинжилгээ үзүүлсэн. /хөнгөлөнхийн байгууллагын объект үзүүлсэн/	1. Бетоний шинжилгээ үзүүлсэн. Хөнгөлөнхийн зургаан т харсан.
2. Барилгын тухай хуучин 19,5, 19,6 зах зээлийн газрууд баталгаа үзүүлсэн.	2. Баталгаа албан тоот ирүүлсэн.
3. Хотарсан ашиг сонголт.	3. Шил ашиг яасан.
4. Тухайн ашиг хийгдсэн газар үзлийн тэргүүлж үзүүлсэн.	4. Тэргүүлж үзүүлсэн.
5. Мөсөвт сууцсан эргийн болон тэг хийн.	5. Майбар албан тоот өгсөн.
6. Газар тоот хийн хийн зүүсгэн.	6. Мөсөвт хийн зүүсгэн.
7. Баталгаа дүрхийн газар газар зөрлөгтэй маябар үзүүлсэн.	7. Албан тоот ирүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар 3/60  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬ-ҮНЭН**  
 Хууль олгосон өмчийн газрын үсэг  
*снхн*  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005442

⑧. Аварын шатны ал  
дал ажлын акт үзүүл.

⑧. Акт үзүүлсэн.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Энхжаргал

Огноо: 2025. 09. 12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Энхжаргал

Огноо: 2025. 12. 15.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ҮД-16 хайлааст эзэс 100 өртөй  
Үэсээрлэг

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХЦГ ДБСХХ

Комиссын гишүүн: ЭХХАНЬ З.Орчиргов

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Бохир зөөллийн зураг	- биелсэн
2) Үрэмжт агаар туршигч	
3) Тэгнэ бохир хат	
4) Бохир худаг анзлах	
5) Бохир худагт дулаал - гатай тал хийн	
6) Нөөцлийн саванг төвшинг илгээх үзвэр	
7) Үс зайлуулах трап хийн	
8) Үрэмжтэй нөөц тогтоо	
9) Үрэмжтэй илгээх үзвэр дулаалах	

Бүртгэлийн дугаар 3160  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
Сүлж  
2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр 2025005451

- 10) Нөөцийн савна сүрьеэ  
бүдэл
- 11) Төл төөнд дээр сараа  
гохоргоон үзгээ
- 12) Хнэгдүүл Механи  
системийн сандар
- 13) Халаах хүрээгээр бүрэл  
хийл
- 14) Үнэр харгалз дугаар
- 15) дснв нөөцийн сав  
дээр дүүсгээ
- 16) Яагаар наделдгээр
- 17) Дугаар мэдээлэл  
зурга хийлгээ

Бүртгэлийн дугаар 3/60  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг  
 \_\_\_\_\_  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

Бүрэн бүтсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: З.Осирпурв  
 /Тамга, тэмдэг/  
 2025.09.12 / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: З.Осирпурв  
 /Тамга, тэмдэг/  
 З.Осирпурв / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.12.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УОЗДТТ-ын Боловсролын хэлтэс

Комиссын гишүүн: Э.Пүвчилзэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Халвартай хоньнуудыг засам нус бүр нь котлоод баримийг үрчлэх.	1. Биелсэн
2. үнэрлэхийн тасна хамсааг стандартын дагуу засам шуудад.	2. Биелсэн
3. хамсааны ивээн хүний оруу хэсгийг нусу нь төлөвлөх ивээн хүний зөв тавих	3. Биелсэн
4. Зочоолын хэргийг тасалдуулах тийг бугаг.	4. Биелсэн
5. Дөвөр нүү гаргал мань нүүрэг авирхнаас хамсааны үрчилэх	5. Биелсэн
6. Маньны амраг малдсийг байгаа нүүнийг бүхнүүр хамсаалад	6. Биелсэн
7. Тасна нүүнүү ханыг үрчлэх хамсаалад	7. Хамтагдсан амьтан зураг төлөх нүүнүү сана байгуулах амьт нусангуй нүү нүүнүү ханыг амьт хийгдүүтэй үетэй тайлбар хурчирхт.
8. Дунуу байгаа төлөөлөх малдсийг тийг	

Бүртгэлийн дугаар ..... 3160  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өдрийн гарын үсэг  
Снүла  
 2007 оны 12 сарын 17 ний өдөр

9. Тагна КТП-ын ажлын  
тэмдэгтээр холбооны  
харилцаагч болж

10. Үүдний хийгч зогсон  
мор хийгч хамгаалагч

9. Биелст

9. Биелст

10. Биелст.

Үүрэг даалгавар өгсөн: А. Пүрэвмүсэл

Гарын үсэг: А. Пүрэвмүсэл

/Тамга, тэмдэг/

/А. Пүрэвмүсэл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: А. Пүрэвмүсэл


Гарын үсэг: А. Пүрэвмүсэл

/Тамга, тэмдэг/

/А. Пүрэвмүсэл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.09.12





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

### БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *БҮТЭС ТӨХК*

*Тэгш 100 дугуй*

Комиссын гишүүн: *Б. Аринтүвшин*

*100 дугуй хуульчид*

*үзүүрчээний баримт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тогтмол үзүүлэлт сүлжээний бүтэц баримт шалгах.	1. 00 Т.Т. 01 тус тус тус хуульчид сүлжээ тус тус бүтэц баримт шалгах.
2. Дотор үзүүлэлт фотод тус тус дугуй сүлжээний шалгах.	2. Сүлжээ тус тус бүтэц баримт шалгах.
3. Дотор хуульчид тус тус хуульчид фотод тус тус хуульчид баримт шалгах.	3. Хуульчид шалгах.
4. Үзүүлэлт үзүүлэлт дугуй тус тус хуульчид шалгах тус тус баримт шалгах баримт шалгах.	4. Баримт шалгах.

Бүртгэлийн дугуй: *3/60*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬЧАР ҮНЭМ**  
 Хуульчид өгсөн дугуйны гарын үсэг  
*Сүлж*  
 2025 оны 12 сарын 7-ий өдөр

2025005447

ЛТЭД

Сэдвэл:

Уг үндэсний төв архив хуулбар үнэм  
дүгээр үндэсний төв архив хуулбар үнэм  
дүгээр үндэсний төв архив хуулбар үнэм

Бүртгэлийн дугаар 3160  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭМ  
Хуулбар олгосон алхуулбар гарын үсэг  
Сүхбаатар  
2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: Сүхбаатар  
Гарын үсэг: Сүхбаатар  
/Тамга, тэмдэг/ Сүхбаатар  
Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.09.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: Сүхбаатар  
/Тамга, тэмдэг/ Сүхбаатар  
Сүхбаатар /Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.09.18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хураантай

Байгууллага: БХШОВ

100 ортой цацарлагийн барилга / Гингэлтэй дүүрэг, 16р хороо /

Комиссын гишүүн: Ц.Цэрэх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Тусгай ханын талаар тайлбар албан ёсоор оруулах.	- Нийслэлийн Хотазрын 2025-оны 09 дугаар сарын 24-ны 073993 тоот тайлбар албан ёсоор.
② Барилгын хэрэглэхэн бэлэн, арматурын лабораторийн дүгнэлтийг үзүүлэх.	- "Бүрвэй цагаан бар" ХК-ийн 2025 оны 11 дугаар сарын 07-ны 20/25 дугаар тоот бэлэн, угарсан үржлтийн дүгнэлт.
③ Угармал хувиарын хөндлөгийн байгууллагын дүгнэлт хөндөх үзүүлэх.	- Угармал хөндлөгийн хөндлөгийн дүгнэлт.
④ Газрын шатны барилгын хөндлөгийн зургаар хөндөх үзүүлэх.	- Шатны хөндлөгийн зургаар хөндөх үзүүлэх.
⑤ Цамхын хөндлөгийн солих.	- Цамхын хөндлөгийн солих.
⑥ Шатны гэмтэлтэй хөндөх гэмтэлтэй шатны зургаар хөндөх үзүүлэх.	- Шатны гэмтэлтэй хөндөх гэмтэлтэй зургаар хөндөх үзүүлэх.

Бүртгэлийн дугаар ... 3160  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

0005005452

⑦ Гэрнэ хэргийг болон  
Трохшигчид амлыг  
Гурэн дуусгах.

- Дурсгал фото  
Гурдвар үзүүрлэх.

⑧ БТХ-ийн газар  
гэрээ байгуулан тооцогчийн  
сүрэнг Н.Ц.Сүхтэй төлөх.

- Нещ төлөх

Сонгоо: Огсон сүрэг  
гаалгавар биелсэн  
тохиолдолд амжилттай  
дуусгах.

- Биелсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

О.Сүрэг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-09-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

О.Сүрэг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-01

Бүртгэлийн дугаар 3160  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өмчилгээний гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЕТ

Комиссын гишүүн: Я. Цулуун

Ид, 16-р хороо, 100 дугаар  
ажиртны барилга.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Баримт баримт бүрдүүлж сайтар анхаарч бүрт бүрдүүлж белжж.	
2. Амлын үүрэг бүр үндэст баримт баримт он үүсвийн архивыг хуримтлж очих.	
3. үүсвийн архив бүр үндэст баримтын архивын зөвхөн хуримтлж, зөвхөн хуримтлж, зөвхөн тавьсан үндэст,	

Бүртгэлийн дугаар ..... 3/60  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын таны гарын үсэг  
.....  
2002 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005448

хүүдес дугаарын.

*[Large handwritten signature]*

Саяал: колхссон шүүхүүд  
үүрт дасмалр  
Биеэлтэр ашигласаг  
орурал сакагад.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *[Signature]* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 09. 12.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. *[Signature]* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 09. 12.



Бүртгэлийн дугаар 5160  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өмчлөх гарын үсэг  
*[Signature]*  
2025 оны 12 сарын 12 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НОбТ**

Комиссын гишүүн: **а/х Б. Дэл-Эрдэнэ**

**ЧД 16-р хороо  
НХОГ 100 ортой хүүхдийн  
цэцэрлэг**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үзл унтраах дөрвөтний хоолой хөшүүрэг тогтоо хөшүүрэг солих (Хөдөлгөөн хөшүүрэг) Шурийн шалгасан акт орто зураг видео дүгнэлтээр нөлөө үзүүлэх ГХ-ын тандгалтай тийш	
2. Өдвийн долоонд хувиар авалт станс, утсаа мэдүүлэг, гар мэдээллийн амжилтаар хөшүүрэг шурийн шалгасан акт видео дүгнэлт тийш нөлөө үзүүлэх / Гар мэдээлэл амжилтаар дийв /	
3. Аврал зам гарцтай тандгал тийш байрлуулах	
4. ОБЕГ-ын дэд. Об. 13-ны өдрийн ГАБ-ын мэдээллийн дүгнэлт нөлөө үзүүлэх / Өх нүб /	
5. Батлагдсан зураг төслийн /БА/ амжилт зураг нөлөө үзүүлэх	

Бүртгэлийн дугаар ..... **2160**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эхэлтны гарын үсэг  
**снүл**  
2025 оны 12 сарын 17 өдөр

2025005444

Б. Тэгнэ дундагын материал  
илгэж авсан гүйцэтгэл төлөв  
уруулж

Чураг даалгаврын биелэлтийг  
өмнө бүлэгээр илүүтэй  
/Фото зураг хавсаргаж/

ЧД 16-р хороо  
МХОГ  
100 ортой хуучдгийн цаазарлаг

Чураг даалгавар биелсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Б. Дор-Эрэгэ* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 09. 12



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Б. Дор-Эрэгэ* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 10. 02



Бүртгэлийн дугаар ..... 3160  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг  
*снхн*  
2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС ТӨК*

*2016 орон НХОТ ОНЦОТ*





Комиссын гишүүн: *М. Жаргалан*

*Вазерштейн Барилга*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тусга холбоомог шилээр хийсэн агаарын баганыг зураагаж (МХС ТӨК-ийн үндэстгэлийн зургийн дагуу) Фото зургаар баталгаажуулах</p> <p>2. ХО үндэстгэлийн акт үйлдэх</p>	<p>1. Тусга холбоомог шилээр хийсэн агаарын баганыг зураагасан Фото зургаар баталгаажуулав</p> <p>2. ХО үндэстгэлийн акт үйлдсэн</p>
	

Бүртгэлийн дугаар *3160*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Куулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*сүүл*  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005441

 <p>Санаа:</p> <p>Үүрэг даалгаврын Биелэлтөөр шилжилтаравах</p>	 <p>Үүрэг даалгаврын Батлага туулав</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>Н. Маргалан Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.09.12</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>Н. Маргалан Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.09.30</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 3/60

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлуулны гарын үсэг



2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр



<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б. Тэмбалтар</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 <i>Б. Тэмбалтар</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 09. 12</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Б. Тэмбалтар</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 <i>Б. Тэмбалтар</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 09. 26.</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 3160

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... *снфс* .....

2025 оны 12 сарын 17 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: *Үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын газар*

Комиссын гишүүн: *О. Цэрлэнх*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"><li>-Тогна төлөмтэй ажлын зуураг төсвийн дагуу гүйцэтгэх хийн</li><li>-Хамарсан цооног сонгох</li><li>-Барилгын цахварлага хийн</li><li>-Халт, бүрх хийн</li><li>-00-н өрөөлүүдийн халаалцуурыг авчиртай зөв шилжүүлж газардуулсан</li><li>-Тал тооцоо хурт газар зуурын хийн</li><li>-Бүрх нэмэлт-2 газар зуурын хийн халдох</li><li>-Дүрвэл шил-2 автомашин саяан зургаан талар авчиртай зөв шилжүүлж</li><li>-Дотор цэвэр нөөцийн саваанг ховчир хийн (автомашин нүүдэл)</li><li>-Тогна хамрагдсан хамгийн бүтэц зөв шилжүүлж</li><li>-Тогна цооног барилгуурын зөв шилжүүлж</li></ul>	

Бүртгэлийн дугаар: *3160*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон өмчлөлийн газрын үндэс  
*С.Ц.А.*  
2005 оны 12 сарын 17 өдөр

5005453



ЭМД

Үүрэг даалгавар өгсөн: *О. Цэрлэн*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Цэрлэн*



Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-09-12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *О. Цэрлэн*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Цэрлэн*



Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-09-01

Бүртгэлийн дугаар ... *3/60* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг  
*Сүхрэг*  
2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Контакст" *Контакст*

Комиссын гишүүн: *Ерөнхий менежер В. Ивнер*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Санал уур</p> <p>2. Тусуудгийн уур даалгаврын биелэлтийг ашиглалтад авах саналын даалгавар</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... *3160*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгогчийн амжилтын гэрэмж үсэг  
*сгдн*  
2015 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005419

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i></p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.09.12</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Signature]</i></p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.09.26</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 3160

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон хэргийн гарын үсэг

*[Signature]*

2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

*Танхал цахирал констракшн ХХК*


Комиссын гишүүн:

*Ф.Дамжаргал захирал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Үүрэг даалгаврын биелэлттэр ашиглангуулах санхүүгийн бичиг.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *3/60*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг  
*Сүх*  
 2025 оны 12 сарын 17-ний өдөр

2025005446



Үүрэг даалгавар өгсөн: *Д.Дамгарсгал*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/ *ХХК*  
 / *5710* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.09.12*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/ *ХХК*  
 / *5710* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.11.10*

Бүрт зөлийн дугаар .... *3/60*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 ҮҮЛБЭР ӨМГӨСӨН АЖИЛТНЫ ГАРЫН ҮСЭГ  
*[Signature]*  
 2025.11.17