

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 12 сарын 18 -ны өдөр

Дугаар БА - 345/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Налайх дүүргийн 6 дугаар хороонд баригдсан бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2019.08.26, 2021.06.28, 2022.03.10 огноо, 0004693, 0008813, 0010449 дугаар, 377/2019, 283/2021, 089/2022;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар БТШ-23/2019;

2.3.Захиалагч: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль оноосон нэр, 9070002064 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9087702 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу МУБИС-ийн Хичээлийн А байр, 11326010 холбоо барих утас, info@msue.edu.mn цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Мөнгөн галуу ХХК оноосон нэр, 9011701039 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6229956 регистрийн дугаар, БУ18-1907/17 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Үйлдвэр 43а гудамж, 151 Хяналт 38438020-ын холбоо барих утас, odnoo2940@gmail.com цахим хаяг;

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Воркмастер ХХК оноосон нэр, 9011325108 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5548969 регистрийн дугаар, БУ18-1812/17 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 19 дүгээр хороолол, 10-95 тоот, 99232628 холбоо барих утас, info@workmaster.mn цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Баян төхөм шандат ХХК оноосон нэр, 9011497120 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5869897 регистрийн дугаар, ЗТ16-400/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11

дүгээр хороо, рашаан-20 гудамж 12 тоот, 99111166 холбоо барих утас, shoogiid@gmail.com цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль оноосон нэр, 9067001067 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9087702 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу МУБИС-ийн Хичээлийн А байр, 11326010 холбоо барих утас, info@msue.edu.mn цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан;**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

-Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэ бага төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх:

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
орлуулах ко

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 26 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1.Бага төвөгшилтэй ангиллын зоорьгүй 3 давхар 1 блок бүхий хүчин чадалтай оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн захиалгатай, зоорьгүй 3 давхар 1 блок оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газар,
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч МУБИС-ийн Санхүү, хөрөнгө
оруулалтын газрын захирал



(Д.Тогтохбаяр)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 6 ДУГААР ХОРОО, МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ
СУРГУУЛИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 3 ДАВХАР 1 БЛОК ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ,
ХЭЭРИЙН ДАДЛАГЫН БААЗЫН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 11 дүгээр сарын 07

Улаанбаатар хот
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Налайх дүүрэг 6 дугаар хороо, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн
Захиалгатай, зорьгүй 3 давхар 1 блок оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 11
дүгээр сарын 07-ний өдрийн 11:00 цагт тус газарт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй
эхэлж, 13:30 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга: Захиалагч МУБИС
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын захирал Д.Тогтохбаяр
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт,
аюулгүй байдал хяналтын хэлтсийн
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Ганбат
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт,
хяналтын хэлтсийн
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн
Техник хяналтын инженер Ц.Наранцацрал
6. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн
Улаанбаатар хотын сүлжээний газрын
Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж
7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын
Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн
хяналтын ахлах байцаагч, хошууч Б.Даваасүрэн
8. Үндэсний төв архивын
Зураг төслийн баримтын архивын архивч Б.Оюунжаргал
9. Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ийн
Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм,
нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн О.Ундрах
10. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо,
Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Ганбаатар
11. Ашиглалт хариуцах байгууллага, МУБИС
санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын захирал Д.Тогтохбаяр
12. Зураг зохиогч, Баянтөхөм шандат ХХК-ийн архитектор П.Отгонхүү
13. Гүйцэтгэгч, Воркмастер ХХК захирал Т.Сансар

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Налайх дүүрэг 6 дугаар хороо, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн захиалгатай, зорьгүй 3 давхар 1 блок оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын барилга байгууламжийн ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтанд оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын гүйцэтгэлийг хянаж дараах саналуудыг гаргав.

ХЯНАЛТ
Г
Барилга байгуул
оруул

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Шатны хонгилын хананд үүссэн цууралтад хүчитгэл хийх /Эрмонд засвар хийх/;
- Хуучирч гэмтсэн өрөөнүүдийн паркетан шалыг хуулж шинэчлэх;
- Радиатор, сантехникийн шугам хоолойг бунхандах, өнгө төрхийг сайжруулах;
- Дээврийн шилэн хийцийг цэвэрлэх, битүүмжлэх /засал силкон/

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдал хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Ганбат**

- Зураг төсөл зохиогчийн дүгнэлт шинэчлэх, барилга угсралтын явцад гарсан өөрчлөлт тус бүрийг дахин үзлэг хийж дүгнэлтэд тусгах;
- Мөнгөнгануу ХХК-иас суурийн акт, ил далд ажлын акт угсарсан тэмдэглэл нөхөж үзүүлэх;
- Цаашид дотор засал, паркет, гадна саравч, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх талаар МУБИС-иас албан бичиг ирүүлэх
- Тэг тэнхлэгийн актыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд суулгасан акт;
- Воркмастер ХХК улаан журнал гүйцээх; барилгад ашигласан материалын гарал үүсэл үзүүлэх;
- Бичиг баримт цэгцэлснийг шалгуулах (Боть болгосон байдлаар)
- Реконстракшн ХХК-ийн дүгнэлт 1% өгөх (хуулбар ирүүлэх)
- Албан бичиг ирүүлэх (Мөнгөнгануу ХХК, Зүр констракшн ХХК)
- Гүйцэтгэгч з/т зохиогч, захиалагч хамтарсан үзлэг хийгээд чанар, стандарт нийцсэн бол чанарын баталгаа ирүүлэх; (БТХ-ийн 14.5, 14.6)

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна бохир усны худгуудыг дулаалгатай таг хийх;
- Бохир усны цооног шууд оролттой шийдлээр хийх (Ундны усны эхэнд бохир ус шингээхгүй шийдэл шийдэл гаргаж угсрах;
- Нөөцийн сав ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэж ундны уснаас дээж авч Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраар дүгнэлт гаргуулах;

- Нөөцийн саванд түвшин мэдрэгч угсрах;
- Нөөцийн сав халаалтын тогоо байрлаж байгаа барилгын шугам сүлжээг зүлгүүрдэж шугам зэврэлтээс хамгаалах будаг будаж дулаалга бүрэн хийх;
- Нөөцийн савны өрөөнд ус зайлуулах трап хийх;
- Гадна бохирын цооног хийх ажлын зураг шалгуулах;
- Гадна бохир, халаалт дотор ЦБУ, ХАС-ийн ил далд сорилт туршилтын актууд бүрэн бүрдүүлэн шалгуулах;
- 1,2-р давхарт зурагт заагдсан АС-ийн механик системүүдийг бүрэн хийх;
- Өрөөнүүдийн халаах хэрэгсэл бүрэн бэхлэх;
- Өрөөнүүдийн термостат хийх

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер
Ц.Наранцацрал

- Аянгын буултны болон 0,4кв щитны газардуулгын хүрээний эсэргүүцлийг хэмжүүлж протокол авах;
- ТН-ийн 4.4 заалт цахилгааны нөөц эх үүсгүүр (дизель генератор) суурилуулах;
- Ерөнхий щитны өрөөний давхар газардуулгын хүрээг битүү хүрээ үүсгэх, гагнах, зэврэлтээс хамгаалан будах, мөн хуваарилах самбаруудын схем, кабелийн хаягжуулалт хийх, анхааруулах плакад хадах;
- Аянга хүлээн авагч хийх, буултыг бэхлэх;
- Дотор цахилгаан, хүчит төхөөрөмжийн ажлын зураг байхгүй, ил далд ажлын акт, фото акт нөхөж бүрдүүлэх, газардуулгын хүрээ, аянгын хүрээний ил далд ажлын акт нөхөж үзүүлэх;
- Барилга баригдах үеийн төлбөр тооцоогүй байх;
- Гал тогооны өрөөнд хэрэглэгдэх тоноглолыг холбох 380В разетка газардуулгын хүрээ хийх

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Улаанбаатар хотын сүлжээний газрын Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Ц.Дагвадорж

- Санал байхгүй

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, хошууч **Б.Даваасүрэн**

- Галын дохиоллын систем зургийн дагуу хийх, хамгаалах таг авах зааварчилгаа;
- ГК тотго хомут солих, ус тавьж шалгах, тэмдэглэгээ байрлуулах;
- Гарах гарцын тэмдэглэгээ аваарын гэрэлтүүлэг байрлуулах;
- MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг байрлуулах;
- Гадна дулаалга дүгнэлт нөхөж үзүүлэх, угсралтын үеийн фото акт хавсаргах;
- Аваарын шат стандартын дагуу хийх, зориулалтын хаалга төлөвлөх;

- Ажлын эх хувь зураг шалгуулах барилга тус бүрээр;
- Цахилгааны щитний өрөөний хаалга металл болгох, гал унтраах автомат бие даасан систем төлөвлөх;
- Гал тогоо дулаан мэдээлэгч төлөвлөх;
- Автор дүгнэлт авах /заалтууд тусгах/;

Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Б.Оюунжаргал**

- Архивд тус барилгын баримт бичиг, техникийн зураг төслийн баримт бичгийн бүрэн бүрдэлтэй хүлээлгэн өгөх;
- Хувийн хэргийн нэрсийн жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэн дотоод товъёог хийж өгөх;
- Реконстракшн ХХК-ийн экспертизийн дүгнэлтийг тусад архивлан өгөх;
- Ажлын зургийг зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй эх хувиар хуудас дугаарлан баталгаат хуудастай өгөх;
- Барилга угсралтын ил далд ажлын акт, гэрэл зургийг ажлын дарааллаар бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог хийж өгөх;
- Гадна шугам сүлжээ ил далд актыг тусад нь хийж бүрдүүлж өгөх;
- БҮ тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж хаягжуулан гүйцэтгэгч тус бүрээр хүлээлгэн өгөх;
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат , л/ш дүн чанар, тохирлын гэрчилгээг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог хийж өгөх;

Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн Норм, нормативын сан бүрдүүлэлтийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Дотор өрлөгөн ханын цууралтуудыг засч янзлах;
- Металл дам нуруу сэндвичэн дээврийн прогоны далд ажлын акт, фото зураг нөхөж үзүүлэх;
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хүрээнд норм нормативын төлбөрийг төлөх;

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Автомашины зогсоолд ХБХ-н машинд зориулсан зогсоолыг стандартын дагуу хийнэ;
- Үүдэнд хийсэн налуу замын уртыг 1x15 буюу 1см өндөр 15 см урт налуу зам хийж 2 талд нь 75см өндөр 2 бариул хийнэ;
- 1-р давхрын эр, эм ариун цэврийн өрөөний суултуур, угаалтуур, шүршүүрт БНБД 31-23-22 стандартын шаардлага хангасан туслах тоноглолыг суурилуулна;

Ашиглалт хариуцах байгууллага, МУБИС-ийн, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын захирал **Д.Тогтохбаяр**

- Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай;

Зураг зохиогч, Баянтөхөм шандат ХХК-ийн архитектор **П.Отгонхүү**

- Барилгын цэвэрлэгээг хийх;
- Гадна саравчны гүйцэтгэлийг гүйцээж хийх;
- Хойд гал тогооноос гарах хаалганы довжоог гүйцээж хийх;

Гүйцэтгэгч, Воркмастер ХХК-ийн захирал, **Т.Сансар**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах;

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Налайх дүүрэг 6 дугаар хороо, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн захиалгатай, зорьгүй 3 давхар 1 блок оюутны хөгжил, хээрийн дадлагын баазын барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**

(А.МӨНГӨН)


**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
МУБИС-ИЙН САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ**

(Д.ТОГТОХБАЯР)



25/852

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ**

Комиссын гишүүн: **Дарга. А.Мөнгөн.**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Штабы хангирын хөндөд үүссэн цуургалтад хүчлэгтэй хийх. (Эрмэнд эсвэр хийх)	1. 2025.11.16-ны өдрийн 1 хуудас фото зургаар эсвэр хийсэн зураг.
2. Хуучирч гэмтсэн өрөөмүүдийн төрхөд нь шалыг хууж шалачлах.	2. 2025.11.16-ны шал эсвэрлэсэн фото зураг 1 хуудас.
3. Радиатор, сантехникийн шатам хуучирлыг бууруулах, өнгө төрхөөг сайжруулах.	3. 2025.11.16 бууруулах эсвэрлэсэн фото зургаар.
4. Цэвэрлэн шалын хуучиллыг цэвэрлэх, бууруулах (эсвэл, силикон)	4. Силикон хийх, цэвэрлэсэн, шатагдсан фото зургаар хэвээр.

Бүртгэлийн дугаар **3053**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Сүх
2025 оны 12 сарын 08 ний өдөр

нд


[Large handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгохон ажигтны гарын үсэг
сүүл
 2025 оны 12 сарын 08 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 / А. МАНГОН / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025.11.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт ялагсан.
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
 / А. МАНГОН / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025 - 12 - 07.

11-ийн 6-р хороо.
 Дунд дурдас / нэг агаарт
 МУЖИ-ийн өгөгтөв хөдөл
 судалгааны биеэ;



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХМБ-ын ЦВАБХХХ*
 Комиссын гишүүн: *Утхууч З. Ганбат*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зураг төсөл зохиогчийн дүржээт шинэчлэх, барилга, угсралтын эвсэг гарсан өөрчлөлт тус бүрийг дахин үзэл хийж дүржээтэд тусгах;	<i>Улаан турсаа үзэв (Утхууч)</i>
2. Монгол галуу ХХК-аас суурийн акт, ил далз атлын акт угсарсан тэмдэглэл кохот үзүүлж;	<i>Акт кохот үзэв. (Утхууч)</i>
3. Цаашид дотор заал, паркет, сөрөг сөрөг, човоорлого үндсэндээ хийх талаар МУЖИ-ээс а/бигийг (төсөвгүй) сөрүүлж.	<i>Утхууч</i>
4. Тэг тэгжлийн актыг акт байгууламжийн мэдээллийн санг оруулах акт;	<i>Мэдээллийн санг оруулав. (Утхууч)</i>
5. Ворк маастер улаан турсаа үзүүлж; Нарийлж ашиглах материалын гарал үүсэл үзүүлж;	<i>Утхууч (Утхууч)</i>

Бүртгэлийн дугаар **3053**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Утхууч
 2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр



2025007251

6. Өгөгж баримт үзвэлнийг
малруулах (Гэрт болсон байдлаар)

Урмогоч (Урмогоч)

ганд

7. Реконструкциян ХХК-ийн дүрэмт
1% өгөөртэй. (хуудбарламт)
уруулах.

Цэв (Урмогоч)

8. Албан ёсоор уруулах: (Монголжуу ХХК
Уруулах үйлчилгээний ХХК) нарааг авах.
а/Билгийн гэрээг уруулах;

2025.11.24 өрөөг буулгаж.

9. Гүйцэтгэл, з/т/дохирол,
захиралыг хамтарсан үзлэг
хийлээд манар, стандарт
шилжүүлж бол шаарсан баталгаа
уруулах; (ГТХ-ийн 14.5, 14.6)

Цэв (Урмогоч)

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Урмогоч*
Гарын үсэг: *Урмогоч*
/Тамга, тэмдэг/
/З. Ганболд / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *Урмогоч*
/Тамга, тэмдэг/
/З. Ганболд / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.01

Бүртгэлийн дугаар ... 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлтний гарын үсэг
2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР

Мүдсөөн оюутны хэргийн,
хөөршөн гэгдэвч бааз.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШГ

Комиссын гишүүн: ЭХИДАБ З.Огөрлуров.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Багна бохир дөмөл хууц хууц дугаартай тэг хийх	- биелсэн
2) Бохир дөмөл ооомог шүүгч сөрөлттэй шийгээр хийх	- биелсэн
(Инданал дөмөл ооомог бохир дөмөл шийгээр гаргах дээр)	- 2025.11.25 2/1735 төт албан дээрээр дугаартай дугаар хийгээр баталгаа гаргах
3) Нөөдлийн сав ариутал хөгжвөргүй түүхт хийгээр инданал дөмөл дээр авч Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраар дүгнэлт гаргуулах	
4) Нөөдлийн саванд түвшинг өргөх дээр	- биелсэн.

Бүртгэлийн дугаар ... 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 08 ний өдөр

2025007265

Тангд

5) Ноогдсон сав хайсаалтар
ТОГОО ДААЛГАВРЫН ДУГААР
БАРИЛГААНЫ АРГААЙН СУРГАЛ
ЗӨРӨГӨӨРӨГӨӨ АРГААЙН ЗӨВР
-ЭЛТЭС ХААГААЛАХ

- Биелсэн

6) Ноогдсон савна
ЭРӨӨНГ ДЭ ЗӨИЛӨГӨӨХ
ТРАП ХИЙЛ

- Хийл дээрээ
хавар хийл баталгаа
гарав.

7) Тагна бохирын зоомол
хийл аямаг зэрэг
магзуулах

8) Тагна бохиар, хайсаалт
дотор 4БД, ХАС-ийн
ал дүнд сорилт түршилтөөр
Ангууц бүрэн бүрдүүцсэн
магзуулах

- Биелсэн Ангууц
магзуулав.

9) 1, 2-р давхарт зэрэгт
заагдсан АС-ийн аямагийн
системүүдийг бүрэн хийл

- хавар хийл баталгаа
гнзослов.

10) Эрөөнүүдийн хайсаалт
хэрэгсэл хэрэглээнийг зохих

11) Эрөөнүүдийн термостат
хийл

- Биелсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалласан:

Гарын үсэг:

С. Ояр

Гарын үсэг:

С. Ояр

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

С. Оярмурав / Гарын үсгийн тайлал

С. Оярмурав / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 06.

Огноо:

2025. 11. 27.

Бүртгэлийн дугаар ... 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амтгүй гарын үсэг
С. Ояр
2025 оны 11 сарын 08-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УББТХ ТӨХК*





Комиссын гишүүн: *Ц. Нарансүрэн*

*НД-ийн 6р хороо
горьч тэрэмш / МУБИС - н
сурвалз судалгааны төв*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ажлын бүтэц нь болох О.Н.ИВ шийтн газар зурлын аурагийн эсрэгүүрхийн хэмжүүр протокол авах</p>	<p><i>Төлөөлөгч газарзурлын хэмжүүр протокол № 0489.</i></p>
<p>2. ТН-ийн 4.4 заалт цах-на ноог эх үүсвэр (дизель генератор) суури- луулах</p>	<p><i>МУБИС ший сэдвэс бүтээл.</i></p>
<p>3. Ерөнхий шийтлийн ороонтой давхал газар зурлын хүрээ бүтэц хүрээ үүсгэх гэгнэх, үзвэртэй хамтаар буцах, ной хуваарилах санбирзуудад ший, кабелийн хавтгаанд хийх анхааруулах плакат харах.</p>	<p><i>Фотодураар баримт нүүрсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар **3053**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭМ
 Куулбар олгогчийн амжилтын гарын үсэг
Сүе
 2025 оны 12 сарын 08 өдөр

2025007257

<p>4. Алма хүлээн авалт хийх, буултал дэглэх</p> <p>5. Дотор цахилгаан, аусит тохосоронгийн амьтны зураг байхгүй, ил галд амьтны акт, фото акт нөхөм бүрдүүлэх (гэжаргуудтай)</p> <p>6. Хүрээд амьтны хүртэлийн ил галд амьтны акт нөхөм үзүүлэх)</p> <p>7. Барилга барилгах үеийн талбар тооцоогүй байх.</p> <p>8. Тал тогтооно ороонд үргэлжлэх тооцоогүй холдох 380В раетка, гэжаргуудтай хүрээ хийх.</p> <p>Ураа гэрээгээр биелэлтээр ашиглагчид ерүүлэх саналын гэрээгүүрээ байгаа.</p>	<p>шилгэсэн</p> <p>шилгэсэн</p> <p>шилгэсэн</p> <p>үргэлжлүүл.</p> <p>фото зураг барилт, батарлаануулан</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 10. 07</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 11. 20</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 3053

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг



2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэгт оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ИХС ТӨХК*

Комиссын гишүүн: *В. Давьдарма*

*УБХТ, Насавч Дурдсавч
В-р хороо, ИУБИС-и
Дэвжээ хороо, Утраса
Дэвжээ хороо*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Түгээгдсэн үүрэг даалгавар байхгүй.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар **3052**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгогчийн үйлчилгээний газарт үсэг
сүүл
 2025 оны 12 сарын 08 өдөр

2025007254

Инд

*Сөхөл: Комиссонт
 гишүүдийн үүрэг
 гүйцэтгэсэн байдлыг
 ажлаар харуулах.*

(Blank space with a large diagonal line)

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2005. 11.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2005. 11. 18*

Бүртгэлийн дугаар **3053**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг
[Signature]
 2005 оны 12 сарын 08 чийг өдөр







Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн чөлөөт хэсэг

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НОБО БЭТХАБ**

Комиссын гишүүн: **х/ч Б.Дантсүрэн**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>НД С-г хороо МЭБИС-ийн Оюутны хөгжил, хэрэгж ДЭДЛЭГЧИ БААЗ</p>	
<p>Бааны ДОХЮУЛЫН систем Эргэсэн ХАГАН хөгж ХАМГААЛАХ ТАГ АВАХ ЗААВАРЧИХАА</p>	
<p>ГК ХӨСӨХ ТОТОО ХӨСӨТ СОЛХ, УСТАВЫН ЦААГАХ, ТӨМӨӨГӨӨГӨӨ БААРИХАА</p>	
<p>Өрх баруун төмөрлөг АМААРЫН ДЭРЛЭГЧУД БААРИХАА</p>	
<p>МНС 5566: 2010 СТАНДАРТИЙН ДААНД ГЭЛ ЯАТГАХ АУХАН ЦАГТНЫ БААРИХ ЗАВСОГООМ БААРИХАА</p>	



Бүртгэлийн дугаар ... 3053 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөөн ажлын гэрэн үсэг
 2025 оны 12 сарын 08 өдөр

2025007252

ганд

Саяа дуураага ~~хүснэгт~~ дуурааг
бүрхэх үзүүлэх, ургалтын
Чөлөөт фото авт хавсаргах.

Агаарын шат стандартын
дараа хөвөх, зорчихын
хавсраг төлөрлөх.

Агаарыг эх хувь зураг ✓
шалгахад бүрхлэг тус
бүрхлэг ✓

Цахилгаан цагтныг ариуцгааж
хавсраг металл болгох гад
шаргах автот тус дуурааг
систем төлөрлөх. ✓

Гад тусгай дуурааг модооноор
төлөрлөх.

Агаар дуурааг авал ✓
/Завалт тус тусгах /



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Б. Дундговь Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.07



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Б. Дундговь Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.28



Бүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
25 12 08
2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

"Борж мастер" ХХК
"Мөнгөн гажуу" ХХК

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТӨВ
Комиссын гишүүн: Умарх.


Оюутны хөтөлгөөн төвөөс
Барилга / Налайх дунд /
Бр хөрөө

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Хотгор орлогын хамь зураглалын зочоо зураглах.	- Хотгор орлогын ашиг хийж, газарлан дотоо зурагаар үзүүлэх.
② Металл дамжуурч, өмөрвөгч гэрээний програмын дотор ашигын акт, дотоо зураг хөтөх үзүүлэх.	- Дугаанлох дотоо зураг хөтөх үзүүлэх.
③ Барилгын тухай зургааны 5.7.19 заасны дагуу гэрээ байгуулсан төвөөс үүрэгнэ хорм, хормативын төвөөс хөтөх.	- Норм хормативын төвөөс хөтөх.

Бүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

2025007255


энд



Санал: Огцон гурван
 даалгавар биелээх.
 тохиолдолд ашигласан
 оруулах ахчлолын

Биелээх

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /О.Уурдах / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-11-27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /О.Уурдах / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-11-20

Бүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмжитны гарын үсэг
 Огцон
 2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн дүгээр хавсралт
оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АНУЭХБ. Төргөнцөртэй Цэргийн Үндэсний Халбоо.*

Комиссын гишүүн: *Бүртгэлийн Чөлөөтний Мэргэжилтэн Б.Танбаатар.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Авто машины зогсоолд АНУ-н машина зориулсан зогсоолон стандартын дагуу шинэ.	Биелст зургийг архивт лавсаргав.
2. Үүдэнд илэстн налуу зам уртны 1x15 буюу 1м урт ондоор 15см урт налуу зам шинэ. 2 талд нь 75см ондоор 2 барилга шинэ	Зурагт ууларга тийш албан бичиг өгсөн
3. I-р давларын эр, эн ариун цэврийн брөнний сууцнуур, улаамтуур, шуршурт АНУ 31-23-22 стандартын шаардлага хангасан туслах тоноглолыг суурилуулла.	Биелст

Бүртгэлийн дугаар ... *3053* ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өгөгдсөн өгөгдлийн гарын үсэг
Суга **2025007253**
 2025 оны 12 сарын 08 -ний өдөр

лтанд

2

Бүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынтын гарын үсэг

 2025 онь 12 сарын 08-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б. Пунтэг*

/Тамга, тэмдэг/

Б. Тандасмап Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Б. Пунтэг*

/Тамга, тэмдэг/

Б. Тандасмап Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 12.


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэрт
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: **МҮБЦС**

Комиссын гишүүн: **Г.ШУУН, Д.П. ОГМОНХБАЯР (ХОГ-И ЗАХИРАЛ)**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Самсгал</i> <i>Байрны ажиллагаа</i> <i>Хууль</i> <i>Самсгал</i> <i>Д.Н.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар **3053**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өдөр
 2025 оны 12 сарын 08 ний өдөр
2025007256

алтанд


<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.11.06</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.11.20</p>

Бүртгэлийн дугаар 3053

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг



2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэгт комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Баянтөхөм Шалдат" ХХК.

Комиссын гишүүн: Архитектор П. Отгонхүү

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>I) Барилгын цэвэрлэгээ хийх.</p> <p>II) Гадна саравгны гүйцэтгэлийг гүйцэт хийх.</p> <p>III) Хойд гол тогооноос гарах хаалганы дэвжээг гүйцэт хийх.</p>	<p>Биелсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар 3053

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

..... 2025 оны 12 сарын 08 ний өдөр

2025007264

Танд

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ П. Отгонхуу / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ П. Отгонхуу / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.20

Бүртгэлийн дугаар 3053

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар өлгөвсөн амжилтны гарын үсэг

2025 оны 12 сарын 28 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
ХЯНАГД ДААЛГАЛТЫ
ТАСААР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Воркмастер ХХК.*

Комиссын гишүүн: *Т.Самсар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Самсар гүй</i>	


Бүртгэлийн дугаар *3053*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
Самсар
 20*25* оны *12* сарын *08*-ний өдөр

2025007259

ГАНД

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025-11-07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/


/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

3053

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг



2025 он 12 сарын 18-ний өдөр

ны эр хөрөнгийн үйлчилгээний
 Оюутны хөрөнгийн
 дадлагын баазын
 Здавхар баримт

71

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгууламжийг ашиглал
 оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АТЕГ, ЧЗФРХИВ

Комиссын гишүүн: Архив Б. Оюунтарагч

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Архивд суу баримтын 1. баримтын бичиг, сенник- -индн зургаг төлөмд баримтын бичиг бүрэн бүрдэлтэд хүлээн авч - Хувьдн хөрөнгийн н/массагийн дагуу бүрэн бүрдүүлэн гомбог төвөг гомдн авч - Реконструкциягийн төвөг экспертгийн тэмдэг тэмдэг хн бүрдүүлэн авч</p> <p>2. Ажилын зургаг зургаг бүрдүүлэн дагуу бүрэн бүрдэлтэд</p>	<p>1. <i>Массагийн дагуу өгөв.</i></p> <p><i>Хувьдн хөрөнгийн гомбог төвөг үндэв.</i></p> <p><i>Реконструкциягийн тэмдэг өгөв.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар 3053
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхле
 2025 оны 12 сарын 08 2025007258
 2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр

<p>эн хувиар, хуудас дураарлан, баталгаан хуудастай өгөх</p>	<p>Бүтэц.</p>
<p>3. Барилга зуралтан ил галз ашигт акт, нэрл зуримд ашигт дармаллаар бүрт бүрдүүлж дотгог төвөөр хийж өгөх - гаднах ил галз алахт тусгай хн бүрдүүлж өгөх</p>	<p>Дуудбар өгөв</p>
<p>4. БҮН тэмдэглэл дэвэр бүрт баталгаатуйт хувиарлан, шүүмэл -т эн бүр хувиарлан өгөх</p>	<p>1 ш дэвэр өгөв.</p>
<p>5. Барилга хэрэгтэй бариа материал сертификат, А/ш/дун, ганаар, төхөрлөл нэрл -т бүрт бүрдүүлж дотгог төвөөр хийж өгөх</p>	<p>Дуудбар өгөв.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Б.Ом</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Ом</i> гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 10. 07.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан: Гарын үсэг: <i>Б.Ом</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Ом</i> гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 11. 07.</p>

11. 07. Сүртгэлийн дугаар 3053
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүл
 2025 оны 12 сарын 08-ний өдөр