

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 12 сарын 25-ны өдөр

Дугаар

БА-356/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 32 (гучин хоёр) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 30 (гуч) автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 (гурван зуун далан хоёр) айлын орон сууц, нийт 4 блок барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дүгээр захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025 он 12 сарын 30 гэрчилгээний дугаар БАЗГ2025/0019
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: ККГ-12/25, КК-25/24, М&А-06/2021, М&А-01/2022
- 2.3. Захиалагч: “Соёмбозод-Орд” ХХК оноосон нэр, 9011368021 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 5627184 регистрийн дугаар Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Юнион бюлдинг С блок 4 давхар 408 тоот холбоо барих утас 88114289 цахим хаяг; [maral\\_maral0121@yahoo.com](mailto:maral_maral0121@yahoo.com)
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Лобре констракшн ХХК” оноосон нэр 9011770119 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 6448186 регистрийн дугаар, ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-266/24 Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 16 дугар хороо Скай рэсидэнс 3-77Г байр 01 тоот холбоо барих утас, 88855430 цахим хаяг; [uka\\_givaa@yahoo.com](mailto:uka_givaa@yahoo.com)

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Наран булаг бэхи констракшн” ХХК оноосон нэр 9011793021 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 6406327 регистрийн дугаар, ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, БУ16-766/20 Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Алтай 28, 180 тоот холбоо барих утас, 96612560 цахим хаяг; [badmaa390@gmail.com](mailto:badmaa390@gmail.com)

- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: “Их үйлсийн бүтээл констракшн” ХХК оноосон нэр 9011582085 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 6438504 регистрийн дугаар, БЗД 21-р хороо Баруун алтан өлгий 702 тоот утас, 99112092 цахим хаяг; [abigroup0818@gmail.com](mailto:abigroup0818@gmail.com)

- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Марч архитект “ХХК “Конконсатинг” ХХК оноосон нэр, 9011225131 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2651998 регистрийн дугаар, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, ЗТ16-189/23 Хаяг: Баянгол дүүрэг 2-р хороо 2-р хороолол энхтайваны өргөн чөлөө 50А-91 тоот холбоо барих утас, 88022551 цахим хаяг Skygalaxyconstruction@gmail.com
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар оноосон нэр, ХҮТ-6 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,
- 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

- 3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 32 (гучин хоёр) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 30 (гуч) автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 (гурван зуун далан хоёр) айлын орон сууц, нийт 4 блок барилгын байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:  
Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.
- 3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:
- барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
  - барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг  
оруулах коми

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 7 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

ИТЭН  
ШИГЛАЛТАНД  
С

4.1 Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 32 (гучин хоёр) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 30 (гуч) автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 (гурван зуун далан хоёр) айлын орон сууц, нийт 4 блок барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Соёмбозод орд ХХК-ийн захиалгатай, зорьтой 32 (гучин хоёр) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зорьтой 30 (гуч) автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 (гурван зуун далан хоёр) айлын орон сууц, нийт 4 блок

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга: Соёмбозод орд ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал



(Э.Мөнхдэлгэр)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 10 ДУГААР ХОРОО, СОЁМБОЗОД ОРД ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 32 АВТОМАШИНЫ НЭГДСЭН ДУЛААН ЗОГСООЛ, 1 БЛОК, ЗООРЬТОЙ 30 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН ЗОГСООЛТОЙ 16 ДАВХАР, 3 БЛОК, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 372 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ НИЙТ 4 БЛОК БАРИЛГЫГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛ

ЭЛН ТӨМ ДЭЛГЭЛ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах ажил  
Улаанбаатар хот

2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Соёмбозод орд ХХК-ийн захиалгатай, зoorьтой 32 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зoorьтой 30 автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 айлын орон сууц нийт 4 блок барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус “City view apartment” төслийн С блокын барилгын 1-р давхарт 2025 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдөр 12:00 цагт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 14:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар, Барилга Байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын Үүрэг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Соёмбозод Орд ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Мөнхдэлгэр
3. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтэц стандарт хяналтын хэлтсийн дарга Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батбаатар
4. Хяналт шалгалтын газрын, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга Д.Сүхбат
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техник хяналтын инженер Д.Гал-Эрдэнэ
7. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн З.Алтанхүү
8. Ус сувгийн удирдах газрын хэрэглэгчдэд үйлчилэх албаны менежер Д.Отгонжаргал
9. Нийслэлийн онцгой байдлын газар, ОБЕГ-ийн Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа М.Батсайхан
10. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
11. Барилгын хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн О.Ундрах
12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллага, Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэргүүн Ч.Уранчимэг

- |   |             |
|---|-------------|
| 13. "City view apartment" төслийн ашиглалт хариуцсан ОСНААУГ Ашиглалт хариуцагч<br>Ашиглалтын инженер | Н.Цацрал    |
| 14. "Кон Консалтинг" ХХК-архитектур<br>С.Мөнхгэрэл  | Д.Ганбат    |
| 15. Наран булаг бэхи констракшн ХХК-н инженер   | А.Оюунцэцэг |
| 16. Лобре констракшн ХХК-н инженер  |             |

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 16
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 16

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Соёмбозод орд ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 32 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зоорьтой 30 автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 айлын орон сууц нийт 4 блок барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн дараг Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Г.Батбаатар**

- Барилгад хэрэглэсэн бетоны шинжилгээ үе шат бүрээр үзүүлэх А, В, С, D
- Барилгад хэрэглэсэн арматурын шинжилгээг үзүүлэх
- Барилгад суурилуулсан лифт А, В, С, блок лифтний магадлал оруулсан дүгнэлт үзүүлэх
- Гадна тохижилт ногоон байгууламж зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- В1 давхар шатны хонгилд хаалт хамгаалалт хийж үзүүлэх
- В блокын ус зайлуулах хоолойг доошоо буулгах
- Хотхоноос авто замруу нийлсэн хэсэгт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулж хурд сааруулагч хийх, хаших төмөр хийцлэл бүхий хамгаалалт хийх, анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах
- Дутуу заслын ажил дуусгах
- НХШГ-ын УАБ-ын 2025 оны 11 сарын 20 өдрийн 02-13-01/025/563 тоот албан шаардлагын биелэлт үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

#### **Э.Цогзолмаа**

- Батлагдсан зурагт 2 лүк төлөвлөсөн талаар тайлбар албан тоот
- Бүх блокын холигч үзелийн удирдлагын самбарыг хэвийн ажиллагаанд оруулах ТАД-н дагуу хаягжуулах
- Бүх блокын айл өрхийн халаах хэрэгсэлд термостать виктель суурилуулах



- А, В, С блокуудын айл өрхийн АС-н решеткины байрлалыг солих фото зургаар шалгуулах.
- Үйлчилгээний барилгуудын АС-н угсралт дуусгах.
- А, В, С блокуудын айл өрхийн халуун, хүйтэн усны тоолуурын коллекторыг цэвэрлэх, хаягжуулах.
- Өргөтгөл хийсэн насос станцын угсралтын акт шалгуулах.
- Гадна шугам ХАС-н угсралт хийсэн актуудыг блок тус бүрээр баталгаажуулан шалгуулах.
- Блок тус бүрийн барилгын дээвэр дээрх АС-н шахтны дифлектрээс дээш бохирын үнэр гаргагч хоолойг өндөрлөж дулаалга малгайвч хийх.
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх тохируулах чанарын баталгаа албан тоот үзүүлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга **Д.Сүхбат**

- А, В, С, D блокуудын халаах хэрэгсэлд тохируулах вивтель тавих.
- Гадна дулааны худагт зургын дагуу 2 лүктэй худаг хийх.
- Шугам дулаалж будах шат угсрах.
- Химийн ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавих.
- Бүх үзельд хаягжуулалт хийх.
- Холигч үзельд автомат хаалт ажиллахгүй байгааг ажиллагаанд оруулах ЕСL ажиллагаанд оруулах.
- Барилга байгууламжийг хүлээн авах баталгаа албан тоот өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Техник хяналтын инженер

**Д.Гал-Эрдэнэ**

- В, С блокын үйлчилгээний хэсгийн техникийн нөхцөлийн дагуу ХТП-ээс тусад нь тэжээх.
- Айл өрх болон үйлчилгээний хэсэг ерөнхий шитэнд суурилуулах тоолуурыг УБЦТС, ТӨХК, ХЧАТБХ-ээс зөвшилцөн акт үйлдэх .
- А, В, С блокын 0,4 кв ЦДКШ-н батлагдсан зураг нөхөж үзүүлэх, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн акт нөхөж үзүүлэх
- А, В, С блокын айлын болон ерөнхий шитнүүдийн газардуулгын протокол нөхөж үзүүлэх
- Техникийн нөхцөлийн дагуу мэдээлэл цуглуулагч суурилуулах манай УБЦТС ТӨХК ХУАТБХ -тэй зөвшөлцөх
- А, В, С блокийн галын аюулгүй байдлыг хангах

Санал өгөхөөс татгалзав.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **З.Алтанхүү**

- Гадна холбооны техникийн нөхцөлийг нөхөж үзүүлэх
- Гадна холбооны зураг төслийг нөхөж үзүүлэх
- Гадна холбооны хийсэн ажлын тайлан болон ил далд ажлын актыг нөхөж үзүүлэх

- Гурван блок барилгын В1 давхарт бие даасан холбооны өрөө гаргах холбооны тоног төхөөрөмжүүдийг цахилгааны өрөөнөөс холбооны өрөөрүү шилжүүлэн угсарч суурилуулах
  - В1 давхарт орлотын сувагчилалаас холбооны өрөө хооронд кабель трэй угсарч суурилуулах
  - Барилгын холбооны зураг төслийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нар батлуулах
  - Гурван блок барилгын зарлан мэдээллэх системийг стандарт нормын дагуу угсарч суурилуулах
  - А- блокын дотор холбооны зургийг нөхөж үзүүлэх
  - Холбооны тоног төхөөрөмжийг зориулалтын зогсуурт угсарч суурилуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

#### Ус сувгийн удирдах газар, **Д.Отгонжаргал**

- Гадна худагт галын гидрант суурилуулах
  - Бохир усны шугам ажлын зургын дагуу хийгдээгүй авторын дүгнэлт /ажлын зураг/
  - Цэвэр усны худаг нэмэгдсэн ажлын зургийн дагуу хийгдээгүй дутуу авторын дүгнэлт
  - Цэвэр усны шугамд батлагдсан ажлын зургын дагуу кабель сүвлэх ажил хийгдээгүй
  - Нөөцийн сав зургийн дагуу хийж гүйцээх /Хэмжээ өөрчлөгдсөн/
  - Үзелд трап хийх
  - Цэвэр усны худгийн таг эвдэрсэн шат хийх
  - Бохир усны худгуудын лотги хоорондын чигжээс хийх
  - БУХ-4 худгын ухалт хийх
  - Цэвэр усны огтолгооны худаг бохир усны 5 худаг нөхөж үзүүлэх /Фото зургаар баталгаажуулах/
  - Нөөцийн саванд угаалга халдваргүйжуулалт хийх акт бүрдүүлэх
  - 3-р блок бөмбөлгөн хаалтыг фланцан хаалтаар солих
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

#### Нийслэлийн онцгой байдлын газар, ОБЕГ-ын Барилгын зураг төсөл техникийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- А, В, С блок барилгуудын зоорийн давхарт буусан шатны өмнө даралттай агаар бүхий гонх хаалт зураг төслийн дагуу хийх
- Айлуудын тагтны хуваалтыг зураг төслийн дагуу болгох
- Усны нөөцийн сав төлөвлөсөн хэмжээнд хүргэж хийх
- Автомат гал унтраах төхөөрөмжийн насос хийх
- А, В, С блок барилгуудын зоорийн даьхарт гал унтраах автомат төхөөрөмж/спринклер хийх / БНБД 21-04-05/
- Барилгын гадна хананы дулаалга метриалын гал тэсвэршилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх
- ГК галын дотор усны даралтат цэгийг усаар хангах
- Шатны хонгилын хаалганд өөрөө хаагч тоноглол хийх
- Цахилгаан ерөнхий шитний өрөөнд бие даасан гал унтраах автомат төхөөрөмж суурилуулах
- Галын тохиолол мэдээлэгч хүлээн авах станцыг хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч  
**Э.Шижиртуяа**

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх баталгаажуулах
- Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглийг гүйцэтгэгч байгууллага баталгаажуулах
- Архивд баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх хуудас дугаарлах дотоод товъёг үйлдэх
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтэсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- В1 болон 1-р давхрын шатны хонгилд зураг төслийн дагуу хаалга хийх
- Шатны хонгил цонхны гадна талын тавцанд усны хаялага төмөр хийх
- Тагтны шалыг зураг төслийн дагуу хийх /Плита /
- Өдөр өнжүүлэхийн дотор хананы хаалганы проемд зориулалтын ялуу хэрэглэх
- Бетон арматурын бат бэхийн дүгнэлтийг блок давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх
- Гадна явган зам талбай тохижилттой холбоотой тайлбар үзүүлэх
- Зохиогч "Марч архитект" ХХК-аас тайлбар албан бичиг ирүүлэх /Зохиогчийн хяналтын гэрээтэй холбоотой/
- БТХуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормотивын төлбөрийг төлөх
- Лифтний ханан талын унтлагны өрөөний хананд дуу тусгаарлагч хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага: Хан-Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэргүүн **Ч.Уранчимэг**

- Д блок налуу зам стандартын зориулалттай болгох бариулыг дуусгах бүх блок
- Хаалганы босгыг нам болгох
- Үйлчилгээний газар ариун цэврийн "00" өрөөг бүрэн тоноглол бариулыг дуусгах
- Цахилгаан шатны зарлан мэдээлэгч хийх
- Боржуурыг нам болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Захиалагч: Соёмбозод-Орд" ХХК-ийн захирал **Э.Мөнхдэлгэр**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглалт хариуцах байгууллага: "ОСНААУГ", ашиглалтын инженер **Н.Цацрал**

- Цэвэрлэгээ үйлчилгээ /Холигч ЦТН/
- Хаягжуулалт хийх /УДДТ/

- Агааржуулалт /УДДТ/
- Ус зайлуулах трап
- Үзель тоног төхөөрөмжийн газардуулга хийх гүйцээх
- Ашиглалт үйлчилгээг ХҮТ-6 өгөх
- Бичиг баримтыг бүрэн хянуулан 1% өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Кон Консалтинг” ХХК-ийн архитектур  
**С.Мөнхгэрэл**

- Дээврийн аянга хөндийрүүлэгч хийх
- А, В, С блокийн 1-р давхарын шатны хонгилын хаалга хийх
- А, В, С блокын зоорийн давхарт шатны хонгилын агаарын даралттай гонх хийх
- В, С блокд зоорийн давхарын гражид спринклер систем хийх
- В блокын зарим цонхны хаялага хийх
- Дээврийн борооны ус зайлуулах шугамд хог шүүгч хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: “Лобре констракшн” ХХК-ийн ерөнхий инженер **А.Оюунцэцэг**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: “Наран булаг бэхи констракшн” ХХК-ийн инженер **Д.Ганбат**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД 11-04-16 дагуу зохиогч өөрчлөлт бүрийг тусган нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчлэн бичих
- БТХ-ийн 14.3 14.6 дагуу гүйцэтгэгч 2 компани чанарын баталгаа ирүүлэх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт ногоон байгууламжийг хийж гүйцэтгэх
- Барилгын дутуу ажлыг гүйцээх Үүнд-Ус зайлуулах хоолойг доош буулгах Давхар дундын шатны цонхонд металл хамгаалалт хийх, Цонхны тавцанг янзлах, Айл өрхийн тагтны заслын бүрэн хийж гүйцээх, Айл өрхийн хууларсан обой хаалганы налишиг паркетин шал дотор заслыг бүрэн хийж гүйцээх, Дээврийн парпет төмрийг хийж гүйцээх, өдөр өнжүүлхийн заслыг гүйцээх хаалга ариун цэврийн тоноглол гэх мэт, В1 давхарын зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээг норм дүрмийн дагуу хийж гүйцэтгэх / заслын ажлыг гүйцээх /, Барилгад их цэвэрлэгээ хийх

- Орц гарцын хэсгийг аюулгүй байдлыг бүрэн хангуулах
- Барилгуудын ажлын зургыг хянуулан хүчин чадлыг тодорхойлуулах
- Шүүхийн шийдвэрийг албан бичгээр ирүүлэх

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Соёмбозод орд ХХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 32 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоол, 1 блок, зоорьтой 30 автомашины дулаан зогсоолтой 16 давхар, 3 блок, үйлчилгээтэй 372 айлын орон сууц нийт 4 блок барилгыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах ашиглалтад оруулах.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газар,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
Соёмбозод Орд ХХК-ийн  
гүйцэтгэх захирал

  
(А.Мөнгөн)



(Мөнхдэлгэр)

49, 10-р хороо, Сөмбөрдөг орд ХХК-и, УОС, нэгдсэн дэргэд

25/919

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АХМГ, ББВБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А.Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① БНБД 11-04-16 дагуу захирагч өөрсөнтэй бүрийн үндсэн нэгдсэн дүрмийн шилжүүлэн өгөх	① 2025.12.01-ний өдрийн захирагч нэгдсэн дүрмийг үргэлжлүүлж өгчээ.
② БГХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу үйлдвэр 2 компани тусарын баалаа үрчлэх.	② 2025.11.25-ны өдрийн 25151 тоот баалааг үрчлэв.
③ Багцлагдсан өрхийн гайбогцоогийн дагуу хэднэ тахилгыг, нэгдсэн байгууламжийн хийн үйлдвэрлэх.	③ Тахилгыг нэгдсэн байгууламж хийн үйлдвэрлэх зурал хангуулав.
④ Барилгын дагуу ажлын үйлдвэрлэх. Хүнд: * Үс үйлдвэр хөдөлгөөн бүтээх. -> Зурал ханав. * Энхэр дундын шалны хөдөлгөөн метад хөдөлгөөн хийх. -> Хийн үйлдвэрлэв. * Хоолой гэр хөдөлгөөн зурал. -> Хийн.	


Бүртгэлийн дугаар ..... 3256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 .....  
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008129

10, 10-р хороо, Сэлэнбэгүү өрг

ХҮК-н, ҮОС, нэгдсэн зохиол

<p>* 10-р орхийн хэргийн гэрэл бүрэн хийж үргэлжлэх</p> <p>* 10-р орхийн хуралсан агай, хамгаалагч намжил, нэрлэс шал, дотор гэрэл бүрэн үргэлж хийж дуусгах.</p> <p>* 10-р орхийн партияг хянах</p> <p>* Өөр ажлаархуйн гэрэл үргэлж. Маана, орчин үеийн гэрэл хийж, 11</p> <p>* 61 дүрэм гэрэл хийж, гэрэл хийж үргэлж. 10-р орхийн гэрэл хийж үргэлж. 10-р орхийн гэрэл хийж үргэлж.</p> <p>④ Орх, гэрэл хийж, гэрэл хийж үргэлж. 10-р орхийн гэрэл хийж үргэлж.</p> <p>⑤ барилдлын гэрэл хийж үргэлж. 10-р орхийн гэрэл хийж үргэлж.</p>	<p>- Хийсэн.</p> <p>→ 10-р зураг хийжээ.</p> <p>* 2025. 12. 25-ны өдрийн 25/12/25-3 100т байдал багатаа үргэлж.</p> <p>* 10-р зураг хийжээ.</p> <p>* 10-р зураг хийжээ.</p> <p>* 10-р зураг хийжээ.</p> <p>⑤ 10-р зураг хийжээ.</p> <p>⑥ Ажлын зураг /барилдлын гэрэл хийжээ.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025. 11. 25</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025 - 12 - 25</p>



④ мүүрийн ажиллагааг дахин гэрэл хийж.

⑦ НЗХАМН, ЗХФВМН-ийн мийдвэрийн тус тус хийжээ.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ  
 ГАЗАР  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
 Барилга байгууламжийг ашигласан орнуулах комисс

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШТ, ДБСХХ-ийн дарга, БТХУАБ  
 Комиссын гишүүн: Г. Бадаржав

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Барилга хэрэгний Кемоний шилжилт үр шат бүрэн чухал А.В.С.Д блок.	Биелэв
2) Барилга хэрэгний Арматурны шилжилт чухал.	Биелэв
3) Барилгын сургууль морт. А.В.С блок мөртийг марооно оруулах дүрмийг чухал.	Биелэв
4) Газра тохиолот нөгөө байгууламж үр шат төсвийн зарцуу шилт бүрэн үр.	Биелэв

Бүрэлдүүлсэн 3856  
 ҮНДЭСНИЙ ГЗБ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008130

5) В.1. 1 үлсээр машин хоншиу хаарт хамрагдсан хиймэл үрүүлэл.


Билэв

6) В.Блекийн үе зайл үзвэх хөдөлгөөн доошоо буурах.

Билэв

7) Хөндөгөөс авсан зайруу хиймэл ахуйн доголгооныг ажлын байрныг хамруулах хиймэл соартуулам хийх хамрах төлөв хиймэл бүхий хамрагдсан хиймэл анхааруулах тэмдэг тэмдэгтэй байршиур.

Билэв



8) Дунгуу заасан амьт үзүүлэл.

Билэв

9) НХШГ-ын УАБ-ын 2025 оны 11 сарын 20 өдрийн 02-15-01/025/565 тоо Арван шаардлын билэгнэлт үзүүлэл.

Билэв

Үүрэг даалгавар өгсөн: БТХ УАБ

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:



Гарын үсгийн тайлал

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.25 өдөр

Огноо: 2025.12.16

48,10 р хороо Соёмбогод гуд  
ХХК-ийн үйлчилгээтэй  
орон сууриг барилга.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

Барилга байгууламжийг  
оруулах коми

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АХШГ, ДБСХХ, ДХХУБ

Комиссын гишүүн: Г. Цырмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бөөмүүсний зурагт 2 чух төлөвлөсөн - ДДБ.12.03-ийн 25/012/03-1 төлөв сайбар албан тоот.	дүгээртай албан бичгээр сайбар ирүүлэв.
2. Бүх блокийн номин үзлийн ууриг лавли сайбарат албийн инженерийг оруулах, ТЭД-н дээр хялбаруулах	
3. Бүх блокийн айг орхийн хялбар корпорат төлөвлөсөн вингел суурьлуулах	-Билетт.(900 зураг)
4. А,В,С блокуудын айг орхийн Ж-н ринетканы байрлалыг санх, 900 зурагээр шалгуулах	-Шалгуулав.
5. Чигшилтний барилуудын АС-н урсгалыг дурсгах	- 25/012/03-4 дүгээртай албан бичгээр бие сайбар ирүүлэв.
6. А,В,С блокуудын айг орхийн хялбар, хүйтэн усны толгуури коллекторыг ууриг, шалгуулах	-Билетт.(900 зураг).
7. Орлогчол хийсэн насос станцийн урсгалын акт шалгуулах	-Шалгуулав.

Бүртгэсэн дүрэм 3256  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛЬДЭР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг  
Сүх  
2005 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008131

<p>8. Сигна шигам, ХАС-и үсрэгт хийгээт ажгуудог блок тус бүрээр баталгаа шүүрэн шөлүүрэн</p>	<p>-Шалгуулав.</p>
<p>9. Блок тус бүрийн барилгын дотор дотор АС и шагнаа дифференцээс доту бохирам үнэр шигам ажилыг ондоромоо дуулаа, шалгайга хийг.</p>	<p>-Биелэсэн. (Рого зураг)</p>
<p>10. Барилгын тухай хуулийн гүйцэтгэлээр тухайрчлан хангалаа баталгаа албан тус тус үүрэг</p>	<p>-25/51 тус, даалгаа үүрэг.</p>

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Э.Цоролмаа/ Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025. 11. 25



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Э.Цоролмаа/ Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025. 12. 04



Бүртгэлийн дугаар 3186.  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг:  
 \_\_\_\_\_  
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЭНАЛТ ШАЛГАЛТ  
Барилга байгууламжийг аши  
оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 9600

"Соёл, бодог орг" ХХК

Комиссын гишүүн: Д.С.Х.Бат

З.Баян Орон Сүхүү

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) ABCD Блокүүдийг Хянах хөрөнгийг Тохируулах бичгээ Тавих.	- Бичгээт Хянах
2) Бүтэц зурагтай Хүрээт зурвалж Эргүү зурвалжтай Хүрээт хянах	- Бичгээт Хянах
3) Шугам зурагтай Бүтэц, Шугам зурагтай	- Бичгээт Хянах

Бүртгэлийн дугаар 3156  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭМ  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
Сүхүү  
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

2025008132

4) Хиймэл ус гэрэлрүүлэх  
Технологийн Төв

— ХАЧИВ

5) Хиймэл ус гэрэлрүүлэх  
Төв

— ХАЧИВ

6) Хиймэл ус гэрэлрүүлэх  
Автомат Төв  
Ашигласан БЭМ  
Ашигласан  
ЕСЛ Ашигласан  
оррунд

— ХАЧИВ

Бүтээгч Бүтээгчид  
Ашигласан  
Баталсан Ашигласан  
Төв. ~~УНХ~~ ХИИТ.

Бүтээгч ХАЧИВ

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг

Д.С.ХИИТ  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.11.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан.

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг

Д.С.ХИИТ  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



2025.11.09



БҮРТГЭЛИЙН ДҮЭГ 3256  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон эзэлтний гарын үсэг  
2005.12.25-ний өдөр





5. А биеийн үйлчилгээний  
хөдөөн сөрхийг илт үзвэр  
фото зурагаар үзүүлэх.  
6. Техникайн хөдөөний  
дунд мэдээлэл үзвэр  
сүүрийн үзвэр мөнх  
ТӨХК ХҮАТБХ-ийг  
7. А, В, С биеийн сөрхийг  
илтний галын  
бейдний хамрах.

5. Фото зурагаар  
баламжуулав.  
6. мэдээлэл үзвэр  
худалдан авсан банкны  
үйлчилгээний үзвэр, сүүрийн үзвэр  
7. Фото зурагаар  
үзүүлэв.



Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Д.Н. -  Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 11. 25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Д.Н. -  Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 12. 12.

Бүртгэлийн дугаар: 3256  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгоон ажигтны гарын үсэг  
  
2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэрт байгууламжийг ашиг  
оруулах комисс


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС*

Комиссын гишүүн: *З. Алтануу*

*УА - 10-р хороо  
Үндчилгээтэй 372 Айлын  
Орнцууцны барилга.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1) Газраас хөлөөсний техникний нохцолыг нохойх үзүүрлэх.</i></p> <p><i>2) Газраас хөлөөсний зураг тусгийг нохойх үзүүрлэх.</i></p> <p><i>3) Газраас хөлөөсний хийсгэн ажлын төлөх болон нл, далай ажлын актыг нохойх үзүүрлэх.</i></p> <p><i>4) 3-н блок барилын В1 Зувхарт бие дээсний хөлөөсний орлоо гортых, хөлөөсний тоног тохосрогч үүднийг Уохилгээний ороолоос хөлөөсний орос-рүү шилжүүлэн тусруу сурталчилж.</i></p> <p><i>f</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *3256*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг  
*[Signature]*  
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008134

5) В1 ДАВХАРТ ОРОЛТЫН  
СЭВЭГЧ ЛАВГАА ХОЛБООНЫ  
ОРОО ХООРОНГ КАБЕЛЬ ТРЕН  
УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ.

6) АЖААР ХАЛБООНЫ  
БАРШГЫН ХОЛБООНЫ  
ЗУРАГ ТӨСНИЙГ  
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭХИ  
НАР БАТЛУУЛАХ.

7) 3-н БЛОК БАРШГЫН  
ЗАРЛАН ~~МЭДЭЭЛЭХ~~ МЭДЭЭЛЭХ  
СИСТЭМИЙГ СТАНДАРТ  
~~ТАР~~ ТӨСРМЫН ДАГУУ УГСАРЧ  
СУУРИЛУУЛАХ.

8) А-БЛОКЫН АЖААР ХОЛБООНЫ  
ЗУРГИЙГ НОХОХ ҮЗЧҮЛЭХ.

9) ХОЛБООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИГ  
ЗӨРИҮЛЭЛТИЙН ЗӨГСЭЭРТ  
УГСАРЧ СУУРИЛУУЛАХ.

S



ОЙВГСОН ӨГӨСӨН  
АЖААГААР ӨНӨЛӨСӨН.

Үүрэг даалгавар өгсөн: **З.АЛТАНХҮҮ**

Гарын үсэг: *З. Алтанхүү*

/Тамга, тэмдэг/

/ **З.АЛТАНХҮҮ** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З. Алтанхүү*

/Тамга, тэмдэг/

/ **З.АЛТАНХҮҮ** / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 11.

Бүртгэлийн дугаар ..... 3256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон алжлтны гарын үсэг  
.....  
2025 оны 12 сарын 25 -ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ТАВАР  
Барилга байгууламжийг аши  
оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСҮГ*

Комиссын гишүүн: *О.Отгонжаргал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Гадна худагт галын гидрант суур.х ✓	- Галын гидрант суур.сан фото зураг хавсаргав.
- Бохир усны шугам ажлын зургийн дагуу хийгдээгүй авторын дүгнэлт /ажлын зураг/	- 2024.08.12-нд 336/24 тех.нөх үндэслэл Бохир усны ажлын зургийг (учихин) өөрчлөлт хийн батлуулсан
- Цэвэр усны худаг агаар нэмэгдсэн ажлын зургийн дагуу хийгдээгүй авторын дүгнэлт	- Дулианы хуудас гаргасан /Түвшин консалтинг сервис ХХК/ авторын дүгнэлт, 105МБ0304 09 ХХК-нд 25.12.12-нд өөрчилж 25/12/12-нд тоот батламж бичиг хавсаргав.
- Цэвэр усны шугам даг.сан ажлын зургийн дагуу кабель сулалж ажил хийгдээгүй. ✓	- Ажлын зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн
- Нөөцөн сав зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн хэмжээ өөрчлөгдсөн	- Үзельд трапп хийж гүйцэтгэсэн фото зураг хавсаргав.
- Үзельд трапп хийж	

Бүртгэлийн дугаар *336*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*О.У.У.*  
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008135

- Цэвэр усны хуудгын таг эвдэрсэн, шат хийх - ?
- Бохир усны хуудгуудын лотки хооронд - и шгэжээс хийх //
- БУХ-4 хуудгын уналт хийж огдох //
- Цэвэр усны огтол-гооны хуудга, Бохир усны-5 хуудга нөхөж үзүүлэх фото зураг хавсаргах. - ??
- Нооцний саванг угаалга халдваргүй жуулалт хийн акт бүрдүүлэх. - ???
- /3-р блокод/ бөмбөлгөн хаалгын францаан хаалгаар сольх
- Тех. нөх. г УФФТ төлөвлөсөн.

- Загварласан фото зураг хавсаргав: ЭЛТЭНД
- Фото зураг хавсаргав /Үнэгжээс хийсэн/
- Фото зураг хавсаргав
- Фото зураг хавсаргав
- Ян байч зэвгүүр ХХК угаалга халдваргүй-жуулалт хийн актээр байдалгаажуулсан.
- Бөмбөлгөн хаалгын францаан хаалгаар сольсон фото зураг хавсаргав.
- Тувшийн консалтинг сөрвс ХХК авторын дүгнэлт хавсаргав.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Чурагт даалгаварын бүсэлтэр*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/ *Ф.Отгонжаргал*  
 / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.11.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/ *Ф.Отгонжаргал*  
 / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.12

Бүртгэлийн дугаар *3256*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг:  
*[Signature]*  
 2025 оны 12 сарын 15 ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОВЕР

Комиссын гишүүн: Г/х М. Ботсайхач

ЧД-ийн 10-р хороо  
Соёмбогод өрх ХХК-ийн  
Тусламжтай 3 блок 16  
давхар өрх өргө, нэгэст  
дүгнэсн.


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. А, В, С блок барилгуудын зоршийн давхарт буусан шатны өйкө даралттай агаар бүхий гонх хаалт зураг төслийн дагуу хийх.	- Биелсэн
2. Алгуудын талтны хуваалтын зураг төслийн дагуу болгох.	- Биелсэн. Фото зураг ирүүлсэн.
3. Усны кооцийн сав талв-логон хялжтанд хуримт хийх.	- Биелсэн.
4. Автомат гал унтраах төхөөрөмжийн насос хийх.	- Биелсэн
5. А, В, С блок барилгуудын зоршийн давхарт гал унтраах автомат төхөөрөмж (спринклер) хийх. (БНБД 21-04-05)	- Биелсэн
6. Барилгын ладка халсан дундаага материалын гал тэвэршилтийн зэрэг тогтоол-логон дүгнэлт үзүүлэх.	- Биелсэн
7. ГК логон дотор усны даралтат цэгийг даралттай усаар хангах.	- Биелсэн
8. Шатны хоншлын хасгалыг өөрөө хаалт тогтоомол хийх.	- Биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ..... 3156  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар өгссөн эрэлтийн гарын үсэг  
.....  
2025 оны 12 сарын 15 ний өдөр

2025008136

9. Цахи гаант ерөнхий шатны өрсөлд бие даасан гол улсраах автомата төхөөрөлт суурилуулах. - Биеет

10. Талхи дохиоол мэтлэл хүтн авах станцот хүн 24 цагаар байрлах өрсө тасалгаоо байрлуулах. - Биеет



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М. Батсайхал*

/Тамга, тэмдэг/

*М. Батсайхал* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М. Батсайхал*

/Тамга, тэмдэг/

*М. Батсайхал* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-11



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УГА*

Комиссын гишүүн: *Минширбуяа*

*ЧД, 10 р хороо,  
Соёл бодлогын сүж хХК-ийн  
үдмийн хэргийн 372 айлын  
срэн үзүү, нэгдсэн зөвлөл.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үндэсний амьтан аюулгүй байдлыг хангах, баталгаажуулах.	- Баталгаажуулагдсан.
2. Барилга үйлдвэрийн амьтан үйлдвэрийн тусламжийг хүлээн зөвшөөрж байгууллага баталгаажуулах.	- Баталгаажуулагдсан.
3. Архив бүрэлдэх бичиг баримт бичгийн өмчлөлийг хангах, хуульчид зориулсан гэрээг гүйцэтгэх, баримт бичгийн бүрэн бүрдүүлэх, хуульчид зориулсан гэрээг гүйцэтгэх.	- Баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж гэрээг гүйцэтгэж төвийг хийсэн.
4. Баримт бичгийг өөрсөнд хадгалж зориулсан гэрээг гүйцэтгэх, архив бүрэлдэх бичгийг хангах.	- Баримт бичгийг амьтан зурал зарим бичиг баримт зарим гэрээ зарим хуульчид зориулсан гэрээг гүйцэтгэж төвийг хийсэн.

Бүрэлдэхүүн дугаар: *3256*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬБАР ҮНЭН**  
 Хуульбар олгосон амжилтны гэрэмж үсэг  
*сүж*  
 2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008137

ЭН

Талтанд

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Мингэа*

/Тамга, тэмдэг/

*Мингэа* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.25


Үүрэг даалгаврын өндөлт, шалтсан

Гарын үсэг: *Мингэа*

/Тамга, тэмдэг/

*Мингэа* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.15



"Нэгэн Зураг Бэх" ХК

ХЯНАЛТ ШАЛГАГ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хучинтэй)

Байгууллага: БХТ

Комиссын гишүүн: О.Уургах

Чиглэлтэй орон сууц  
нэгдсэн зогсоолын барилга  
Чиглэлтэй дүрэг, 10-р хороо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. В1 болон 1-р давхрын шатны хангамж зураг төслийн дагуу хаалга хийх.	- Шатны хангамж хаалга хийж фото зурааар үзүүлж.
2. Шатны хангамж цонхны гарна төлөв тавцанг усны хаялга төлөв хийх.	- Цонхны гарна төлөв усны хаалга металл тавцан хийж фото зурааар үзүүлж.
3. Тэгш шалыг зураг төслийн дагуу хийх/лента.	- Тэгш шалыг лента болон фото зурааар үзүүлж.
4. Өвөр өннүүлэхийн дотор ханын хаалганы проекто зориулалтын явуу хэрэглэх.	- Хаалганы проекто явуу хийж фото зурааар үзүүлж.
5. Бетон ормолуурын бэлтгэхийн дүгнэлтийг болон давхар тус бүрээр нь төхөөрөх үзүүлж.	- Бетоны дүгнэлтийг төхөөрөх үзүүлж.

Бүртгэлийн дугаар ... 5256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг  
 О.Уургах  
 2008 оны 12 сарын 15-ний өдөр

2025008138

6. <sup>Энэ</sup> Гэрээ <sup>зөв</sup> талбайг  
тохиоллолтын <sup>хөдөөтэй</sup>  
тайлбар үзүүлэх.

- Тайлбар албан ёсоор  
үзүүлнэ.

7. Зохиогч "Мора архитект"  
ХХК-аас. Тайлбар албан  
ёсоор үзүүлэх /ЗХТ-ээр  
хөдөөтэй/

- Норм нормативын  
хөдөөр төлсөн

8. БТХУМЦ-ийн 5.7.1-д зогсны  
дагуу норм, нормативын  
талбарыг төлөх.

- Эу тусгаарлагд хийн  
дотро зургаар үзүүлнэ

9. Лавтайж ханан толгой  
үнэмлэгийн өрсөлдөө хөдөө  
эу тусгаарлагд хийн

Санал: Өгсөн үүрэг даалгавар  
биелсэн тохиолдолд амжилтаар

- Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *О. Уугарал*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-10

Бүртгэлийн дугаар ... 2256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
*[Signature]*  
2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсрэлт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

*УА ЮХ Салмтгаар ордуулж  
орон сууцны барилга  
372 өдөр үр/тэн.*


Байгууллага: *НБНХБ*

Комиссын гишүүн: *У. Францшан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Дөмж маргуу зам ст/ин зорин болгож (барилгын дуусгах) (бүх өмж)</p> <p>2. Хаалганы өсгөн нам болгож</p> <p>3. Чирхий газар: Ариун үзвэр "00" Өрсөлд з бүрэн томолго барилгын дуусгах</p> <p>4. Цахил шатны зарам мэдээлэл хөж</p> <p>5. Барилгын нам болгож</p>	

Бүртгэлийн дугаар ..... *3256*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг:  
*Сүх*  
 2025 оны 12 сарын 5-ний өдөр

2025008139



2026 оорно  
5 сард 27 ж  
2ци/мэ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*У. Урианзчимэ*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*У. Урианзчимэ*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-12-09

Бүртгэлийн дугаар: 3156  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг:  
*Сүх*  
2025 оны 12 сарын 5-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Саймболд орд ХХК /Зохилгоо /  
Комиссын гишүүн: Н.Б. Дорнод, Д.Мохдотгэр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Комиссын гишүүн үүрэг даалгавар хусамтэр байнган ашиглалтад оруулах сажалттай байна</p> <p><i>Д.Мохдотгэр</i> Мохдотгэр</p>	

Бүртгэлийн дугаар 3756  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг  
*Сүхр*  
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008144

ГЫН

Хялалтанд

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мөнх Цогт</i></p> <p>/Тамга тэмдэг/</p> <p><i>Мөнх Цогт</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.07.27</p>	<p>Үүрэг даалгаварын бүтэцт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>Мөнх Цогт</i></p> <p>/Тамга тэмдэг/</p> <p><i>Мөнх Цогт</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.07.27</p>



Бүртгэлийн дугаар ..... 30256

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон өжилтны гарын үсэг

*Сүх*

2025 оны 12 сарын 15-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашигласаг: ОСНААӨҮ*

Комиссын гишүүн: *Ашигласаг төл илгөөр Н. Уянгаал.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үзвэрлэгээ гүйцэтгэж (Холбоо; ЦТН)	1. Өмнө /график зурагтай багтаат /хөл /багтааттай үргэсэн.
2. Хөндөгчт (УДӨТ)	2. Төмөр төхөөрөмж бүрэн хяналттай.
3. Ашигчт (УДӨТ)	3. Хана цоосон байна; бөтгөл хийж төрөлжүүлж байна.
4. Үс зайлуулах троп	4. Троп раш гүйцэтгэж төр төрөлжүүлж байна.
5. Чуваль төмөр төхөөрөмжийн гэрээ - үйл хийж гүйцэтгэж	5. Төмөр гэрээ хийгдсэн.
6. Ашигчт гүйцэтгэж ХУТ-6 өгөх.	6. Ашигчт гүйцэтгэж ХУТ-6 хүлээн авч.
7. Өмнө барилгын дүрээ хяналттай өгөх.	7. Өмнө барилгын дүрээ хяналттай өгч.
8. Комиссын тэмдгийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байж ашигласаг хүлээн авах.	8. Төмөр гүйцэтгэж тэмдгийн өмнө бүртгүүлж; ХУТ-6 төрөлжүүлж өгөх хүртэл өрсөн гэмтэл саатах тэмдэг гүйцэтгэж; төрөлжүүлж.

Бүртгэлийн дугаар ..... *3256*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг  
*Сүх*  
 2023 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008140





6. Хэврийн бөрсөнө  
үе зайлуулах үршүү  
нэг үүрэг хийх.

7. Үүрэг даалгаврын  
дөнгөмжөөр ажлын албан  
арууламал сэмтэй  
байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Консалтинг*

XXK *Золмон*  
Гарын үсэг: **КОН  
КОНСАЛТИНГ**  
/Тамга, тэмдэг/ XXK  
ШТЧ1189

*С. Мансуров* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: **КОН  
КОНСАЛТИНГ**  
/Тамга, тэмдэг/ XXK  
ШТЧ1189

*Мансуров* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.11

Бүртгэлийн дугаар ..... 3216  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар өгөгдсөн өдөр /Тамга, тэмдэг/ XXK  
*Сүх*  
2025 оны 12 сарын 25

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг ашигласан орнуулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Море констракшн ХХК / уулзвар*  
Комиссын гишүүн: *А. Очирзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Байлгүй</i></p> <p><i>Байнгын ашигласанг оруулахад татгалзах зүйлс.</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *3756*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
*Очир*  
200*25* оны *12* сарын *15* өдөр

2025008143

Н

алтанд

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

*А. Оюуншар*

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Оюуншар* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

*А. Оюуншар*

/Тамга, тэмдэг/

/ *А. Оюуншар* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 25

Бүртгэлийн дугаар ..... 3/56  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгоогч ажилтны төрийн үсэг  
*С. Сүх*  
2025 оны 11 сарын 15 -ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг оруулах коми

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Наран Булаг констракшн ХХК /үргэлжлэл/  
Комиссын гишүүн: Д. Ганбаяр.



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	<p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавраар бүтээгдсэн ашиглалтад оруулах саахтай байна.</p>

Бүртгэлийн дугаар 3256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар өлгөсөн ажилгны гарын үсэг  
Сүхэ  
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр

2025008142

ГЫН  
иглалтанд

--	--

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /А.Талбаат / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 11. 25	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /А.Талбаат / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025. 11. 25
---	---

Бүртгэлийн дугаар ... 3256  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг  
  
2025 оны 12 сарын 25-ний өдөр