

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 12 сарын 26-ны өдөр

Дугаар ...

БА-358/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок бүхий хүчин чадалтай үйлдвэрийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний: - Шийдвэр

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр:МТ-2019/09/17;

2.3.Захиалагч: "Мах импэкс" ХК оноосон нэр, 9010001046 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2069229 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо, хүнсчдийн гудамж өөрийн байр, 99116521 холбоо барих утас;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Түшигт арга констракшн" ХХК оноосон нэр, 9011253136 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5434068 регистрийн дугаар, БУ17-265/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 17 дугаар хороо, 89 тоот, 91915831 холбоо барих утас;

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Мандахтовер констракшн" ХХК оноосон нэр, 9011362137 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5621496 регистрийн дугаар, 3Т17-695/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо, хилчин 47-3тоот, 99997709 холбоо барих утас;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: "Хиам консервийн үйлдвэр" ХХК оноосон нэр, 9011088074 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2776022 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо, "Мах импэкс" ХК өөрийн байр, 88100916 холбоо барих утас;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан;**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэхүү дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок бүхий хүчин чадалтай үйлдвэрийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 5 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
оруулах коми

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох 26 хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок бүхий хүчин чадалтай үйлдвэрийн өргөтгөлийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

ЛТЫН

ашиглалтанд

Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороо, Мах импекс ХК-ийн захиалгатай, зорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга.

Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Нарийн бичгийн дарга:

Захиалагч "Мах импэкс" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

(А.Мөнгөн)

(Г.Будрагчаа)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 4 ДҮГЭЭР ХОРОО, МАХ ИМПЭКС ХК-ИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, зоорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зоорьтой 5 давхар
1 блок оффисын барилга нийт 2 блок ҮЙЛДВЭРийн өргөтгөлийн БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 11 дүгээр сарын 03

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
Улаанбаатар хот

Сонгинохайрхан дүүрэг 4 дүгээр хороо, "Мах импэкс" ХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зоорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 дугаар давхарт 2025 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр 11:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:30 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1 Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2 Комиссын нарийн бичгийн дарга: "ЖИ ПИ БРАЙТ ХОЛДИНГ" ХХК-ийн захирал | Б.Бадмаа |
| 3 Нийслэлийн Барилга стандарт аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Н.Ёндонсамбуу |
| 4 Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч | З.Очирпүрэв |
| 5 Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны инженер | О.Болорцэцэг |
| 6 Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн | Н.Даваадэмид |
| 7 Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн | О.Ундрах |
| 8 Нийслэлийн онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч | Б.Даваасүрэн |
| 9 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК техникийн хяналтын инженер | Д.Гал-Эрдэнэ |
| 10 Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК ЗТТ-ийн ахлах инженер | Ш.Бат-Өлзий |
| 11 Үндэсний төв архив зураг төслийн баримтын архивын архивч | Н.Өлзийжаргал |
| 12 Захиалагч "Мах импэкс" ХК гүйцэтгэх захирал | Г.Бүдрагчаа |
| 13 Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан | Н.Эрдэнэтөгс |
| 14 Зураг төслийн "Мандахтовер констракшн" ХХК-ийн захирал | С.Адъяабазар |
| 15 Гүйцэтгэгч "Түшигт арга констракшн" ХХК-ийн инженер | З.Туул |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүрэг 4 дүгээр хороо, Мах импэкс ХК-ийн захиалгатай, зоорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зоорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав

Нийслэлийн Барилгын стандарт аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Н.Ёндонсамбуу**

- Бетоны лабораторийн шинжилгээг үзүүлэх, хөндлөнгийн дүгнэлт үзүүлэх
- Зөвшөөрөлгүй барилга арга хэмжээ тооцуулах
- Өөрчлөлтийн зураг хийлгэж үзүүлэх
- Түр барилгыг буулгаж чөлөөлөх
- Лифтний албан шаардлага биелэлтээ үзүүлэх
- Гадна фасад хууларч унасныг засуулах
- Шилэн хийцлэлийн гарал үүслийн гэрчилгээ үзүүлэх
- Зураг төсөлд 3 давхар шил байхад 2 давхраар хийсэнд тайлбар ирүүлэх /цонх/
- Барилгын тухай хуулийн дагуу баталгаа албан тоот ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна уурын шугам угсарсан далд, угсралт, туршилтын актууд шалгуулах
- Цэвэр усны шугамын ажлын зураг УСУГ, магадлалаар дахин хянуулах
- Дотор ХАС, ЦБУ, Узелийн шахалт туршилт, угсралтын актууд бүрэн баталгаажуулан шалгуулах
- УСУГ-ын техникийн нөхцөлд заасан цэвэрлэх байгууламж хийх талаар тайлбар бичиг

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ХЯНАЛ

Барилга байг
ор

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны шинэ хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны инженер **О.Болорцэцэг**

- Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссаныг сунгуулах
- Гадна УХАТ-н батлагдсан ажлын зураг шалгуулах /эх хувь/
- Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж МС-нд оруулах
- Гадна цэвэр бохир усны шугам угсралтын далд ажлын акт баталгаажуулах
- Шинээр угсарсан цэвэр усны шугам төлбөр төлөх /ф125/
- Техникийн нөхцөлийн дагуу УЦБайгууламжийн гэрээ шалгуулах, тайлбар албан бичиг өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн Технологийн удирдлага, төлөвлөлтийн газар чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид**

- Техникийн нөхцөл сунгуулах
- Техникийн нөхцөлийн дагуу гадна холбоос хийж акт болон бичиг баримт бүрдүүлэх
- Холбоо дохиоллын зургийн дагуу өрөө, шугам, сүлжээ, кабель шугамын тавиур, зогсуур, давхрын самбар хийж гүйцэтгэх
- Галын систем, утаа мэдрэгч, бүрэн ажиллахгүй хангалтгүй байна, бүрэн ажил оруулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Бетоны бат бөхийн хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлтийг нөхөж үзүүлэх
- Шатны арматурчлалын дээд, доод үеийн шилжилт зураг төслийн дагуу хийгдсэн талаар зохиогч байгууллагаас тайлбар, тодруулга ирүүлэх
- Зоорийн давхарт блок хоорондын температурын заадастай хэсгийн заслыг тусад нь болгож, зориулалтын ам дарагч хэрэглэх
- Үйлдвэрийн блокийн шатны хонгилийн 1-р давхрын хаалгыг гадагшаа буюу гол орц, гарц руу онгойхоор зураг төслийн дагуу болгох
- Мөн оффисын барилгын шатны бариулын хашлага, хайс хийх
- Арк, хонгилын доор дулаалга хийсэн далд ажлын фото зураг нөхөж ирүүлэх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм, нормативын төлбөрийг тооцуулж төлөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч **Б.Даваасүрэн**

- Гал ус тавьж шалгах тэмдэглэгээ газардуулга АКТ фото хавсаргах
- Шүүхийн бичиг нөхөж өгөх
- Галын дохиоллын систем, шалгасан акт, фото хавсаргах удирдлагын самбар, 24 цагийн хүн байрлах өрөө төлөвлөх, зааварчилгаа

- Зоорийн давхар, гал тогоо хэсэгт дулаан мэдээлэгч төлөвлөх
- Үйлдвэрийн техникийн давхарт гал унтраах галын хор байрлуулах
- Гидрант төлөвлөх
- Гадна дулаалгын дүгнэлт, ил далд фото акт хавсаргах
- Үйлдвэрийн хэсэгт 3 хаалганд анхааруулга зааварчилгаа байрлуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, техникийн хяналтын инженер **Д.Гал-Эрдэнэ**

- Харьяа СХХҮТ-ээс төлбөргүй тооцооны бичиг авах
- 0,4 кв шинд АА-ны плакат байршуулах, кабель шугамууд бирк байршуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК ЗТТ-ийн ахлах инженер **Ш.Бат-Өлзий**

- Паар цехэд уурын шугамын дулаалгыг будаж гүйцээх
- Узельд коллекторын дулаалга сэргээх

Үүрэг даалгавраар биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив зураг төслийн баримтын архивын архивч **Н.Өлзийжаргал**

- Хувийн хэргийн бүрдлийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэх
- Ил, далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах
- Талбайн журналыг гүйцэтгэгч байгууллагаар баталгаажуулах
- Баримт бичгийн хуудас дугаарлаж, дотоод товъёг үйлдэх
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивд хүлээлгэн өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн лабораторийн шинжилгээний бичиг бүрэн бүрдүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс**

- Гаднах үүдний довжооны дагуу заманд 2 талд нь ижил түвшинд бариул хийх
- 1,2,3,4-р давхруудад ХБИ-нд зориулсан зай, талбай болон стандартын дагуу хаалга 90см-с доошгүй суултуур, угаалтуурын ХБИ-нд зориулсан тоногоор тоноглох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг төслийн “Мандахтовер констракшн” ХХК-ийн захирал **С.Адъяабазар**

- Дутуу хийсэн ажлуудыг хийж гүйцээх;
- Бичиг баримтуудыг цэгцэлж, архивд тушаах;

Захиалагч “Мах импэкс” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал **Г.Бүдрагчаа**

- Үйлдвэр, оффисын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч “Түшигт арга констракшн” ХХК-ийн ерөнхий инженер **З.Туул**

- Комиссын нийт гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Ашиглагч: “ХКУ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **П.Энх-Амгалан**

- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Комиссын дарга: Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн:

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангах;
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгааг хангах (Барилгын тухай хуулийн (14.3, 14.6)
- Гүйцэтгэгч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн томилгоог эх хувиар ирүүлэх
- Зохиогчийн дүгнэлтээ сунгуулж ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүрэг 4 дүгээр хороо, Мах импэкс ХК-ийн захиалгатай, зорьтой 2 давхар 1 блок үйлдвэрийн барилга, зорьтой 5 давхар 1 блок оффисын барилга нийт 2 блок үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(А.МӨНГӨН)

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

“МАХ ИМПЭКС” ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

(Г.БҮДРАГЧАА)



СХД, 4-р хороо, Шах шилжэс ХК-н, үйлдвэр, оффис

25/222

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиг
луулах комисс

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ББАВХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: дарга: А.Монгол


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангах.</p>	<p>1. ХАНГАВ</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2945</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг</p> <p>.....</p> <p>2025 оны ... сарын ... ний өдөр</p> </div>
<p>2. Гүйцэтгэгч чөлөөрийн баталгаат гэрээ (БТГ 143, 146)</p>	<p>2. Түвшинт АЖАА Констракшн ХРК. 2025.11.17 86 тал.</p>
<p>3. Гүйцэтгэгч НТГЭМЖИЙН САН ТӨВӨӨСӨН ТӨМӨӨСӨГ АХ МУВЧЭР ИРЧЛЭХ. (ТӨВ)</p>	<p>3. Түвшинт АЖАА Констракшн ХРК. 2025.10.30 85 тал НТГЭМЖИЙН.</p>

4. Зоржосон Аулгоого
Цэвэрчүүлч Ирчлэх
(ВМБГ 11-01-16)

4. МОНГОЛ ТӨВӨР И
ЭМЭГЭН АЖАА

СХД, 4-р хороо, Мах шилжээ ХХК-и, үйлдвэр, сэрвэл

ТГАНД



(—)

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг
style
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/А. Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/А. Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-11-20

2025005920

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, БСАБХХ, БГХУБ

Комиссын гишүүн: М. Ёмтсамбуу

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зетовны лабораторийн шинжилгээний үр дүнд хөндөгчийн бүтэц түүдэ үзүүлэх.	1. Шинжилгээ үзүүлсэн, хөндөгчийн бүтэц түүдэ үзүүлсэн.
2. Зөвсөөрөлгүй баримт арта хэргийг тооцуулах.	2. Торгуулийн арта хэргийг авч үзсэн.
3. Өөр нөлөөтэй дүрэг хийгээг үзүүлэх.	3. Өөр нөлөөтэй дүрэг үзүүлсэн.
4. Муруу баримтны бүтэцтэй гэрээ үзүүлэх.	4. Албан тоот аруулагдсан.
5. Мэрт албан хаагчид биелэлт үзүүлэх.	5. Засалт үзүүлсэн.
6. Тэгнэ гэрээг хуульч унасанг засварлах.	6. Тэгнэ гэрээг уусгасан.
7. Мөхөн хийгээг гэрэл үзүүлэх үзүүлэх.	7. Тор шилгээ үзүүлсэн.
8. Зураг төсөлд зөвхөн шинэ байхад 2 багцар хийсэн хэргийг тайлбар аруулах.	8. Тайлбар аруулагдсан.

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлалтын гарын үсэг
 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр
 2025005921

10. Баруун тал тухай хуулийн
зайн баталгаа олох тоот
уруудлах.

11. Замалгаа уруудлах.

Handwritten signature

Handwritten signature


Маталгаа саналтай.

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эхлэлтны гарын үсэг
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ *[Stamp]*
Н. Энхсайхуу /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ *[Stamp]*
Н. Энхсайхуу /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 19.

Цах илгээс ХХ-ийн шинэ дэлгэвэрлэлт баригдсан.



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ДБСХХ, ЗХХЧАБ

Комиссын гишүүн: З.Доржпүрэв

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тэгш дүрвэл судалгаа дусарсан газар, үзсрэлт шалт, туршилтын Ангууц мангуулах	2020.08.08 Акт үндэслэв. Зургаг;
2) Цэвэр дэнэ агууламж ажилын зургаг ЗСДТ, өвөгдөлтөөр дэжлэлт халуулах	- Мангах төвөр дэстралийнхил шалт - МТ-2020/28-214 төвт зургаг үндэслэв.
3) Дотор ХАС, ЦБЧ, Зөлийн шалт туршилт, дусарсан Ангууц зурган баталг - аажуулан мангуулах	<div data-bbox="869 1270 1468 1598" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 2945 ...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>- баригсан</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг</p> <p>ст.е</p> <p>2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр</p> </div>
4) ЗСДТ-ын техникийн нөхцөлг зээсэн зэвэрлэлт дэлгэвэрлэлт хийх талаар тэмдэг барилг.	- НЗДТ газрын дурсгалт түүрийг тэр өрлөлт түүрийг Д.Анхман 2025.10.02-нд өдөр хавтгай ажиллах тэрээ байгуулагсан

2025005922

станд

Handwritten number 2

Handwritten number 2

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынтын гарын үсэг
сүх
 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Handwritten signature of S. Ogerlurov

/Тамга, тэмдэг/

S. Ogerlurov / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Handwritten signature of S. Ogerlurov

/Тамга, тэмдэг/

S. Ogerlurov / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.18

Түшигт арга конструкци "ХХ"

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгууламжийг ашигласнаар оруулах комиссын

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Циловэр, орфисын барилда
 Монголхоёрхон, 4-р хороо

Байгууллага: БХГ

Комиссын гишүүн: О. Умарзох

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Бетоны бат бэхийн хангалтын байгууллагын дүгнэлтийг нөхөн үзүүлэх.	- Бетоны бат бэхийн дүгнэлтийг нөхөн үзүүлэв.
② Шатны арматуршиллын дээр, доод үеийн шилжилт зургийг төслийн дагуу хийгдсэн талаар зохиогч байгууллагас тайлбар тодруулга үзүүлэх.	- Зохиогч байгууллагын тайлбар алтан гарсан үзүүлэв. 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр Төмөртийн зурагч
③ Зоорийн давхарта блок хоорондын температурин заадастай хэсгийн заслыг тусгай тусгай зориулалтын сансраар хэрэглэн	- Температурын зааг дотоо зураг үзүүлэв.
④ Үзлэвчийн шатны хангалтын 4-р давхарын хангалтыг тусгай зориулалтын сансраар онгоцор зургийг төслийн дагуу болгох.	- 4-р давхарын хангалтыг тусгай зориулалтын сансраар үзүүлэв.



⑤ Мөн ордугын барилгын
малны барилгын хэргийг,
хэргийг хийх.

- Шатны барилгын
хэргийг хийх
хэргийг хийх

лтанд

⑥ Арк, хонсоллын дор
дуураг хийсэн дор
ангийн дортоо дор
нөхөн үзүүлэх.

- Нөхөн үзүүлэх
хийсэн дор ангийн
дот, дортоо дор
нөхөн үзүүлэх.


⑦ Барилгын дугуй
хэргийн Б.Т. Ао зоосны
дугуй нөхөн үзүүлэх
төлбөрийг төлүүлэх,
Төлөх.


+

Бүртгэлийн дугаар ...2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Сонгоо: Өгсөн үүрэг
даалгаувар биелэх
тохиолдолд ашигтай
орчуулах саналтай.

- Биелэх

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг: 
/О. Уургах / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-11-03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг:
/О. Уургах / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025-11-27

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИОБГ

Комиссын гишүүн: Б.Давнаасүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>СХД 1р хороо Маж компетс ХХК Улаанбаатар, орон засварын хороо</p> <p>Ор зу тавьж шалгах ТЭМД олголт баримтлах Авт, фото хавсаргах</p> <p>Шүүхийн галчиг тусгах Өгөх.</p> <p>Сумын захиралын систем Шалгах авт, фото хавсаргах, Удирдлагын салбар 24 цаг Хүн амаар ярих төлөвлөх, Зарчигтай.</p> <p>Зорилго дахуу, гал төлө Хөдөт ачаагаа мэдээлэгч Төхрөх.</p>	 <div data-bbox="877 1542 1500 1905" style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2945</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон эхлэлийн гарын үсэг</p> <p>суга</p> <p>2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр</p> </div>



Урьд өмнө тухайн хэлхээт
ТЭХ гүйцэтгэх бодлын дор
байрлалтай.

Тухайн үеийг төлөвлөх.

Тухайн ажиллагааны дүгнэлт
ийг дахин фото дүр хэвлүүлэх.

Урьд өмнө хэлхээт 3 хувиар
Анхдагч үйлдэх зөвлөхчүүдийг
байрлалтай

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгохын бэлтгэлийн гарын үсэг
[Handwritten signature]
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

СХД-д хуульч
Мухаммад ХХ

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
[Handwritten signature]
Хуульч *[Handwritten signature]* гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
[Handwritten signature]
Хуульч *[Handwritten signature]* гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 20

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УТА*

Комиссын гишүүн: *Н. Оюунмартал*

*СХД 4р хороо
Мал эмчлэх ХХ-ийн
сөрөг үйлдвэрийн
Барилга*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Дүрмийн хэргийг бүрэн нийцлэгт хангалттай залуу бүрэн гурдуулж</i>	
<i>2. Мал, саруу амьтангийн ахуйг бүрэн баталгаажуулах</i>	
<i>3. Талбайн журналыг гүйцэтгэн байгууллагаар баталгаажуулах</i>	
<i>4. Барилгын бүтцийн зураг зургаарлан, сэтгэж төлөлт үйлсэх.</i>	
<i>5. Амьтан зураг болон хөдөлгөөн барилгын эх хувийг тархи бүр аулааран өгөх</i>	
<i>6. Барилгын хэрэглэсэн лабораторийн шинжилгээний зүйл бүрэн гурдуулж.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *2945*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
сүх
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

[Large handwritten mark]

Сахан

*Чүрэг даалгаварын өмөрлөг
Тамга, тэмдэг, зураг
саналтай байна.*

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөлийн гарын үсэг
[Signature]
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 03

Үүрэг даалгаварын бие даагч цаалгасан

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] /Гарын үсгийн тайлал
УХА0125 9087389

Огноо: 2025. 11. 14



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "МХС" ТӨХК.

- СХД, 4-р хороо
- "Мал Чинхэгэ" ХХК

Комиссын гишүүн: А. Даврагзшиг - Чиглэлийн өргөтгөл комисс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт 2025/11/02
1. Техникийн нөхцөл, сууцна.	- Техникийн нөхцөл сууцнаас хандан хяналт авсан.
2. Техникийн нөхцөлийн дагуу гадна холбоо, гүйцэт акт болон бусад баримт баруулах.	- Төвдүүгээр гүйцэт баримтаар гүйцэтгэж өмнө нэгдүгээр гүйцэт бичлэгийн баримтаар холбоогуулах албан тоотгоор гүйцэтгэж авсан.
3. Холбоо гүйцэтгэлийн зуршил дагуу өрөө, шугам сүлжээ, кабелин шугамын тавиур, зохицуул, давхарын салбар гүйцэтгэх.	- Бусад үүрэг даалгаврын дагуу зургаар гүйцэтгэж авсан.
4. Гүйцэтгэлийн ажлын мөрдөг бүрэн амжилтаар гүйцэтгэж байгаа бүрэн ажлыг оруулах.	

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
Сүхэ
 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛГААР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлалтны гарын үсэг
сүхэ
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *"ИХС" ТӨХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025/11/02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт ялалгасан: *"ИХС" ТӨХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг: *[Stamp]*
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: *2025/11/14*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСГ*

Комиссын гишүүн: *О.Волкерчэвт*

*сэд 4-р хөрөг,
мөн үзүүлэх хх-н
үзэгдэл, сөрөг 2 бичиг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн коассикийн дүрсний дүрснийг судлуулах.	- 2025. 11.19-ны өдрийн хурлаар өрсөн.
2. Тэдгээ УХАБ-н бөтөлгөөнт сая ажлын дүрснийг шалгуулах. (2х хувь).	- 2025. 11.20-ны өдрийн №328 тоот албан бичиг, мэдээ товор константын хх-ны үндэр-мт-2020/28-ий тоот дүрснийг үзүүлэв.
3. Түгээтлэлтийн дүрснийг амжилтын месс-гү оруулах.	- 2025. 11.19-ны месс-гү оруулсан
4. Тэдгээ үзвэр бичиг үзвэр үзвэр үзвэр-ийн данг ажлын акт баталгаажуулах.	2025. 11.20-ны өдрийн №328 тоот албан бичиг өрсөн.
5. Үндэр үзвэр үзвэр үзвэр үзвэр-ийн үзвэр үзвэр үзвэр (4/25 мт)	- <i>Угс</i> 2025. 11 сарын 17-ний өдөр



Б. Төвнийн хөдөлгөөний
дэлгүүр болон байгууламжийн
гэрээ шалгуураа, тийм-
ээр албан ёсоор өгөх

-НЭДТЭГЭЭН ДЭРГЭЭН
ЧӨРӨНШӨӨ ТУР ОРЛОН
АЛТҮЭТЛӨГӨ В. Делгүүр
2025. 10. 02-ны өдөр хам-
тран амжилтаа гэрээ бий-
сүүлсэн (2025. 01. 01-ног
бүрэн амжилтаагаа оруулах)

2

2

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
2025. оны 11. сарын 27-ний өдөр

санал; Чүрээ даалгаврын
биелэлттэр амжилтаа
амжилтаагаа оруулах
амжилтаа бий.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: О. Дорго.
/Тамга, тэмдэг/
О. Доргогийн гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: О. Дорго.
/Тамга, тэмдэг/
О. Доргогийн гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 11. 20.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашигл
орлуулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дураан
Комиссын гишүүн: Ш.Дар-Оцуй

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Таар үеждэ урьвч ашиглалтын дугаарыг дугаар үзвэл.</p> <p>2. Үүнийг Комлекторын дугаарыг үзвэл.</p>	<p>Биелэсэн.</p> <div data-bbox="863 1462 1458 1780" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"><p>Бүртгэлийн дугаар 2945 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны газрын үсэг 2025 оны 01 сарын 27 -ний өдөр</p></div>

анд

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТЭВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:




/Тамга, тэмдэг/

/ Бас-Ариун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-09

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Бас-Ариун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-07

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгууламжийг ашигласнаар оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УББС

СХЗ Үр хөрөө "Мал шилекс"
ХХ-н Тусгай, оффисын барилга

Комиссын гишүүн: Д. Ган - Гурмыг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Хурлаа СХХЧТ-ээс тогборгүй тооцооны дугаар авах</p> <p>2. Д.Чхв явцны хэсгээс АА ттг нэмэгдэж байршуулах хөдөлгөөнийг бүрх байршуулах.</p>	<p>1. Тухайн сарын үзэгдэлтэй байсан. СХХЧТ байгууламжийн хэргийг Т. Рамсүрэн хариуцаж авав.</p> <p>2. Үүрэг даалгавар биелэлтгүй.</p> <div data-bbox="842 1485 1444 1803" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"><p>Бүртгэлийн дугаар 2945</p><p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p><p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p><p>Хуулбар олгосон өмчлөлийн газрын үсэг</p><p>СГҮН</p><p>2025 оны 11 сарын 27 ний өдөр</p></div>

2025005924

лтанд

Бүртгэлийн дугаар *2945*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүжэ
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

С. Д. - Гүжээт Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

С. Д. - Гүжээт Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 11. 11

снү Н.хороо.
Мак Вилеж н ДХЛийн
үйдүрийн оронтойгийн
Оффиса

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЭНАЛТ ШАЛГАЛТЫ
ТАЗАР
Барилга байгууламжийг ашигл
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБМДХБ

Комиссын гишүүн: Н. Зоригтсүх

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Тэгнэх үүдний гэрээг лангууламжид 2 тал МВ шилжүүлж барилга рийн</p> <p>2. 1, 2, 3, 4 дахь үүрэг ХБМ зориулалтад талбай болон стандартын дундуу хамаарах 90 см-с доошгүй агуулга, үл агуулга ХБМ- зориулалтад тусгаар болгох.</p>	<p>Биеллэг</p> <div data-bbox="837 1519 1460 1871" style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"><p>Бүртгэлийн дугаар ... 2995 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр</p></div>


Санал
НУОНГОТ ЭТРАИ ЧУРН
ДУМАГАР БУСАГАТ
ОСОЛОНДОО АШИМЛАВАНУ
АТНА

Бүртгэлийн дутаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүжиг
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
Н.Зүдтүүл /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.03

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [Signature]
/Тамга, тэмдэг/
Н.Зүдтүүл /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.07

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч: Маж шилжэс ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. дорно: Г. Бүдэралгаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	<p><i>① Комиссын шүүрэгтэй өгсөн үүрэг даалгаврын бүрэн биелүүлж амжилттай хуримтлал өгсөн</i></p> <div data-bbox="821 1440 1436 1757" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"><p>Бүртгэлийн дугаар <i>2995</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг <i>сүх</i> 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр</p></div>

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эжилтны гарын үсэг
сүх
 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр


Үүрэг даалгавар өссөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Г.Бүрмээс /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-03,



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-11-19





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн Баталгаа хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашигласан: ХКЧ ХХК*

Комиссын гишүүн: *Н. Дух - Амгалан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>чурч заамаваран бүтээлтэйгээр ашиглалтад авах нусалттай байна.</i></p>	<p><i>Комиссын гишүүдийн өгсөн чурч заамаваран бүтээлтэй.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар *2945*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон гомолтны гарын үсэг
сүх
20*25* оны *11* сарын *27* -ний өдөр

лтанд

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өжилтны гарын үсэг
2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.03 нд

Үүрэг даалгаврын биелэлт ялгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.11.20 нд

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 Барилга байгууламжийг ашиг оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Авар: Мандал говь хөвөр хөвөр хөвөр ХХС*
 Комиссын гишүүн: *С. Агваанзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Зурга төсөл орсон өрөөний зохиох байгуулалт дээр гүйцэтгэлийн зургаг төсөл хийлгэх.</i></p> <p><i>Зургаг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах санхүүжилт байна.</i></p>	<div data-bbox="911 1385 1520 1703" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>2945</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг <i>сүх</i></p> <p><i>25</i> оны <i>11</i> сарын <i>27</i>-ний өдөр</p> </div>

ганд

Бүртгэлийн дугаар ... 2945 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг
.....
2025 оны 11 сарын 27 ний өдөр

Чураг даалгавар
биелсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/С.Узунтүвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.03.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/С.Узунтүвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.11.15.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Гуримтөрөл: Гуримт арга конструкци ХХК*
Комиссын гишүүн: *З. Гунд*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Барилга байгууламжийг комиссийн гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварын шаардлагад байнгын ажиллагааг өгөх зүсэлтэй байна.</i></p>	<p><i>(Large handwritten mark resembling a stylized 'X' or '2')</i></p> <div data-bbox="842 1424 1444 1735" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>Бүртгэлийн дугаар <i>2945</i> ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг <i>Сүх</i> 20<i>25</i> оны <i>11</i> сарын <i>27</i>-ний өдөр</p></div>

Бүртгэлийн дугаар 2945
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүж
 2025 оны 11 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *З.Туух*
 /Тамга, тэмдэг/
 ✓ /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025-11-р сарын 3нд*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З.Туух*
 /Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025-11-р сарын 18*