

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025 оны 11 сарын 26 ны өдөр Дугаар БА-361/2025 Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэл, Хан уул дүүргийн 1 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 240 (хоёр зуун дөчин) ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 11 сарын 24 -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 0011349, огноо 2022/07/20, дугаар БАЗГ2022/528
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар Шифр: AD21/22
- 2.3. Захиалагч: "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ, регистрийн дугаар 5164753 Хаяг: Улаанбаатар 210644, Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу-1, Баруун 4 зам Барилгын хөгжлийн төв, холбоо барих утас: 70122244, цахим хаяг: barilga.gov.mn
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Гранд Пасикал ХХКомпани, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011297111, регистрийн дугаар 5496314, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-216/17, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 13-р хороо, рашаан 13, 388 тоот холбоо барих утас: 99992279, цахим хаяг: grandpasikallic@ymail.com
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс**
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эй Ди интернэшнл ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011050100, регистрийн дугаар 2582082, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ16- 540/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, баруун тасган, натур төв -23тоот, холбоо барих утас: 99156412, цахим хаяг: AD internshnel 20 @gmail.com
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Боловсролын Ерөнхий газар, регистрийн дугаар 6815715 Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Арслантай

гүүрний баруун талд Багшийн хөгжлийн ордон, холбоо барих утас:70140069,  
цахим хаяг: letter@aganency.edu.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг  
оруулах коми

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 240 (хоёр зуун дөчин ) ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ЛТЫН


Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

Ашиглалтанд

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьгүй 2 давхар 240 (хоёр зуун дөчин) ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан уул дүүргийн 1 дүгээр хороо,  
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай,  
зорьгүй 2 давхар 240(хоёр зуун дөчин ) ортой цэцэрлэгийн барилга

Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газрын,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
Бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын,  
Барилга байгууламжийн захиалагчийн  
хяналтын хэлтсийн дарга



(С.Сүхтуяа)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 1 ДҮГЭЭР ХОРОО, БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ТӨҮГ-ЫН  
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬГҮЙ 2 ДАВХАР 240 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ  
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 11 дүгээр сарын 14 -ны өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 240 ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 15:00 цагт, тус газарт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

Комиссын бүрэлдэхүүн:

1. Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Нарийн бичгийн дарга:  
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер Д.Лувсанжамц
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Шинэжаргал
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер Ц.Билигт
6. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ, Баруун түгээх төвийн инженер Э.Ундрахцогт
7. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Даваадэмид
8. Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер Д.Отгонжаргал
9. Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч Б.Даваасүрэн
10. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Жаргал
11. Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч Н.Өлзийжаргал

- |   |               |
|---|---------------|
| 12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан                   | Д.Ганбат      |
| 13. Ашиглагч Боловсролын ерөнхий газрын Хан-Уул дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн | Б.Дуламрагчаа |
| 14. Зураг төсөл зохиогч Эй Ди интерншнел ХХК-ийн Захирал                                  | Н.Дамиран     |
| 15. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Гранд Пасикал ХХК-ий захирал                                | Ж.Цэнд-аюуш   |

#### ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

#### ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ -ын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 240 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

#### СОНССОН НЬ:

Комиссын дарга ирц бүрдсэнийг онцолж хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулснаар барилгын үзлэг, шалгалт эхлэв.

Хан-Уул дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн **Б.Дуламрагчаа:**

- Комиссын гишүүдийн саналаар үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **З.Очирпүрэв:**

- Гадна дулаан цэвэр бохир усны огтолгооны зургийг мэдээллийн санд оруулах
- Мэдээллийн санд оруулсан акт / цэвэр, бохир, дулаан/
- Бохир усны гадна шугам ашиглалтын шаардлага хангах эсэхэд ОСНААУГ-с албан бичиг авах. /Үзлэг хийлгэх/
- Узельд байрлах насосийг зөв хэвтээ байрлалд оруулах. Зурагт заагдсан хаалт монаметр, термометрийг бүрэн угсарч хангагч байгууллагаар баталгаажуулж акт үйлдэх.
- ГД, ЦБУ ил далд ажлын акт бүрэн баталгаажуулах.
- Халаах хэрэгсэлд термостат хийх.
- Шугам сүлжээ ариун цэврийн өрөөнүүдийн заслын ажил бүрэн дуусгах, цэвэрлэгээ сайн хийх.
- Ундны уснаас дээж өгч дүгнэлт гаргуулах

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Б.Шинэжаргал:**

- Барилгын ажилд ашиглагдсан материалын гэрчилгээ, бетоны бат бэхийн шинжилгээг нөхөж үзүүлэх.



- Гадна аваарын шатны бэхэлгээ, зэврэлтээс хамгаалсан будаг түрхлэгийг хийж засаж сайжруулах.
- Сурч хүмүүжих хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс өрөөнүүд анги танхимын халаах хэрэгсэлд хаалт хийх.
- Анги танхимын аваарын хаалгыг зургийн дагуу метал төмөр хаалга хийх.
- Зургийн зохиогч захиалагч гадна хүүхдийн тоглоомын талбай хийгдээгүй байгаад тайлбар ирүүлэх.
- Гүйцэтгэгч байгууллага БТХ-ын 14.3 болон 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа албан бичгээр ирүүлэх.
- Тухайн барилгын холбоотой зураг төсөл бичиг баримтын 1 хувийг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгч акт үйлдэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер

**Ц.Билигт:**

- Шинэ хэрэгэлэгчийн сүлжээнд холбох зөвшөөрөлийн бичиг гаргуулах.
- Барилгын газардуулагыг хийсэн протокол үзүүлэх.
- 01/03409/25 дугаар техникийн нөхцлийн 4,11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх.
- Барилга баригдаж байх үеийн цахилгааны төлбөрийн баримтаа үзүүлэх.
- Аянгын хүрээ гүйцээх.
- АВР ажиллагаагүй
- Газардуулгын хүрээ ерөнхий самбарт холбогдоогүй.
- Цахилгааны самбарт бирк, схем, хаяг хийх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашигалтанд хүлээж авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны менежер

**Д.Отгонжаргал:**

- 13-р байрны узельд өргөх давтамжтай насос суурилуулсан эсэхийг акт зургаар батлгаажуулах.
- Бохир усны шугам зөөсөн фото зураг.
- Батлагдсан зургийн дагуу цэвэр бохир усны шугам хийгдээгүй авторын дүгнэлт.
- Бохир тунаастай байгаа учир стандартын дагуу чигжээс дулаалгын таг хийлгэх.
- Бохир усны шугам камераар шалгуулах.
- Ил далд ажлуудын актуудыг баталгаажуулах.
- БУШ-ын акт дутуу аль байгууллагын хэн зурсан тодорхой болгох.
- Ундны усны шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах.
- Тосгуурт тос баригч тавих.
- Бохир усны зөөсөн БУХ-4 холбогдох худагруу холбогдоогүй.
- Бохир усны худагт өргөх насос хийгдээгүй./хэрчигчтэй насос/

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна.

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ, Баруун түгээх төвийн инженер **Э.Ундрахцогт:**

- Барилгын зураг төслийн дагуу дулаан хангамжийн ажил хийгдсэний материалын нэр бүрлэлд бүрдүүлэх, нөхөж үзүүлэх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, ТУТГазрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Н.Даваадэмид:**

- Техникийн нөхцөл сунгах.
- Техникийн нөхцөлийн дагуу, зураг төсөвийн дагуу ажлын гүйцэтгэлийг акт бичиг баримтын иж бүрдэлийг хангах.
- В1 давхар холбооны өрөөг зориулалтын дагуу ашиглах.
- Галын системийн мэдрэгчүүдийг бүрэн ажилд оруулах.
- Давхарууд дахь кабель шугамыг цэгцлэх бирк зүүж хаягжуулах.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл баталгаажуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Б.Жаргал:**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу нормчлолын сангийн мөнгө тушаасан баримтыг үзүүлэх.
- Анги танхим коридорын дулааны секц болон булангуудад хамгаалах хаагч хамгаалагч хийх.
- Аваарын шатны хөлийг газрын хөрснөөс 20 см дээш гаргаж хийх.
- Гадна довжооны хашлага босоо болгож засварлах.
- Нэвчилт болон хялгасан хагаралуудыг засах.
- Гадна галын шатанд хийгдсэн хаалганд авторын болон захиалагч тайлбар ирүүлэх.
- Ангийн үүдэнд байгаа худагт хамгаалалт хийж аюулгүй байдлыг хангах.
- Дээврийн ажилд гүйцэтгэгч байгууллага чанарын баталгаа гаргах.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр авах саналтай байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан **Д.Ганбат:**

- Хараагүй иргэдэд зориулсан хөтөч хавтангаар хийж сольж өгөх.
- Налуу зам стандарт бус тул халтирахаас хамгаалсан наалт наах болон хананд бариул хийх.
- Аваарын шатны ханан талд бариул хийх.
- Нийтийн ариун цэврийн өрөөг тэргэнцэртэй иргэдэд зориулан тоноглох.
- Анги бүрийн суултуур хооронд хаалт хийх, хаалт бүрт бариул хийх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтыг фото зураг болон видео бичлэгээр өгөх.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч **Б.Даваасүрэн:**

- Ажлын зураг хорших эх зураг шалгуулах.
- Гадна дулаалга болон угсралтын үеийн фото акт хавсаргах.
- ГС холбох хаалт солих, тэмдэглэгээ, ус тавьж шалгах.
- Галын дохиололыг системийг шалгасан акт, фото зургийг шалгуулах, зааварчилаа удирдлагын самбар. Хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаа төлөвлөх.
- Бүлгийн өрөө аврах гарц батлагдсан зургийн дагуу хийх.
- Цахилгааны шитны өрөөний хаалга метал болгох, гал унтраах автомат бие даасан модулын систем төлөвлөх.
- MNS 5566: 2020 стандартын дагуу гал унтраах багаж хэрэгсэл байрлуулах.
- Аврах гарцын тэмдэглэгээг нормын дагуу байрлуулах.
- Аваарын шатны цонх хэсэгт хашилт хаалт бариул хийх.

Үндэсний Төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын Ахлах архивч  
**Н.Өлзийжаргал:**

- Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэлийг нөхөж үзүүлэх.
- Баримт бичгийн бүрдлийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдүүлэх.
- Хуудас дугаарлан, дотоод товъёг үйлдэх.
- Ажлын зураг болон холбогдох баримтын эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх.

Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтэс, Хяналтын инженер **Д.Лувсанжамц:**

- Аваарын шат руу гарч байгаа хаалганы онгойлтыг янзлах.
- Цэвэрлэгээ хийх.
- Дутуу заслын ажлуудыг гүйцээх.
- Гадна хөтөч замыг стандартын дагуу гүйцээх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч Эй Ди интерншнел ХХК-ийн Захирал **Н.Дамиран:**

- Гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Гранд Пасикал ХХК-ий захирал **Ж.Цэнд-Аюуш:**

- Гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн:**


- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж гарын үсгээр баталгаажуулах.
- Гүйцэтгэгчийн чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх. / БТХ-ын 14.3 болон 14.6/
- Дотор гадна цэвэрлэгээ сайтар хийх.

### ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ -ын захиалгатай, зоорьгүй 2 давхар 240 ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)


Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын  
Барилга байгууламжийн захиалагчийн  
хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер



(Д.Лувсанжамц)

ХЗД, 1-р хороо, БХГ 1991-ийн, 240 орлогын хууль 25/176



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ББАНХ-ийн дорго  
 Комиссын гишүүн: дарга: А.Монхи

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгаварын бүрэн хангамж гаргах үсэгээр баталгаажуулах.	
2. Гүйцэтгэлч хэлтсийн баталгаа үзүүлэх. (БТР 1 ч 1.3, 1.6)	2. үзүүл.
3. АСТОР, тэдний үзүүлэх ажилтай хамт.	3. үзүүл.




2005007535

ХҮД, 1-р хороо, БХБ 1941-ийн, 240 орон зай үндэсний архив

ИН

талтанд




Бүртгэлийн дугаар ... 3243  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон өмчлөлтний гарын үсэг  
Сүхэр  
2005 оны 12 сарын 24-ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / <u>А. Монгол</u> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <u>2005.11.14</u></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / <u>А. Монгол</u> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <u>2005.12.24</u></p>
---	---

ХҮД-1, 2НО хуульд цэвэрлэлийн баримт.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШТ, ДБСХХ, ДХУУАБ

Комиссын гишүүн: З. Дорноо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тэгнэ гурван, гавар дөнгө өгөгдсөнөө эргэл - тийм зураг	Тэгнэ 2025.12.21-ийг 01/76 албан тоот бичгээр тайлбар үүрчлэв. - Шалгуулав.
2) Мэдэгдлийн сангийн Алт гавар, доллар зураг	
3) Бохир дөнгө тэгнэ дүгнэлт ашигласан мэдээлэл хангаж эсвэл ОСНААДТ - с албан бичиг авах (Үзлэг хийгээх)	- 2025.08.22-ийг 01/287 тоот албан бичгээр байгууламж тусгай үйлчилгээний тухай эрүүлсэн.
4) Үзлэг байрлах нэвсгэл - бичлэгт. (Фото зураг). Байрлах зөв хэвтээ болон зургаат заагдсан хавт,г мөн, терцэг дүрэн дүрэн хангаж байгаа - мэдээлэл Алт баталгаа - үзлэг	- бичлэгт. (Фото зураг).



2025007537

5) ГДЗ, ЧБУ усна  
мэдээлийн сангийн  
Айт, мн дагуу ажилсан  
Айт бүрэн баталгаа-  
жуулах

- Баталгаа жуураан.

палтанд

6) Халаах хэрэгсэлд гери - биелэсэн.  
- остат хийн

7) Довар дээрх АС-ийн - шалгуулав.  
шахт, үнэр гаргах  
Фотод зургаар шалгуулах

8) Урсгал сүлжээ ариуруу  
дэврийн бэрхдэлийг  
засвар ажил бүрэн  
дүүсгэх, дэврийгээ  
сөийм хийн

3243  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АР...  
Хууль олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны / 12 сарын / ... ний өдөр

9) Үндэсний дэмжээ  
дээр мн дүүсгэлт  
гаргуулах.

- Грант нэмжээ ХҮК-аас  
лоаг ойл м дугаар сарын 14-н  
оюу шийшмэлтний дүрмэлт  
нэрлүүлээсээр хургуулав.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Э. Дарлал / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 14.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Э. Цэрлал / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 22

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)





Байгууллага: ИХШТ, БСАБХХ, БТХУБ

Комиссын гишүүн: Б. Уинжаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын ашиглалтад материалын гэрлэлтээ үлсэл шурвал, ил голд амьтан ажлаа биеэнтэй байр доторхи шилжилтийн бичлэгээр үе шат бүрээр холбох үзүүлэх.	1. Барилгын ашиглалтад материалын гэрлэлтээ үлсэл шурвал, ил голд амьтан ажлаа холбох бичлэг барилдсан хоёрдугаар үзэв.
2. Газрын агаарын шатны доторх зөрчилтэй хэсгээс хамгаалсан агаар турханыг хийж засвар сайжруулах.	2. Газрын агаарын шатны зөрчилтэй хэсгээс будаа агаар турханыг хийж засвар сайжруулах агаарын шатны доторх зөрчилтэй хэсгээс хамгаалсан агаар турханыг хийж засвар сайжруулах.
3. Сүрж хуучин хуучруулах үйл ажиллагааг байрны	3. Хуучин хуучруулах үйл ажиллагааг байрны

Бүртгэлийн дугаар 3143  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 24-ний өдөр

2025007536

<p>- хамтх үүрэг ороончурши анги талхмийн халах гэрээг хахт хамгаалах хийх.</p> <p>4. Анги талхмийн авааруу хөөдөг зуршил дуну метод талар хөөдөг хийх.</p> <p>5. Зургаас зохиоу зохиоогу арга хүүхдийн гэрээний талдан хийгээрү дашаар талдан үрчлэх.</p> <p>6. Гүйцэтгэл байгууллага БТХ-ийн 14.3 14.6 зөвлөлийн дуну Нөмрөг дашаар алдан талдан үрчлэх.</p> <p>7. Тухайн байгууллага хөдөөтэй зургаас бийн барилгын 1%-г алснгол байгууллага хүрээлэн өрү аж үйлдэх.</p>	<p>Хийр фото зургаар үрчлэн.</p> <p>4. Метод халааар Хийр фото зургаар үрчлэн.</p> <p>5. Талдан алдан Salme үрчлэн.</p> <p>6. Чаарин байгаан сервэр үрчлэн.</p> <p>7. Барилгатай хөдөөтэй Зургаас зохиоу хүүхдийн алснгол байгууллага хүрээлэн аж үйлдэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Б.Мунтсүрэн Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.11.17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Б.Мунтсүрэн Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.12.18</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 3243

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлтын гарын үсэг




2025 оны 12 сарын 24-ний өдөр

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НОВГ БЗТХ АГ

Комиссын гишүүн: х/ч Б. Дэлгэрсүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Худал харуулах харуулах БХТӨВ 210 харуулах үнэмлэх Ажлын зураг, харуулах Зураг ах хувьд шалгах Баян Далайга төлөм Угсралтын үеийн фото АРТ Харуулах ГЭ харуулах фото, харуулах Соёл, туслах АРТ Ус тавих шалгах! Баян Далайгийн систем Шалгах АРТ фото, харуулах Угсралтын систем хуу 24 цагаар харуулах өрөө Таслах харуулах. Бүтээлийн өрөө АРТ гаруу Батаалгах сэтгүүл</p>	

Бүртгэлийн дугаар 3293  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
сүх  
2005 он 12 сарын 22 ний өдөр

БН  
Иглалтанд

Аарх хэвх

Цахиагад шетныг өрөө  
халга метел бөлсөт, бэл  
уитраах аптомет бэл  
лаасан хошууны сөөгөд  
төлөнхөх.

MNS 5566: 2020 стандартыг  
аархуу гал уитраах аархуу  
шатил баарх зэвсэглэлийг  
баархуулах

Гарх баруун талд аархуу  
нохон аархуу аархуу баархуу

Аархуу шатил хоох хасоот  
ханхат хаахт ~~хэвх~~ баархуу

Үүрэг даалгавар биелсэн

Бүртгэлийн дугаар ... 5243  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өмчилтны гарын үсэг  
2005 оны 12 сарын 24 ний өдөр


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.11.14.



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.12.08



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛ  
ГАЗАР  
Барилга байгууламж  
орлуулах ко

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Мбор: Би Эн чигэрнэши ХХК.*

Комиссын гишүүн: *Зөвлөх архитектор Н. Дамсүрэн.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Гэдээ гэржээний хандлага Хамгийн хэргэндэн үзвэл Бодогдох: Хүүхэдгүй төлөө Бодогдох бодогдох</p> <p>2. Гэдээ гэржээний (шаргуу) Эрхэм-үзвэл гэдээ Бодогдох бодогдох ханд.</p> <p>СЭМЭН</p> <p>- Комиссын гишүүдэд өгсөн үүрэг гэдээ гэржээний архитек. эрхэм хандогдох.</p> <p>Барилгын гэдээний комиссар бодогдох андогдох гэдээний бодогдох бодогдох.</p>	<div data-bbox="853 1440 1452 1757" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ..... <i>3043</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг <i>сүх</i></p> <p>2021 оны 12 сарын 14-ний өдөр</p> </div>

ТҮҮН

Хийгэлтанд

С

Үүрэг даалгаврын  
Биеэнтэйгээр хэрэгж  
снүг шороов.

Бүртгэлийн дугаар ... 3243  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
...  
2025 оны 12 сарын 12-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11 сар 14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 12



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "ХС" ТӨХЖ

Комиссын гишүүн: Н.Довоодоржиев

- ХҮӨ, 1-р хороо
- БСШУ-ын захирал
- 240-н нүүрний гэрээний баригч

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Техникийн мэдээлэл сунгах.	⇒ Техникийн нөхцөлийг агуулсан т/а.
2) Техникийн нөхцөлийн дагуу, зурал төсвийн дагуу тийгвэр ажлын гүйцэтгэлийг ажлын бүтэц барилгын бүрдэлийг хангах.	⇒ Бүтэц барилгын бүрдэлийг хангасан т/а.
3) "В1" давхарм холбооны өрөөл зориулалтын дагуу ажиллах.	⇒ В1 давхармын холбооны өрөөл үндэслэлээр өрөөл хөдөлгөөнийг хангах ажил үргэлжлүүлж байна т/а.
4) Талын системийн мэдээлэлүүдийг бүрэн ажлаар оруулах.	⇒ Талын мэдээлэлүүдийг бүрэн ажлаар оруулж байна т/а.
5) Давхармын салбар дахь хөдөлгөөнийг, бүрэн зурал хялбарлах, давхармын салбар мөн хялбарлах.	⇒ Давхармын салбар дахь хөдөлгөөнийг хялбарлах ажил үргэлжлүүлж байна т/а.



2025007543

ТҮН  
ИГЛАЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар ..... *3243*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг  
*сүхя*  
2008 оны 12 сарын 14 ний өдөр

*Үүрэг даалгаврын  
басгалыг илт халжүүлсэн  
Говь Үзэв.*

*Үүрэг даалгаврыг  
бүтэцтэйгээр гүйцэтгэн  
эцэс сайжирч байна.*

*Үүрэг даалгаврыг бүтэцтэйгээр  
гүйцэтгэн.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: **"ИХС" ТӨХК**

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: **"ИХС" ТӨХК**

Гарын үсэг  
/Тамга, тэмдэг  
  
MONGOLIAN CONSULTING ENGINEER  
DAAVAEEMID Nergui  
№ 23-287

Гарын үсэг  
/Тамга, тэмдэг  
  
MONGOLIAN CONSULTING ENGINEER  
DAAVAEEMID Nergui  
№ 23-287

*А. Давсагмаа* Гарын үсгийн тайлал

*А. Давсагмаа* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2008/11/14*

Огноо: *2008-12-04*

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ажилт*

Комиссын гишүүн: *Б. Дулаарамаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Комиссын гишүүдэд чурт зохиогчид харт шийтгэр амжилтад хүчтэй өгөх сонголтотой б'н.</i></p> 	

Бүртгэлийн дугаар ..... *3243*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*[Signature]*  
200... оны *12* сарын *24* ний өдөр

2005007548

*[Handwritten signature]*

*Цирэг даалгаврын  
бичлэгтэй төлөлийг  
шаардв.*

Бүртгэлийн дутаар ... *3043*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*[Signature]*  
2025 оны 12 сарын 27-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Б. Дуурагчаа*, Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 11. 14.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*Б. Дуурагчаа*, Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 12. 08

ХЯНАЛТ ШАЛГ  
 ГАЗАР  
 Барилга байгууламжийг  
 оруулах ком

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСҮГ*

*ХҮД 1-р хороо*

Комиссын гишүүн: *Д.Отгонжаргал*

*240 хчххдгийн үзвэрлэгчид  
 барилга.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- 13-р байрны үзвэрд оргох насос, давтанж хувчарлагыг суурьсан акт, фото зураг</p>	<p><i>Биеэлсэн</i></p>
<p>- Бохир усны шугам зовсон фото зураг</p>	
<p>- Батлагдсан ажлын зургийн дагуу завар бохир хийгдээгүй авторын дүгнэлт мөн бохир усны шугам зовсон бат. ажлын зургийн дагуу хийгдээгүй</p>	<p><i>Биеэлсэн.</i></p>
<p>- Бохир туйлаатай гандаргын дагуу шилжээс, дулаалгын таг хийх</p>	<p><i>Биеэлсэн</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ... *3243*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхр*  
 2024 оны *11* сарын *24* ний өдөр

- Бохир усны шугамд камер R шалгах ✓
- БУШ-ий акт дүүгүү
- Далд ажлын актанд аль бүтээлэгч хэв зурсан төгөрхөй болгох.
- Цэвэр усны гүнд ахуйн усанд шийжилгээ өгч дүгнэлт гаргуулах
- Тосгуурт зос баригч суур. х.
- Бохир усны зоссон БУХ-4 холбогдох худаггүй холбоогүй /сэрж холбосон/
- Бохир усны худагт өргөх насос хийгдээгүй /хэрцэгтэй насос/

Бүртгэлийн дугаар ... 3245  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
 .....  
 2025 оны 12 сарын 11-ний өдөр

Чүрэт цаамагврын биелэлт ийч биелэлтэй итгэж байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Чүрэт  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/ Д.Огтонжаргал  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.11.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.11.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалга: БХТ*

Комиссын гишүүн: *Н.Б. Доржа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Авварын шат руу гарч байгаа хаахганы снэйлтгээг янзлах.	⇒ Илгэрэгжийн барилгын чөлөөлөөс гажсан хичээл дүр.
2. Илгэрэгжийг хийх.	⇒ Илгэрэгжийг засмал ажлуудыг хийж гүйцээх.
3. Дунд засмал ажлуудыг гүйцээх.	⇒ Хөдөөдөг хавьцааг дулааны үнэмлэх хийхээр ашигласан дээдүу саахыг агаг хийжээ.
4. Гадна хөдөөнийг стандартын дагуу гүйцээх.	⇒ Илгэрэгжийн даалгаврын биелэлтийн хийжээ.

Бүртгэлийн дугаар ..... *3293*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*сүх*  
200*5* оны *12* сарын *24* чий өдөр

ТЫН

Инглалтанд

Бүртгэлийн дугаар ..... *3203*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*Огуча*

2025 он *12* сарын *19* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Үүрэг даалгаврын*  
*Биелэлтээр байх үүрэг гүйцэтгүүлэх.*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/ *[Signature]*

/ *А.Дувсантнамс* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.11.14*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
*Үүрэг даалгавар биелэгдсэн*  
 Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/ *[Signature]*

/ *А.Дувсантнамс* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.12*

ЗЧД. 7р номер  
240-н хуучинда  
хуучинда оруула

ХЯНАЛТ ШАЛ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
оруулах ко

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 5ХТ

Комиссын гишүүн: В. Нгуя

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга бүтээх хуучинда оруулах мэд гээгч судалгаа өгөх нормативыг шууд талсон бүртгэлт шалгуур.	1. Нормативыг шууд оруулах талсон.
2. Ажил, тасал, норгон дугаар дундаар санз олгох бүтээх хуучинда оруулах хамт хамгаалах мэд.	2. Тасал хамгаалах амбул.
3. Тасал шалгах барилга нормативыг шууд 200мм - хамгаалах хуучинда оруулах.	3. Шалгах барилга хуучинда оруулах.

Бүртгэлийн дугаар .... 3143  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
.....  
200... оны... сарын... -ний өдөр

2005007552

ТЫН  
ИГЛЭЛТЭНД

4. Гагна гобинсон  
аань мээ гонригд  
двээ двэ гон  
засвар мээ;

5. Навиндэ двэе  
нахгасан мнурал  
чүрхэ мнн  
засвар мнн.

6. Гагна мннэ мнн  
мнннннннннннн  
алгор двэе гонмнн  
гнннннннннннн.

7. Ан мннн чүрнн  
мнннннннннннн.  
Зарнннннннннннн  
мнннннннннннн  
днннннннннннннннн.

8. Днннннннннннн  
чүрнннннннннннн  
гнннннннннннннннн  
гнннннннннннннннн.

4. Засвар мнннн

5. Засвар мнннн.

6. Гагна мннннн  
гнннннннннннн.


7. Гнннннннннннн  
засвар мнннн.

8. Чнннннннннннн  
гнннннннннннннннн  
гнннннннннннннннн  
гнннннннннннннннн.

Бүртгэлийн дугаар ..... 3243  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
гнннннннннннннннн  
2005 оны 12 сарын 24 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Б. Мнннннннннннн  
/Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2005. 11. 14н



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Б. Мнннннннннннн  
/Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2005. 12. 04н

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ТАЗАР  
Барилга байгууламжийг оруулах коми

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБДС*

Комиссын гишүүн: *Ундрэх дорнод Хан урч дүрэт | рхороо  
УБДС Хүүхдсийн үзүүр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилгын зуралт ийдсний дотруу дугаар хангамжийн естийн хийгдсний материалуудыг дурдлага дурдурлах нохотго үзүүлэх.</p>	<p>⇒ Дугаар хангамжийн хондотой зуртний дотруу хийсэн байх алтай үзэх итамбул ав.</p>
<p>2. Зуралт даалгаварыг басгийн тэр хүрэн авал аналтай үзэх.</p>	<p>Зуралт даалгаварыг басгийн тэр хийж гүйцэтгэж гэх үзэв.</p>

Бүртгэлийн дугаар ... *343* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон алдартны гарын үсэг  
*Сүх*  
 2015 оны 12 сарын 14-ний өдөр

Н  
глалтанд

Бүртгэлийн дугаар ..... *3243*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*сүхэ*  
.....  
2025 оны 12 сарын 24 ний өдөр



*Билэлийг үзв  
шүүгчб.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
/  
/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
/  
/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: *2025.12.05*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГУУЛАХ АЗАР  
Барилга байгууламжийг оруулах комиссын

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УББ/С*

Комиссын гишүүн: *Уршилт*

*ХД 4р хөрөө  
140 хуудайн үндэс*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1. Минг хэрэгнийг судалгаа хийж үндэсний баримт</i></p> <p><i>2. Баримтаа газарзүйч хэлбэр протокол</i></p> <p><i>3. 01/03409/25 дугаар ТХХМ-ийн хөдөө</i></p> <p><i>4. И. дэхь дамтга хэрэгнийг</i></p> <p><i>4. Баримтаа баримт байр үндэсний баримт</i></p> <p><i>ТХХМ-ийн баримт</i></p>	<div data-bbox="869 1689 1460 1995" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ..... <i>3243</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг</p> <p>..... <i>сүүл</i> .....</p> <p>200<i>5</i> оны <i>12</i> сарын <i>29</i> ний өдөр</p> </div>


БН  
Тг лал танд


- 5. Ажилын хурал
- 6. АЖП гишүүдийн
- 7. Газарзүйн хурал,  
эрххийн гэмтэл  
хэлбэрээр
- 8. Дүншилгын гэмтэл  
Бүтэц, хэргийн, нийгмийн  
Хэл хийх

Саман Чирэг гэж байсан  
Билэвчээр  
Ажилын гэмтэл

3293  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон шалтны гарын үсэг  
 Сүхэ  
 15 12 2014 оны өдөр

Чирэг гэмтэлээр  
Гүйцэтгэлээр бүрэлдсэн  
сөсөргөө.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025/11/14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025/11/14

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ  
ГАЗАР



Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Гүйцэтгэл: Франц папикан ХХК*

Комиссын гишүүн: *Ж. Уугуул Аюул*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>⇒ Үүрэг даалгаврыг бэлчлэлтээр хураан ав сэх самалыг айт гжа.</p> 	<p>Үүрэг даалгаврыг бэлчлэлтээр хураан ав сэх.</p> 


Бүртгэлийн дугаар ..... *3243*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүх*  
2005 оны *12* сарын *24* -ний өдөр  
**2025007550**

Н

талтанд

Бүртгэлийн дугаар ... 3143  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
.....  
2025 оны 12 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/  
/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/  
/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.11.25



Зориулам стандартын  
 дагуу төлөгдөх  
 5. Амьсгал бүрийн  
 сүрьеэ цэврийн  
 өрсөлийн үүдтүүр  
 хооронд хамт  
 яших мөн хаант  
 бүрт баруун яших  
 6. Үүрэг даалгаврын  
 биелэлтийг фото  
 зураг болон видео  
 баримт дүр  
 7. Доторхи үүрэг  
 даалгаврын биелэлтээр  
 ашиглагчид  
 оруулах

Нагц дүрээр сүрьеэ  
 цэврийн өрсөлийн  
 харилцаанд хийж  
 ажлын агуулганы  
 тусламжтайгаар  
 илэрхийлсэн хийхээр  
 болсон бөгөөд.

⇒ Үүнийг үүрэг даалгав  
 -арын биелэлтээр  
 биелсэн болов.

Бүртгэлийн дугаар ..... 3113  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг  
 .....  
 2025 оны 12 сарын 29 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / [Signature] / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025. 11.14

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: [Signature]  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025. 12.08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 917

Комиссын гишүүн: Н. Вушишаргал

Хүд 1-р хэсэг  
Энэ хуульчийн  
үзүүлэлт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэсэн гэрээг хянаж нэхдэг үзүүлэх</p> <p>2. Барилт олгохын дүрэмийг нийтлэн татгалзсан дагуу бүрэн бүрдүүлэх</p> <p>3. Хууль зугаарсан, сэтгүү төлөлт үйлдэх</p> <p>4. Ажлын зураг болон холбогдох барилтын эх үзэвэгт архивд оруулсан тал</p>	<p>Ажлын зураг, архивын холбогдох материалтай хянаж өгөв. зураг даалгаврын биеийн тал биелэгжж үзэгдэв.</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 3243

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

.....

2025 онд сарын 1-ний өдөр

АЛТЫН

ЭШИГЛЭЛТЭНД  
СС

Мүрэн даалгаврын  
Биеэнтэйг ашиглан  
ордуулах цахилгаан хуудас.

Бүртгэлийн дугаар ..... 3293  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхэ*  
2025 оны 12 сарын 24 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

*Н. Огюм*

/Тамга, тэмдэг/

*Н. Огюм*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 14

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Н. Огюм*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 11. 14

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүхэ*