

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2026 оны 01 сарын 20-ны өдөр

Дугаар БА-018/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар, 240 (хоёр зуун дөч) ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжид Хяналт шалгалтын газрын даргын 2025 оны 12 сарын 19 ны өдрийн комисс ажиллуулах хуваарийн дагуу байгуулагдсан 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022/12/16 огноо, 0012235 968/2022, 2023/11/30 огноо, 0014262 БАЗГ2023/968, 2024/03/14 огноо, 0014589 БАЗГ2024/100
- 2.2 Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: НХ-018/2022
- 2.3 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ оноосон нэр, 9011122089 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2659603 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо, Наадамчдын гудамж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын цогцолбор барилга Б блок, 11-327199 холбоо барих утас, www.ulaanbaatar.mn цахим хаяг;
- 2.4 Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: ЭЙ ДИ КОНСТРАКШН ХХК оноосон нэр, 9011095070 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2599236 регистрийн дугаар, БУ19-206/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө Eco international tower 18 давхар тоот 89088670 холбоо барих утас,
- 2.5 Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Атар тогтоц ХХК РД:6718759 Би Ти Эм Батум ХХК РД:6088805, Эвт очир цамхаг ХХК РД:8333653
- 2.6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Нарлаг хөхий ХХК оноосон нэр, 9011213060 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5337526 регистрийн дугаар, 3Т19-22/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг 3 дугаар хороо,

Дэлгэрэх хотхон 101 тоот 9999 9629 холбоо барих утас,
narlagkhukhii@yahoo.com цахим хаяг;

2.7 Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Нийслэлийн Боловсролын газар оноосон нэр, 9070003041 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 9977065 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, Багшийн хөгжлийн ордон 5 давхар, холбоо барих утас 70113039

2.8 Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг аш
оруулах комисс

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй зорьтой 2 давхар, 240 (хоёр зуун дөч) ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 52 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 2 давхар, 240 (хоёр зуун дөч) ортой цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороо,
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай,
зорьтой 2 давхар, 240 (хоёр зуун дөч) ортой цэцэрлэгийн барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын
Барилга захиалагчийн
хяналтын хэлтсийн дарга



(Б.Ганзориг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 42 ДУГААР ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 2 ДАВХАР,
240 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР

2025 оны 12 дугаар сарын 26

Улаанбаатар хот
Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комисс

Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьтой 2 давхар, 240 ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 12 сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 11:30 цагт дуусав.

Хуралд:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | А.Мөнгөн |
| 2. Нарийн бичгийн дарга: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын барилгын хяналтын инженер | Ж.Мөнхнаран |
| 3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч | Т.Цолмонтуяа |
| 4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч | Э.Цогзолмаа |
| 5. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер | Ц.Наранцацрал |
| 6. Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн | Э.Уранчимэг |
| 7. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч хошууч | Б.Даваасүрэн |
| 8. Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн | Б.Жаргал |
| 9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивч | Б.Оюунжаргал |
| 10. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны хүртээмж үнэлгээний ажилтан | Б.Ганбаатар |
| 11. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Боловсролын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | Б.Бадамханд |
| 12. Зураг зохиогч, Нарлаг хөхий ХХК-ийн захирал | Б.Мөнхбат |
| 13. Гүйцэтгэгч, Эй ди констракшн ХХК-ийн захирал | Г.Баттөмөр |

ИРЦИЙН БАЙДАЛ:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 13
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 13

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зоорьтой 2 давхар, 240 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг шалган ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Т.Цолмонтуяа**

- Барилгын ажилд зохиогчийн хяналт тавих дүрэм /БНБД11-04-16/ дагуу зохиогч дүгнэлтэндээ өөрчлөлтийг тусгаж ирүүлэх
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу чанарын баталгаа ирүүлэх
- БТХ-ийн 40.1.2 бетоны бат бэхийг тодорхойлсон баримт бичиг ирүүлэх
- Хучилтын хотойлтыг тодорхойлсон хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт, хүчитгэл хийсэн ил далд ажлын акт
- Дулааны 2 дахь үүсвэрийн шийдлийг зөвшилцөн ирүүлэх албан бичиг
- Ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөнө. Баримт бичгийг 1% актаар хүлээлгэн өгнө.
- Үерийн усны эрсдэлтэй нөхцөл байдалд авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
- Тусгай зөвшөөрөл бүхий дулааны хэмжилт хийдэг эрх бүхий байгууллагаар 2 давхрын захын ангиудаас хэмжилт хийлгэж /БНБД31-24-22/ СӨБББТөлөвлөлт нормын заалтад нийцэж байгаад тайлбар ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Барилгын бохирын худгуудыг цэвэрлэж фото зургаар шалгуулах
- Гал тогооны өрөөний салхивчийг бүрэн угсарч дуусгах хэвийн ажиллагаанд оруулах
- Зоорийн давхрын АС-ийн дуу чимээг хамгаалж стандартад нийцүүлэх
- Халаах хэрэгсэлд термостат винтель суурьлуулах
- Ангиудын халаах хэрэгсэлд термостат винтель суурьлуулах, хаалт хамгаалалт хийх
- Барилгын дээвэр дээрх АС-ийн шахтны малгайвчнаас дээш бохирын үнэр гаргагч хоолойг дулаалах, малгайвч хийх
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх тохируулах чанарын баталгаа ирүүлэх
- Усны нөөцийн савыг шинжилгээнд хамруулах, ундны усны дээж авч улсын байцаагчийн дүгнэлт шалгуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ХЯНА

Барилга бай

о

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер

Ц.Наранцацрал

- 15/02354/22 дугаартай ТН-ийн дагуу цахилгаан хангамж татсан дэд өртөөг сүлжээнд залгасан зөвшөөрлийг нөхөж үзүүлэх КТПН-400кВа
- ТН-ийн 4.7, 5.7 дах заалт харъяа түгээх төвтэй шуурхай ажиллагааны гэрээ байгуулах
- 1-р давхрын 0.4 кв шитний /гал тогооны өрөө/ давтан газардуулгын хүрээг холбох
- Хүчит төхөөрөмжийн /гадна гэрэлтүүлэг, давтан газардуулгын хүрээ, аянгын буулт/ ил далд ажлын акт, фото акт, туршиж шалгасан актуудыг нөхөж бүрдүүлэх
- Хэрэглэгчийн эзэмшлийн дэд станц шугам тоноглолын үзлэг хийх, засвар үйлчилгээний гэрээг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагатай байгуулан, ЦЭХ-ээр хангах гэрээнд нэмж бүртгүүлэх
- Барилга баригдах үеийн төлбөр тооцоог хийж барагдуулсан байх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**

- Гадна шинээр хийгдсэн яндангийн амлагаа хийх /дулаархаар/
- Агаарын багануудыг дугаарлах /дулаархаар/
- Камеруудыг бүрэн /28ш/ ажиллагаанд оруулах
- Галын дохиолол зураг төслийн дагуу гүйцээж суурьлуулах
- Дотор холбоо болон тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч хошууч **Б.Даваасүрэн**

- Гадна дулаалга дүгнэлт, угсралтын үеийн фото акт
- ГК холбох тотго, хомут солих, ус тавьж шалгах
- Галын дохиоллын систем шалгасан акт, цэвэрлэх, удирдлагын самбарт зааварчилгаа байршуулах, дутуу ажлаа гүйцээх, автор дүгнэлтэнд тусгах, 2ш дулааны мэдээлэгч солих
- MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраах анхан шатны багаж, зэвсэг байрлуулах, гарах гарцын тэмдэглэгээ
- 2-р давхрын бүлгийн өрөөнөөс гарах аваарын гарц тавцан хальтирхаас хамгаалсан наалт хийх, хаалга жийргэвч солих
- Цахилгаан шитны өрөөнд гал унтраах автомат бие даасан модулийн систем төлөвлөх
- ХД тэмдэг дарсан зураг эх хувиар нөхөж үзүүлэх

Барилга хөгжлийн төв, Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн **Б.Жаргал**

- Барилгын тухай хуулийн дагуу норм нормативийн санд төлбөр төлсөн баримт шалгуулах
- Анги танхимд халаах хэрэгсэлийн хаалт хийх
- Чанарын баталгаа гаргаж ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

ЛТ ШАЛ
ГАЗА

гууламж
уулах к

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивч **Б.Оюунжаргал**

- Барилгын хувийн хэргийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёг хийж өгөх
- Ажлын зургийг зургийн бүрдэлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй эх хувиар өгөх
- БУ-ын ил далд ажлын акт, гэрэл зураг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- БУ-ын төсөв эх хувиар өгөх
- БУ-ын тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат, чанар гарал үүслийн гэрчилгээг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- Ашиглагчид барилгын зураг төсөл техникийн баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэй хуулбар хувь хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооны хүртээмж үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- Явган замд хийсэн хөтөч замын зогс буюу анхаар тэмдэглэгээг хөндлөнгөөр 90см болгож өөрчилөх MNS6068
- В1, 1-р давхрын нийтийн ариун цэврийн өрөөний угаалтуур суултуурт туслах бариул хийнэ. БНБД 31-23-22

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Боловсролын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **Б.Бадамханд**

- Ашиглагч байгууллагад барилгатай холбоотой хувийн хэрэг бүрэн бүрдүүлж өгөх
- Шатны хооронд цонхны урдуур хаалт хийх
- Сантехник бохир 00 холбож бүрэн хийж гүйцэтгэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Зураг зохиогч, Нарлаг хөхий ХХК-ийн захирал **Б.Мөнхбат**

- Дулааны улиралд ногоон байгууламж гүйцээх
- Гонх /төв хаалга/ хэсэгт усны хаялага буулгах
- Хаявч барилгын зааг силькон хийх
- Шалын шатыг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Барилгын хяналтын инженер **Ж.Мөнхнаран**

- Бүх камерийг хэвийн ажиллагаанд оруулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Эй ди констракшн ХХК-ийн захирал **Г.Баттөмөр**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна ногоон байгууламжийг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө, хугацаатай албан бичиг ирүүлэх
- 1-ээс 2 давхрын давхар дундын цонхонд хамгаалалт хийх
- Хог ангилан ялгах хогийн савийг байршуулах /ноёлох салхины доор/
- Цэцэрлэгийн ойр орчимын бүсэд хогын сав байршуулах
- Халаах хэрэгслүүдэд хамгаалалт хийх


энд

Шийдвэрлэсэн нь:

Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороо, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын захиалгатай, зорьтой 2 давхар, 240 ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэж, баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын
Барилга захиалагчийн хяналтын
хэлтсийн дарга



Нийслэлийн Хөрөнгө
Оруулалтын Газар
(Б.Ганзориг)

СХД, 41-р хороо, НХОГ-ын зохиолын байр, Үзэргүйн барилда

⑥ Хамрах хэрэгсэлүүдэд хяналт
Хийх.

⑥ Үзэг эзрэн хянах.

ЛГАЛТЫН
АР
Хийг ашиглалтанд
Комисс

ОУБ-ын дугаар ⁷⁸.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг
.....
2026 оны 01 сарын 13-ий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025. 12. 26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026. 01. 08

Handwritten text in a rectangular box, possibly a signature or a note, written in red ink. The text is illegible due to blurring and low resolution.

СМОН АОРЭ
 240 АРГАДШИН
 ОРТОЙ ЦАЦАРМ
 ЗОРОТой, ДООГАР
 2400 КОНТРАКШИН

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГА
 ГАЗАР

Барилга байгууламжийг оруулах коми
 (Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, БСАБХХ, БТХУБ

Комиссын гишүүн: Г. Ваймалуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Барилгын ажлууд зохиогшигч агаартай төвөг дурал (БНДОН-04-16) дагуу зохиосон дүрмэлтэдт зориулалтын тусламж үзүүлж	1) Билет № УТ-ХШ.1.1.239-30 ХГ Нармаа ахуй аажин зохиогшигч дүрмэлтэдт үндэслэв. (аривт ая)
2) БТМБ-ийн 14.3 14.6 хангамж баталга үзүүлж.	2) Билет (арив) ЗИОИ КОНТРАКШИН ХХК-н аав. 01.05-ног өдрийн 26/02 а/б үндэслэв.
3) БТМБ-ийн 40.1.2 бетоноос дам дамийн тд-носон барилга бүлэг үзүүлж.	3) 4) Билет (арив) ААН-10.05-ног өдрийн 07/04 ТИО бүтцийн бетоноос дам дам шалгалтын гүйцэтгэл а/б үндэслэв. ИХШШУТИС Реконстраци төв.
4) Барилгын хөтөлгөөний тд-носон аргачлалтын бэлтгэлгээний дүрмэлт, аргачлалт аажин ил дагуу аажин акт үзүүлж	5) Билет (арив) ЗИОИ КОНТРАКШИН ХХК-н аав. 01.05-ног 26/03 а/б үндэслэв.
5) Барилгын аргачлалтын шалгалтын зориулалтын үзүүлж а/б	

Хуульчдын дугаар 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон алмилны гарын үсэг
 Сүхэ 20250098 '9
 2025 оны 01 сарын 13 өдөр

ОХД, чдр нэрвэл 240 түүх-
гийн сургуулийн
барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ Ц
ГА

(Ашиглалтад оруулах комиссын байгуула
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруула

Байгууллага: ИХШГ, ДБСХХ, ДХХУБ

Комиссын гишүүн: *Г. Вонгашаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тодок баарын худрудаг үзвэрлэлт фото дүрээр шалгуулах	- Биелсэн. (Фото зураг).
2. Гал тогооно орооний сахивагт бүрт үсвэр дүүсгэн хөвч амшилагсанд оруулах.	- Биелсэн.
3. Зоронгийн дөвхрөн АС-и дүү гешитт насаагаж стигурагад нийцүүлэх	- Холболт болон видео болон шалгуулав.
4. Хасаах хөрөнгө тэмцээг биттэн орууулах	- Биелсэн. (Фото зураг).
5. Амшидаг хасаах хөрөнгө тэмцээг биттэн орууулах, хөвч амшиагт амши	- Биелсэн. (Фото зураг).
6. Барилган дөвэр дээр АС-и шахнаа шалгагчнаас дүүг бөлүгөн үнэр нэрвэл хоолойг үзвэр дүрлэх, шалгагчийг	- Биелсэн
7. Барилган тухай хурлийн дагуу зүгээрлэлт тэхуулах наларон байлгаа үзүүлэх	- 2026.01.05-иа 26/04 дүрлэлт наларон байлгаа үзүүлэв.

бүртгэлийн дугаар 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амшигчны гарын үсэг
Стул
 2026 оны 01 сарын 13 ний өдөр

Handwritten text in a red-bordered box, likely a stamp or signature area. The text is mirrored and appears to be bleed-through from the reverse side of the page. It includes the name "LDS" and other illegible characters.

2. Усны хөвдгийн савыг
шилжилгөнд амруулах,
ундны уснаас дээж ава
хуан байцаагчийг дундтай
шалгуулах.

- 10-13-02 / 062 / 1493 дулаархай
усны байцаагчийг дундтай
шалгуулав.

ШАЯЛТЫН
Р
ийг ашигпалтанд
омисс

ОУРТ ЭМИН ДУГААР 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмнөтний гарын үсэг
.....
2006 оны 01 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Э.Цэрэнмаа* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Э.Цэрэнмаа* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.01.08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


ХЯНАЛТ Ш/ГАЗ

(Ашиглалтад оруулах комиссын байгуулам дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруулах

СХД-ийн 42р ороо

Байгууллага: УБББС

Комиссын гишүүн: *Ц.Мурэншарав*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 15/02354/22 дугаартай ТМ-ийн дагуу шахилгаан хамгаалт татсан гэгэ орлоон бүхэлтэй заласан зөвшөөрлийг хөхөш үзүүрэх КТПН - 400кВА	1. 15-00306 н хэсэг зөвшөөрөл шалгах. 2. Төгсөж байгаа бүхэлтэй 3. Фото зуралт шалгах.
2. ТМ-ийн 4.4, 5.7 дэх жаялт харьцаа бүрэн төвтэй үзүүрхэй ашиглахаар гэрээ байгуулах	4. Фото зуралт шалгах 5. Хүснэгт төлбөр 6. Төлбөр төлсөн баримт шалгах
3. 1р давхарган 0.4кВ КТПН (гай тогтоол орооний) давтан газар дүүргэн хүрээт хөлбөх	
4. Хурит тохосроонийн (гай гэрээт үрэг, давтан газар дүүргэн хүрээт)	

Бүрт 5-ийн дугаар 75
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон амилтын гарын үсэг
Сүх
200...оны...сарын...ний өдөр

2025009818

ашлын буудал) нь дагуу
ашлын акт, фото акт,
Туршигч шалгалтын акт зүүдн
нохон бүрдүүлэх.

5. Аргачлалын эзэмшилт
дэг стамп шуудан тоглогчид
үүрэг (дасвар үйлчилгээний)
эрхтэй тусгай зөвшөөрөлтэй
байгууллагатай байгуулсан,
УЗХ-ээр хамгах эрхтэй бүрдүүлэх.
6. Барилга барихаар үеийн
Төлбөр төлсөөг хийж
Бүрдүүлсэн байх

Үүрэг даалгаврын биелэлттэй
ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ТАЛТЫН

Аргачлалтанд
НУСС

Бүртгэлийн дугаар 75

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

2007 оны 01 сарын 13 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2005. 12. 26.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2005. 01. 05

ХХД 45-р хороо
 210 хүүхдэд
 үзүүлж гарив.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт ШАЛГАЛТ ГАЗАР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УХС ХХК**

Комиссын гишүүн: **О. Урагсайн**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тухай шилээр х.у.с.а. хуудас ^{дугаар} амлалтаа ХХ (зугаархаар)	1. Дугаар хуудас амлалтаа хийлээ.
2. Аварга таларууг 12 зугаарлах (зугаархаар)	2. Дугаар хуудас амлалтууг зугаарлаха.
3. Камерууг 12 бүрэн (ашиг) амлалтаа орооног	3. Камерууг 12 бүрэн амлалтаа ороосон.
4. Тогондох хөдөлгөөн зэрэг төслөө гаргуу гүйцэтгэж эргүүлэх	4. Тогондох хөдөлгөөн 12 гүйцэтгэж эргүүлсэн.
5. Аварга хөдөлгөөн өөрт төслөө тусгай зөвшөөрөл олохыг үзүүлэх	5. Тусгай зөвшөөрөл олохыг үзүүлсэн.

Бүртгэлийн дугаар **75**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг

 2002 оны **01** сарын **13** ний өдөр

[Handwritten signature]

*Уурт даалгавар
Монгол Улсын
Ашигтайгаагаа
салаагайгаар.*

[Handwritten signature]



Үүрэг даалгавар өгсөн: *МХС ХХ*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Д.Уралмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *МХС ХХ*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

Д.Уралмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 30.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАГАЧ ГАЗАР
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НӨБГ БУТХАБ**

Комиссын гишүүн: **х/ч Б. Дамбаасурм**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>СХД 42-р хороо НХОГ 240 хөрөнгийн цогцлоо</p>	
<p>Барилга байгууламжтай аргачлалт Угсралтын үеийн фото Арт</p>	→
<p>ГБ холбох татго, хамт Солдох, ус тавьж шалгах.</p>	✓
<p>Барилга байгууламжийн систем Шалгахын арт цэвэрлэх, хяналтын Системт байгууламжаа хянаж Арт-ыг хянаж баруун, АБТ Харилцан туслах, 2м хяналт Хянаж авах.</p>	✓
<p>МНС 5566:2010 стандартын ХААТ БАТ ШТРАК АИХАИ ШАТНЫ ТААХ ЗӨВШГӨӨ ХААРИХЛАХ, ГАРХ БАРЦЫН ТААХ</p>	✓
<p>2-р давхар тусгай өрөөлөөс Гарах аварын гарч тавих ХААТАРХАД ХААГАХ</p>	✓

Handwritten signature



УРГААГАЖИЙН ДҮГЭЭР 75

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг

.....

200... оны... сарын... 13... ний өдөр

2025009803

НЭЭЭТ ХӨӨХ, ХӨХӨА ХӨӨРӨВЧ
СОХИХ.

ЦАХИАЛГААЧ ЦАТ ӨРӨӨНД
ОНА ГУТГААХ АНГАМАТ ӨӨСӨНӨТ
ТӨӨ АНГАМЫН ХӨӨӨМӨН
СӨСӨМ ТӨӨӨӨӨХ.

ХН ТАМАГТ ДАРСАЧ БУЛАГ
ӨХ ХӨӨӨ ХӨХӨӨ ҮЗҮҮХӨХ.

ТҮН

шиглалтанд

Бүртгэлийн дугаар 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон гэмтлэний гарын үсэг
Сүх
2000 оны 01 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Б. Давдсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2000.01.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Б. Давдсүрэн Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2000.01.08

СХД, 42-р хороо
240. дүүргийн 47774тх.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ Ш
ГА:

(Ашиглалтад оруулах комиссын байгуулалт дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) оруула

Байгууллага: БХТ

Комиссын гишүүн: Б.Наран

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын гурвал дүүргийн дотор барилга барилганы газар хандуурах газар дээр шилгүүлэх.	1. Наран барилганы агуу газар хандуулах.
2. Барилгын барилганы хандуулах зардал хандуулах зардал хандуулах зардал.	2. Хандуулах зардал хандуулах зардал хандуулах зардал.
3. Барилгын барилганы хандуулах зардал.	3. Барилгын барилганы хандуулах зардал.

Бүртгэлийн дугаар ...75.....
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
200...оны сарын 13 ний өдөр

2025009819

ГАЛТЫН

УГААШИГЛАЛТАНД
МЯСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/ **МАРТАЛ**
ЗӨЛЛӨХ

/ *B. Уугуул* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 06

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/ **МАРТАЛ**
ЗӨЛЛӨХ

/ *B. Уугуул* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 01. 05

Эхлэл дүгээр 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг

2025 оны 01 сарын 13 мий өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАГ
ГАЗАГ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг оруулах ко
миссын
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УИА

Комиссын гишүүн: Б.Оюунтөр

СХД 4-р хороо нутагын захиралтай 2020 хүндийн 2 давхар тэтгэсэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын нэгжид нэрлэн ийнхүү таслаалт доруу бүрэн бүрдүүлж гүйцэтгэж төлөх	1. Дотоог төлөөг хийж хүлээн авч өгөв
2. Ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэн бүрэн бүрдүүлж төлөх	2. Ийн бүрэн өгөв.
3. БУН ил галз ажлын ажил, гэрэл зурал бүрэн бүрдүүлж гүйцэтгэж төлөх	3. Суурь, Тог таслахлаг-и актүүс-б хуудар хувиар өгсөн. Төлөөг хийсэн
4. БУН төлөв нь хувиар өгөх	4. Өх хувиар өгсөн
5. БУН тусламж гүйцэтгэж	5. 2-м гүйцэтгэж өгсөн.

Бүртгэлийн дугаар 75
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг

 2020 оны 01 сарын 13-ний өдөр

2025009808

Бүрэн байдал гасгүүрт
өмн

6. Баримтад нэрэмжит
бариа материал
сертификат, галаар
гаран үзэлтэй
нэрэмжит бүрэн
бүрдүүрт дотоод
төвөг хийгээд
өмн

7. Ашиглахыг
баримт зүүн
шил хамжаагч
баримт өмн
бүрэн бүрдүүрт хуудар
хуудар нэрэмжит өмн

Чүүр дамлаваран
биелэлтэр байдал
ашиглахаг оруулах

ЛТҮН

Ашиглалтанд

6. Дотоод төвөг
хуудар
өгөв.

7. Ашиглагч ташилагч-
сонин дараа хуудар
хуудар өгнө.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

B. Oml

/Тамга, тэмдэг/

B. Oml
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.12.26

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

B. Oml

/Тамга, тэмдэг/

B. Oml
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2026.01.08

Бүртгэлийн дугаар 75

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон өмнөтэй гарын үсэг

сүж

200... оны ... гарын ... ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗА

Барилга байгууламжийг
(Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБЦЗХБ

Комиссын гишүүн: Ф. Тэнбаатар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 2-р байрны зургууд хийсэн хөтөлгөөнийг зогсоо буюу онгоор тандемийн тэнгэр дунд 90 см болж ил өргөгдсөн MNS 6268	Биелэлт зургийг архивт хавсаргав.
2. В, 1-р давхарга нийлэмж ариун цэврийн ороолны гуаалтуур, сууцнуурт туслах барилга хийгдэв. ДНД 31-23-22.	Биелэлт зургийг архивт хавсаргав.

Бүртгэлийн дугаар 78
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
.....
2006 оны 01 сарын 13-ний өдөр

2025009812

ЛТЫН


ашиглалтанд

АСС

сүртгэлийн дугаар 78
ГНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эзэмлэлийн гарын үсэг
.....
2006 оны 01 сарын 13 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/




Н.Тамбаатар / Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2025. 12. 26.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/



Н.Тамбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 30.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ашиглагч* : *СНДБХ*

Комиссын гишүүн: *Б.Базалхану*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1). Ашиглагч байгууллагын барилгатай холбоотой хувийн хэржээг бүрэн бүрэлдтэй өгөх.</p> <p>2). Шатны хоорондын сөрөг хэргүүр хамт хийх.</p> <p>3). Санхүүжилт байр ол хөлөмт бүрэн хийж гүйцэтгэх.</p>	

Бүртгэлийн дугаар *75*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон гүйцэтгэлийн гарын үсэг
Сүх
2025 оны 01 сарын 13 ний өдөр 2025009817

ЫН

глалтанд

Бүртгэлийн дугаар *78*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *сүх*
200... *16* ...ны ... *01* ... сарын *13* ...ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамхонг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.26*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Бадамхонг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.01.06*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛ
ГАЗА

Барилга байгууламж
(Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах кс
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Маргал төхий ХХК 10/10/1
Комиссын гишүүн: Б.Мунхбаяр


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Агууламжын гүйцэтгэл ногоон байгууламж үзүүлэх.	ИХ
② Төлх / төв хаалга / хэсэгт уснал харлага буулах.	И
③ Хэсэг барилгын заалт сэлтэн хийх.	И
④ Гамшгийн хамгаалалтын зэрэгтийн хамгаалалтын бүлгээр буулах.	И
Комиссын гишүүдийн чуртга зураглалын биелэлтээр байгууламжын ашиглалтын авал шалтгаан Эрх.	


Бүртгэлийн дугаар 25
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
С.Мунхбаяр
2026 оны 01 сарын 13 нийг адар

2025009816

ЛТЫН
Шиглалтанд
СС

Бүртгэлийн дугаар ...⁷⁵.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ~~алхалттай~~ гарын үсэг
.....
2025 онь ⁰¹ сарын ¹³ өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/Б.Мөнхбат, Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 / 12 / 26.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/
/Б.Мөнхбат, Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 / 12 / 26.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ Ш
ГА:

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) ^{барилга} байгуулаг
оруулаг

Байгууллага: *Ин Ди констракшн ХХК /урьсанг 1*

Комиссын гишүүн: *Б. багтснор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>- Үүрэг даалгавар бичгүүд.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *75*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон ~~барилгын~~ гарын үсэг
Б. багтснор
202*6* оны *01* сарын *13* өдөр

2025009815

Handwritten text in a rectangular box, possibly a signature or stamp, with some illegible characters.

ГАЛТЫН

Эг ашиглалтанд
МИСС

Бүртгэлийн дугаар ... *75*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
..... *сүх*
2025 онь 01 сарын 15 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*

Гарын үсэг: *Г.БАТТОМОР*

/Тамга, тэмдэг/

/ *[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.26*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *[Signature]*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *Г.БАТТОМОР* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.01.26*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ША
ГАЗА

Барилга байгууламж
(Ашиглалтад оруулах комиссын оруулах
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХОГ

Комиссын гишүүн: И.Д. Доржаа, Шожларан.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Нийт ижилтэй гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлээр өмнөхтэй адил байгаа.</p> <p>- Камер хэвийн ажиллагаанд оруулах (аргумент нь)</p> <p></p>	<p>Бүрэлдэж баталмагдлаар.</p>

Бүртгэлийн дугаар ...75.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
2006 оны ...сарын 13 ний өдөр

2025009814

ЛТЫН

ашиглалтанд
ЯСС

Бүртгэлийн дугаар ... *75*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН


хуулбар олгосон *архивны* гарын үсэг

.....
сүх.....

2026 оны *01* сарын *13*-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М. Мөнхсайхан*

Гарын үсэг: *М. Мөнхсайхан*

/Тамга, тэмдэг/ 

| *М. Мөнхсайхан* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.26*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *М. Мөнхсайхан*

Гарын үсэг: *М. Мөнхсайхан*

/Тамга, тэмдэг/ 

| *М. Мөнхсайхан* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025.12.30*