

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2026 оны 03 сарын 11-ны өдөр

Дугаар

БА-076/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 3 давхар, 1 блок, 200 (хоёр зуун) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 7 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2026 оны 2 сарын 2-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.07.26, 2025.12.31 огноо, 0000620, 0004763, БА32024/0307, БА3Г2025/1366 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: AD24/11;

2.3. Захиалагч: Монгол Улсын иргэн Чонод овог, Болдбаатар эцэг эхийн нэр, Түшиг өөрийн нэр, ЖЯ87081178 регистрийн дугаар, хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг, Чойбалсан 6 гудамж, 612 тоот, 99118010 холбоо барих утас; btushig@gmail.com цахим хаяг

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Тод Сүндэрэл ХХК оноосон нэр, 0711006118 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 3374858 регистрийн дугаар, БУ58-764/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: Дорнод аймаг, 7 дугаар баг, Green house төвд, 02 тоот, 99030444, 88081241 холбоо барих утас, todsunderel8@gmail.com цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Гурван гэгээн гал ХХК оноосон нэр, 10110051164 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3559971 регистрийн дугаар, БУ32-378/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: Өвөрхангай аймаг, Гучин ус сум, 1 дүгээр баг, Хөөвөр, 99111201 холбоо барих утас;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эй Ди Интернэйшнл ХХК оноосон нэр, 9011050100 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2582082 регистрийн дугаар, ЗТ16-540/21 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, дундгол гудамж, Монгол 99 төв, 402 тоот, 90000600 холбоо барих утас;

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

БАЗААР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дугаар

2.7. Барилга байгууламжийг ашиглагч байгууллага: Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨӨӨТҮГ оноосон нэр, 9014001026 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2117118 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бумцэндийн гудамж Их тойруу өөрийн байранд, 70111753 холбоо барих утас;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

√ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын зорьтой, 3 давхар, 1 блок, 200 (хоёр зуун) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

ХЯНАЛТ ШАЛГА
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг
орлуулах коми

- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт


ЛТЫН

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой, 3 давхар, 1 блок, 200 (хоёр зуун) ор бүхий хүчин чадалтай цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

ашиглалтанд
сэ

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Иргэн Б.Түшигийн захиалгатай, зоорьтой, 3 давхар, 1 блок, 200 (хоёр зуун) ортой цэцэрлэгийн барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч: Иргэн Б.Түшигийн
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

(Б.Энхбилэг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, ИРГЭН
Б.ТҮШИГИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ 200 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 2 дугаар сарын 2

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах комисс

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Б.Түшигийн захиалгатай зорьтоо, 3 давхар, 1 блок, 200 ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 давхарт 2026 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр 10:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 12:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Захиалагч иргэн Б.Түшигийн
Итгэмжлэлдсэн төлөөлөгч Б.Энхбилэг
3. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс,
Барилгын техникийн улсын байцаагч Т.Цолмонтуяа
4. Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандартын
Хяналтын хэлтэс,
Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Э.Цогзолмаа
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК,
Баруун түгээх төвийн ахлах инженер Э.Ундрахцогт
6. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК,
Техник хяналтын инженер П.Сүхбаатар
7. Ус сувгийн удирдах газар,
Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн Инженер Д.Отгонжаргал
8. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК,
Технологи удирдлага төлөвлөлтийн газрын
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Уранчимэг
9. Нийслэлийн онцгой байдлын газар
Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч
Ахмад Б.Дөл-Эрдэнэ
10. Барилгын хөгжлийн төв
Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсийн
Мэргэжилтэн О.Ундрах
11. Ашиглалт хариуцагч
ОСНААУГ-ын Инженер Д.Давааням
12. Үндэсний төв архив,
Зураг төслийн баримтын архивч Б.Оюунжаргал
13. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо
Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Н.Эрдэнэтөгс

14. Зураг төсөл зохиогч

Эй Ди Интернэйшнл ХХК -ийн захирал

Д.Өлзийбаяр

15. Гүйцэтгэгч байгууллага

Тод Сүндэрэл ХХК-ийн инженер

Н.Цэцэндалай

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан–15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Б.Түшигийн захиалгатай 200 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- Гүйцэтгэгч, захиалагч итгэмжлэлээ нотариатаар батлуулж ирүүлэх
- Дутуу засал гүйцээх , дотор гадар цэвэрлээг сайтар хийх
- Гүйцэтгэгч чанарын батлагаа ирүүлэх БТХ-ийн 14.3, 14.6
- Халаах хэрэгсэлд хаалт хамгаалалт хийх

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн улсын байцаагч **Т.Цолмонтуяа**

- БНБД-11-04-16 Барилгын ажилд зохиогчийн хяналт тавих дүрэм баримталж, өөрчлөлт тусгаж дахин ирүүлэх
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 чанарын баталгаа албан бичиг ирүүлэх
- БТХ-ийн 40.1.2 бетоны бат бэх тодорхойлсон бичиг
- БНБд 31-24-22 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага нормын 5.1.2 дахь заалтууд зөрчилгдөж байгаа тул зөрчлийг арилгуулах
- Хамгаалалтын горимтд шилжүүлсэн баримт бичиг, гэрэл зургийг ирүүлэх
- 3-р давхарын өөрчлөлтийг тусгаж зураг хийлгэж баталгаажуулах
- 1-р давхарын булангийн ангийн галын гарц вакум үүнийг металл хаалга хийх
- ЦТБ ханануудын хийцийг өөрчилсөн байна. Зоорийн давхарын А, D тэнхлэг
- Дотоод орчны шинжилгээ хийлгэх (6 цэгээс)

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах санал өгөв.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандартын хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Гадна шугамын актыг хангагч байгууллагаар баталгаажуулж шалгуулах



- Дулааны узелийг ТАД-ийн дагуу хаягжуулах, ус зайлуулах трапп хийх, дутуу байгаа тоноглолыг суурилуулах
 - Зоорийн давхар өрөөнд ус алдах, эд материалын хохиролд асуудал үүсгэхгүй талаар баталгаа албан тоот ирүүлэх
 - Барилгын салхивч угсарсан ил далд актыг батлагаажуулж шалгуулах
 - Гал тогооны өрөөний салхивчийг бүрэн угсарч дуусгах
 - Анги танхимын халаах хэрэгсэлд хаалт, хамгаалалт хийх
 - Барилгын дээвэр дээрх АС-н шахтны малгайвнаас дээш бохирын үнэр гаргагч хоолойг өндөрлөж дулаалга малгайвч хийх
 - Чанарын батлагаа ирүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Баруун түгээх төвийн ахлах инженер
Э.Ундрахцогт

- Гадна дулааны худгийг цэвэрлэж, худаг доторх шугам дулаалах
 - Халаалтын температур тохируулах, автоматын датчик тавьж, ECL-210-тохируулга хийх
 - Хэвтээ шугамуудын будаг, дулаалга гүйцээж хийх
 - Босоо шугамын авлагууд дээр хаалт тавих
 - Халаах хэрэгслүүдэд термостад винтель суурилуулах
 - Эрдэнийн урсгал ХХК тусгай зөвшөөрөл шалгуулах
 - Халаалт, ХХУ-ны эргэлтийн насос хэвтээ болгож засах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер
П.Сүхбаатар

- Цахилгааны щитнүүдэд схем, хаалганд аюулгүй ажиллагааны плакат хаяг хийх
 - Аянга хүлээн авагч антенныг суурилуулах газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол шалгуулах
 - Техникийн нөхцлийн дагуу дизель генератор суурилуулах
 - СБД-ийн хэрэглэгчид үйлчлэх төвтэй ухаалаг тоолуур зөвшилцөж, актын дагуу тоолуурыг суурилуулах
 - Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13-д заасны дагуу дэд өртөөг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагад шилжүүлэх
 - АЗЗТ, КАЗТ-с авсан тодруулгуудыг нөхөж үзүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар, ХҮТ-ийн инженер **Д.Отгонжаргал**

- Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан
- Унд ахуйн усанд шинжилгээ өгч дүгнэлт гаргуулах
- Бохир усны шугамын угсралтын далд ажлын акт засах
- Цэвэр усны шугамын угсралтын далд ажлын акт дутуу

- Батлагдсан ажлын зургаас узелийн байршил өөрчлөгдсөн авторын дүгнэлт ирүүлэх
- Борооны усны цуглуулах худагт уналт хийж өгөх
- Тосгуурт тос баригч суурилуулах
- Узельд трапп хийх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах боломжтой.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Э.Уранчимэг**

- Хяналтын дэлгэцийн тоног төхөөрөмжүүдийг цоожтой ракалд суурилуулах
- Камерт бичигч Hard нэмэж суурилуулах /30+ дээш хоног хадгалах/
- Давхарын самбаруудын сүлжээний утсуудыг цэгцэлж, биржүүлэх
- Дотор холбоо гүйцэтгэгч компанийн тусгай зөвшөөрөл нөхөж үзүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай.

Нийслэлийн онцгой байдлын газар Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч Ахмад **Б.Дөл-Эрдэнэ**

- Гал унтраах даралтын хоолой Техникийн шаардлага: MNS 6576:2016 стандартын 5.2 дахь заалтын дагуу гал унтраах даралтат цэгийн хоолой хошууны тотго, хомут солих, /ГК/ тэмдэг тэмдэглэгээ хийж байрлуулах, туршин шалгасан акт видео бичлэг, фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Гадна дулаалгын материалын шинжилгээ, лабораторын дүгнэлт нөхөж үзүүлэх
- Цэцэрлэгийн барилгын халаах хэрэгслийг норм дүрмийн дагуу далд хийх
- 3 давхарын гадна аваарын шатны өргөнийг батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Батлагдсан зураг төслийн ажлын зургийг эх хувиар нөхөж үзүүлэх /БА, ХД, ЦБУ/
- Захиалагч, гүйцэтгэгч, автор нар дүгнэлт албан бичиг өгөх
- Зоорийн давхар гадагш гарсан шатны хэсгийг батлагдсан зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Үүрэг даалгаварын биелэлтийг албан бичгээр фото зураг хавсарган ирүүлэх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

Барилгын хөгжлийн төв Барилгын хөгжлийн төв Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- В1 давхарын хучилтын бетоны бат бэх нь маркандаа хүрээгүй. В1, суурь хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах
- Мөн 1-3 давхарын бетон арматурын лабораторийн дүгнэлт байхгүй
- Зурагт зааснаар хөрсний уснаас хамгаалсан хуйлмал материал хэрэглэсэн акт, фото байхгүй
- Анги бүлгийн өрөөнүүдийн цонхны нээлхийнд хязгаарлагч хийх

- Халуун цех, ариун цэврийн өрөөнүүдийн ханын плитаны дээд амалгаа засан хийх
 - Ажлын зурагны хуудасны иж бүрдэл дутуу /БА 14-28/
 - БТХуулинд заасны дагуу норм, нормативын төлбөр төлөх
- Татгалзав.

Ашиглалт хариуцагч "ОСНААУГ" ХХК инженер **Д.Давааням**

- Зурагт тусгагдсаны дагуу цахилгааны хүчит төхөөрөмж дээр дифференциал тоолуур тавих
 - Халаалт, ХХУ-ны UPS маркийн насосны байрлал өөрчилж, зөв байрлалд оруулах
 - ECL-210 контроллер дээр халаалт, ХХУ, Гадна агаарын температурын датчик суурилуулах
 - Зургийн дагуу DPCV хаалт суурилуулах
 - Буцах усны шугамд дүүргэлтийн насос суурилуулах
 - Нэмэлт усны шугам дээр тоолуурын өмнө үл буцах хаалт суурилуулах
 - Трапп, яам хийж гном насос суурилуулж, илүүдэл ус зайлуулах шугам татах
 - Ашиглалт үйлчилгээг ОСНААУГ ХҮТ-6-д хүлээлгэн өгөх
 - Шугам сүлжээний заагийг өөрийн огтолгоогоор хариуцах, төв шугамын гэмтэл гарсан тохиолдолд ачааллаас хамаарч засвар үйлчилгээний зардалд хувь тэнцүүлэн оролцох
 - Халаах хэрэгсэл дээр термостанд хаалт суурилуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивч **Б.Оюунжаргал**

- Баримт хувийн хэргийн нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй, дотоод товъёог хийж өгөх
- Ажлын зургийг бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй эх хувиар өгөх
- БҮ-ын ил далд ажлын акт, гэрэл зургийг бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёог хийж өгөх
- ГШС-ны ил далд ажлын акт, гэрэл зураг бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёог хийж өгөх
- БҮ-ын тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулу хаягжуулан эх хувиар өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат, гарал үүсэл, чанар гэрчилгээ, материалын шинжилгээний дүнг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог хийж өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс**

- 1 дүгээр давхрын нийтийн ариун цэврийн өрөөний угаалтуур суултуурыг ХБИ зориулсан тоногоор тоноглох
- Гаднаасаа орох хэсгийн хаалганы онгойлтыг пандус талруугаа зөв онгойлттой болгох

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч Эй Ди Интернэйшнл ХХК-ийн захирал **Д.Өлзийбаяр**

Нэмэлт санал байхгүй Комиссын бусад гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч Тод Сүндэрэл ХХК-ийн инженер **Н.Цэцэндалай**

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагч Иргэн Б.Түшигийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч **Б.Энхбилэг**

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

И
л
т
а
н
д

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, иргэн Б.Түшигийн захиалгатай 200 ортой цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах ашиглалтад оруулах.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Захиалагч: Иргэн Б.Түшигийн
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч


..... (А.Мөнгөн)


..... (Б.Энхбилэг)

СЭД, 9-р хороо
Цэргийн Я.Түшиг захиалга
200 ортой цэвэрлэгийн
барилга.

ХЯНАЛТ Ш
ГА:

26/152

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт оруулах

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НХШГ**

Комиссын дарга: **А.МОНТОН**


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Гурдугаа, захиалга НХШГ-ийн захиалга Котарнат ААР Вадмунуу үүрэг</p>	<p>Захиалгын иргэдийн лал ийнсэлтийн тойргийн котарнатч Ю.Баярмалмай БД:0034 дугаартай иргэдийн лал иргэдийн. Тод сүндэрэл ХХК-ийн 2006.01.30-ны өдрийн 0/006 дугаартай албан бичиг ирүүлсэн.</p>
<p>2. Аутуу засан Гүрэм Аотор, гадар Цэвэрлэгийн сэдэр Анх.</p>	<p>д. Аутуу засан, цэвэр- лэгийн амьслын хийсэн фото зураг иргэдийн.</p>
<p>3. Гурдугаа Удсороос баталга ирүүлж. (БТХ-ийн 145, 146)</p>	<p>3. Гурдугаа 2006.02.12-ны 01/044-дугаартай замарын баталга ирүүлсэн.</p>

Бүртгэлийн дугаар **482**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон бэлтгэлийн гарын үсэг
 2006 оны 02 сарын 02-ний өдөр

2026000947

4. ~~Хамгаалалт~~
~~Хамгаалалт~~
Амьдрал

4. Хамаах нөрсөгчид
хамгаалалтын талбай
фото зураг ирүүлсэн.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/А.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/


/А.Мөнхон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.27

Дүрт зэмийн дугаар 482.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
.....
2026 оны 03 сарын 02 ний өдөр

Цэцэрлэгийн
Барилга
Ф. Шүршээ
Төгс сундгармаа

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШТ ФТНУБ

Комиссын гишүүн: Т.Цолмонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) (БНБД)-11-04-16) Барилгын ажлын зохиогчийн Нидерландын албан тасвир дээр бүртгэсэн өргөлт турсан газрын үүрэг	1) Биелэлт (архив) Нидерландын албан тасвир дээр бүртгэсэн үүрэг.
2) БТН-ийн 4.8 4.6 хангамж баталгаа о/б	2) Биелэлт (архив), Төгс сундгармаа-ийн албан тасвир үүрэг.
3) БТН-ийн 4.1.2 баталгаа баталгаа тал-носон о/б	3) Биелэлт (архив) БТН-ийн дүртэм үүрэг.
4) (БНБД) 31-04-22) Сургуулийн ажил байгуулагын байгуулагын нөхөн 5.1.2 даяа зээлт, 4.2.2 даяа зээлтүүд зорилгоны байдал тур зорилгоны амьдрал	4) Биелэлт (архив) Нидерланд-34 дугаартай зорилгоны зээлт нөхөн БТН 4.1.7.7.4 даяа зээлт даяа тургуулийн ажил амьдрал орсон.
5) Хамгаалагчтай зорилгоны амьдрал бүртгэсэн барилга, зорилгоны үүрэг.	5) Биелэлт (архив) Зорилгоны зорилгоны байдал үүрэг.

Бүртгэлийн дугаар482.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Сүхр
 2026 оны 03 сарын 02 ний өдөр

2026000948

- 6) 3 давлалын өргөмжлөлийн турши зурал шийшл, баталгаажуулан
- 7) 1 давлалын туршилын амгийн голын гарц, багцы үргэлжлэлтэй металл хамта амьт.
- 8) ЦЭТӨ хангамжид амьтны өргөмжлөл байла. Зорилтын давлалын А, D тийш.
- 9) Өөрсөд өргөмжлөл шийшлэлт амьт. (Бүртг.)

[Handwritten signature]

- 6) Шийлт (архив), өргөмжлөлийн зурал шийшл, үргэлжлэлт үндэслэл.
- 7) Шийлт (архив) Төрм зурлаар баталгаажуулан өргөмжлөлийн үндэслэл.
- 8) Шийлт (архив) ЦЭТӨ-ийн 40.1 дүгээр заалтад заалнаар төрөлжүүлсэн арга амьтны
- 9) Нэгдсэн тийшлэл хэргийн 2006 оны шийтгэлтэй дүгнэлтийн үндэслэл.

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэгт/ *[Signature]*
 ШАЛГАЛТ
 ХАМГАУТЭМДЭГ
 БАЙЦААГЧ
 02-13-01/032
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2006.09.09.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэгт/ *[Signature]*
 ШАЛГАЛТ
 ХАМГАУТЭМДЭГ
 БАЙЦААГЧ
 02-13-01/032
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2006.09.10

Бүртгэлийн дугаар ... 482 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг
[Signature]
 2006 оны 09 сарын 09 ний өдөр

8. Чахараа баталгаа үрүүлт.

-2026.02.11-ний 01/037 ТООТ
албан биелэлт баталгаа
үрүүлв.

УЛСЫН

ШИНЖЛЭЛТЭН
НСС

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Э. Чирэлмаа Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Э. Чирэлмаа Гарын үсгийн тайлал


Огноо: 2026.02.11



Бүр. зөлийн дугаар 482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон яамалтын гарын үсэг
Сүхэ
2026 оны 02 сарын 02-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УБАС ТӨХК**

СБД Эр хароо

Комиссын гишүүн: **Э.УНДРОХЦОГТ**

Урт Б.Түвшиний 2021 оны үндэсний хуульчтай үзэвчлэлтэй барилга.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэдгээг дүгнэн агуулан үзвэрлэн хэргийг дүгээрх иргэн элсвэл.	1. Дийцсэн.
2. Холбооны тусламж тооцогдсон авто замын нэгж өмчлөх зорилго мөб. н. ECL-210-7 Тооцогдсон тусламж.	2. Дийцсэн.
3. Хэргийг иргэн дүгнэн дүгнэн дүгнэн үзвэрлэн хэргийг.	3. Дийцсэн.
4. Боловсрол өлсвэрлэн дүгнэн хэргийг мөб. н.	4. Дийцсэн.

Урт Б.Түвшин дугаар ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг
 2021 оны 03 сарын 02 ний өдөр


2026000959

<p>5. Хамгаан хэрэгшүүрүүд Тур хэлтэй хамгаан сүүр хамгаан.</p> <p>6. Эрүүгийн ^{үргэлж} хэрэг ХХ тур хэлтэй хамгаан хамгаан.</p> <p>7. Хамгаан, ХХ-ийн эрүүгийн хамгаан. хэрэгшүүрүүд.</p> <p>Уур хамгаан биелэлтээр амжилттай ажилласныг байна.</p>	<p>5. Хийгдсэн.</p> <p>6. I 958 - 537/23 хууль Хууль эрх зүйн байр.</p> <p>7. Хийгдсэн.</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">Z</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>13. Урьдчилсан /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.02.02.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>13. Урьдчилсан /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.02.11</p>

ХАМГААНЫ
ХАМГААЛТАНД
СС

сүртгэлийн дугаар ...482...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг
[Signature]
 2026 оны 02 сарын 02 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБЦТС ТӨХК

Комиссын гишүүн: П.Сүхбаатар

СБЦ 9-р дөрөө
Б.Түвшин дээ
дүүжингийн үйлчилгээний
барилга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цаашигт өгсөн үүрэг даалгавар, хяналт, хяналтын ажлыг гүйцэтгэх.	1. Гүйцэтгэсэн сум 9000 дүртгээр.
2. Ажлаа хуралтын ажлыг гүйцэтгэх, гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх, хяналтын протокол	2. Гүйцэтгэсэн сум 9000 дүртгээр.
3. Т.Н дагуу гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх.	3. 2026.02.09 01/034 албан бүртг. 2026.04.01-ны ажлаа өмнө гүйцэтгүүлэх.
4. СБЦТ-т захиалга төлбөрийг гүйцэтгэх, гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх.	4. Гүйцэтгэсэн сум 9000 дүртгээр.
5. Т.Н дагуу гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх, гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх, гүйцэтгэлийн ажлыг гүйцэтгэх.	5. 01/033 албан бүртгэн дагуу.

дүрмийн дугаар ...482...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг

2026 оны 03 сарын 02-ний өдөр

2026000951

6. АЗСТ, КНСТ-с
авсан төрүүдэд
наах жуулах.

[Handwritten signature]

Санаа: Үүрэг
даалгаварын
бүлэгт эр
басгийн
өөсөгчид
авах.

6. Гүйцэтгэсэн
доо дурдварын

[Handwritten signature]

Г а ш и г л а л т а н
И С С

Санаа: Байнгын
ашигласанд
авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/
[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.10.

Хуульчийн дугаар 482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 02 сарын 12-ний өдөр

СХД 4-р хороо
Иргэн Б.Түвшинг
2000 хүүхдэд үзүүлэх

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **МХС ТӨХК**

Комиссын гишүүн: **Э.Уранчимэг**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хөдөөтэй гэрээтэй тусгай төхөөрөмжөөр үсэмтэй ракарз суурилуулах	1. Хөдөөтэй гэрээтэй тусгай төхөөрөмжөөр үсэмтэй ракарз суурилуулав.
2. Комерт хард хөдөөтэй (30+грам) хөдөөтэй	2. Комерт хард хөдөөтэй.
3. Дотор ол сайтаргүй сүлжээг үргэлжлэн үзүүлж бүржүүлэх.	3. Дотор ол сайтаргүй сүлжээг үргэлжлэн бүржүүлсэн.
4. Дотор хэлбэр үндэсний компани зөвшөөрөл логосыг үзүүлэх.	4. Дотор хэлбэр үндэсний компани зөвшөөрөл логосыг үзүүлсэн.

482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 2026 оны 03 сарын 02-ний өдөр

2026000952

ТАЛТЫН
ийг ашиглалтанд
КОМИСС

[Handwritten signature]

Мурд даалгаварта
охиолтойр байгааг
амжилттайгаар
салахтай байна.

[Handwritten signature]

Үүрэг даалгавар өгсөн: *МХБ ХХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Зурагшилт/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026. 02. 02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *МХБ ХХК*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/Зурагшилт/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026. 02. 12

Суртлын дугаар ... 482 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгоом ажилтны гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 02 сарын 12 ний өдөр

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **УСЦГ**




**СБД 9-р хороо
Түшиг.Б 200 хуучууцны
зацарлагын барилга**

Комиссын гишүүн: **Отгонжаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Техникийн нөхцөлийн /барилга/ хугацаа дууссан.	III/5 хурлаар орохоор бизиг баримт бүрдүүлж өгсөн. /Толбор түш.сан/
- Унд ахуй үсэнд шинжилгээ өгг дүгнэлт гаргуулах.	- 2025.02.05-нд шинжлж өгсөн.
- БУШ угсралтын галд ажлын акт засах	- БУШ акт болон /дүтүү/ үүс Цүг Цргэн Б.Түшиг Тогсундрэн 2026.02.13 өдрийн Я01/047 тоот батламж бизиг хавсаргав
- ЦУШ угсралтын галд ажлын акт дүтүү	
- Батлагдсан ажлын зургаас үзэлцэн байршил өөргөлөг -сөн авторын дүгнэлт	- 24 ДИ интернэцил ХХК авторын 2026.02.11 өдрийн Я26/16 тоот дүгнэлт хавсаргав.
- БУ-и цуглуулах худагт үнэлт хийж өгөх.	- Фото зураг хавсаргав
- Тосгуурт тос баригт	- Тос баригт суур.сан

ДҮРТЭЛИЙН ДУГААР
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг
 2026 оны 03 сарын 02 өдөр

2026000953

<p>сүүр.х_к</p> <p>- Чзельвд Трапп хийх.</p> 	<p>(Түшиг.Б) Тог сундрал ХКК</p> <p>2025.02.13 өдөрчин</p> <p>АУ/ОЧБ тоот албай бичгээр</p> <p>хугацааг тохиров.</p> <p>(26.05.01 хийж)</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: чурэг даалга барын зөвлөлтөөр</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Д.ОТБОМЖСАРГАН</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.02.02</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ Д.ОТБОМЖСАРГАН</p> <p>/ / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2026.02.13</p>

сүүр хэргийн дугаар ... 482 ...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг



2026 оны 02 сарын 02 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НОБГ**

Комиссын гишүүн: **Б. Дөл - эрдэнэ**

Зөвлөлт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>СБД 9-р хороо Б. Түвшин 200 хүүхдийн илэрхийллийн барилга</p> <p>1. Төл үйлрээл даралтын хоолой Техникийн шалдлага: MNS 6576:2016 стандартын 5.2 дaль заалтын дагуу гол үйлрээл даралтын хоолойн хоолой хошууны нөмрө, жижиг сүүл, (I.K) тийш тийшээ хийж байрлуулж, туршин шалсан алт видео бичиж, срото зураг төлөж үзүүлж</p> <p>2. Тэдгэр дүгнэлтийн материалын шинжилт, лабораторийн дүгнэлт төлөж үзүүлж</p> <p>3. Илэрхийллийн барилгын талаар хэрэглээг норм зурлын дагуу гaгц хийж.</p>	

Дүгнэлтийн дугаар **482**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эхлэлтны гарын үсэг
2026 оны 03 сарын 02 ний өдөр

2026000954


- 4. З даваарын гадна аваарын шатныг орлогийн бэлтгэсэн зургийн дагуу шилжүүлсэн юм.
- 5. Бэлтгэсэн зураг төслийн амлын зургийг эх тусгаар нөхөж үзүүлж /БА, ХД, 469/
- 6. Замчлалт гүйцэтгэл автор нар дундад ойдон догши өгч
- 7. Зогшил даваар газар шатныг орлогийн бэлтгэсэн зургийн дагуу шилжүүлсэн юм.

Урл даалгавар биелэлт

ТАЛТЫН Р

ийг ашиглалтанг ОМИСС

Урл даалгаварын биелэлтийг ойдон догшир догшо зураг хавсаргалт үзүүлж



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Handwritten signature

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2026. 02. 02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Handwritten signature

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2026. 02. 23

Түргэлжийн дугаар 482

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

Handwritten signature

2026 оны 02 сарын 02 өдөр

Б.Түвшинтөн 200 өр
Здавхар итгэл

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАНАЛТ II
ГА
Барилга байгуула
оруула

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ҮТА**

Комиссын гишүүн: **Б.Оюунмаргал**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Баримт баримд хуримд шилжүүлж тасгаант дагуу бүртгэлтэй гомтоог төвөд хийж өгөх	1. Тасгаан
2. Ашигт хуримд хуримд бүртгэлтэй дагуу бүртгэлтэй т хуримд өгөх	2. Бүртгэлтэй хуримд өгөх.
3. Ил галз ашигт акт, тас хуримд бүртгэлтэй гомтоог төвөд хийж өгөх	- Ил, айраг дайргаа 3 шилжилт хуримд хуримд - Төрийн зөвөөр бөтөн шилжилт хуримд → олно ххк р дахин шилжилт хуримд 2024 он орлогын шилжилтийн тасгаант хуримд хуримд өгөх.
4. Гүцэ-но ил галз ашигт акт тас хуримд бүртгэлтэй гомтоог төвөд хийж өгөх	4. Галз хуримд бүртгэлтэй ил галз ашигт акт хуримд бүртгэлтэй өгөх.

Бүртгэлийн дугаар **472**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон гомтоогны гарын үсэг
Сүхр
2026 оны 03 сар 02 өдөр

2026000955

5. Өүн тэмдэгтэй гүйцэт
бүртгэл баталгаатай
хөдөлгөөний тэмдэгт
өмх

5. Өмх

ТАЛТЫН
ТЭГ АШИГЛАЛТАН
УСС

6. Баршлаг дөрлөгт
бариа материалын
сертификат, гарам
уул, гарам, захирлын
тэмдэгт, Мн/Өүн
бүртгэл бүрдүүлж
дотроод төвд хөдөл
өмх

6.

2

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Б.Ом*

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунтөгс гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг: *Б.Ом*

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунтөгс гарын үсгийн тайлал

Огноо: ух 2026.02.02



сүргэлийн дугаар 482
ТНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон хэргийн гарын үсэг
сүгэ
2026 оны 02 сарын 02 өдөр

Цэргэн Б.Төгсөв

ХЯНАЛТ Ш.
ГАЗ
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
Барилга байгуулам оруулах

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчтэй)

Байгууллага: ВХТ ТӨҮГ.

Комиссын гишүүн: О. УНАРАХ

200 ортой үзвэрлэлийн барилга
/Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо/

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><u>Зөвлөмш:</u></p> <p>① В1 давхрагын хувилгын бетоны галт бэх нь маркандад хүрээгүй. В1, Сурь, хөндлөнгөөс байгуулагын дүгнэлт гэржүүлэх.</p>	<p>- "Олно" ХХК-ийн 2026-02-16-ны Код: 01-02643С-006 дугаартай хөндлөнгөөс байгуулагын дүгнэлтийн эх хувийг нөхөж үзүүлэв</p>
<p>② Мөч. 1-3-р давхрагын бетон арматурын лабораторийн дүгнэлт зургаг, зохиол байхгүй.</p>	<p>- Дале ангийн акт үзүүлж, зохиогч.</p>
<p>③ Хөрсний үндэс хамгаалсан хялмал материал хэрэглэсэн акт, фото байхгүй.</p>	<p>- Хязгаорлагч хийж фото зургаар үзүүлэв</p>
<p>④ Ангил, бүлгийн оронгоос цанхны чанарыг хязгаорлагч хийж</p>	

Бүртгэлийн дугаар 482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
 2026 оны 03 сарын ...-ний өдөр
 2026000956



ХЛТЫН
БАНГАЛТАН
СС



- ⑤ Хамуун цех, Аршин цэврийн ороонхойн хамын плитаны гэр амалгаа зоосон хийх
- ⑥ Анхлын зургны зургасны ам зурвал. Дугуй /БАНТЭВ/
- ⑦ БТХ-ийн зоосон дагал цори, нурматовын талбар төлөх.
- ⑧ Тр-дөвхр

- Аршин цэврийн ороонхой гэр амалгаа хийлт. фото зургаар үзүүлэв
- Анхын зургын зургасны бүрэлтн эх зурвал үзүүлэв.
- НС Шинтэх төлөх.

- ТАНГАЛЭВ.

Төгсөх


Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 О. Уурох Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2026-02-02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгэсэн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 О. Уурох Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2026-02-25

Бүртгэлийн дугаар 482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
 Огье
 2026 оны 03 сарын 02 ний өдөр

АЛТЫН

Төрийн ашиглалтанд
ИСС



Самга
У/г - отг
Ашигласангу оло
санагдсн

Үүрэг даалгавар өгсөн.

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Н. Дугартос /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:


/Тамга, тэмдэг/

Н. Дугартос /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.09



Бүртгэлийн дугаар 482
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
.....
2026 оны 03 сарын 02 өдөр



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОСНАА УГ

Комиссын гишүүн: Ц. ДАВДАНЯМ

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Зурагч тусгаардсан дагуу цахилгааны хугам төхөөрөмж дээр дадгдөрөмжөөс агаарын тавилу	2026 оны 02 дугаар сарын 11ний өдөр 01/043 дугаартай албан бичиг болон гүйцэтгэлийг үндэслэн үүрэг даалгаваруудыг биелсэнд тооцов.
2) Хяналт, ХХУ-ны UPS-аар хангаж байгаа өргөмж зөв байрладаг орхуулах.	
3) ECL-210 - контроллер дээр хяналт, ХХУ-с, Гадна агаарын температур дотомь суурилуулах	
4) Зургач дагуу DPCV хяналт суурилуулах	
5) Буцаан урны цугааг дүүргэгч-н хяналт суурилуулах	
6) Нягт усны цугааг дээр төлгүүрийн өмөр үл буцаар хяналт суурилуулах	
7) Трап, Ага хийм Гном хяналт	



2026000958

суурьшуулж, шууга ус
зайлуулах шугам тавгах

8) Анхдагч үйлчилгээг
ОСНААУГ - ХТТ-6-у
хэргийн өгөөр.

9) Шугам сууриалжийг зөөг-г
өөрийн өгөөгөөсөөр
харуулах, төв шугамын
гэжтэй гарсан тохиолдолд
Ажлаагаас халаарч
засвар үйлчилгээний зоргоор
хувь тэнгүүрэн өргөх.

10) Хөвөөр хэрэгсэлд дээр төрмөстэй
хөвөө суурьшуулах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Д. Давсаян

/Тамга, тэмдэг/




/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/




/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.12

Бүртгэлийн дугаар ... 482 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмчлөх гарын үсэг
2026 оны 02 сарын 02-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт




БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зохиолт: Эй Ди Интернэшнл ХХК*

Комиссын гишүүн: *Өлзийбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Ажлалт санал барихгүй. Комиссын бүсэд гишүүдэд үүрэг даалгаврын биелэлтээр барихын амжилтаар авах саналтай байна.</i>	



2026000959

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГ
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг
оруулах ком

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Гүйцэтгэгч: Тод сундэрэл ХХК*

Комиссын гишүүн: *Цэцэг Далай*


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах хүсэлтэй д.на.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *482*
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН**
Хуулбар олгосон гэмтнэ гарын үсэг
Сүх
2008 оны *03* сарын *02* өдөр

2026000960

ГЫН

Хялалтанд



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

ДСРНОД
ХЯМАГ

ТОД

/Тамга тэмдэг/

ХХК

31100043
3374858

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.02.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг

ДСРНОД
ХЯМАГ

/Тамга тэмдэг/

ХХК

31100043
3374858

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025.02.12.

Суртлын дугаар 482

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2026 оны 03 сарын 02 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Захиалагч: Цргэн Б.Түшиг.*

Комиссын гишүүн: *Энхбилэг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Ашигласан эрх зөвшөөрлийг өгсөн байна</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар *472*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
Энхбилэг
 2026 оны 03 сарын 02-ний өдөр

2026000963

БҮЛЭГ
ЭР

ЭХЭЙГ АШИГЛАЛТАНД
КОМИСС

Үүрэг даалгавар өгсөн: *[Signature]*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.02.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *[Signature]*
Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
/ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2026.02.02

Бүртгэлийн дугаар482.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг
[Signature]
2026 оны 03 сарын 02 ний эдөр